

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना. तेस्रो

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



भागेश्वर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
वगरकोट, डडेल्धुरा



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
भागेश्वर गाउँपालिका सहयोग
इकाई वगरकोट, डडेल्धुरा



विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	5
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	6
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	6
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि.....	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	18
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	20
५. नीति तर्जुमा.....	22
६. सहकार्य.....	22
७. आइपरेका समस्याहरु.....	23
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	24
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	25
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	26
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था	27
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	28
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	30
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	32

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयवधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	२०५८८	२०७६०	२०५२४	१००%
	कार्यक्रम / चालु:	९५५९	९२९७	७३५१	७७%
	जम्मा:	३०१४७	३००५७	२७८७५	९२%
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३७९६	३७८३	३७८३	१००%
	नेपाल सरकार	३८०६	३८०६	३४४७	९१%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२२७००	२२४२९	२०६४६	९१%
	जम्मा (WRDF):	३०३०२	३००१८	२७८७६	९२%
	उपभोक्ताको (Cash)	८८४	५००	५००	५७%

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	उपभोक्ताको (Kind)	८५२७	१२६२९	१०६२९	१२५%
	जम्मा (उपभोक्ता):	९४११	१३१२९	१११२९	११८%
	कुल जम्मा:	३९७१३	४३१४७	३९००५	९८%

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	५	४	१५
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	३	२	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१२८५	११०४	२७४६
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	२
संस्थागत शौचालय (IPO)			
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	२००	२६०	
चांग (घर संख्या)	२००	२६०	
अन्य (घर संख्या-फोहर फाल्ने खाडल)		१४०	
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक		१३५	
दोस्रो पटक		१३५	
तेस्रो पटक		१०७	
चौथो पटक		१०७	
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	२		
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	१५९	१५०	
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		१७	
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		१०	
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या		५	
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	१५	१५	
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	१०	८	

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)			
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)			
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)			
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)			१०४
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	२०	१७	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)			
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	४५०	३६२	
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	३००	२४३	
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	४५०	३६२	
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	२७४५	१९९१	
फलफुल तथा डाले घासका विरुवा वितरण		१२५२५	
बमखबलअभम िष्वभष्जिययम			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	४	४	
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	४२	४१	
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	१	१	

लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	२०	१७	
ME grant अन्तरगत कोल्ड स्टोर निर्माण	१	०	
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	१	०	
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	१	०	
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	२५	०	
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	९	०	

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	२००	०	
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या			
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या			
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या			
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	१	१	
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	०	
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- चरणबद्ध कार्य तालिका अनुसारका तालिमहरु – ३६ वटा
- उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम – २ वटा
- मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम– १ वटा
- विद्यालय स्तरिय पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि तालिम– ५ वटा

- ◆ वडा स्तरिय पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि तालिम- ३ वटा
- ◆ अधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम- १३ वटा
- ◆ घरवारी व्यवस्थापन पुनर ताजगी तालिम- ९ वटा
- ◆ व्यवशायिक तरकारी खेती तालिम- १ वटा
- ◆ अगुवा कृषक तालिम- १ वटा
- ◆ खानेपानी सुरक्षा योजना गोष्ठी- १ वटा
- ◆ सहकारी लेखा व्यवस्थापन गोष्ठी- १ वटा
- ◆ दिवशहरु - ५ वटा

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीविकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखि नै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/४/२५ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९.५६ प्रतिशत रकम निकास भै वार्षिक बजेट अनुसार ९२.४६ प्रतिशत र वार्षिक निकास अनुसार ९२.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ३,५९,५४१,१०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १७,८२,४६८,१०० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ३६,४१,८०५,१०० भएतापनि आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म रु. ३७,८३,२८१,१०० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९२.४६% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १३ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजना(खानेपानी तथा सरसफाईका-८ वटा मध्ये ४ वटा सम्पन्न, ३ वटा निर्माणाधिन र एउटा योजना विवादको कारण स्थगित गरिएको छ भने जीविकोपार्जन तर्फ -२ वटा योजना मध्ये एउटा सम्पन्न गरिएको छ भने एउटा निर्माणाधिन अवस्थामा र सरसफाई संरचना निर्माण योजना-३ वटा मध्ये तीन वटै निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्)हरू मध्ये ५ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ७ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा भागेश्वर गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जल उपयोग गुरु योजनाको प्राथमिकता अनुसार नै कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

- घरवारी व्यवस्थापन तालिम: घरवारी व्यवस्थापन तालिम १३ वटा समुहमा संचालन गरि ३०५ जना महिला र ५७ पुरुष गरि जम्मा ३६२ जना लाभाम्वित भएका छन ।
- घरवारी व्यवस्थापन पुनरताजगी तालिम: घरवारी व्यवस्थापन पुनरताजगी तालिम ९ वटा संचालन गरि २२९ जना महिला र १४ पुरुष गरि जम्मा २४३ जना लाभाम्वित भएका छन ।
- व्यवशायिक तरकारी खेती तालिम: व्यवशायिक तरकारी खेती तालिम १ वटा समुहमा संचालन गरि २३ जना महिला र २ पुरुष गरि जम्मा २५ जना लाभाम्वित भएका छन ।
- अगुवा कृषक तालिम: अगुवा कृषक तालिम १ वटा समुहमा संचालन गरि १८ जना महिला र ८ पुरुष गरि जम्मा २६ जना लाभाम्वित भएका छन ।
- फलफूल तथा डाले घास वितरण कार्यक्रम : फलफूल तथा डाले घास वितरण कार्यक्रम संचालन गरि १२४ घरपरिवार लाभाम्वित भएका छन ।
- सहकारी: विगतमा भागेश्वर गाउँपालिकाको रुपालमा लेक वेसी साना किसान कृषि सहकारीलाई परियोजनाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको थियो भने गत वर्ष भागेश्वर गा.पा. को सदरमुकाममा स्थापित नव जारगण वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई छनौट गरिसहकारी संस्थाहरुको संस्थागत विकासमा सहयोग पुरयाउने हिसावले अधिल्लो आ.व. मा पाच दिने सहकारी विकास तालिम दिएका थियो भने यस मा.व.मा सोहि सहकारी संगको साभ्केदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण योजना संचालन गरिएको छ

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- यस आर्थिक वर्षमा ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भइ १६९ घरधुरीका १२०४ जना शुध्द पिउने पानी सुविधावाट लाभाम्वित भएका छन ।
- एउटा गत आ व को क्रमागत र दुई वटा यस आ व का खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माणा कार्य नियमित रुपमा संचालन भइ रहेके छ ।
- जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तरगत पोलीहाउस निर्माण योजना सम्पन्न भइ १७ घरधुरी लाभाम्वित भएका छन भने कोल्ड स्टोर निर्माण योजनाको निर्माण कार्य गर्न सप्लायर्स छनौट कार्य भइ रहेको छ ।
- विद्यालय सौचालय निर्माण अन्तरगत एउटा माध्यमिक विद्यालयको सैचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- सरसफाई तथा स्वच्छता संरचना निर्माण अन्तरगत चार वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका २६० घरधुरीमा चाड तथा जुठ्यान निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	८	२७८९	७	२८७३	८७.५	१०३
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	००	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१		१		१००	
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१५	४५०	१३	३६२	८६.६	८०.४४
५	सुधारिएको चुल्हो	०	०	०	०	०	०
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	पोली हाउस निर्माण	२०		१७			
८	कोल्ड स्टोर निर्माण	१		१			

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
1	खानेपानी तथा सरसफाइ	घट्टेखेला खा पा तथा स स योजना ओल्सानी खा पा तथा स स योजना घोचाखेला खा पा तथा स स योजना सिसानी खा पा तथा स स योजना	जम्मा घरधुरी संख्या-१६९ जम्मा जनसंख्या -१२०४
2	जीविकोपार्जन	पोलीहाउस निर्माण	जम्मा घरधुरी संख्या-१७ जम्मा जनसंख्या -८५

क्र.सं.	इष्मिटका भएका संरचनाहरु	संख्या/इकाइ	निर्माण अवस्था	कैफियत
क. भौतिक प्रगती सारांश				
१. योजनाको नाम: ओल्सानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ४ सुटिल				
१.	इन्टेक	१ वटा	निर्माण समपन्न	कैफियत
२.	आइ.सि.	४ वटा	निर्माण समपन्न	
३.	डि.सि.	१ वटा	निर्माण समपन्न	
४.	वास आउट	२ वटा	निर्माण समपन्न	
५.	एयर भल्व	१ वटा	निर्माण समपन्न	
६.	सेक्सनल भल्व चेम्बर	१ वटा	निर्माण समपन्न	
७.	पानी टंकी	३ वटा	निर्माण समपन्न	
८.	तारवार लगाउने कार्य	१२ वटा	निर्माण समपन्न	
९.	खोला क्रसिङ	२ वटा	निर्माण समपन्न	
१०.	पक्की चाड/जुठ्यान	३८ वटा	निर्माण समपन्न	
११.	सामुदायिक धारा	१६ वटा	निर्माण समपन्न	
१२.	मुख्य पाइप लाइन	४२९३ मिटर	समपन्न	
१३.	वितरण पाइपलाइन	१८६५ मिटर	समपन्न	
२. योजनाको नाम: घट्टेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना भागेश्वर ५ सिराड				
१.	इन्टेक	४ वटा	२ वटा निर्माण समपन्न	
२.	डि.सि.	१ वटा	निर्माण समपन्न	
३.	पानी टंकी	३ वटा	२ वटा निर्माण समपन्न	

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

४.	घेरवार गर्ने कार्य	४ वटा	निर्माण सम्पन्न	
५.	पक्की चाड/जुठ्यान	५३ वटा	३८ वटा निर्माण सम्पन्न	
६.	सामुदायिक धारा	३० वटा	२५ वटा निर्माण सम्पन्न	
७.	मुख्य पाइप लाइन	३८२० मिटर	२६३५ मि.सम्पन्न	
८.	वितरण पाइपलाइन	४२३० मिटर	३१६७ मि.सम्पन्न	
<p>नोट: यस योजनामा विस्तृत प्राविधिक सर्भे र समझौता पश्चात एक टोलले योजनामा समावेश नहुने निर्णय गरेपछि २ वटा इन्टेक, १ वटा पानी टंकी, ५ वटा धारा र १६ वटा चाडहरु नवन्ने अवस्थामा पुगेका हुन ।</p>				
३. योजनाको नाम: घोचाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ४ किमौला				
१.	इन्टेक	३ वटा	निर्माण सम्पन्न	
२.	फिल्टर इन्टेक	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
३.	घेरवार गर्ने कार्य	६ वटा	निर्माण सम्पन्न	
४.	वास आउट	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
५.	खोला क्रसिङ	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
६.	पानी वितरण चेम्बर	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
७.	पानी टंकी	२ वटा	निर्माण सम्पन्न	
८.	सामुदायिक धारा	१७ वटा	१४ वटा निर्माण सम्पन्न	
९.	मुख्य पाइप लाइन	४०३३ मिटर	४०३३ मि. सम्पन्न	
१०.	वितरण पाइपलाइन	४४८५ मिटर	४००० मि. सम्पन्न	
४. योजनाको नाम: शिस्यानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ४ नौगाड.				
१.	इन्टेक	२ वटा	निर्माण सम्पन्न	
२.	कलेक्सन चेम्बर	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
३.	घेरवार गर्ने कार्य	६ वटा	निर्माण सम्पन्न	
४.	वास आउट	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
५.	खोला क्रसिङ	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
६.	पानी वितरण चेम्बर	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
७.	पानी टंकी	२ वटा	निर्माण सम्पन्न	
८.	सामुदायिक धारा	८ वटा	निर्माण सम्पन्न	
९.	स्कूल धारा	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
१०.	जि.आइ. पाइप ब्लक	१२० वटा	निर्माण सम्पन्न	
११.	मुख्य पाइप लाइन	३६७२ मिटर	सम्पन्न	
१२.	वितरण पाइपलाइन	१२२१ मिटर	सम्पन्न	
१३.	चाड/जुठ्यान	३० वटा	१८ वटा सम्पन्न	
५. योजनाको नाम: सत्कटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ४ डुडरी				
१.	घेरवार गर्ने कार्य	१६ वटा	११ वटा निर्माण सम्पन्न	
२.	इन्टेक	१ वटा	वाकी	

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

३.	फिल्टर इन्टेक	१ वटा	वाकी	
४.	डि.सी.	४ वटा	निर्माण सम्पन्न	
५.	पानी टंकी	९ वटा	निर्माण सम्पन्न	
६.	निजी धारा पानी वितरण चेम्बर	९ वटा	निर्माण सम्पन्न	
७.	आइ.सि.	२ वटा	वाकी	
८.	एयर भल्व	१ वटा	वाकी	
९.	वास आउट	१ वटा	वाकी	
१०.	जि.आइ. पाइप ब्लक	१५५ वटा	वाकी	
११.	खोला क्रसिड केवल	२ वटा	वाकी	
१२.	खोला क्रसिड जि.आइ.	२ वटा	१ वटा निर्माण सम्पन्न	
१३.	निजी धारा	८५ वटा	वाकी	
१४.	मुख्य पाइप लाइन	१३९६६ मिटर	सम्पन्न	
१५.	वितरण पाइपलाइन	५५५ मिटर	वाकी	
६. योजनाको नाम: ओखडाानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ५ वुर्सा				
१.	घेरवार गर्ने कार्य	१५ वटा	३ वटा सम्पन्न	
२.	इन्टेक	१५ वटा	१४ वटा सम्पन्न	
३.	डि.सी.	२ वटा	१ निर्माण सम्पन्न	
४.	पानी टंकी	१३ वटा	१० वटा निर्माण सम्पन्न	
५.	वास आउट	१ वटा	वाकी	
६.	सार्वजनिक धारा	५२ वटा	५२ वटा निर्माण सम्पन्न	
७.	स्कूल धारा	१ वटा	वाकी	
८.	मुख्य पाइप लाइन	१५५४१ मिटर	सम्पन्न	
९.	वितरण पाइपलाइन	५३३८ मिटर	३९०० मिटर सम्पन्न	
७. योजनाको नाम: भालुखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भागेश्व ४ खाल्टा, चौड				
१.	घेरवार गर्ने कार्य	१२ वटा	३ वटा सम्पन्न	
२.	इन्टेक	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
३.	फिल्टर इन्टेक	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
४.	डि.सी.	४ वटा	निर्माण सम्पन्न	
५.	पानी टंकी	७ वटा	६ वटा निर्माण सम्पन्न	
६.	एयर भल्व	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
७.	वास आउट	१ वटा	निर्माण सम्पन्न	
८.	खोला क्रसिड जि.आइ.	३ वटा	वाकी	
९.	सार्वजनिक धारा	४० वटा	१० वटा निर्माण सम्पन्न	
१०.	स्कूल धारा	१ वटा	वाकी	

११.	मुख्य पाइप लाइन	९५०९ मिटर	सम्पन्न	
१२.	वितरण पाइपलाइन	४६६३ मिटर	१५०० मिटर सम्पन्न	

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा मुहान सम्बन्धि विवाद	समयमै योजनाको विस्तृत अध्ययन गरि विवाद समाधान गर्ने तथा योजना पुनरावलोकन गर्ने
२	कोभिड १९ को महामारी	विपत व्यवस्थापनमा अवश्यक तयारी गर्ने

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- विभिन्न ८ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा चरण बद्ध कार्य तालिका अनुसारका तालिम तथा गोष्ठी संचालन गरि ६३३ जना लाभाम्वित भएका छन् ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित	दलित	जनजाती	जनजाती	अन्य	अन्य	जम्मा	जम्मा
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	४२	२८	२०	४०	२८७	१९८	३५४	२७९
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	६	०	१३	०	३२	०	५१	
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१७२	३६	६१	१	३२६	३४	५५९	७१

स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	२	०	०	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	२	०	३	२	१०	७	१५	१०
उपभेक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम			१	३	४	६	५	९
वडा स्तरिय पूर्ण सरसफाइ तालिम	५	१	०	०	१९	३१	२४	३२
विद्यालय स्तरिय पूर्ण सरसफाइ तालिम	६	१४	३	१	४६	६६	५४	८२
विभिन्न दिवशहरु	१३	१५	१८	१९	३६	४१	६७	७५
जम्मा:	२४६	९४	११९	६६	७६२	३८३	११२९	५५८
प्रतिशत	२०		११		६९		१००	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: घरबारी व्यवस्थापन तालिमबाट ३६२ जना लाभाम्वित भएका छन भने घरबारी पुनरताजगी तालिमबाट २४३ जना लाभाम्वित भएका छन ।
२. आयआर्जन: ५ (पाँच) दिने अगुवा कृषक तालिमबाट २६ घरधुरी र व्यवशायिक तरकारी खेती तालिमबाट २५ घरधुरी प्रत्येक्ष रुपमा लाभाम्वित भएका छन ।
३. सहकारी: भागेश्वर गाउँपालिका अन्तरगतका सक्रिय दुइ वटा सहकारी संस्थाहरुलाइ नियमित रुपमा सहयोग भइरहेको छ भने नव जागरण वचत तथा ऋण सहकारी संगको साझेदारीमा कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य भइ रहेको छ ।

४. लघु उद्यम:

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: अधिल्लो आ व मा तालिम लिएका एक जना स्थानिय श्रोत व्यक्ती नियमित रुपमा गाउँपालिका अन्तरगत रहि कामकाज गरिरहेका छन भने यस वर्ष फेरी पुनः दुइ जना स्थानिय श्रोत व्यक्ती उत्पादन गर्ने कार्य भएको छ ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	३९	०	३८४	४२३	०	०	०	०	३९	०	३८४	४२३
४	६३	१९	१७५	२५७	१५३	३	१२४	२८०	२१६	२२	२९९	५३७
५	२१	३६	१४१	१९८	११		७१	८२	३२	३६	२१२	२८०
जम्मा	१२३	५५	७००	८७८	१६४	३	१९५	३६२	२८७	५८	८९५	१२४०

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	२	०	२३	२५
२	व्यवसायिक फलफूल खेती/ विरुवा तथा डालेघास वितरण	७	१३	१०४	१२४
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
जम्मा		९	१३	१२७	१४९

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
---------	---

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	सूचकहरू	लेकवेसी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	नवजागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१८	०	
क	सामुदायिक संस्था	७४	१०	
ख	उपभोक्ता समिति	१८	०	
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	२१	४	
२	शेयर धनीहरुको संख्या	६५४	५५१	
क	महिला	४२३	२३६	
ख	पुरुष	२३१	३०१	
३	कुल सम्पत्ती रु.	४२७२८३।	२०१०८०५८।	
४	कुल ऋण लगानी रु	१०९८३४००।	१५०२५०००।	
५	असूली दर	८३	९८।५३	
६	खुद नाफा रु	२२३०००।	१०७६१५१।१४	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	४७०००।	००।००	
८	जगेडा कोष रु.	५७६२३।	१०२६८०६।६२	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	११०	१६२	

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या
१.	घट्टेखोला खापा तथा सस योजना	२	२	४
२.	ओल्सानी खापा तथा सस योजना	२	२	४
३.	घोचाखोला खापा तथा सस योजना	२	२	६
४.	सिसानी खापा तथा सस योजना	२	२	६
५.	सत्कटा खापा तथा सस योजना	२	२	४
६.	ओखडानी खापा तथा सस योजना	२	२	४
७.	भालुखोला खापा तथा सस योजना	२	२	४
८.	विद्यालय सौचालय निर्माण योजना	१	१	५
९.	पोली हाउस निर्माण योजना	२	२	३
	जम्मा	१७	१७	४०

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६ फाल्गुन २ गते	• सुत्र प्रयोग गर्नु पर्ने	• सुत्र प्रयोग गरी कारोवार गर्ने गरेके

	<ul style="list-style-type: none">सहयोगी संस्थाको भुक्तानी गर्दा सक्कल फाइल गा पा मा पेस गरे पश्चात मात्र भुक्तानी गर्नेपुजीगत तर्फको भुक्तानी गर्दा योजना सम्झौता देखि कोटेशन सम्मका कागजात राख्ने	<ul style="list-style-type: none">सहयोगी संस्थाको भुक्तानी गर्दा सक्कल फाइल गा पा मा पेस गरि भुक्तानी दिने गरेकोपुजीगत तर्फको भुक्तानी गर्दा योजना सम्झौता देखि कोटेशन सम्मका कागजात संलग्न गरि भुक्तानी गर्ने गरेके
--	--	---

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी तथा गुणस्तरिय वनाउनका लागि गाउँपालिका स्तरिय परियोजना व्यवस्थापन समितिको नियमित मासिक बैठकके साथै अवश्यकता अनुसार थप बैठक वसि विभिन्न विषयमा छलफल गरि अवश्यक निर्णय लिने र कार्यक्रमको मासिक रुपमा प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा गर्नको साथै गाउँपालिका तथा सहयोगी संस्था समेतको संयुक्त बैठक गरि अवश्यक सुझाव सल्लाहलिने दिने कार्य नियमित रुपमा गरिएको थियो । विभिन्न योजनाहरुमा आएका समस्याहरुको वारेमा बैठकमा छलफल गरि गाउँपालिकाको सक्रिय सहयोगमा समस्या समाधान गर्दै योजनाहरुको विवाद समाधान गर्ने गरिएको थियो ।

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७६ श्रावण १२	<ul style="list-style-type: none"> ➤ गा पा स्तरिय अनुगमन सम्बन्धमा ➤ वार्षिक कार्य सम्पादन सम्बन्धमा ➤ मुल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धमा
२	२०७६ श्रावण १३	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वार्षिक कार्य सम्पादन सम्बन्धमा ➤ विविध
३	२०७६ श्रावण १९	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सहयोगी संस्थासंग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ➤ गा पा जलश्रोत अधिकृतको करार सम्झौता सम्बन्धमा ➤ स्थानिय श्रोत व्यक्तीको करार सम्झौता सम्बन्धमा ➤ आ व २०७६/०७७ को वजेट माग गर्ने सम्बन्धमा
४	२०७६ भाद्र ९	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सहयोगी संस्थासंग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ➤ गा पा जलश्रोत अधिकृतको करार सम्झौता सम्बन्धमा ➤ ओखडानी खा पा तथा सस योजनाको सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा
५	२०७६ भाद्र २५	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रगति समीक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ➤ कोटेशन माग गर्ने सम्बन्धमा ➤ विभिन्न तालिम कार्यक्रम सचालन सम्बन्धमा ➤ नयाँयोजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा
६	२०७६ कार्तिक २९	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रगति समीक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
७	२०७६ मंसिर २३	<ul style="list-style-type: none"> ➤ प्रगति समीक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ➤ गा पा जलश्रोत अधिकृतको करार सम्झौता थप गर्ने सम्बन्धमा ➤ स्थानिय श्रोत व्यक्तीको करार सम्झौता थप सम्बन्धमा

८	२०७६ पौष	➤ तालिम का सहभागी छनौट गर्ने सम्बन्धमा
९	२०७६ माघ २१	➤ प्रगति समिक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ➤ अन्तरिक समन्वय बैठक सम्बन्धमा
१०	२०७६ फाल्गुन ३०	➤ स्थानिय श्रोत व्यक्तीको छनौट सम्बन्धमा ➤ गा पा जलश्रोत अधिकृतको करार सम्झौता थप गर्ने सम्बन्धमा ➤ स्थानिय श्रोत व्यक्तीको करार सम्झौता थप सम्बन्धमा ➤ खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा ➤ सिसानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको इष्टिमेट पुनरावलोकन सम्बन्धमा ➤ प्लाष्टिक घर निर्माण योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा ➤ जीविकेपार्जन कार्यक्रम अन्तरगत ME Grant सम्बन्धमा ➤ सत्कटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको प्रोत्साहन रकम सम्बन्धमा ➤ रेडियो कार्यक्रम सम्बन्धमा ➤ तिमलटुडा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको सम्बन्धमा ➤ घोचाखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको सम्बन्धमा
११	२०७६ चैत्र २६	➤ कोभिड १९ को अवधिमा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा
१२	२०७७ वैशाख २९	➤ प्रगति समिक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा
१३	२०७७ जेष्ठ ८	➤ कोल्ड स्टोर निर्माण सम्बन्धमा ➤ कोल्ड स्टोर निर्माणको सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ➤ आ व २०७७/०७८ को वार्षिक प्रस्तावित कार्यक्रम सम्बन्धमा ➤ खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ➤ योजनाहरुको अनुगमन सम्बन्धमा ➤ स्वास्थ्य सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रम र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सम्बन्धमा
१४	२०७७ जेष्ठ २९	➤ प्रगति समिक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ➤ योजनाहरुको अनुगमन सम्बन्धमा
१५	२०७७ अषाढ १८	➤ प्रगति समिक्षा तथा कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ➤ गा पा स्तिरय अनुगमन सम्बन्धमा
१६	२०७७ अषाढ २५	➤ गा पा स्तिरय अनुगमन सम्पन्न प्रतिवेदन सम्बन्धमा

RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७६ भाद्र २३	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
२	२०७६ असोज २६	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
३	२०७६ कार्तिक २०	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
४	२०७६ मंसिर २६	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
५	२०७६ पौष २५	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
६	२०७६ माघ २२	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
७	२०७६ फाल्गुन २२	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
८	२०७७ जेष्ठ २७	➤ मासिक प्रगति सिमक्षा तथा मासिक कार्य योजना तयारी
९	२०७७ अषाढ २६	➤ मासिक तथा वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा अगामी वर्षको कार्यक्रम सम्बन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ।

१. “मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७” पारित
२. “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७” पारित
३. भागेश्वर गाउँपालिकाको जल उपयोग गुरुयोजना तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना पारित

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ। यसका साथै कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यका लागि नव जागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्थासंग साभेदारी गरिएको छ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गा पा कृषि शाखा	जीविकोपार्जन कार्यक्रम	कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग समन्वय	
२	रेडियो सुदुर आवाज	रेडियो कार्यक्रम संचालन	रेडियो कार्यक्रम संचालन	परियोजनाको रु २५०००।०० र रेडियोको रु ५०००।००
३	रेडियो अमरगढी	रेडियो कार्यक्रम संचालन	रेडियो कार्यक्रम संचालन	परियोजनाको रु २५०००।०० र रेडियोको रु ५०००।००

४	खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डडेल्धुरा	योजना अनुगमन	योजना अनुगमन तथा विवाद समाधान	
५	जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा	योजना अनुगमन	योजना अनुगमन तथा विवाद समाधान	
६	कोल्ड स्टोर निर्माण योजना	जीविकोपार्जन कार्यक्रम	निर्माण कार्यको लागी	

७. आइपरेका समस्याहरु

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	मुहान विवाद	○ गा पा का जनप्रतिनिधि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र परियोजनाका प्रतिनिधिको सहयोगमा समाधान गरि योजना सम्पन्न
२	कोभिड १९ को महामारी	○ विभिन्न क्वारेन्टाइनहरुमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
३	योजनामा गैहू स्थानिय सामग्रीको अभाव	○ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसंग समन्वय गरि अवश्यक सहयोग लिइ निर्माण सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
घट्टेखोला खापा तथा ससयो	५	३४८९३०४।६०	२८७६७२०।६५	८५२७७।००	५०१३२०।७४	सम्पन्न	००	३७९
ओल्सानी खापा तथा ससयो	४	३४९३३००।८०	३२७४०५४।०९	५६२८७८।००	५३०९२७।६९	सम्पन्न	००	२४६
घोचाखोला खापा तथा ससयो	४	२९९५१९५।५०	२६३९१७२।९३	११४१५७४।००	४२७९७३।९९	सम्पन्न	००	३७६
सिसानी खापा तथा ससयो	४	२६०८८२७।६०	२४२७१७८।६६	११०३३७७।००	३९३५९६।५४	सम्पन्न	००	२०३
सत्कटा खापा तथा ससयो	४	९२३७४५५।६०	७३८९९६३।००	२७७१२३६।००	१०३४५५०।००	क्रमागत	१८४७४९१।१३	५८१
ओखडानी खापा तथा ससयो	५	७७५१०५२।५९	५९०७०००।००	५९०७०००।००	१४८२०००।००	क्रमागत	१८४४०५२।५९	६०८
भालुखोला खापा तथा ससयो	४	६७८११६३।१६	५३१२५८१।००	५३१२५८१।००	१२०२८७०।००	क्रमागत	१४६८५८२।१६	४८०
जम्मा:		३६३५६२१९।८५	२९७२६६७०।३३	१६८८३९२३।००	५५७३२३८।९६		५१६०१२५।८८	२८७३
सिँचाई / बहुपयोगी योजना								
जम्मा:								
संस्थागत शौचालय								
सरस्वती मा वि संस्थागत सौचालय	४	१०७२४१६।०	१०७२४१६	५३६२०८।००	३६२०८	सम्पन्न		
सरस्वती मावि सौचालय म.सुधार	४	३७५१२५।०३	३००१००।००	३००१००।००	३००१००।०	क्रमागत	७५०२५।०३	

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जम्मा:		१४४७५४१।०३	१३७२५१६।००	८३६३०८।००	३३६३०८।००		७५०२५।०३	
जीविकोपार्जन तर्फ								
कोल्ड स्टोर निर्माण	४	४१०२०४३।५३	२००००००।००	२००००००।००		क्रमागत	२१०२०४३।५३	
पोली हाउस निर्माण योजना	५	४९९८६६।०१	४८५७२०।००	४८५७२०।००	३९८००।००	सम्पन्न	००।००	
जम्मा:		४६०१९०९।५४	२४८५७२०।००	२४८५७२०।००	३९८००।००		२१०२०४३।५३	
सुधारिएको चुल्हो								
जम्मा:								

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
क तयारी चरणका तालिमहरु										
१	परियोजना अभिमुखिकरण	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
२	लिंगक तथा सामाजिक समापवेशिकरण	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
३	घरवारी व्यवस्थापन तथा आयअर्जन	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
४	आर्थिक व्यवस्थापन तथा लेखा	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
५	मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
६	सामुदायिक कार्य योजना तयारी	४२५	१	३	२	२	२	५	१४	१३
ख कार्यान्वयन चरणका तालिम तथा गोष्ठीहरु										
१	निर्माण पूर्व गोष्ठी	४२५	१	२	१	०	८	१०	६	७
	निर्माण अवधि गोष्ठी	४२५	१	३	६	५	०	०	१३	१७
	लेखा व्यवस्थापन पुनरताजगी गोष्ठी	४२५	१	३	६	५	०	०	१७	१७
	सार्वजनिक लेखा परिक्षण तयारी गोष्ठी	४२५	१	३	६	५	०	०	१७	१७

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

ग	निर्माण चरण पश्चात गोष्ठी									
	सार्वजनिक लेखा परिक्षण गोष्ठी		२	२	१	१	०	०	९	१६
	खा पा सुरक्षा यो तथा मर्मत सम्भार कार्य विधि तालिम		३	२	०	१	०	०	९	२२
	आमा धारा समुह अभिमुखिकरण		१	३	१६	४	०	०	१४९	४१
सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
	विद्यालय स्तरिय पुर्ण सरसफाइ तालिम	३४२५	५	१	६	१४	३	१	४६	६६
	वडा स्तरिय पुर्ण सरसफाइ तालिम	१२२३	३	१	५	१	०	०	१९	३१
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
	आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम	४२५	१३	३	१२९	३५	३	०	१७३	२२
	घरवारी व्यवस्थापन पुनर ताजगी तालिम	४२५	९	१	४३	१	५८	१	१२८	१२
	व्यवशायिक तरकारी खेती तिलम	५	३	०	०	०	०	०	२३	२
	अगुवा कृषक तालिम	४२५	१	५	१	१	४	१	१३	६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
	स्थानिय स्रोत व्यक्ति तालिम	४	५	१					२	
	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	४२५	१३	१						२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
	अर्ध वार्षिक समिक्षा	गा पा								
	पानी सुरक्षा योजना अभिमुखिकरण	गा पा								

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु

अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

१. नमूना वस्ती वन्दै पुजारी गाउँ

डडेल्धुरा जिल्ला को मुख्य बजार वाट करिव १.५ घण्टाको गाडीको यात्रा पश्चात भागेश्वर गाउँपालिका वडा नं ५ पुजारी गाउँ पुगिन्छ । गाउँपालिका सदरमुकाम वगरकोट देखि पैदल २ घण्टा र गाडीवाट लगभग ४५ मिनेटको यात्रा पश्चात यस गाउँमा पुगिन्छ । यहाँ प्राय गरि विभिन्न साना साना टोलमा वाडिएर वसेको वस्ती जम्मा ५० घरधुरी रहेका छन । प्राय जस्तो मानिसहरु वाहुन जाती र केहि मात्रै क्षेत्री रहेको यस गाउँमा विगत २ वर्ष अगाडी खुखानेपानी को अभाव रहेको यस समुदायका पानीहरु खानेपानी समस्याको साथै विभिन्न पानी जन्य रोगले पिडित थिए । उनीहरु खानेपानी निर्माणको लागि विगत धेरै वर्ष देखि केन्द्र जिल्ला तथा गाउँपालिका धाउदै थकि सकेको अनुभव गाउका मानिसहरु वताउछन । जव साविको तीन वटा गा.वि.स. को जलउपयोग गुरु योजना मर्ज गरेर भागेश्वर गाउँपालिकाको जल उपयोग गुरुयोजना वन्यो तव उक्त समुदायका मानिसहरुको आ पलायो । भागेश्वर गाउँपालिका अन्तरगत संचालित ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको भागेश्वर गाउँपालिकाको जल उपयोग गुरु योजनामा सो समुदायको घट्टेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना प्राथमिकतामा परि आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भयो । योजनाको तयारी चरण शुरु भयो खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माणको लागि उ.स. गठन गर्न गाउँमा आमभेला आयोजना गरियो धेरै जनालाई उ.स. वनि विस्तृत प्राविधिक सर्वेक्षण गर्दा पर्ना विश्वास थिएक कि योजना वन्छ भनेर ।



विस्तारै भागेश्वर गाउँपालिका/ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले तयारी चरणका तालिम संचालन गर्नको साथै परियोजना अन्तरगतका अन्य गतिविधि संचालन गरयो । मानिसहरुमा पनि विश्वास पलायो सक्रिय रुपमा योजनाको छलफलमा सहभागी हुन थाले धारा अनुसार नगद संकलन हुन थाल्यो । तयारी भरणका क्रियाकलापहरु सम्पन्न भए गाउँपालिकाको टिम, परियोजनाको टिम र सहयोगी संस्था लगायतको संयुक्त अनुगमन टोलीद्वारा २०७५ साल माघ महिनामा पहिलो अनुगमन गरि योजनाको द्वैपक्षिय सम्झौता गरि निर्माण कार्य अगाडी वढाइयो । योजनाको निर्माण कार्य शुरु भएसंगै समुदायका मानिसहरु खानेपानी वन्ने कुरामा ढुक्क भइ सक्रियता साथ निर्माण कार्यमा लागे सो अवधिमा घरवारी व्यवस्थापन समुहमा तालिम तथा विउ सहयोग गरी तरकारी फलाउन थाले । काम लगभग आधा सम्म भई सकेको थियो नजिकैको वुर्षा भन्ने टोलवाट मुहान सम्बन्धि विवाद शुरु भयो जसको कारण दुई टोलविच बोलचाल मात्र वन्द भएन निर्माण कार्य पनि पूर्ण रुपमा वन्द भयो । पटक पटक छलफल गर्दा पनि विवाद समाधान नभएपछि योजना नै वन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो । सवै पक्षहरु वसेर छलफल गर्दा विवाद पाना भन्दा पनि वनको रहेछ भन्ने बुझियो र त्यस पछि रण निती परिवर्तन गरि दुवैतिरका सामुदायिक वन समुहका प्रतिनिधि, वन कार्यालयका प्रतिनिधि, गा.पा.जनप्रतिनिधि समेत सहभागी गराई छलफल गरियो तर पनि निकाश निस्केन अन्तमा फेरी

पुजारी गाउँका केहि र वुर्षा का केहि गरि सानो टिम राखेर छलफल गरेर वुर्षाको खानेपानी योजना अगाडी बढाउने र तत्काल दुवै वनको विधानमा उल्लेखित सिमालाई आधार मानी वन उपयोग गर्ने घट्टेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माणमा वुर्षाको कुने पनि अवरोध नहुने भनि सहमति भए पश्चात पुनः निर्माण कार्य अगाडी बढयो र योजनाको दोश्रो अनुगमन गरि दोश्रो किस्ता रकम उपभोक्ता समितिलाई पेस्की स्वरुप उपलब्ध भयो । त्यो विवाद समाधान पछि जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरुको साथै सरसफाईका गतिविधि पुन अगाडी बढन थाले पुनः समुदायका मानिसहरु सक्रियता साथ योजनाको निर्माण कार्यमा लागे । महिलाहरु पनि खानेपानी योजनाको साथै क्षमता विकासका साथै जीविकोपार्जनको क्रियाकलापहरुमा सक्रियता साथ सहभागी भए । खानेपानी योजना निर्माण संगै प्रत्येक घरमा चाङ्ग जुट्यान तथा फोहर फाल्ने खाडल बनाउने कार्य सम्पन्न भयो । विभिन्न समयमा परियोजना, समेत अनुगमन हुदै गयो योजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भए संगै अन्तिम अनुगमन गरि योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरियो ।



गाउँपालिका र अन्य सरोकारवाला निकायबाट



योजनाको निर्माण कार्य गुणस्तरिय तथा पारदर्शिता कायम गरि सम्पन्न गरिएको र समुदाय पनि निकै सक्रिय भएका कारण आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार निर्माण गर्नु पर्ने १७ वटा पोलिहाउस समेत त्यहि समुदायमा निर्माण गर्ने गरि छलफल अगाडी बढयो र सो कार्यका लागी सयपत्री कृषक महिला समुह संग सम्झौता गरि निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । खोपानी तथा सरसफाई योजनामा गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोषबाट रु. ३४,८९,४०४(ने.स. रु. १४,११,८०२।००, वैदेशिक रु. १४,६९,४२७।०० र गाउँपालिकाको रु. ६,०८,०७४।००) र समुदायको नगद तथा जनश्रमदान रु १५,७७९.८३।००(नगद रु ६०,०००।०० र जनश्रम १५,१७,९८३।००) गरि जम्मा रु ५०,६७,२८८।०० को सम्झौता भए पनि एउटा टोलले केहि संरचना नवनाएकाले उक्त योजना सम्पन्न हुदा रु ४१,७८,४३४।०० मा सम्पन्न भई योजना नियमित रुपमा चलिरहेको छ भने पोली हाउस निर्माणको लागी लागत अनुमान रु. ९४८४६७.३१ रहेको छ । जसमा ५३ प्रतिशत अर्थात रु. ४९९८६६.०१ गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोष (DWRDF) बाट लगानी गरिएको छ भने ४७ प्रतिशत नेपाली रु. ४८४६०१.३० योजनाका सेवाग्राहीहरुले जनश्रमदान तथा नगद उपभोक्ताको लगानीमा वन्ने सम्भलौता भएतापनि जलस्रोत कोषबाट अन्तिम भुक्तानी हुदा सम्म जम्मा रु. ४,८५,७२०।०० मात्र खर्च भएकोले सोहि अनुसार भुक्तानी गरिएको छ ।



समुदायमा सवै किसिमका सुविधा पाउँदा सवै जना खुसी छन भने परियोजनासंग काम गर्दा निकै सजिलो महशुस गरेका छन । यस बाहेक पनि पुजारी गाउँ टोललाई पुर्ण सरसफाई युक्त नमुना टोल घोषणा गर्न उत्सुक रहेका छन । सो क्षेत्रमा व्यवशायिक तरकारी तथा फलफुल खेतीको प्रचुर सम्भावना भएकाले किसानहरु ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना संग अभै विभिन्न खाले तालिम, संकलन केन्द्र र वजारसंगको संजालिकरणमा सहयोगको लागी अपेक्षा राखेका छन ।

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

विभिन्न समयमा परियोजनाद्वारा संचालन गरिएका कार्यक्रम वारे विभिन्न पत्र पत्रिका, फेसबुक वालहरु, परियोजनाको फेसबुक पेजमा जानकारी मुलक सुचना प्रकाशन गरिएका छन भने रेडियो सुदुर आवाज तथा रेडियो अमरगढीमा रेडियो कार्यक्रम प्रशारण हुदै आएको थियो । यस अवधिमा ओल्सानी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको साथै सम्पन्न अन्य योजना समेतलाई सिमेटेर कार्यक्रमको समाचार पनि कान्तिपुर दैनिक, टिभी टूडे आदिमा प्रशारण गरिएका थिए ।

स्थानिय पत्रपत्रिका हिल टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक, डडेल्धुरा पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक र धनगढीवाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा समेत न्यूज तथा जानकारी मुलक सुचनाहरुको साथै कोभिड १९ को महामारीको अवधिमा परियोजनाद्वारा मिडियाकर्मी र क्वारेन्टाइनमा गरिएको सहयोगको समाचार समेत विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरिएका थिए ।

क्र.स.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७६ मंसिर १३ २०७७ अषाढ २९	१. २ वटा खानेपानी योजनाहरुको बजार सामग्री खरीदका लागि कोटेशन आह्वान गरिएको । २. कोल्ड स्टोर निर्माण याजनाको बजार सामग्री खरीदका लागि कोटेशन आह्वान गरिएको । ३. आ.व. २०७६।०७७ मा संचालित योजनाको समग्र अवस्था समेटदै ओल्सानी खा.पा तथा सरसफाई योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा उदघाटन समारोह सहितको न्यूज कान्तिपुर दैनिकमा समेटेको
२	रेडियो	रेडियो सुदुर आवाज र रेडियो अमरगढीसँगको सम्झौता अनुसार विभिन्न मितिमा	१. उपभोक्ता समितिसँग योजनाको बारेमा छलफल गरिएको इपिसोड प्रसारणका लागि । २. घरबारी समुहका सदस्यहरुलाई आयआर्जन सम्बन्धि अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको इपिसोड प्रसारणका लागि । ३. सन्देशमूलक विभिन्न जिंगलहरु नियमित रुपमा प्रसारण गरिएको । ४. गा.पा. अध्यक्ष ज्यू र प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत ज्यू को अन्तरवार्ता प्रशारण ।
३	सुचना र संचार सामग्री सहयोग	२०७७ अषाढमा विभिन्न सामग्री उत्पादन तथा वितरण	१. विभिन्न सामग्री उत्पादन तथा वितरण टि सर्ट वितरण २. होडिङ्ग बोर्ड निर्माण ३. फ्याक्स व्यानर तयार गरि सार्वजनिक स्थानमा राखिएको
४	सामाजिक सञ्जाल	विभिन्न मितिमा	१. अनुगमन टोलीद्वारा गरिएको योजनाको अनुगमन तथा विभिन्न अनुगमनका दृष्यहरु facebook बाट share गरिएको । २. तालिम तथा गोष्ठीका विभिन्न फोटो तथा खबरहरु facebook बाट share गरिएको ।
५	प्रदर्शनी	विभिन्न मितिमा	१. स्थानीय स्तरमा पोषण प्रवर्द्धनका लागि पोषण सम्बन्धि थाली प्रदर्शनहरु विभिन्न समूह तथा समूदायमा गरिएको । २. स्थानीय विद्यालयहरुमा सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धनको लागि विभिन्न पोष्टरहरु र विधिहरु प्रदर्शन गरिएको ।
६	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरु		१. विभिन्न जनचेतना जगाउने, जानकारी दिने खालका वाल पेन्टीङ्ग, होर्डिङ्ग बोर्ड लगायतका सामग्रीहरु योजना स्थलहरुमा राखिएको । २. योजना सम्पन्न हुँदा योजनाको बारेमा जानकारीमूलक तथा संरचनाहरुमा सन्देशमूलक जानकारीहरु राखिएको ।

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)



GOVERNMENT OF NEPAL
EUROPEAN UNION
“ब्यवस्थित घरवारीयुक्त घरवार सुखी र सुरक्षित परिवार”
त्यवसायिक तरकारी खेती तालिम समुदाय स्तर
मिति:- ३० भाद्र - १ असोज २०७६

आयोजक:
भागेश्वर गाउँपालिका / ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
डडेल्धुरा

FCG

RVWRMP

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	देवराज भण्डारी	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२
२	दल वहादुर दियाल	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा (जिल्ला)	प्राविधिक सहजकर्ता	६
३	दिपक ऐर	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा (जिल्ला)	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	६
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१	गणेश नगारी	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	फिल्ड संयोजक	१२
२	हरि सिंह भण्डारी	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	सब इन्जिनियर	१०
३	दुर्गा पन्त	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१२
४	प्रेम सिंह साउँद	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	जलस्रोत प्राविधिक	१२
५	प्रकाश वहादुर महर	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	जलस्रोत प्राविधिक	१२
६	राजेश भट्ट	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
७	कलावती मल्ल	भागेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बहुउद्देशिय विकास समाज	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२

तयार गर्ने:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

स्वीकृत गर्ने:

भागेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

नाम:- देवराज भण्डारी

नाम:- हर्ष बहादुर रोका

पद:- गा पा जलस्रोत अधिकृत

पद:- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत