

नौमुले गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,  
तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



नौमुले गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
नौमुले, दैलेख  
कणाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई

.....

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश .....	2
१. पृष्ठभूमी .....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी .....	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना .....	5
२.२. भौतिक प्रगति .....	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन .....	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....	9
५. नीति तर्जुमा .....	10
६. सहकार्य .....	10
७. आइपरेका समस्याहरु .....	11
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	14
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरुको अवस्था .....	16
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/बेरुजु वांकीको अवस्था .....	17
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/बेरुजु वांकीको अवस्था .....	17
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....	18
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी .....	19
अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण .....	20

## तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

## आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	नौमुले गाउँपालिका, नौमुले दैलेख
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखि ३१ आषाढ २०७६ (16 <sup>th</sup> July 2018 to 16 <sup>th</sup> July 2019)

### क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	१,४६,२६०००	१,४६,०५,६०८	१,४६,०४,५६८।२३	९९।९९ %
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	६५,७४,०००	६५,४९,५७७	५८७५६६७।४६	८९।५४ %
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	२,१२,०००००	२,११,५५,१८५	२०४८०२३५।६६९	९६।६०
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	७७६०००	७६६९७४६	७६६९७४६	१०० %
	नेपाल सरकार	१०३८७०००	१०३८७०००	९७१२०५०।६९	९३।५० %
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१०८०४०००	१०७६८१८५	१०७६८१८५	१०० %
	जम्मा	२१९६७०००	२८८१६९३१	२८१४९९८१।६९	९७।८३ %
	उपभोक्ताको Cash	१३१५०००	१३१५०००	१३१५०००	१०० %
	उपभोक्ताको Kind	१५२०४८५२	१५२०४८५२	१५२०४८५२	१०० %
	जम्मा	१६५१९८५२	१६५१९८५२	१६५१९८५२	१०० %
	कुल जम्मा	३८४८६८५२	४५३३६७८३	४४६६९८३३।६९	९८।९९ %

### ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>० १० वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सम्पन्न भई ५३७३ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन् ।</li> <li>० परियोजना लागु भएको क्षेत्रमा च्यांग जुठेन,फोहर फाल्ने खाडल, फोहर पानी जम्मा हुने खाडल, हात धुने बानीको विकास हुनुका साथै समुदायका मानिसहरुको आनिवानीमा सुधार आएको ।</li> <li>० गोगनपानी र भरना खानेपानी तथा सरसफाई योजनामा गरी जम्मा ८१ वटा पक्की च्यांग जुठेन निर्माण भएका छन् ।</li> <li>० २ वटान विद्यालयहरु सरसफाई योजनाहरु निर्माण भएका ।</li> <li>० २ वटा विद्यालयहरुमा विद्यालय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएका छन् ।</li> <li>० १ दिने पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि गोष्ठी संचालन गरिएको ।</li> </ul>
नतिजा २ : जीविकोपार्जन	० नौमुले गाउँपालिकामा यस आ.व. मा १०२ जना कृषकहरुले १२० रोपनी जग्गामा १ लाख

<p><b>प्रवर्द्धन</b></p>	<p>२० हजार अलैचिका विरुवा रोपण गरेका छन ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ नौलाथर व्यवसायिक अलैचि समुहमा अलैचि सुकाउने डायर निर्माण हुने क्रममा रहेको छ ।</li> <li>○ १९८ घरधुरीलाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम दिई उनिहरुले जिविकोपार्जन क्रियाकलापहरु संचालन गरेका छन ।</li> <li>○ ४० घरधुरीले बेमौषमी ताजा तरकारी उत्पादन तालिम लिई खेती गरी रहेका छन ।</li> <li>○ १८ जना कृषकहरुले अगुवा कृषक तालिम लिई खेती गरी रहेका ।</li> </ul>
<p><b>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ नौमुले गाउँपालिका वडा नं. २ का ४०० घरधुरीमा सुधारिएको आधुनिक चुलो निर्माण भएका छन ।</li> <li>○ नौमुले गाउँकार्यपालिकाका सदस्य तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा माटो तथा पानी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्पन्न भएको ।</li> <li>○ निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाई योजना, विद्यालय सरसफाई योजना लगायत योजनाहरुमा विक्षारोपण गरिएको ।</li> </ul>
<p><b>नतिजा ४ : क्षमता विकास</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ २० जना सप्लाईचेनहरुको सहभागितामा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि तालिम सम्पन्न भएको ।</li> <li>○ जल उपयोग गुरु योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको ।</li> <li>○ २५ जना कृषकहरुको सहभागितामा ३ दिने अलैचि खेती विकास तालिम सम्पन्न भएको ।</li> <li>○ ३५ जनाको सहभागितामा व्यक्तिगत धारा जडान भएका योजनाहरुको दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।</li> <li>○ नौमुले, भैरवी, भवगतीमाई, चामुण्डा विन्द्रासैनि र ठाटिकांठ गरी ५ वटा पालिकामा संचालन भएका योजना पदाधिकारी र खरिद समितिका सदस्यहरुको सहभागितामा ३ दिने उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ ।</li> <li>○ निर्माण सम्पन्न भएका १९ वटा योजनाका पदाधिकारी, मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र पानी सुरक्षा योजना टोलीको सहभागितामा ३ दिने दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।</li> <li>○ पानी परिक्षण केन्द्र संचालन सम्बन्धि अभिमुखीकरण गोष्ठ सम्पन्न भएको छ ।</li> <li>○ १० जनालाई मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम र ६ जनालाई सुधारीएको चुलो निर्माण तालिम दिई कार्य गरेका छन ।</li> </ul>

## आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ साल श्रावण ५ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९।७९ प्रतिशत रकम निकासामै ९६।६० प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.६,७४,९४९।३१ रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको निकासामा भएको सबै रकम खर्च भएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ७६,६९,७४६। मध्ये रु. ७६,६९,७४६। खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९८।९९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १४ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा नौमुले गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
साविकका ७ वटा गाविस र हाल ८ वटा वडामा वनेको जल उपयोग गुरु योजना लाई गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरु योजना बनाउने रहेको थियो।	गाउँपालिका स्तरीय जल उपयोग गुरुयोजना तर्जुमा गोष्ठी भई हाल परियोजना सहयोग इकाइ डडेल्धुरामा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ।

### २.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. खानेपानी तथा सरसफाई योजना ९ वटा संपन्न भएको छन। जस मध्ये

मुहान	पानी कलेक्स च्याम्बर	पानी बितरण च्याम्बर	पानी पोखरी	वि. पि. टी.	आई सि	सार्वजानीक धारा	स्कूल धारा	प्राईभेट धारा	तारवा र को काम	मुख्य पाईप लाईन	शाखा पाईपलाईन
६०	४	२७	६१	७	९	३१९	९	३३१	१२३	३८४९३	८२४१५

२. सिचाई योजना १ वटा संपन्न भएको

मुहान	सिचाई पोखरी	अन्य संरचना	मुख्य लाईन	शाखा लाईन
१	३	२	१०११	४४१

३. खानेपानी सरसफाई स्वच्छता तथा वातावरण मैत्री स्कूल २ वटा संपन्न भएको छ।

४. सुधारिएको चुल्लो ४०० घरमा निर्माण भएको छ।

५. चाङ्ग, जठूयान ४२ घरधुरिमा निर्माण भएको छ।

६. १३ घरधुरीमा प्लास्टिक घर निर्माण भई तरकारी खेती गरिरहेका।

७. १ वटा अलैचि सुकाउने डायर संचालनको क्रममा रहेको।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र. सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	१०	५३७३	१०	५३७३	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	१		१	१२६	१००	१००
३	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१६६	९९६	१९८	११८८	११९।२७	११९।२७

४	सुधारिएको चुल्हाको (संख्या)	२००	१२००	४००	२४००	२००	२००
५	चाङ्ग, जुठ्यान निर्माण	४२	२१६	४२	२१६	१००	१००
६	खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता वातावरण मैत्री स्कूल	२	११४५	२	११४५	१००	१००
७	अलैचि सुकाउने डायर निर्माण	१	१५०	१	१५०	१००	१००

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

**तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण**

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	योजना तर्जुमा गर्दा एकिन तथ्यांक नराखिने भएकोले संख्यामा समस्या आएको ।	○ योजना तर्जुमा गर्दा तथ्यांक तथा विवरणहरु एकिन गरी राखेमा यस्ता खाले समस्याहरु निराकरण हुनेछन् ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसूची १ मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. १० जनाले मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तालिम लिई योजनाहरुमा काम गरिरहेका छन् ।
२. ६ जनाले सुधारिएको आधुनिक चुलोको तालिम लिई चुलो निर्माण गर्ने काम गरेका ।
३. ६ जनाले बहुउद्देशिय नर्सरी नाईकेको तालिम लगी नर्सरी स्थापना गर्ने क्रममा रहेका ।
४. १९८ जनाले घरवारी व्यवस्थापनको तालिम गरी कार्य गरेका छन् ।
५. ४० जनाले वेमौषमी ताजा तरकारी खेतीको तालिम लगी कार्य गरेका छन् ।
६. २५ जना कृषकहरुले अलैचि खेती विकास तालिम लगी कार्य गरेका छन् ।
७. यि बाहेक अन्य विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुको माध्यमबाट परियोजनाका क्रियाकलापहरु संचालन गरिएको छ ।

**तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश**

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध	232	170	245	227	351	342	828	739

कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम								
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	41	12	93	35	93	63	227	110
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	102	15	96	32	81	36	279	83
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	4	1	13	10	2	7	19	18
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	11	0	6	16	7	25	24	41
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	0	0	8	9	5	13	13	21
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	12	12	83	85	37	59	132	156
<b>जम्मा</b>	<b>402</b>	<b>210</b>	<b>544</b>	<b>414</b>	<b>576</b>	<b>545</b>	<b>1522</b>	<b>1168</b>
प्रतिशत :								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : पालिकामा ९ वटा नयां घरबारी समुह गठन गरी १९८ जना कृषकहरुलाई घरबारी व्यवस्थापन तालिम दिइएको र ५ वटा पुराना समुहका ११० जना कृषकहरुलाई पुन ताजकी तालिम दिइएको छ ।

२. आयआर्जन : १०२ जना कृषकहरुलाई पालिका, परियोजना र कृषि शाखाको साभेदारीमा १ लाख अलैचिका विरुवाहरु सहयोग गरी रोपण गरिएको छ साथै १ वटा अलैच सुकाउने डायरको पनि सहयोग गरिएको छ । ४० जना कृषकहरुलाई बेमौषमी ताजा तरकारी तालिम दिई खेति गरि रहेका छन । ११ वटा प्लास्टिक घर पनि निर्माण भई खेति गरेका छन ।

३. सहकारी: परियोजनाले सहयोगमा सृजनशिल स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई क्यास बक्स र ल्यापटप सहयोग गरिएको छ जसको कारणले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । उनिहरुलाई बचत तथा ऋण असुलि भएको दैनिक रकम राख्नमा सहजता र हिसाव कितावलाई डिजिलाईट गर्नमा सहज हुने भएको छ ।

४. लघु उद्यम : अलैच भट्टीको स्थापना हुदां थप रोजगारीको सृजना हुने भएको छ ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : १० जना ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, ६ जना सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने र अलैच खेतीका २५ जना स्थानिय श्रोत व्यक्तिहरु तयार भएका छन । पालिकामा अलैच खेतीको विस्तार हुदै गर्दा उनिहरुको परिचालनबाट त्यसमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

### तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
1	25	0	0	25	15	15	22	52	40	15	22	77
2					0	2	18	20				
3	0	15	0	15	1	17	32	50	12	32	32	65
4												
5												



6	0	17	3	20	0	34	0	34	0	51	3	54
7	19	0	11	30								
8	5	0	12	17	32	0	12	44	37	0	24	56
<b>जम्मा</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>107</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>198</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>252</b>

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	21	26	3	50
२	अगुवा कृषक तालिम	3	7	8	18

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		सृजनसिल सहकारी	लालिगुरास सहकारी		
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	४	०		
२	शेयर धनीहरूको संख्या	५१७	१६८		
३	कुल सम्पत्ती रु.	१५४३४९२०।	६५५०००।		
४	कुल ऋण लगानी रु	१४८५५६९४।६२	५७९९७०।		
५	असूली दर	९८	९५		
६	खुद नाफा रु	७२९२५२।	१८५००।		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	०		
८	जगेडा कोष रु.	१३००११४	१८२२८८।		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१४१			

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।१९ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	असउजे, कोप्चेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२
२	चिसापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२
३	भरना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२
४	गोगनपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२
५	सिस्नेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२
६	नौमुले खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	१
७	काठाभ्याम खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	१
८	पानीधारा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	१

९	जेवाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	१
१०	भ्याउखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	२	१
११	गुरुङ्खोला सिचाई योजना	२	२	१
१२	भैरव माध्यमिक विद्यालय सरसफाई योजना	३	३	२
१३	चिसापानी सुधारीएको चुलो निर्माण योजना	३	३	२
१४	गोगनपानी च्याङ्ग तथा जुठेन निर्माण योजना	३	३	१
	<b>जम्मा</b>			

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन ( फाँटवारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	<b>जम्मा</b>			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१		○	
२		○	

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५/०५/३०	● पानी परिक्षण केन्द्र स्थापनार्थ तालिममा सहभागि पठाउने र जल उपयोग गुरु योजना तर्जुमा सम्बन्धि गोष्ठीको मिति तय गरिएको ।
२	२०७५/०६/१६	● सहयोगी संस्था छनौट र सहयोगी संस्थालाई थप जनशक्ति छनौट प्रक्रिया अगाडी बढाउने वारे छलफल तथा निर्णय गरिएको ।
३	२०७५/०८/२५	● सहयोगी संस्था संग सम्झौता गरी कार्य अगाडी बढाउने, निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको अन्तिम अनुगमन गर्ने र स्थानिय श्रोत व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको ।

४	२०७५।०९।२९	● स्थानिय श्रोत व्यक्तिहरुको नियुक्ति तथा योजनाहरुको अन्तिम किस्ता भुक्ताको लागी निर्णय गरीएको ।
५	२०७५।१०।०८	● गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोषबाट उपभोक्ता समिति तथा सबै प्रकारका भुक्तानिहरु दिदा नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार र स्थानिय निकाय विच भएको सम्झौता अनुसार तथा परियोजनाको स्वीकृत दस्तावेज अनुसार भुक्तानि दिने निर्ण भएको ।
६	२०७५।११।१९	● अनुगमन समिति गठन, विद्यालय क्रियाकलाप संचालनको विद्यालय छनौट, पानी परिक्षण केन्द्र स्थापना तथा सामाग्रीहरु हस्तान्तरण, संचार माध्यम परिचालन, बैकल्पिक जलस्रोत प्राविधि नियुक्ति र सौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय भएको ।
७	२०७५।१२।२८	● योजनाहरुको अनुगमन तथा अलैचि उद्यमिहरुको अन्तरजिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय भएको ।
८	२०७६।०१।३१	● योजनाहरुको दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी र अलैचि खेती विस्तार सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय भएको ।
९	२०७६।०२।१०	● जिल्लास्तरीय स्थानिय श्रोत व्यक्तिको खर्च शिर्षकलाई अलैचि खेतिका स्थानिय श्रोत व्यक्ति निर्माणको शिर्षकमा खर्च गर्ने र सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने सम्बन्धमा ।
१०	२०७६।०२।२७	● परियोजनाको आगामी आ.व.को बजेट माथि छलफल तथा अनुमोदन, योजनाहरुको अन्तिम अनुगमन र अलैचि विरुवा रोपणको लागी सम्भावित जग्गा छनौट र विकास सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय भएको ।
११	२०७६।०३।२९	● परियोजनाको यस चालु आ.व.मा सम्पादन गरे प्रगति समिक्षा तथा सहयोगी संस्थाको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा छलफल तथा निर्णय भएको ।

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलस्रोत नियमावली, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधि, मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका र खानेपानी योजना संचालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिका गरी ४ वटा दस्तावेजहरु पारित हुने प्रक्रियामा रहेका छन ।

## ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

**तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुमा सहकार्य**

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गाउँपालिका		पालिकामा परियोजनाद्वारा संचालन गरिएका विभिन्न क्रियाकलापहरुमा	७६ लाख
२	कृषि शाखा		घरवारी व्यवस्थापन, आयआर्जन लगायत क्षेत्रमा	३ लाख

			काम गर्ने क्रममा सहकार्य भएको	
३	महिला तथा बालबालिका शाखा		विभिन्न दिवस मनाउने क्रममा सहकार्य भएको	२३ हजार वरावर
४	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी		निर्माण सम्पन्न भएको भरना खापायो मा च्यांग र जुठेन बनाएको ।	
५	सुआहारा र पहल कार्यक्रम		विभिन्न दिवस तथा अभिया संचालनमा सहकार्य भएको	

### ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	सहयोगी संस्था छनौट तथा सहयोगी संस्थाका कर्मचारी छनौट	○ बैठक, समन्वय तथा सहकार्यको माध्यमद्वारा समस्या समाधान गरिएको ।
२.	योजनाहरुको भुक्तानि प्रक्रियामा	○ बैठम समन्वय तथा सहकार्यको माध्यमद्वारा
३	मटर बाटो खन्ने र हाईड्रोपावर निर्माणका कारण स्थानिय खोलामा स्थानिय साम्रागी नपाइनु ।	○ जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरु संग विकास गर्ने क्रममा निर्माण भएका संरचनाहरुको वारेमा सोचन र त्यसको दिगोपनाको विषयमा सोचन आग्रह गरिएको ।

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण**

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
<b>खानेपानी तथा सरसफाई योजना</b>								
नौमुले खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	७३३२७६३।००	७१३४९०७।२८		२६८२४४५।४९	०	०	१६७३
असौजेकोप्चे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	४७८३५८६।७६	३६७६४१३।४७	३६७६४१३।४७	१२९२८६१।२९	११०७१७१	११०७१७१	३९५
चिसापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	१६३११६९।३४	१४८३७०१।५७	१४८३७०१।५७	४४०८५६।८५४	०	०	११४
भरना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	३३११२७४।३५	३१८५७९४	३१८५७९४	९५५१६६।००			२७८
नाउली गोगनपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	२३४२३३८।५४	२०३२४८५	२०३२४८५	६६९२३९।५८	०	०	२१६
सिस्नेरी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	८	२१८६३७०।१७	१९९३७२	१९९३७२	५९०९१०			३०४
तुषाराघारी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	२४५१३३८।५६	२२६४५३४	०	२३१८८३।३८	०	०	२६७
काडाभयाम खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२	४४१६६३७।६२	३६१७३५८।५१	०	४२०२४५।५१	०	००	४०४
गोगनपानी तथा सरसफाई योजना	३	२२८५३१३।०१	२११९४९३।२०	०	२१६१७८।४५	०	०	१३४
पानीधारा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६	८७३२०१९।४९	७९६४३५५।३४	०	८९७१९५।३४	०	०	६६१
जेवाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	७	५९७५५९९।२७	४९००३६३।९५	०	५९९४२७।९५	०	०	६८१
भयाउखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	८	६३३३९४०।४८	५१९६३९०।१९	०	६४६१९५।१९	०	०	६८१
<b>जम्मा :</b>						११०७१७१	११०७१७१	<b>५८०७</b>

सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
गुरुङ्गखोला सिँचाई योजना	६	२३३४२०२।५	२२९३२०६।५	५४२२४१।७९				१२६
जम्मा :								
संस्थागत शौचालय								
भैरब मा.वी	१	१००००००	१००००००	१००००००	५०००००			१०४०
सुधारिएको चुल्हो								
सुधारिएको चुल्हो निर्माण बालुवाटार	२	५०००००	५०००००	५०००००	२०००००			२४००
जम्मा :								

## अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालिततालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलितमहिला	दलितपुरुष	जनजातीमहिला	जनजातीपुरुष	अन्यमहिला	अन्यपुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमकातालिम</b>										
१	उपभोक्ता समितिअभिमुखिकरण गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	१०	१०	१४	१०	१५	२७
२	लैंगिक समनतातथा सामाजिक समावेशिकरण गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	१२	१४	६	९	१३	२०
३	लेखाव्यवस्थापनतालिम	१,२,३,६,८	३ दिन	५	१०	७	१२	११	१४	१५
४	पानी शुरुक्षागोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	८	९	१०	११	१६	१४
५	घरवारी व्यवस्थापनअभिमुखिकरण गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	९	८	१३	११	१५	१५
६	सामुदायिककार्य योजना तैयारी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	९	१०	११	११	२१	१९
७	डिजाइन स्टममेट छलफल तथा सामुदायिककार्य योजना र पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ	१,२,३,६,८	१ दिन	५	३१	२१	३०	२४	४४	३८
८	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	७	५	१२	११	२२	१७
९	दोस्रो सार्वजनिक सुनुवाइ	१,२,३,६,८	१ दिन	५	२८	१८	३४	३६	४८	४१
१०	लेखाव्यवस्थापनपुनरताजाकितालिम	१,२,३,६,८	१ दिन	५	६	६	१४	१०	२०	१६
११	निर्माणअवधिको गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	५	६	१५	११	२०	१७
१२	सार्वजनिक लेखापरिक्षण तैयारी गोष्ठी	१,२,३,६,८	१ दिन	५	७	४	१४	११	१८	१६
१३	तेस्रो सार्वजनिक सुनुवाइ	१,२,३,६,८	१ दिन	४	२५	२१	५३	४६	५२	३७
१३	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	१,६,२,७,८	२दिन	६	४०	१५	५	८	१८	२८
१५	पानी शुरुक्षा योजना	१,६,२,७,८	३ दिन	६	२५	१६	२	७	१५	२२
<b>सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापनर जनचेतनासम्बन्धीतालिमहरु</b>										
१	विद्यालय सरसफाई	१, ६	३ दिन	२	४	३	२१	१३	१७	२९
२	महिनावारी दिवस	१	१ दिन	२	६	४	३३	०	२१	०
३	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस	१	१ दिन	१	२६	३	२२	१२	४४	१४
४	विश्व पानीदिवस	१	१ दिन	१	५	२	५	२	७	७
५	सरसफाई सप्ताह	५	१ दिन	१	०	०	११	४	१	१
६	विश्व वातावरण दिवस	१	१ दिन	१	०	०	१	४	३	१२
७	विश्व चर्पि दिवस	१	१	१	०	०	३	४	९	११

८	विश्व हात धुने दिवस	१	१	१	३	४	६	९	४	७
९	१६ दिने महिला हिंसा विरुद्ध अभियान कार्यक्रम	१	१	३	२०	१४	१०१	६२	८९	३३
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										
१	घरवारी व्यवस्थापनतालिम		३दिन	९	४१	७	५१	८	६३	१९
२	घरवारी व्यवस्थापनपुनरताजाकितालिम		१ दिन	५	३८	७	२७	१०	१४	९
३	अगुवा कृषक तालिम		दिन	१	३	०	३	४	४	४
४	बेमौसमी तरकारी खेतीतालिम		१दिन	१	२०	१	१४	१०	०	४
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता लगायत प्राविधि तालिमहरू</b>										
१	मर्मत संभार कार्यकर्ता	जिल्ला	१० दिन	१	०	१	०	६	१	२
२	अलैचि खेती स्थानिय स्रोत व्यक्तिहरु	पालिका	३ दिन	१	४	१	१३	१०	२	७
<b>जलउपयोगतथाजीविकोपार्जन कार्यान्वयनगुरुयोजनासंग सम्बन्धिततालिमहरू</b>										
१	गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरुयोजना तर्जुमा गोष्ठी	पालिका	३	१	११	०	६	१६	७	२५
<b>नवीकरणीय उर्जा तथाजलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धिततालिमहरू</b>										
१	माटो तथा पानी व्यवस्थापन गोष्ठी	पालिका	१	१	०	०	८	९	५	१३
<b>गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमताविकास तालिमहरू</b>										
१	व्यक्तिगत धारा जडान भएका योजनाको दिगोपना कार्यशाला सम्बन्धी गोष्ठी	पालिका	३	१	०	०	१८	१७	०	३
२	पानी परिक्षण केन्द्र संचालन सम्बन्धि गोष्ठी	पालिका	१	१	१	१	६	११	३	११
३	पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि गोष्ठी	पालिका	१	१	६	०	३०	१५	१०	४
४	सप्लाई चेनहरुको लागी खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम	पालिका	२	१	०	०	५	४	११	९
५	निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुको दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी	पालिका	३	१	०	५	७	१६	३	१९
६	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि तालिम	जिल्ला	३	१	२	२	४	५	९	१८
७	नर्सरी नाईके तालिम	जिल्ला	५	१	०	१	०	२	१	२
८	अन्तर जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमण	अन्तर जिल्ला	७	१	३	२	१२	११	१	११



अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरू MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरूको अवस्था

क्र. स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न वर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको रकम	योजनाको अवस्था	कैफीयत
१	चिसापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२०७५/०७६	२२०४२८३.२५	खानेपानी	पदम ब.रोकाय	२२०००	राम्रो	
२	गोगनपानी तथा खानेपानी तथा स.स (द्वारी)	२०७४/०७५	३०८८२७३.५३	खानेपानी	तुल ब. मगर	२४०००	राम्रो	
३	भरना खानेपानी तथा स.स योजना	२०७५/०७६	४७७५८३३.७९	खानेपानी	कर्म ब. मगर	५६०००	राम्रो	
४	सिस्नेरी खानेपानी तथा स.स. योजना	२०७५/०७६	२९५४५५४.२८	खानेपानी	मान ब. बि.क.	३६०००	राम्रो	
५	तुषाराघारी खानेपानी तथा स.स.योजना	२०७४/०७५	८६९२८९	खानेपानी	राम ब. सुनार	३८०००	राम्रो	
६	पानीधारा खानेपानी तथा स.स.योजना	२०७४/०७५	९२८९७०७६.३३	खानेपानी	तर्जुन ब. शाही	९२८०००	राम्रो	
७	गोगनपानी खानेपानी तथा स.स. योजना (सल्लेरी)	२०७५/०७६	३३४६९९७.९३	खानेपानी	गोपाल राना	८००००	राम्रो	
८	नौमुले खानेपानी तथा स.स.योजना	२०७४/०७५	८६५००४९.९६	खानेपानी		७५००००	राम्रो	
९	जेवाला खानेपानी तथा स.स. योजना	२०७४/०७५	८५६३२५६.४४	खानेपानी	दुर्गा ब. बि.क.	९०००००	राम्रो	
१०	गुरुङ्खोला सिचाई योजना	२०७४/०७५	२३३४२०२.४५	सिचाई	लाल ब. गुरुङ.	९३०००	राम्रो	
११	काडाभ्याम खा.पा	२०७४/०७५	७००३५०७.३४	ख.पा.	दर्शन शाही	६२०००	राम्रो	
१२	घट्टे खोला सिचाई	२०७४/०७४	२९९७९९६.५५	सिचाई	बिर्ख ब. थापा	८९००	राम्रो	
१३	धारापानी ख.पा.	२०७३/२०७४	९९७८९६९.९३	ख.पा	दला राम मगर	९३०००	राम्रो	
१४	भ्याउखोला खा.पा.	२०७४/२०७५	९२३९३५९.७६	ख.पा	कुल ब. चन्द	९००००	राम्रो	
१५	गुरगुरे खा.पा	२०७२/२०७३	९९९६०४९.४०	ख.पा	खड्ग ब.रामजाली	९००००	राम्रो	
१६	मच्याङ्घारी खा.पा	२०७२/२०७३	२८४७०२७.२९	ख.पा.	योगेन्द्र ब. मगर	९९०००	राम्रो	
१७	डोब खा.पा.	२०७२/२०७३	८५८४३८७.८७	ख.पा.	रन ब. राउत	५५०००	मध्येम	
१८	भलायो डाडा खा.पा.	२०७२/२०७३	९९६४९९०	ख.पा.	धन ब. शाही	९३०००	मध्येम	
१९	राका दुनी खा.पा.	२०७३/०७४	२७४०३६०.७९	ख.पा.	दत्त ब. बस्नेत	९६०००	मध्येम	
२०	खग्रचौर खा.पा.	२०७३/०७४	३४८६५५९.५५	ख.पा.	मान ब. बस्नेत	९४०००	मध्येम	

२१	अवलतोली खा.पा.	२०७२।०७३	२९७४०९२.८७	ख.पा.	जय ब. शाही	१७०००	मध्येम	
२२	सिरुधारा खा.पा.	२०७३।०७४	४९८९३७१.४५	मुस	चन्द्र ब.राना मगर	३५०००	मध्येम	
२३	सिमखेत सिसार खा.पा.	२०७२।०७३	२१४५०५१.१२	ख.पा.	भक्त ब. मगर	१४०००	मध्येम	
२४	साउने धारा खा.पा.	२०७३।२०७४	४५९१३०१.२०	ख.पा.	बल ब. बुढा	२९०००	मध्येम	
२५	ठुटेसिमल खा.पा.	२०७३।०७४	४१२६३८३.८५	ख.पा.	छबिलाल सुनार	२८०००	मध्येम	

**अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था**

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ बांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
६०,०००	६०,०००	नभएको	समपरिक्षण हुन बांकी

**अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था**

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बांकी रकम रु	कैफीयत

## अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

कर्णाली प्रदेशमा ९३ वटा स्थानिय तहहरु मध्ये नौमुले गाउँपालिका पनि एक हो । यो गाउँपालिका साविकका ७ वटा गाउँविकास समितिहरु मिलेर बनेको छ । यस गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल २२८.८९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यो पालिका समुन्द्र सतह देखी न्यूनतम ९८० मिटर देखी अधिकतम ४९६८ मिटर सम्म फैलियको छ । कुल भुभागको ९३८.९५ वर्ग किलोमिटर वनजंगलले ढाकेको छ, भने ४९.८२ वर्ग किलोमिटर जमिन मात्र खेती योग्य रहेको छ । यस पालिकामा जम्मा ४५२६ वटा घरधुरी रहेका छन ।

नौमुले गाउँपालिका प्रकृतिले भरिएको सुन्दर गाउँपालिका छ । यहाँ प्रसस्त मात्रामा स्रोतहरु रहेका छन । यो पालिकामा जडिबुछि, पानीका स्रोतहरु, भरनाहरु, तालतलैयाहरु, पर्यटकिय स्थलहरु लगायत अन्य धेरै खालका सम्भावनाहरु रहेका छन । यिनै सम्भावनाहरु मध्य अलैचि खेती पनि एक हो । पालिकाका केही घरधुरीहरुले पहिला देखी नै २।४ बुटा अलैचिका लगाई रहेका र ति बुटाबाट राम्रो उत्पादन दिइएको कुरा नौमुले गाउँपालिका वडा नं. ५ का बासिन्दा अम्मर बहादुर थापाले बताउनु भयो । यिनै सम्भावनाहरुका विच परियोजनाले आ.व. ०७३।०७४ मा विभिन्न स्थानहरुको अध्ययन गर्दा अलैचि हुने खालको भुभागहरु प्रसस्तै मात्रमा भेटिय, लगतै वडा नं. ५ मा २२ जना किसानहरुको सहभागितामा नौलाथल व्यवसायिक अलैचि खेती समुह गठन गरी ४६ हजार भन्दा बढि अलैचिका बेर्नाहरु रोपण गरियो । बेर्ना रोपेको १ वर्षमै केही बोटहरुले फल दिन सुरु गरे, दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत जति विरुवाहरुमा फल लाग्यो । उपभोक्ताहरुको खेती विस्तारको लागी आएको माग तथा यिनै सम्भावनाका विच परियोजनाले आगामी आवमा पनि विरुवा रोपण कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ अलैचिका विरुवा, प्रविधि र तालिम सहयोग अथवा अलैचि खेती प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर राख्यो ।



गाउँपालिका र परियोजनाको साभेदारीमा आ.व. ०७५।०७६ मा नौलाथर व्यवसायिक अलैचि खेती समुहका कृषहरुलाई अन्तर जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमण को लागी अलैचि विकास केन्द्र इलाम लागि त्यहाँको प्रविधि बारे ज्ञान हासिल गरायो । भ्रमण सगै यस आ.व.मा पालिकाका १०२ कृषहरुको लगभग १२० रोपनी जमिनमा १ लाख २० हजार अलैचिका विरुवा रोपण गरियो साथै विसानहरुलाई अलैचि खेती विकास तालिम र अलैचि सुकाउने डायर समेत नौलाथल व्यवसायिक अलैचि खेती समुहलाई प्रदान गरिएको छ । यसबाट विसानहरुले उत्पादन गरेको अलैचि गुणस्तरीय हुने र अलैचिले मुल्या पनि पाउने देखिन्छ । यस आवमा रोपण गरेका विरुवाहरुले २।३ वटा नयां मुना समेत हाल सुरु गरी सकेका छन ।



नौमुले गाउँपालिकामा अलैच खेतको धेरै सम्भावना रहेको छ। यहाँका धेरैजसो भुभागमा उत्तिसघारीका साथै चिस्यान रहने जमिन रहेको छ। पालिकालाई अलैच खेतीको हव बनाउने परिकल्पना रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नौमुले गाउँपालिका अध्यक्ष श्री भदे बुढा मगर भन्नु हुन्छ “नौमुले गाउँपालिकाको मुल नारा भनेको जलविद्युत, जडिबुटि, पर्यटन, पूर्वाधार, व्यवसायिक कृषि र सुशासन नौमुलेको मुल आधार” यो नारालाई सार्थकता दिनको लागि लागिपर्ने कुरा बताउनु भयो। आगामी आ.व.मा नौमुले गाउँपालिकामा २ लाख जति अलैचका विरुवाहरु रोपण गर्ने र यस आ.व.मा विरुवा रोपण गरेका समूहहरुमा अलैच सुकाउने डायर सहयोग गर्ने योजना रहेको छ।

## अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

नौमुले गाउँपालिकामा संचाल भएका खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको सुचना पाटी राखिएको छ। दिवस, सप्ताह, अभियान तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा व्यानरमा साभेदार सबै निमायहरुको लोगो राखिएको छ। साथै तपशिल अनुसारका थप क्रियाकलापहरु भएका छन।



## अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	ठेगाना	पद	कैफियत
१	लोक बहादुर बोगटी	ना.न.पा. १०, दैलेख	जलस्रोत अधिकृत	
२	चित्र बहादुर विष्ट	धनकुटा जिल्ला	प्राविधिक सहजकर्ता	
३	सुर्य बहादुर शाही	भगवतीमाई गाउँपालिका	जिविकोपार्जन सहजकर्ता	
४	हरिकृष्णा थापा	ना.न.पा. १, दैलेख	फिल्ड संयोजक	
५	महेन्द्र खड्का	ना.न.पा. ९, दैलेख	फिल्ड संयोजक	
६	जिवन कुमार सिंह	ना.न.पा. ६, दैलेख	सव इन्जिनियर	
७	धिरेन्द्र बोगटी	ना.न.पा. १०, दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	
८	कृष्णा थापा	नौमुले गापा १, दैलेख	जिविकोपार्जन प्रवर्धक	
९	विमलप्रसाद कोइराला	दुल्लु न.पा., दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	
१०	नरेन्द्र थापा	नौमुले गापा १, दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	
११	हेमा थापा	नौमुले गापा १, दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्धक	
१२	देवि सापकोटा	नौमुले गापा ३, दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्धक	