

नाम्खा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना, तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



नाम्खा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
यालवाङ्ग
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
हुम्ला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	5
२.२. भौतिक प्रगति	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	10
५. नीति तर्जुमा	10
६. सहकार्य	11
७. आइपरेका समस्याहरु	11
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था	15
अनुसूची २.२ : गत वर्ष २०७४/०७५ सम्मको पेशकी/बेरुजु वांकीको अवस्था	16
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/बेरुजु वांकीको अवस्था	16
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	17
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी	18
अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	नाम्खा
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखि ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	३०,८९५.००	३०,९७३.००	३०,९७३.००	१००%
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	१०,७००.००	१०,७००.००	९,९६७.४५	८६%
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	४१,५९५.००	४१,६७३.००	४०,९४०.४५	९७%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	५,२४८.००	५,३२६.००	५,३२६.००	१०१%
	नेपाल सरकार	१७,८०९.००	१७,८०९.००	१७,८०९.००	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१८,५३८.००	१८,५३८.००	१७,८०५.४५	९२%
	जम्मा	४१,५९५.००	४१,६७३.००	४०,९४०.४५	९७%
	उपभोक्ताको Cash	४७९.६०	४७९.६०	४७९.६०	१००%
	उपभोक्ताको Kind	१०८७८.५२	१०८७८.५२	१०८७८.५२	१००%
	जम्मा	११३५८.१२	११३५८.१२	११३५८.१२	१००%
	कुल जम्मा	५२९५३.१२	५३०३१.१२	५१४९८.५८	९७%

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	० ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई १४९७ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । ० ३ वटा सुधारीएको घट्ट योजनाहरु सम्पन्न भई ९९३ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । ३ वटा संस्थागत शौचालयहरु निर्माण सम्पन्न भई ६३१ जना लाभान्वित भएका छन् । ० आ.व.२०७५/०७६ मा सम्झौता भएका ५ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, १ बहुउपयोगि (सिंचाई तथा घट्ट) योजना, १ वटा सिंचाई योजना, २ सुधारीएको चुल्हो योजना र ३ संस्थागत शौचालय कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आ.व. २०७६/७७ मा निरन्तर रुपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन् ।
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	० ११ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन गरिएको र घरवारी व्यवस्थापन तालिम दिईएको छ । ० ३१३ घरधुरीहरु घरवारी व्यवस्थापन तालिमबाट लाभान्वित भएका छन् ।

	○ १० जना अगुवा किसानहरु लागि घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा ४ जना किसानहरु बेमौसमी तरकारी खेती तालिमबाट लाभान्वित भएका छन् । २ जना स्थानीय श्रोत व्यक्तिहरुका लागि पनि घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिममा सहभागी गराई परिचालन गरियो ।
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	○ संचालित खानेपानी योजनाहरुका मुहान तथा सिचाई योजनाहरुका मुहानहरुमा बृक्षारोपण गरिएको छ । ○ फलामे सुधारिएको चुल्हो योजानबाट वन जंगल विनास हुनबाट जोगिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	○ संचालित खानेपानी तथा सरसफाई योजना, सिंचाई योजनाहरुका उपभोक्ता समितिहरुलाई चरणबद्ध क्रियाकलापका तालिमहरु संचालन गरिएको । ○ सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुलाई परियोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण गोष्ठी संचालन गरिएको । ○ सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई ऋण , लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालन । ○ महिला जनप्रतिनिधि तथा शिक्षकहरुलाई ३ दिने निर्णयमा महिला विषयक कार्यशाला गोष्ठी संचालन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।१३ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत रकम निकास भै ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १५,३२,५४७ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ५२,४८,०००। मध्ये रु. ५३,२६,०००। खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९७% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २३ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ११ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १२ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा नाम्खा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना गोष्ठी	१००

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सम्पन्न भई १४९७ जनसंख्याहरुले सफा, स्वच्छ खानेपानी पिउने गरेका छन् र घरवारी वगैचामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

२. ३ वटा सुधारीएको घट्ट योजनाहरु सम्पन्न भई ९९३ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। ३ वटा संस्थागत शौचालयहरु निर्माण सम्पन्न भई ६३१ जना लाभान्वित भएका छन्।

३. घरवारी व्यवस्थापन तालिमबाट ३१३ घरघुरीहरु लाभान्वित भई पोषणमा टेवा मिलेको छ साथै व्यवसायिक तरकारी खेती गर्नमा समुदायहरु उत्साहित भएका छन्।

४. नाम्खा वार्ड नं. ४ का सबै घरघुरीहरु फलामे सुधारीएको चुल्होबाट लाभान्वित भएका छन्। नाम्खा वार्ड नं. १ र ३ मा पनि सुधारीएको फलामे चुल्हो वितरण गरिदै छ। नाम्खा गाउँपालिकाका ३ वटा वडाहरुलाई घरभित्रको धुवा मुक्त वडा घोषणा गरिदै छ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	१४९७	६	१४९७	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०%	०%
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	३	६३१	३	६३१	१००%	१००%
४	घरवारी व्यवस्थापन (घरघुरी)	११	३१३	११	३१३	१००%	१००%
५	सुधारीएको चुल्हो (संख्या)	०	०	०	०	०%	०%
६	सुधारीएको पानी घट्ट (संख्या)	३	९९३	३	९९३	१००%	१००%

७	पोखरी संरक्षण	०	०	०	०	०%	०%
८	मुल संरक्षण	०	०	०	०	०%	०%
९	अन्य	०	०	०	०	०%	०%

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सहयोगि संस्था छनौटमा ढिलाई हुनु	० योजनामा सहजिकरण गर्न अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्था ।
२	समयमा योजनाहरुको सम्झौता नहुनु	० पहिलो चौमासिक भित्र योजनाको सम्झौता गरिसक्नु पर्ने ।
३	बाह्य सामाग्रीहरु जहाजबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता र भारतिय पर्यटकहरुको भिड नहुदै समयमा नै बाह्य सामग्रीको उ.स. बाट टेण्डर गरि सक्नुपर्ने ।	० भारी हिमपातलाई छलेर कार्य योजना बनाउने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि परियोजना अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन भई कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि भएको ।
२. सहकारी संस्थाका पदाधिकारी र सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुका लागि सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन भएको ।
३. अगुवा किसानहरुका लागि घरबारी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम संचालन हुनुका साथै २ जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरु परिचालन गरिएको ।
४. ११ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुहका ३१३ जनालाई ३ दिने तालिम संचालन गरिएको ।
५. गाउँपालिकाका महिला जनप्रतिनिधि तथा महिला शिक्षकहरुलाई ३ दिने निर्णयमा महिला विषयक कार्यशाला गोष्ठी संचालन उनीहरुले गाउँपालिकामा महिलाका हकहित बारे कुरा उठाउने गरेका ।
६. सचेतना तालिम गतिविधि संचालन गर्दा समुदायमा महिलाहरुले आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	०	२	४४७	३४७	२	४	४४९	३५३

सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	०	१	२५९	६५	१४	१६	२७३	८२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	३३०	५३	०	०	३३०	५३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	१	१	०	०	१	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	१	४	१२	०	३	४	१६
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	०	०	१५	०	०	०	१५	०
जम्मा	०	४	१०५६	४७८	१६	२३	१०७२	५०५
प्रतिशत :	०%		९७%		२%		६८%	३२%

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी : ११ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन भई ३१३ घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।

२. आयआर्जन : ११ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहमा १२ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण गरि घरवारी वगैचा संचालन आएको । घरधुरीहरुमा पोषणको जानकारी भएको । १० जना अगुवा किसानहरुका लागि घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा ४ जना किसानहरुका लागि बेमौसमि तरकारी खेती तालिम संचालन गरिएको ।

३. सहकारी : १ वटा सहकारीलाई ऋण तथा लेखा , सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरि उनीहरुको सहकारी सम्बन्धी क्षमता विकासमा बृद्धि भएको ।

४. लघु उद्यम :

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : ३ जना स्थानीय स्रोत व्यक्ति पीरिचालन गरिएको ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	१४७	०	१४७	०	१४७	०	१४७
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	०	५४	०	५४	०	५५	०	५५	०	१०९	०	१०९
५	०	२५	०	२५	०	२५	०	२५	०	५०	०	५०
६	०	७५	०	७५	०	८६	०	८६	०	१६१	०	१६१
जम्मा	०	१५४	०	१५४	०	३१३	०	३१३	०	४६७	०	४६७

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एगोभेट				
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
		खिम्जुम नाम्खा कृषि सहकारी
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०
२	शेयर धनीहरुको संख्या	६०
३	कुल सम्पत्ती रु.	१९७,६००
४	कुल ऋण लगानी रु.	
५	असूली दर	
६	खुद नाफा रु.	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.	
८	जगेडा कोष रु.	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।१२।१५ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ।

तालिका ८ : अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	छुईलुङ्गा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
२	फुईसुङ. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
३	ड्योज्याक खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
४	चाङ.जुमा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
५	छिसेरी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
६	गुन्छु खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
७	छ्याच्ची खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
८	गाडापारी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
९	हेप्का खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
१०	लामागाउँ खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
११	सुन्ताक खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	१
१२	लुमजुङ.खोला सिंचाई योजना	२	२	२
१३	ताङि.गन बहुउपयोगि योजना	२	२	२
१४	जाङ. सामुदायिक शौचालय	२	२	२
१५	महाबौद्ध मा.वि. शौचालय	२	२	२
१६	बुद्ध आधारभुत विद्यालयमा शौचालय	२	२	२
१७	नमोदुल्लोमु प्रा.वि. मा शौचालय	२	२	२
१८	सुनखानी प्रा.वि. मा शौचालय	२	२	२
१९	हिल्सामा सामुदायिक शौचालय	१	१	१
२०	हेप्का सुधारीएको चुल्हो योजना	१	१	१
२१	खगालगाउँ सुधारीएको चुल्हो योजना	१	१	१
२२	गान छयौटेन छुनेवाङ. सुधारीएको घट्ट	२	२	१
२३	लुमजुङ. सुधारीएको घट्ट	२	२	२
	जम्मा	४३	४३	३४

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१४	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०२।२५	०सवै कागजातहरूमा कार्यालय प्रमुखको सहि गराउनुपर्ने	सहि छुट भएका कागजातहरूमा कार्यालय प्रमुखको सहि छाप गरिएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५।०४।२५	● संक्षिप्त सुचीमा पर्न आएका सहयोगि संस्थाहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने ।
२	२०७५।०६।१६	● सहयोगि संस्था (स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र) छनौट तथा थप कर्मचारी छनौटका लागि सहयोगि संस्थालाई पत्राचार गर्ने ।
३	२०७५।०९।०६	● यारी खोला लघुजलविद्युत योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने र सो को खर्च गाउँपालिकाबाट बेहोर्ने ।
४	२०७५।१२।११	● स्थानीय श्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रति महिना रु. ८०००। दिने गरि २०७५ चैत्र १६ देखि २०७६ आषाढ मसान्त सम्म करार नियुक्ति दिने । ● यारी खोला लघु जलविद्युत योजनाको सर्वेक्षणका लागि कन्सल्टेन्टसंग भएको संझौता खारेज गरि यलायन्स कन्सल्टेन्टबाट गराउने ।
५	२०७६।०२।२९	● नाम्खा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट संचालित योजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरियो ।
६	२०७६।०३।१०	● आ.व. २०७६।०७ मा संचालन गरिने योजनाहरूको छलफल तथा आवश्यक म्याचिङ्ग फण्डका लागि गाउँ सभालाई अनुरोध गर्ने ।
७	२०७६।०३।१५	● आ.व. २०७५।०६ को वार्षिक कार्यक्रमलाई संशोधन गर्ने ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रका नीतिहरूका बारेमा छलफल गरिएको छ । आ.व. २०७६।०७ मा सो नीतिहरूको तर्जुमा गर्ने लक्ष रहेको छ ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गाउँपालिका	सरसफाई सप्ताह	आर्थिक तथा प्राविधिक	१०,०००।

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	भारि हिमपात हुनु	○ हिउ पग्लिए पछि कामको शुरुवात गरिएको छ। ○ योजनामा नियमित रूपमा कर्मचारीबाट सहजिकरण गरिएको छ।
२.	आवश्यक बाह्य सामग्रीहरू समयमा उपलब्ध नहुनु	○ जिल्ला समन्वय समितिसँग बाह्य सामग्रीहरू सापटी लिई योजना निर्माण गर्ने काम गरिएको छ। ○ स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य गरिएको छ।
३.	उपभोक्ताले जनश्रमदानमा ध्यान नदिनु	○ पटक पटक उपभोक्ताहरूको आम भेला गरि उपभोक्ताहरूलाई परिचालन गरिएको। ○ वडा स्तरीय स्थानीय तह सँग समन्वय गर्नुका साथै नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण गरिएको।
४.	माथि उल्लेखित	○ मासिक कर्मचारीको बैठक बसि फिल्डमा आएका समस्याहरूको समाधानका लागि जिल्ला प्राविधिक सहयोग इकाई, गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरिएको।

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
छुईलुङ्गा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	२४१८०९२	२२४२५००	९१६०००	२३५०००	०	०	२३९
फुईसुड. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	३०८८२५३	२४७५०००	७८७०००	१४४०००	०	०	१६८
ड्योज्याक खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	७४५२२७७	६९९४५००	२९२१०००	६९५०००	०	०	३८३
चाड.जुमा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	४२०९०३९	३९८९०००	१६८९०००	३९२०००	०	०	२८२
छिसेरी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	२९७८४४९	२७७५५००	११४८०००	२७७०००	०	०	२६३
गुन्छु खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	१९५५२१४	१८२३०००	७५५०००	१८२०००	०	०	१६२
छ्याच्ची खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	२७७१११७	१,८३२,०००	१,८३२,०००	४४७०००	१	९३९११७	०
गाडापारी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	२९१३८५३	१,९२२,०००	१,९२२,०००	४६६०००	१	९९१८५३	०
हेप्का खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	२७४९०८५	२,१११,०००	२,१११,०००	७३७०००	१	६३८०८५	०
लामागाउ खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१९८७७८६	१,३३३,०००	१,३३३,०००	३४००००	१	६५४७८६	०
सुन्ताक खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	६६२७३८५	४३७३०००	४३७३०००	१०६००००	१	२२५४३८५	०

जम्मा :		३९१५०५५१	३१८७०५००	१९७८७०००	४९७५०००	५	५४७८२२६	१४९७
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
लुमजुङ.खोला सिँचाई योजना	४	३२२०४६८	२०७००००	२०७००००	४६००००	१	११५०४६८	०
ताडि.गन बहुउपयोगि योजना	१	२८८७०४६	१८४३०००	१८४३०००	४०००००	१	१०४४०४६	०
जम्मा :		६१०७५१४	३९१३०००	३९१३०००	८६००००	२	२१९४५१४	०
संस्थागत शौचालय								
जाड. सामुदायिक शौचालय	६	३०८०६५	३०८०००	१५४०००	८००००	०	०	२६५
महाबौद्ध मा.वि. शौचालय	४	१२४७३६८	१२४६५००	७०८०००	३०००००	०	०	३२०
बुद्ध आधारभुत विद्यालयमा शौचालय	१	३१४०८२	१५७०००	१५७०००	०	१	१५७०८२	०
नमोदुल्लोमु प्रा.वि. मा शौचालय	१	३१५२९१	१५७०००	१५७०००	०	१	१५८२९१	०
सुनखानी प्रा.वि. मा शौचालय	६	३३५५२०	३३५०००	३३५०००	९६०००	०	०	४६
हिल्सामा सामुदायिक शौचालय	५	१५८४२९७	७९२०००	७९२०००	०	१	७९२२९७	०
जम्मा :		४१०४६२३	२९९५५००	२३०३०००	४७६०००	३	११०७६७०	६३१
सुधारिएको चुल्हो								
हेप्का सुधारीएको चुल्हो योजना	१	२९५०४००	१८४३५००	१८४३५००	३६८५००	१	११०६९००	०
खगालगाउ सुधारीएको चुल्हो योजना	३	१७९०६००	८९५०००	८९५०००	०	१	८९५६००	०
जम्मा :		४७४१०००	२७३८५००	२७३८५००	३६८५००	२	२००२५००	०
सुधारिएको घट्ट योजना								
गान छयौटेन छुनेवाड. सुधारीएको घट्ट	६	१०५६८६८	१०४४०००	१०४४०००	२४५०००	०	०	७९८
लुमजुङ. सुधारीएको घट्ट	४	२८१७४४.५	२८००००	१४००००	४२०००	०	०	१९५
जम्मा :		१३३८६१२	१३२४०००	११८४०००	२८७०००	०	०	९९३

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखिकरण, सरसफाइ तथा GESI अभिमुखिकरण		१	८	०	०	३५	२३	०	०
२	सामुदायिक कार्य योजना तालिम		२	८	०	०	३५	२३	०	०
३	उपभोक्ता समिती व्यवस्थापन तालिम		३	८	०	०	५१	३५	०	०
४	निर्माण पूर्वको गोष्ठी		१	८	०	०	३०	२१	०	०
५	निर्माण अवधिको गोष्ठी		१	०	०	०	०	०	०	०
६	निर्माण पश्चातको तालिम		१	०	०	०	०	०	०	०
७	मर्मत संभार तथा खानपानी सुरक्षा योजना तालिम		३	१	०	०	४	५	०	०
८	वडा स्तरीय निर्माण पश्चातको भेला		१	०	०	०	०	०	०	०
सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	पुर्ण सरसफाइ तथा सावुन पानीले हात धुने अभ्यास		१	४	०	०	१७५	०	०	०
२	सरसफाइ सप्ताह		१	१	०	१	८४	६५	१४	१६
३	सार्वजनिक सुनुवाई		१	८	०	२	२७७	२४०	२	४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	७	०	०	२८३	३०	०	०
२	घरवारी अभिमुखिकरण		१	११	०	०	३५	२३	०	०
३	अगुवा किसानहरुका लागि घरवारी व्यवस्थापन तालिम		५	१	०	०	९	१	०	०
४	बेमौसमी तरकारी खेती तालिम		५	१	०	०	४	०	०	०
५	लेखा कृण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम		५	१	०	०	०	५	०	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	स्थानीय स्रोत व्यक्तिका लागि घरवारी व्यवस्थापन तालिम		५	१	०	०	१	१	०	०

२	स्थानीय श्रोत व्यक्तिका लागि बेमौसमि तरकारी खेती तालिम		५	१	०	०	१	१	०	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना गोष्ठी		३	१	०	१	४	१२	०	३
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
				०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	निर्णयमा महिला सम्बन्धि गोष्ठी		३	१	०	०	१५	०	०	०
२	सहयोगि संस्थाका कर्मचारीहरुका लागि अभिमुखिकरण गोष्ठी		३	१	०	०	२	२	१	६

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम	वार्ड नं.	योजना सम्पन्न वर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भार कोषको रकम	योजनाको अवस्था	कैफियत
१	छुईलुङ्गा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	२०७६	३,३६९,३७३.९८	ग्राभिटी	दार्जी तामाङ.	२४०००	चालु	
२	फुईसुङ. खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	२०७६	४,११७,६७०.०२	ग्राभिटी	थुक्तेन ग्याछो लामा	१८०००	चालु	
३	ड.योज्याक खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	२०७६	९,९३६,३६९.५४	ग्राभिटी	थुक्तेन तामाङ.	२४०००	चालु	
४	चाङ.जुमा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	२०७६	५,६१२,०५१.९३	ग्राभिटी	खेराप तामाङ.	१४०००	चालु	
५	छिसेरी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	२०७६	३,९७१,२६५.७३	ग्राभिटी	टसि फुर्बु लामा	२००००	चालु	
६	गुन्छु खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	२०७६	२,६०६,९५२.१५	ग्राभिटी	पेमा टुण्डुप लामा	१६०००	चालु	
७	लुमजुङ. सुधारीएको घट्ट योजना	४	२०७५	४२४,४२४.३६	घट्ट	पेमा छिरीङ. लामा	२५०००	चालु	
८	गान छुयौटान छुनेवाङ. सुधारीएको घट्ट योजना	६	२०७६	१,६५३,५७७.४४	घट्ट	याङ.जोर लामा	३५०००	चालु	

अनुसूची २.२ : गत वर्ष २०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ बांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफियत
१२९,२७,५००।	१२९,२७,५००	०	

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था

आ.व. २०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये २०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत २०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बांकी रकम रु	कैफियत
०	०	०	

अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

समुद्रि सतहवाट ४००० मी. अग्लो वस्तीहरुमा सुरक्षित खानेपानीको पहुच

नेपालकै ठुलो गाउँपालिका भनेर चिनिने नाम्खा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश हुम्ला जिल्लाको सुदुर उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित रहेको छ। यो चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतसंग जोडिएको छ। जसको कुल क्षेत्रफल २४१९.६४ वर्ग कि.मी. छ। साविकको हेप्का, खगालगाउँ, मुचु र लिमी गा.वि.स.हरु मिली बनेको यस गाउँपालिकामा हाल जम्मा ६ वटा वडा रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा सिमकोट गाउँपालिका, पश्चिम र उत्तरमा चिनको तिब्बत क्षेत्र र दक्षिणमा बझाङ्ग र बाजुरा जिल्ला रहेका छन्। वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिका करिब ३९०० जनसंख्या र ८४४ घरधुरी रहेको छन्। यस गाउँपालिमा एक मात्र जाति तामाङ्ग (लामा) हरूको मात्र बसोवास रहेको छ। यिनीहरु सबै बौद्ध धर्म मान्छन्। यस गाउँपालिकाका प्रत्येक टोलमा प्रतिक देवता मानिने बौद्ध गुम्बाहरु रहेका छन्। यिनीहरुको मुख्य चाड सोनाम ल्होसार हो। यस गाउँपालिकाका ६ वटा वडा मध्ये ६ नम्बर वडा साविकको लिमी गा.वि.स तिन वटा टोल रहेका छन्। उक्त तिन वटै वस्तिहरु समुद्रि सतहवाट ४००० मिटर भन्दा माथी रहेका छन्। उक्त तिन वटै टोलमा कुनै पनि मोवाईलको नेटवर्क छैन तर भिसेट लेनलाईन छन्। ति तिन वटै टोलका मानिस २५% नेपाली बुझ्छन् भने १०% ले मात्र बोल्छन्। उक्त तिन वटै टोलमा स्थानीय निर्वाचनवाट चुनेका जनप्रतिनिधिलाई र नेपाल सरकारको निति नियम १०% मात्र लागु हुन्छ भने उनीहरुले आफैले गाउँमा बनाएका अध्यक्ष र गाउँलेले बनाएको निति नियम ९०% लागु गर्छन्। उनीहरुको सबै चाईनिज नियम छ। उक्त तिन वटै टोलमा उब्जानीको हिसाबले अन्न बालीमा जौ मात्र वर्षको एक पटक, दालहन बालीमा केराउ(कला) उत्पादन हुन्छ। हल्जी भन्ने टोलमा एउटा बौद्ध गुम्बा छ उक्त गुम्बा नेपालकै सबै भन्दा पुरानो ११०० वर्ष पहिले निर्माण भएको हो भन्ने भनाई छ। उक्त तिन वटै टोलमा पेल्टी सेट (बत्ती) बाहेक अहिले सम्म कुनै पनि नेपाल सरकार, संघ सस्था र परियोजनावाट आयोजनाहरु निर्माण भएका छैनन्। त्यहाका जानमान वुद्धिजीवीलाई बुझ्दा योजना कसैले नदिएको हो की हजुरहरुले निर्माण गर्न नचाहनु भएको भन्दा उनीहरुको भनाई थियो कहिले काही सदरमुकाम जादा लिमी योजना फलानो फलानो छन् भनेर सुनिन्थो तर कुन ठाउँमा निर्माण हुन्थे कता वाट पास हुन्थे कस्को हातमा पैसा जान्थ्यो केही थाहा छैन भन्छन्। तर उनीहरुले आफ्नो कमजोरी नि स्विकार गरे किनकी १२ महिनामा ६ महिना हिउँ पर्ने बाकी ६ महिना (ताक्लाकोट) चाईनामा पैसा कमाउन जाने खासै विकासी काम हुने भनेको जेठ र असार महिना मात्र तर त्यो समयमा कर्मचारी काम गराउन आउन नसक्ने यदि कोही आएपनि गाउँमा योजना सम्पन्न हुनु त कताकता कर्मचारी लाई बस्न खान पनि धेरै समस्या हुन्थ्यो। गत वर्षवाट मात्रै ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना लागु भई जलश्रोत सम्बन्धि क्रियाकलापहरुमा सहयोग गरिरहेको छ। पारदर्शि तरिकाले सबै योजनाहरु सम्पन्न गरिदिएकोमा ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाई हृदय देखिनै आभार व्यक्त गर्दछन्। हिजोको दिन सम्म खोलाको पानी खाने र हाल धाराको सुरक्षित पानी पिउन पाउदा ज्यादै खुशी छन्। **जाङ्ग गाउँमा** छिसेरी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा १ वटा ईनटेक, आरभिटी ८ घ.मी. को १ वटा, १० वटा सार्वजनिक धारा, १ वटा विद्यालय धारा, १ वटा एनिमल ट्रप, १ वटा विद्यालय शौचालय, १ वटा गुम्बाको सार्वजनिक शौचालय, **हल्जी गाउँमा** चाडजुमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा १ वटा ईनटेक, आरभिटी १० घ.मी. को १ वटा, ७ वटा सार्वजनिक धारा, १ वटा विद्यालय शौचालय, १ वटा सुधारिएको आधुनिक घट्ट र **तिल गाउँमा** गुन्छु खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा १ वटा ईनटेक, आरभिटी ६ घ.मी. को १ वटा, ४ वटा सार्वजनिक धारा, १ वटा सुधारिएको आधुनिक घट्ट निर्माण भएको छ। नाम्खा गाउँपालिका वार्ड नं. ६ का तिन वटै वस्तिका व्यक्तिहरु योजनाको चरणवद्ध क्रियाकलापवाट क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ। पानी बोक्न लाग्ने समयको बचत भई अन्य आयआर्जनका क्रियाकलापहरुमा गर्न सक्ने भएका छन्।

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

- ❖ परियोजना प्रभावकारी संचालन गर्नको लागि महिला शसक्तिकरण, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनामुलक सन्देश दिनको लागि एफ. एम. रेडियो कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
- ❖ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पारदर्शिताको लागि सबैले देख्ने गरि सुचना बोर्ड टाँस गरिएको छ ।
- ❖ परियोजनाको लक्ष्य उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न दिवशहरु (विश्व चर्पी दिवश, विश्व पानी दिवश, अन्तराष्ट्रिय महिला दिवश, राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह, महिनावारी स्वच्छता दिवश) मनाइएको छ ।
- ❖ सम्पन्न योजनाहरुका संरचनाहरुमा सरसफाइ सम्बन्धि नाराहरु लेखिएको छ ।
- ❖ गोरखापत्र र कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा योजनाहरुको बारेमा समाचार लेखिएको छ ।

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

क्र.स.	कर्मचारी नाम थर	पद	परियोजना/ सहयोगि संस्था	कैफियत
१	दन्त बहादुर शाही	गा.पा.जलस्रोत अधिकृत	RVWRMP-नाम्खा गा.पा.	
२	कार्बु लामा	प्राविधिक सहजकर्ता	RVWRMP-नाम्खा गा.पा.	
३	धुव बहादुर शाही	फिल्ड संयोजक	SIDC, Humla	
४	छक्क बहादुर लामा	फिल्ड संयोजक	SIDC, Humla	
५	लंक लामा	सब इन्जिनियर	SIDC, Humla	
६	रुपसिंह भण्डारी	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	SIDC, Humla	
७	जितेन्द्र रावत	जलस्रोत प्राविधिक	SIDC, Humla	
८	सरिता लामा	जलस्रोत प्राविधिक	SIDC, Humla	
९	सोभन शाही	जलस्रोत प्राविधिक	SIDC, Humla	
१०	बविता शाही	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	SIDC, Humla	
११	जिक्मेत डोल्मा लामा	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	SIDC, Humla	
१२	पेमा थुम्तेन लामा	स्थानीय स्रोत व्यक्ति	RVWRMP-नाम्खा गा.पा.	
१३	सम्जी डोमा लामा	स्थानीय स्रोत व्यक्ति	RVWRMP-नाम्खा गा.पा.	
१४	सोनाम टुहुटी लामा	स्थानीय स्रोत व्यक्ति	RVWRMP-नाम्खा गा.पा.	
