

# मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना. तेस्रो

२०७७ श्रावण



## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



मोहन्याल गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
खिमडी, कैलाली



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
मोहन्याल गाउँपालिका सहयोग  
इकाई  
खिमडी, कैलाली

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश .....	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	9
१. पृष्ठभूमि.....	9
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	11
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	19
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	20
५. नीति तर्जुमा.....	21
६. सहकार्य.....	22
७. आइपरेका समस्याहरु.....	22
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	23
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	25
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	27
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था .....	27
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	28
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	29
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	30

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मोहन्याल गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020)

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	१९४१९	१९७५६	१९६९८	१०२
	कार्यक्रम / चालु:	८३७२	६५८४	६२४०	७५
	जम्मा:	२७७९१	२६३४०	२५९३८	९३
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	२४५१	२९९९	२९९९	१२२
	नेपाल सरकार	७७४०	७७४०	७३३८	९५
	दातृ निकाय (GoF / EU)	१७६००	१५६०१	१५६०१	८९
	जम्मा (WRDF):	२७७९१	२६३४०	२५९३८	९३
	उपभोक्ताको (Cash)	१००८	१००८	१००८	१००
	उपभोक्ताको (Kind)	१७०३४	१७०३४	१७०३४	१००
	जम्मा (उपभोक्ता):	१८०४२	१८०४२	१८०४२	१००

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

	कुल जम्मा:	४५८३३	४४३८२	४३९८०	९६
--	------------	-------	-------	-------	----

## ख. भौतिक प्रगति सारांश

### नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
<b>संरचनाहरू (Schemes):</b>			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	५	५	१७
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)		५	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	२८९०	२८९०	९२७६
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		२४४०	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	४
संस्थागत शौचालय (IPO)		०	
<b>सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:</b>			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	३००	२००	६००
चांग (घर संख्या)	३००	२००	४००
अन्य (घर संख्या)	३००	२२९	१२००
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
घरभेट			
प्रथम पटक	६००	६२५	१५००
दोस्रो पटक	३००	११२	१२००
तेस्रो पटक	१००	४	५००
चौथो पटक	५०	०	५०
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	२	०	०
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	३००	२००	२००
<b>School WASH (3 – Star model)</b>			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	५०	२०	२०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	३०	६	६
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	२	०	०
<b>तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	२०	३५	

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	२०	१०	
---	----	----	--

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	०	०	०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)		०	
<b>आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):</b>			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	२०	२०	४५
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	२	५	२५
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	५००	५२०	१४६६
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	२६२५	३०६०	८०२७
<b>Advanced Livelihood</b>			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	४	२	
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	३०	४	२६
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	०	०	१
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	०	०	३५
<b>गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	२२	२५	५२
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	०	०	०



जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	०	०	०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	०	०	०

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	२००	२२९	२२९
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१०५०	१३४५	१३४५
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	२	२	४
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	३५०	३७८	८७७
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	५	५	१२
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	५	५	१२
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	२	१	२

### नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- योजनाहरुमा संचालित चरणबद्ध तालिम तथा अभिमुखिकरणबाट ४३२ जना प्रशिक्षित भएकाछन् ।
- गाउँपालिका स्तरमा संचालित तालिम तथा गोष्ठी अभिमुखिकरणबाट ६५ जनाले तालिम प्राप्त गरेकाछन् ।



- ◆ सुधारिएको चुलो तालिमबाट ७ जनाले तालिम प्राप्त गरेकाछन् ।
- ◆ बिद्यालय र वडा स्तरमा संचालित पूर्ण सरसफाइ तालिमबाट १७३ जना लाभान्वित भएकाछन् ।

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानिय जनताहरूको जीवन स्तर सुधार तथा जिविकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्यान्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३।०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी, कैलाली, हुम्ला र दैलेख) मा सफलता पूर्वक निरन्तर संचालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना राज्यको पुनर्संरचना संगै नेपालको संबिधान २०७२ र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को आरम्भ देखि नै स्थानिय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघियताको कार्यान्वयन संगै नेपालको संबिधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानिय बिकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानिय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सुचिमा भएका बाहेक स्थानिय तहका बिभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानिय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानिय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिति २०७४ भाद्र १ गते स्थानिय पूर्वाधार बिकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोही समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्विकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हाँसिल गरिएका उपलब्धीहरू आइपरेका समस्याहरू लगायत विषयहरूको विश्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा परियोजना अन्तरगत कूल विनियोजित रकम मध्ये ९५ प्रतिशत रकम निकास भइ ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार पुँजीगत तर्फको रू ५८,०००।०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय अन्तरगतको रकम निकास अनुसार खर्च भएको छ। स्थानिय तहको विनियोजित रू २४,५१,५२०।०० भए पनि रू. २९,९९,०९५।०० खर्च भएको छ। यस स्थानिय तहमा बजेटको तुलनामा ९३ प्रतिशत आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १३ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ५ वटा निर्माणाधीन योजनाहरू आगामी बर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण हुने गरि जिम्मेवारी सारि गएका छन् । माथि उल्लेखित सम्पन्न योजनाहरूबाट ५४२ घरधुरीका ३४३४ जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

कोभिड १९ का कारण निर्माण चरणमा रहेका योजनाहरूमा निर्माण सामग्रीको अभाव भइ उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन नसके पनि भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । चालु तर्फका कार्यक्रमहरू क्षमता विकास तालिम तथा गोष्ठीहरू पूरा गर्न सकिएन भने समग्रमा चालु तर्फ पनि ७५ प्रतिशत कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका छन् ।

यस प्रतिवेदनमा मोहन्याल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाइ, परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना” को कार्यान्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना गाउँ सभाले पारित गरि अनुसरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- जलउपयोग गुरुयोजनाको प्राथमिकता अनुसार योजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनालाई अनुसरण गरी जीविकोपार्जन सम्बन्धि क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
- घरवारी व्यवस्थापन तालिमहरुबाट घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरीहरुमा बृद्धि भएको छ ।

२.२ भौतिक प्रगति

गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माणतर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ

- ५ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- २ वटा सुधारिएको घट्ट सम्पन्न भएका छन् ।
- १ वटा बिद्यालय शौचालय निर्माण भएको छ ।
- २२९ वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएका छन् ।
- ५६ वटा पक्की चांग जुठ्यान निर्माण भएका छन् ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	५	२८९०	५	२८९०	१००	१००

२	सिँचाई योजनाहरू	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरू (संख्या)	१	१६६	१	१६६	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२०	५००	२०	५२०	१००	१०४
५	सुधारिएको चुल्हो	२००	१०५०	२२९	१३४५	११४।५	१२८
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	२	३००	२	३७८	१००	१२६
७	सुधारिएको चांग (संख्या)	२००	१०५०	५६	३०२	२८	२८।७६

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	भालुखोला पूर्वसोल्टा लिफ्टिंग खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	मोहन्याल ६ मा संचालित योजनामा २ वटा सोलार लिफ्ट प्रणालीबाट ४४ वटा धाराहरूबाट २६१ घरधुरीका १७१४ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। बिद्यालय, वडा कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई १-१ धाराबाट सेवा पुगेको छ।
२	खानेपानी	कठिउर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२५ घरधुरीका १५८ जना लाभान्वित भएको यस योजनामा १३ वटा सार्वजनिक धारा रहेका छन्। यस योजनाबाट ४ नं. वडा कार्यालयलाई समेत सुविधा पुगेको छ।

३	खानेपानी	सुनपाल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	यस योजनाबाट ५० घरधुरीका २९८ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । १ वटा विद्यालय र १६ वटा सार्वजनिक धाराहरू गरी जम्मा १७ वटा धाराहरूबाट सेवा संचालन भई रहेको छ ।
४	खानेपानी	पण्डौन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	यस योजनामा १ विद्यालय र ११ वटा सामुदियक धाराहरूबाट २८ घरधुरीका १४९ जना लाभान्वित भएका छन् ।
५	खानेपानी	जीरापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	११० घरधुरीका ५७१ जनसंख्यालाई सेवा पुगेको यो योजनामा ३१ वटा सामुदियक धारा र १ वटा विद्यालय धारा गरी जम्मा ३२ वटा धारा रहेका छन् ।
६	संस्थागत शौचालय	नवदुर्गा आवि विद्यालय शौचालय निर्माण योजना	मोहन्याल ३ ताम्चा गाउँमा रहेको नवदुर्गा आविमा शौचालय नभएकाले शिक्षक तथा बिद्यार्थीलाई समस्या रहेकोमा शौचालय निर्माण पछि १६६ जना बालबालिका तथा शिक्षकहरूलाई सहज सुबिधा पुगेको छ ।
७	सुधारिएको पानी घट्ट	पण्डौन सुधारिएको घट्ट योजना	यस योजनाबाट स्थानिय समुदायका ४४ घरका २३५ जना लाभान्वित भएका छन् ।
८	सुधारिएको पानी घट्ट	पिपलीखेत गेदान सुधारिएको घट्ट योजना	यस योजनाबाट स्थानिय समुदायका २४ घरका १४३ जना लाभान्वित भएका छन् ।
९	अन्य सरसफाइ स्वच्छता संरचना	छडीखोला सुधारिएको चुलो चांग निर्माण योजना	छडीखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत ५६ वटा सुधारिएको चुलो र ६ वटा चांग निर्माण भएका छन् भने अन्य निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।

१०	अन्य सरसफाइ स्वच्छता संरचना	मालिका सुधारिएको चुलो चांग निर्माण योजना	जुगेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत ७३ वटा सुधारिएको चुलो र ३० वटा चांग निर्माण भएका छन् भने अन्य निर्माणाधिन रहेका छन् ।
११	अन्य सरसफाइ स्वच्छता संरचना	सोल्टा सुधारिएको चुलो चांग निर्माण योजना	भालुखोला पूर्वसोल्टा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत ५० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएका छन् ।
१२	अन्य सरसफाइ स्वच्छता संरचना	ताम्बा सुधारिएको चुलो चांग निर्माण योजना	ताम्बा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत ५० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएका छन् ।
१३	अन्य सरसफाइ स्वच्छता संरचना	पण्डौन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना चांग निर्माण	पण्डौन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अन्तर्गत २० वटा चांगहरू निर्माण भएका छन् ।

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र. सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सुधारिएको चुलो चांग निर्माणको सम्झौता लगत्तै कोभिड १९ का कारण देशभरी लकडाउन भइ सिमेन्टको अभाव हुनु ।	उक्त योजनाहरूमा बाँकी रहेका चांग निर्माण कार्यलाई आगामी वर्ष निरन्तरता दिने ।
२	सहयोगी संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीहरू फेरबदल हुनु ।	सहयोगी संस्थालाई कर्मचारी फेरबदल नगर्न सुझाव दिने ।

## २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूमा चरणबद्ध कार्य पद्धतिका तालिमहरूबाट ४३२ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।



- घरवारी व्यवस्थापन नयाँ तथा पुनर्ताजगी तालिमहरुबाट ५६७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
- सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि तालिमहरुबाट १५४ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
- सुधारिएको चुलो निर्माण तालिमबाट ७ जनाले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
- गाउँपालिका स्तरिय क्षमता विकास तालिम ६५ जनाले तालिम पाएका छन् ।
- स्थानिय स्रोत व्यक्तिका रुपमा २ जना मर्यादित महिनावारी स्वच्छता प्रवर्द्धक र जीविकोपार्जन तर्फ २ जना स्थानिय स्रोत व्यक्ति गरि ४ जनाले तालिम पाएका छन् ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	३३	५९	१०१	११४	६६	५९	२००	२३२
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१५	११	९	२१	६६	५६	९०	८८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१५६	१९	१०३	४०	२१६	३५	४७५	९४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	२	०	१	१	०	०	३	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	१	१	५	२	११	३	१७

गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	३	६	४	११	१०	१२	२७	२९
जम्मा:	२०९	९६	२१९	१९२	३६०	१७३	७९८	४६१
प्रतिशत	२४		३३		४३		१००	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

### १. घरबारी:

- आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम २० वटा समुहमा संचालन गरिएको छ । जसबाट ५२० जनाले घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम पाएका छन् ।
- हाल सम्म १४६६ घरधुरीले घरबारी व्यवस्थापन गरेका छन् ।

### २. आयआर्जन:

- गत आवमा मोहन्याल ५ को सालघाडीमा संचालित नमुना केरा खेती आयआर्जन समूह सक्रिय रुपमा केरा खेतीमा लागेको र ३५ वटा घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । आगामी आवमा केरा उत्पादन भइ आयआर्जन हुने भएको छ ।

### ३. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

- यस गाउँपालिकामा २ जना मर्यादित महिनावारी स्वच्छता सहजकर्ता र २ जना स्थानिय स्रोत व्यक्तीले तालिम प्राप्त गरी काम गरिरहेका छन् ।

## तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	१	४६	१	४८	०	०	०	०	१	४६	१	४८
२	३९	१०१	१०३	२४३	१	१३	३६	५०	४०	११४	१३	२९३
३	३	५	१७	२५	३३	७	१४	५४	३६	१२	३१	७९

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

४	१४	६८	८७	१६ ९	०	०	०	०	१४	६८	८७	१६९
५	१२	१७६	२	१९ ०	५	७९	२	८६	१७	२५५	४	२७६
६	१० ०	२७	१४ ४	२७ १	३९	०	७६	११ ५	१३ ९	२७	२२ ०	३८६
७	०	०	०	०	९०	४	१२ १	२१ ५	९०	४	१२ १	२१५
जम्मा ०	१६ ९	४२३	३५ ४	९४ ६	१६ ८	१०३	२४ ९	५२ ०	३३ ७	५२६	६० ३	१४६ ६

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	०	०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती केरा खेती	०	३५	०	३५
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	१	१	२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा		०	३६	१	३७

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण: सहकारी संस्था नभएको

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		लेकवेसी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	नवजागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या			
क	सामुदायिक संस्था			
ख	उपभोक्ता समिति			
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह			
२	शेयर धनीहरूको संख्या			
क	महिला			

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

ख	पुरुष			
३	कुल सम्पत्ती रु.			
४	कुल ऋण लगानी रु			
५	असूली दर			
६	खुद नाफा रु			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु			
८	जगेडा कोष रु.			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता			

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या
१.	भालुखोला पूर्वसोल्टा लिफ्टिंग खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	५
२.	कठिउर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	२
३.	सुनपाल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	२
४.	पण्डौन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	२
५.	जीरापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	२
६.	नवदुर्गा आवि बिद्यालय शौचालय निर्माण योजना	२	२	२
७.	ताम्चा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	१
८.	छडीखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	३
९.	जुगेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	२
१०.	ओखलढुंगा वर्षातको पानी संकलन योजना	३	२	२
११.	कुइने खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	२	५
	<b>जम्मा</b>	<b>२२</b>	<b>१७</b>	<b>२८</b>

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	प्रगति प्रतिवेदन	६	६	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	<b>जम्मा</b>	<b>१७</b>	<b>१७</b>	<b>०</b>

तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझाबहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०७।२२ देखि २०७६।०८।०२ सम्म पहिलो अनुगमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरूमा उपभोक्ताको नगद संकलन तथा बैंक खाता संचालन गर्नु पर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरूमा उपभोक्ताहरूले नगद संकलन गरी बैंक दाखिला गरेको ।</li> </ul>
२	२०७७।०३।१२ देखि १६ सम्म दोश्रो अनुगमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरूको खातापाता व्यवस्थापन</li> <li>पाइपलाइनमा भल तर्काउने</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरूमा जिन्सी खाताहरू भरेको तथा हिसाव राखेको ।</li> <li>पाइपलाइनको भल तर्काइएको ।</li> </ul>
३	२०७६।११।१२ देखि १५ सम्म तेस्रो अनुगमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>बनेका संरचनाहरूको सुरक्षा तथा भल पानी तर्काउने ।</li> <li>मर्मत संभार कोष संकलन तथा परिचालन ।</li> <li>योजनाहरूको दिगोपनाका लागि नीति निर्देशिका बनाउने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजनाहरूको मुहानमा भल पानी तर्काउने कार्य गरिएको र संरचनाहरूको सुरक्षार्थ काँडेतार थपि तारवार लगाएको ।</li> <li>मर्मतसंभार कोष नियमित संकलन तथा परिचालन भइ रहेको र</li> <li>आवश्यक नीति निर्देशिकाहरू बनाइ लागू गर्ने निर्णय भएको ।</li> </ul>

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

यस गाउँपालिकामा विभिन्न मितिमा परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी योजना तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा योजना तर्जुमा एवं नीतिगत निर्णयहरू गरिएका थिए जुन तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

#### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६।०४।१८	<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन र सहयोगी संस्थाको सम्झौता नविकरण सम्बन्धि ।</li> </ul>
२	२०७६।०५।२३	<ul style="list-style-type: none"> <li>सहयोगी संस्थाको कर्मचारी सम्बन्धमा ।</li> </ul>
३	२०७६।०६।२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्य प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।</li> </ul>
४	२०७६।०७।१५	<ul style="list-style-type: none"> <li>बिद्यालय शौचालय निर्माण र एग्रोभेट छनौट ।</li> </ul>
५	२०७६।०८।०२	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।</li> </ul>
६	२०७६।०८।२३	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानिय श्रोत व्यक्ती परिचालन ।</li> </ul>

७	२०७६।०९।११	• मर्यादित महिनावारी स्वच्छता सहजकर्ता छनौट तथा तालिम सम्बन्धमा ।
८	२०७६।१०।०२	• वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा ।
९	२०७६।११।२९	• मर्यादित महिनावारी स्वच्छता सहजकर्ता परिचालन ।
१०	२०७७।०१।११	• योजनाहरुको काम सम्बन्धमा ।
११	२०७७।०१।१९	• योजनाहरुको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा जनसुनुवाइ सम्बन्धमा ।
१२	२०७७।०२।०७	• बजेट संशोधन सम्बन्धमा ।
<b>RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक</b>		
१	२०७६।०४।२८	• वार्षिक कार्य योजना तयारी सम्बन्धमा ।
२	२०७६।०५।३०	• स्विकृत वार्षिक कार्य योजना अनुसारका क्रियाकलाप संचालन तथा हाल सम्मको प्रगति ।
३	२०७६।०६।२७	• कार्य प्रगति समीक्षा ।
४	२०७६।०७।२०	• निर्माण चरणका योजनाहरुको तेश्रो अनुगमन सम्बन्धमा ।
५	२०७६।०८।२५	• भालुखोला पूर्व सोल्टा खानेपानी सम्बन्धमा ।
६	२०७६।०९।२४	• चुलो चांग निर्माण सम्बन्धमा ।
७	२०७६।१०।२६	• कार्य प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।
८	२०७६।११।२३	• सरसफाइ स्वच्छता अभियान तथा लक्ष्य सम्बन्धमा ।
९	२०७६।१२।०७	• खानेपानी योजनाहरुको भौतिक प्रगति सम्बन्धमा ।
१०	२०७७।०१।१८	• कोभिड १९ सुरक्षा जनचेतना तथा योजनाको काम सुचारु सम्बन्धमा ।
११	२०७७।०२।१६	• कुइने खानेपानी योजना सम्बन्धमा ।
१२	२०७७।०३।३०	• वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।

## ५. नीति तर्जुमा

यस गाउँपालिकामा परियोजनाको सहयोगमा हाल सम्म तपशिल बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरिएका छन् ।

- जलस्रोत नियमावली २०७७
- मर्यादित महिनावारी स्वच्छता निर्देशिका २०७७
- खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७



## ६. सहकार्य

यस गाउँपालिकामा यस वर्ष निम्नानुसारका निकायसंग समन्वय गरी विविध कार्यक्रम संचालन गरिएका छन् ।

### तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृष्याकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	मोहन्याल गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	प्राविधिक	१० हजार वरावर
२	मोहन्याल शाखा स्वास्थ्य शाखा	जनचेतनामुलक सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान कोभिड १९ समेत	प्राविधिक	३ हजार वरावर
३	सुअहारा कार्यक्रम	पोषण थाली प्रशनी	प्राविधिक	२ हजार वरावर
४	मोहन्याल गापा महिला तथा बालबालिका शाखा	नारी दिवस	आर्थिक तथा प्राविधिक	२० हजार

## ७. आइपरेका समस्याहरू

यस गाउँपालिकामा काम गर्दा आइपरेका समस्या तथा सामाधानका उपायहरू यस प्रकार छन् ।

### तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	गापा स्तरिय क्षमता विकास तालिम संचालन गर्न बत्ती नहुँदा प्राविधिक समस्या पर्ने ।	○ गापा स्तरिय तालिमहरू बत्तीको सुबिधा भएका ठाउँमा संचालन गरिएको ।
२	योजनाहरूमा मुल विवाद तथा धारा थप माग गर्ने ।	○ वडा तथा गाउँपालिका संग समन्वय गरी विवाद सामाधान गरेको । ○ वास्तविकता हेरी गापा तथा वडाको समन्वयमा धारा थप गरेको ।
३	सहयोगी संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीहरू फेरवदल तथा काम छोड्ने समस्या । चैत्र देखि सव इन्जिनियर नभएको ।	○ सहयोगी संस्थालाई कर्मचारीहरू फेरबदल नगर्न सुझाव दिएको ।

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
भालुखोला पूर्वसोल्टा लिफ्टिंग खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	१०४१९२८९	६८८८११४	२१९७७३४	३६६६९१७	नजाने	०	१७१४
कठिउर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४	२०७९४०१	१६५९९०८	१७१५०९	३४२६१०	नजाने	०	१५८
सुनपाल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	४	३०१६६६३	२४६९८३१	१६१०००	५१८७२०	नजाने	०	२९८
पण्डौन खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२३१७२३८	१८३८६९४	१८८४६७	३७५७६८	नजाने	०	१४९
जीरापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	४६३९०३१	३६८५५४७	३४३९९२	८१८५६७	नजाने	०	५७१
ताम्चा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	४२२८८५२	२९८५९७१	२९८५९७१	७००००	जाने	१२४२८७३	
छडीखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	५०३१२९८	३६२१९८९	३६२१९८९	७००००	जाने	१४०९३०९	
जुगेपानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	५	४३७७८०३	३१०७०९०	३१०७०९०	७००००	जाने	१२७०७१३	

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

ओखलढुंगा वर्षातको पानी संकलन योजना	५	१४०९३१७	९९९०१०	९९९०१०	५९०००	जाने	४१०३०७	
कुइने खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	७	१०७३३२४६	४१७२७१९	४१७२७१९	०	जाने	६५६०५३५	
<b>जम्मा:</b>		<b>३९५९८७०७</b>	<b>३२०२६४५९</b>	<b>१७९४९४७३</b>	<b>५९९१५८२</b>		<b>१०८९३७३७</b>	<b>२८९०</b>
<b>सिँचाई / बहुपयोगी योजना</b>								
<b>जम्मा:</b>								
<b>संस्थागत शौचालय</b>								
नव दुर्गा आवि विद्यालय शौचालय	३	७१६५२३	६८३९७०	६८३९७०	११३९७०	नजाने	०	१६६
<b>जम्मा:</b>		<b>७१६५२३</b>	<b>६८३९७०</b>	<b>६८३९७०</b>	<b>११३९७०</b>		<b>०</b>	<b>१६६</b>
<b>सुधारिएको पानीघट्ट</b>								
पण्डौन सुधारिएको पानी घट्ट	२	२०३६५८	१५३०००	१५३०००	१०७०००	नजाने	०	२३५
गेदान पिपलिखेत सुधा.पानी घट्ट	३	१९२९२१	१७७११३	१७७११३	२३११३	नजाने	०	१४३
<b>जम्मा:</b>		<b>३९६५७९</b>	<b>३३०११३</b>	<b>३३०११३</b>	<b>१३०११३</b>		<b>०</b>	<b>३७८</b>
<b>सुधारिएको चुल्हो</b>								
ताम्चा सुधारिएको चुलो	३	१२३३००	१२३३००	१२३३००	८००००	नजाने	०	३७१
सोल्टा सुधारिएको चुलो	६	१२०८००	१२०८००	१२०८००	८००००	नजाने	०	२७२
छडीखोला सुधारिएको चुलो चांग	२	२८५१२४	२२८०००	२२८०००	१०१६००	नजाने	०	३०१

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

मालिका सुधारिएको चुलो चांग	५	३७८९७९	१६९०००	१६९०००	०	नजाने	०	४०१
पण्डौन खानेपानी योजना चांग निर्माण	२	५८५१०	५२४२०	५२४२०	२६६७८	नजाने	०	१०५
<b>जम्मा:</b>		<b>९६६७१३</b>	<b>६९३५२०</b>	<b>६९३५२०</b>	<b>२८८२७८</b>		<b>०</b>	<b>१४५०</b>

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१	योजना अभिमुखिकरण	२,३,५ र ७	१	३	१	४	८	१०	८	७
२	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम	२,३,५ र ७	१	३	१	४	८	१०	८	७
३	लेखा व्यवस्थापन तालिम	२,३,५ र ७	१	३	१	४	८	१०	८	६
४	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	२,३,५ र ७	१	३	१	४	८	१०	८	६
५	मर्मतसंभार तथा पानी सुरक्षा अभिमुखिकरण	२,३,५ र ७	१	३	१	४	८	१०	८	६
६	सामुदायिक कार्य योजना तयारी तालिम	२,३,५ र ७	१	४	४	७	९	११	१०	७
७	निर्माण पूर्व गोष्ठी	२,३,५ र ७	१	४	६	८	१३	१४	४	५
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	२,३,५ र ७	१	४	६	८	१३	१३	४	५
९	लेखा पुनर्ताजगी तालिम	२,३,५ र ७	१	४	६	८	१३	१३	४	५
१०	सार्वजनिक परिक्षण तयारी तालिम	२,३,५ र ७	१	४	६	८	१३	१३	४	५
११	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम	गापा स्तरिय	३	२	३	६	३	१०	८	७
<b>सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु</b>										
१	विद्यालय सरसफाइ तालिम		२	४	१३	७	४	११	४३	४१
२	वडा स्तरिय सरसफाइ तालिम		१	१	२	४	४	९	२२	१३
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु</b>										
१	आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	२०	१४९	१९	८९	४०	१९१	३५
२	घरवारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम		२	५	७	०	१४	०	२५	०
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु</b>										
१	स्थानिय स्रोत व्यक्ति तालिम		५	२	२	०	१	१	०	०

मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धक तालिम		५	१	०	०	४	०	३	०
२	जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तालिम		३	१	०	१	१	१	२	८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	पूर्ण सरसफाइ तालिम		३	१	०	०	१	१	१	३
२	जेसी तालिम		३	१	०	०	१	१	२	५

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
०	०	०	०

अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

### १. परियोजनाले दीपकको जीवनमा दीप बाल्यो

सुदूर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाको वडा नं १ को पायाराक्सा भन्ने गाउँ कैलाली सदरमुकाम धनगढीबाट १५० किमी टाढा छ। चुरे पहाडहरुलाई छिचोलेर घण्टौं हिडेपछि पुगिने पायाराक्सा कर्णाली नदीको तीरमा अवस्थित मगर बस्ती राज्यका सेवा सुविधा र विकास निर्माणका कामहरुबाट बेखबर जस्तै थियो। यही बस्तीमा छ दीपक पुन मगरको खरको छानो भएको झुपडी र सानो वारी। बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या भएको परिवारमा दीपक परम्परागत खेती र ज्यालादारीबाट घर धान्दै थिए। यसै बीचमा २०७२ सालमा उक्त बस्तीमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माणका लागि ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले कार्यक्रम सुरु गर्दा स्थानियवासीका हर्षका आशु नै झरेका थिए। करिव ६५ घर मगर बस्ती भएको उक्त गाउँमा खानेपानी सरसफाइका साथै जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु संचालन गर्न घरवारी व्यवस्थापन समूह गठन गरियो। जसमा दीपकलाई अगुवा कृषक छनौट गरियो र तालिम दिइयो।



खानेपानी योजनाको निर्माण सम्पन्न भएसंगै स्थानियले घरवारी व्यवस्थापनलाई व्वस्थित गरे। खेर गएको पानीको सदुपयोग गरी घरायसी उपयोगका तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गरी खाने वानी बसाइयो। दीपकले समुहमा गरेको लगनशिलता मिहेनत तथा इमान्दारिताको मूल्यांकन गरी परियोजनाबाट संचालित नर्सरी नाइके तालिममा सहभागि गराइयो। नर्सरी व्यवस्थापन तथा तरकारी उत्पादनमा राम्रो अनुभव भए पछि स्थानिय श्रोत व्यक्तीको तालिममा सहभागि भएका दीपक गाउँपालिकामा स्थानिय श्रोत व्यक्तीका रुपमा परिचालन गराइयो। स्थानिय श्रोत व्यक्ती भइ कार्य गर्न पाउँदा राम्रो र खुशी अनुभव गरेको उनी बताउछन्।



अहिले दीपकले उलंगेपुन बहुउद्देशिय नर्सरी स्थापना गरेका छन्। नर्सरीमा २५०० जति फलफुलका बेर्ना रहेको र मौसम अनुसार तरकारीका बेर्ना समेत बेच्ने गरेका छन्। कागति इपिलइपिल कटहर कोइरालो अनार र घाँसका बेर्ना राखेको दीपक बताउछन्। आफ्नै नीजि लगानीमा पानी पोखरी बनाइ सिंचाइ गर्ने गरेको र सिजनमा तरकारीका बेर्ना मात्र बेचेर १५ हजार कमाएको छु फलफुलका बेर्नाको लागि पनि गाउँघरबाट माग भइरहेको छ। नर्सरीका बिरुवाहरु बेचेर १० हजार कमाइ भइसकेको र अब नर्सरीमा अरु बिभिन्न जातका बेर्ना उत्पादन गर्ने योजना रहेको उनी बताउँछन्।



मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७) हाल दीपक स्थानिय श्रोत व्यक्तीका रुपमा घरवारी व्यवस्थापन समुहमा घरवारी समुहहरुलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

घरवारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम घरवारी समुहको अनुगमन तथा घरवारीमा आएको समस्याका बारेमा समूह सदस्यहरुलाई सकाउँदै आएको उनले बताए । मेरा लागि ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले दिएको तालिम तथा सहयोगले आभारी छु साच्चै मेरो जीजनमा परियोजनाले दीप बाली दिएको छ र म खुशी छु ।



दिपकको यस कार्यलाई गाउँले तथा अन्य सदस्यहरुले पनि अनुकरण गरिरहेका छन् । गाउँ घरमा तरकारी खाने चलन आजभोली स्थापित हुदै गएको छ । यसले गाउँघरमा पोषण सरसफाइ तथा स्वच्छता र पूर्ण सरसफाइमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

यस बर्ष मोहन्याल गाउँपालिकामा भिजिविलिटी सम्बन्धी तपशिलका क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरिए ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	एफएम रेडियो	२०७६ चैत्र देखि २०७७ अषाढ १५ सम्म	कोभिड १९ सम्बन्धि जनचेतना मुलक सन्देश प्रसारण ।
२	एफएम रेडियो	२०७६ बैशाख २३ देखि २८ सम्म	सरसफाइ सप्ताह सम्बन्धि सन्देश प्रसारण ।
३	फल्याक्स बोर्ड	२०७६ चैत्र	बिद्यालय तीनतारे पद्धति, पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि ।
४	फल्याक्स बोर्ड	२०७६ चैत्र, २०७७ बैशाख र अषाढ	कोभिड १९ सम्बन्धि जनचेतनामुलक सन्देश छपाई ।
५	अनलाइन मिडिया	२०७६ चैत्र	योजना अनुगमन तथा योजनाको प्रभाव सम्बन्धि समाचार प्रसारण ।
६	पत्रिका	२०७६ मंसिर र २०७७ जेठ	योजनाहरुको सामाग्री खरिद सम्बन्धि सूचना प्रकाशन ।



मोहन्याल गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने:			
१	प्रविण घर्तीमगर	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	फिल्ड संयोजक	१२
२	मथुरा रावल	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	फिल्ड संयोजक	१२
३	महेश राज ओझा	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	सब इन्जिनियर	८
४	रामचन्द्र अवस्थी	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१२
५	कृष्ण कुमार जोशी	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	१२
६	भिमबहादुर भट्ट	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	६
७	अमर खड्का	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	८
८	टोप बहादुर बोहरा	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	४
९	गोकर्ण भट्ट	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	जलस्रोत प्राविधिक	६
१०	जानकी चौधरी	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
११	कल्पना राना	मोहन्याल गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केन्द्र	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२

