

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
चामुन्डा विन्दासैनि नगरपालीका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



चामुन्डा विन्दासैनि नगरपालीका  
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय  
जम्बुकांड  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
दैलेख

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि .....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी .....	5
२.१. भौतिक प्रगति .....	5
२.२. क्षमता विकास.....	6
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	6
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	7
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा .....	8
५. नीति तर्जुमा .....	8
६. सहकार्य .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	10
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	11
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	12
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण .....	13

## तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका ९ : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

**आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश**

स्थानीय तहको नाम:	चामुन्डा विन्दासैन नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)

**क. आर्थिक प्रगती सारांश**

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	५३०१.६	५००२.५	४९२२.५	९४.४
	कार्यक्रम/चालु:	२०८८.०	२०८८.०	२०१५.६	९६.५
	<b>जम्मा</b>	<b>७३८९.६</b>	<b>७०९०.५</b>	<b>६९३८.०</b>	<b>९७.९%</b>
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	७५३.६	४५४.५	४५४.५	१००
	नेपाल सरकार	२०५२.०	२०५२.०	२०५२.०	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	४५८४.०	४५८४.०	४४३१.५	९६.६
	<b>जम्मा</b>	<b>७३८९.६</b>	<b>७०९०.५</b>	<b>६९३८.०</b>	<b>९७.९%</b>

**ख. भौतिक प्रगती सारांश**

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<p>यस आ व मा तर्जुमा गरिएका तपशिलका खानेपानी योजनाहरुमा तपशिल वमोजिमको भौतिक प्रगति हांसिल भएको छ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>गडेखोला खानेपानी योजना : सम्पन्न भई ६० घरधुरीका ३४९ जनाले खानेपानीको सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।</li> <li>जुकेखोला खानेपानी योजना : ७० प्रतिशत काम सम्पन्न (५८ घरधुरीका ३४५ जना)</li> <li>राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह , विश्व वातावरण दिवस, विश्व पानी दिवस, महिनावारी स्वच्छता तालिम लगायत विभिन्न क्रियाकलापहरुले सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि गरेको छ ।</li> </ul>
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरवारी व्यवस्थापन तालीम अन्तर्गत ६ ओटा समुहमा १८० जनाले तालीम प्राप्त गरेका छन् र ति घरधुरीहरुले तरकारी खेति गर्न सुरु गरेका छन् ।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● उन्नत जिविकोपार्जन तालीम लियका ३० जनाले ब्यवसायिक तरकारी खेतिको शुरुवात् गरेका छन् ।</li> </ul>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विभिन्न दिवस तथा गोष्ठीहरुमा जलवायुपरिवर्तनको विषयलाई अन्तरनिहित विषयवस्तुको रुपमा छलफलमा ल्याईएको छ ।</li> <li>● सवै योजनाको मुहानको वरीपरि वृक्षारोपणका साथै वर्षात्को पानीवाट मुहानको सुरक्षाको लागि सुख्खा पर्खाल लगाईएको छ ।</li> </ul>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● योजनास्तरमा चरणवद् क्षमता विकासका तालिमहरु सन्चालन गरिएका छन् ।</li> <li>● सरसफाई सम्बन्धी बाल क्लबलाई तालीम</li> <li>● योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालीम</li> <li>● सरसफाई सम्बन्धि समुदाय तथा बल क्लब परिचालन ।</li> <li>● पोषण कार्यशाला गोष्ठी ।</li> </ul>

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०४ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९७.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै रकम खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १५२३८७.० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रकम ७५३६३५.० मध्ये रु. ४५४५४२.० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९७.९ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १ योजना सम्पन्न भएका छ भने १ वटा योजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र योजना आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएको छ।

यस प्रतिवेदनमा चामुन्डना विन्दासैनि नपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. गडेखोला खानेपानि तथा सरसफाई योजनाका भौतिक प्रगति हरु

- क) RVT : ३ (ईष्टमेट अनुसार सबै सम्पन्न)
- ख) DC: १ (ईष्टमेट अनुसार सबै सम्पन्न)
- ग) Intak : ४ (ईष्टमेट अनुसार सबै सम्पन्न)
- घ) tap : २६ (ईष्टमेट अनुसार सबै सम्पन्न)

२. जुकेखाला खानेपानि तथा सरसफाई योजनाको भौतिक प्रगति

- क) RVT : २ (ईष्टमेट अनुसार ३ मध्य)
- ख) DC: १ (ईष्टमेट अनुसार सबै सम्पन्न)
- ग) Intake : २ (ईष्टमेट अनुसार ४ मध्य)
- घ ) Tap : ८ (ईष्टमेट अनुसार २६ मध्य)

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु						
	गडेखोला खा पा यो	१	३४९	१	३४९	१०० %	३४९
	जुकेखोला खा पा यो	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)	३४५	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)		१०० %	
२	घरबारी व्यवस्थापन	६	१८०	६	१८०	१०० %	१८०
३	आम्दमनि मुलक क्रियाकलाप	१	३०	१	३०	१०० %	३०

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसूची १ मा दिइएको छ ।

## २.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- १) उपभोक्ता समितिलाई लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालीम
- २) सरसफाई सम्बन्धि बाल क्लबलाई तालीम
- ३) योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालीम
- ४) सरसफाई सम्बन्धि समुदाय तथा बालक्लब परिचालन ।
- ५) जे सि सम्बन्धि तालीम ।
- ६) महिनावारी व्यवस्थापन तालीम ।
- ७) विभिन्न दिवसहरु ।
- ८) पोषण कार्यशाला गोष्ठी
- ९) पानि सुरक्षा योजना तालीम

### तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	३५	१७	०	०	४७	३१	८२	४८
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	४०	३२	०	१	११२	१०८	१५२	१४१
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	२०	१८	०	०	११३	६०	१३३	७८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	२
<b>जम्मा</b>	<b>९५</b>	<b>६७</b>	<b>०</b>	<b>१</b>	<b>२७२</b>	<b>१९९</b>	<b>३६७</b>	<b>२५८</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस नगरपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी व्यवस्थापन अन्तर्गत तालीम लिई १८० जनाले तरकारी खेति गर्न थालेका छन् ।
२. आयआर्जनतर्फ ३० जनाले आयआर्जन सम्बन्धि तालीम लिई आयआर्जनका क्रियाकलापको रुपमा व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेति गर्न सुरु गरेका छन् ।

तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
6					३७	१	१४८	१८६	३७	१	१४८	१८६
जम्मा												

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	५	०	२५	३०
जम्मा		५	०	२५	३०

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत गरिएको संख्या	अनुगमन संख्या	नगरपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	गडेखाला खानेपान तथा सरसफाई योजना	४	४	२	५	५
२	जुकेखाला खानेपान तथा सरसफाई योजना ।	४	४	१	५	५
जम्मा		८	८	३	१०	१०

तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन ( फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
जम्मा		१६	१६	



परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।११।२९	हालसम्मका भुक्तानीहरू आवश्यक शिफारिस अनुसार नै भएको देखिएको र क्यास बक्स अध्यावधिक राखिएको पाईएकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।	निरन्तरता दिईएको ।
२	२०७४।०८।०१	लेखा राख्दा सुत्र सफ्टवेयर को प्रयोग गरेमा आवश्यक भएको वेलामा सजिलै प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने ।	आगामी आ व वाट शुरुवात गरिने ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।११	सम्पर्क व्यक्ति छनोट र नगरपालिका संग सम्झौता
२	२०७४।०७।२४	जुगे खोला खानेपानि को सर्वे
३	२०७४।०१।१०	जुगेखाला विवाद समाधान
४	२०७५।०३।२५	पयोजनालाइ०७५।०७६ को नगर सभा बाट अनुमदन गर्ने

#### ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

- छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणमा विभिन्न जनचेतनामूलक अभियानमा जोड दिने ।
- नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाईउन्मुख गर्न तदनुपका कार्यक्रम संचालनमा जोड दिइनेछ ।

## ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	जुकेखोला खा पा यो मा मुहान विवादको कारणले ढिला हुनु	समुदायको आम भेला गरी जनप्रतिनिधिको रहोवरमा छलफल गरी समाधान गरियो ।

मा संचालित योजनाहरुको विवरण

नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यसयोजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
योजना							
	३८५०५९३.००	२३४९३२५.७२	२३४९३२५.७२	२६९५४९.७२	०	०	३४९
	४५४५४७८.००	२५७६२००.००	२५७६२००.००	९८०७३२.००	९	७८७४५४.०३	

वेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

**अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण**

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्त समिति अभिमुखिकरण	६	१	२	६	४			४	६
१	लौगिक समानता तालीम	६	१	२	६	४			४	६
२	लेखाव्यवस्थापन तालीम	६	२	२	६	२			५	५
३	पानि सुरक्षा योजना तालीम	६	१	२	३	२			५	६
४	सामुदायिक कार्य योजना तालिम	६	१	२	१४	५			२३	५
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
	महिनावारी व्यवस्थापन तालीम	६	१	१	२	१			२५	१४
	सुसफाई सम्बन्धित तालीम	६	१	६	३५	३१		१	५४	९४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
	घरवारी व्यवस्थापन तालीम	६	६	२	१९	१४			९३	५५
	आयमुलक तालीम	६	१	१	१	४			२०	५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
	VMW	६	१	१	०	०	०	०	०	२

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

नगरपालीका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो	२०७५।०३।२६	खानेपानि समचार
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरु		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरुको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
	जय बहादुर बिष्ट	सोसेक नेपाल दैलेख	जलश्रोत प्रविधिक	१२