

पञ्चेश्वर गाउँपालिका,  
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना.

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को  
वार्षिक  
प्रगति प्रतिवेदन



पञ्चेश्वर गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
आम्चौरा, बैतडी  
शुद्धरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
गाउँपालिका सहयोग इकाई

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश .....	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	6
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	7
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	9
१. पृष्ठभूमि.....	9
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	10
४. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	17
५. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	19
६. नीति तर्जुमा.....	20
७. सहकार्य.....	20
८. आइपरेका समस्याहरु.....	20
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण .....	21
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	23
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	24
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था .....	24
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	25
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	26
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	27

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020)

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च%
यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	३८१००	३९०१७	३६५५७	९६%
	कार्यक्रम/ चालु:	१२०५४	११६३७	७८५५	६५%
	<b>जम्मा:</b>	<b>५०१५४</b>	<b>५०६५४</b>	<b>४४४१२</b>	<b>८९%</b>
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च%
	स्थानीय तह	६२७४	७२११	६१४६	९८%
	नेपाल सरकार	७२८०	७२८०	६३६०	९०%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	३६६००	३६१६३	३१९०६	८७%
	<b>जम्मा (WRDF):</b>	<b>५०१५४</b>	<b>५०६५४</b>	<b>४४४१२</b>	<b>८९%</b>
	उपभोक्ताको(Cash)	५७८	५७८	५७८	१००%
	उपभोक्ताको(Kind)	२०५०६	२०५०६	२०५०६	१००%
	<b>जम्मा (उपभोक्ता):</b>	<b>२१०८४</b>	<b>२१०८४</b>	<b>२१०८४</b>	<b>१००%</b>
	<b>कुल जम्मा:</b>	<b>७१२३८</b>	<b>७१७३८</b>	<b>६५४९६</b>	<b>९२%</b>



## ख. भौतिक प्रगति सारांश

### नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
<b>संरचनाहरू (Schemes):</b>			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	११	१०	२८
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	६	६	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	४५१५	४५३१	९२५०
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१	१	७
संस्थागत शौचालय (IPO)	०	१	
<b>सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:</b>			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	३००	४००	१०३०
चांग (घर संख्या)	३००	४००	१३३५
अन्य (घर संख्या)	३००	४००	२०५०
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
घरभेट			
प्रथम पटक	४००	४०४	१११६
दोस्रो पटक	१००	१०३	५२९
तेस्रो पटक	१००	१०१	२७१
चौथो पटक	१००	८९	१८४
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानीआयोजना घोषणा	१	०	०
खानेपानीआयोजनाअन्तर्गतकोपूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	७००	२९९	७९९
<b>School WASH (3 – Star model)</b>			
१ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	३५	१०	
२ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	१५	८	
३ – तारापुगेकोविद्यालयसंख्या	२	१	
<b>तालिम, गोष्ठीतथाअभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानी गुणस्तरतथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठीतथा अभियानहरू			
खानेपानी, पानी गुणस्तरतथा स्वच्छता सम्बन्धि			

गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठीतथा अभियानहरु			
---	--	--	--

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	०	२
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	३८०
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	०	२
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)			२५१
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	१	०	०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)		२०	
<b>आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):</b>			
घरवारी सम्बन्धिततालिमसंख्या (नयाँ)	१७	१७	२६
घरवारी सम्बन्धिततालिमसंख्या (पुनर्ताजगी)	१८	१८	३५
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	८७५	८२३	१०५१
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	५२५०	४९३८	६३०६
<b>Advanced Livelihood</b>			
प्राविधिक(Agro-vet, VMW,MPN,LF, LRP, etc.) तालिम संख्या			
प्राविधिक(Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	४०	२२	६६
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या			
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या			
<b>गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या			

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या			
---	--	--	--

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो(ICS) निर्माण संख्या	३००	००	६०६
सुधारिएको चुल्हो(ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१६५०	००	३७१०
सुधारिएकोपानीघट्ट (IWM) निर्माण संख्या	५	५	६
सुधारिएकोपानीघट्ट (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या			
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	०	०	
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	

### नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धिक्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- १७ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
- १८ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न ।
- व्यावसायिक नर्सरी नाईके पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न ।
- ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सम्पन्न ।
- उपभोक्ता समिति खरीद व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।



पञ्चेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

- ◆ सासु बृहारी पूर्ण सरसफाइ अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
- ◆ निर्णयमा महिला बिषयक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न ।
- ◆ जलश्रोत प्राविधिकहरुको लागि प्राविधिक तालिम सम्पन्न ।
- ◆ सम्पूर्ण चरणबद्ध तालिमहरु ।

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/४/२५ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९८ प्रतिशत रकम निकासामै पुजिगत तर्फ ९४ प्रतिशत भन्दा बढि र चालु तर्फ ६८ प्रतिशत भन्दा बढीप्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.६,७९,६३२रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ४४,९७,९४२। परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजितरु.६२,७४,०००। मध्ये रु. ६१,४७,०००। खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १७ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ११वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्। ३ वटा योजनाहरू विवादका कारण आगामि वर्ष कार्यान्वयन हरने भएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जलउपयोग गुरुयोजनाकोगाउँकार्यपालिकाबाट अनुमोदन भइसकेको छ ।
- प्राथमिकताक्रम अनुसारनै गुरुयोजना कार्यन्वयन भैरहेको ।

२.१.२. जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजनाकोगाउँ कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भैसकेको छ ।
- प्राथमिकताक्रम अनुसारनै जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यान्वयन भैरहेको ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- विगत वर्ष बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु यस वर्ष सम्पन्न भएका छन् ।
- यस वर्ष कार्यान्वयनको लागि सम्भौता भएका ११ वटा खानेपानी योजनाहरु मध्ये १० वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने २ वटा योजनाहरुको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भई आगामि वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी गएको छ तथा ३ वटा योजनाहरु विवादका कारण आगामि वर्ष कार्यान्वयनामा जाने भएका छन् ।
- सोमेश्वर मा.वि. सौचालय निर्माण सम्पन्न,केदार आ.वि.मा संस्थागत सौचालय निर्माणको काम ९० प्रतिशत पुरा भएको छ ।
- सुधारिएको चुलो ४० वटा,व्यवस्थित चाङ्ग ४०० र व्यवस्थित जुठ्यान ४०० वटा निर्माण भएका छन् ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	११	४५१५	९	४५३१	९	४५३१
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०				

३	संस्थागत चर्पीहरु(संख्या)	२		१		१	
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	३५	५२५०	३५	४९३८	३५	४९३८
५	सुधारिएको चुल्हो	३००	१८००	००	००		
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	५	६८८	५	६८८		
७	चाङ्ग	३००	१८००	३००	१८००		

## तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	सेलीबिजुलखापा	पञ्चेश्वर गापा वडा नं. ५ मा सञ्चालित सार्वजनिकधारा प्रणालीको अ.आ व बाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक १,डिसी २, आरभिटी ४,वासआउट २,एयरभल्भ २,तारवार ७ धारा सार्वजनिक ११ मुख्यलाइन ४१८१,साखा २६०२ रहेको छ।
२	खानेपानी	दनुपानीओल्य क	पञ्चेश्वर गापा वडा नं. ४मा सञ्चालित सार्वजनिकधारा प्रणालीको अ.आ व बाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ५,डिसी २, आरभिटी ६,वासआउट २,एयरभल्भ ३,तारवार १३, धारा सार्वजनिक १६,क्रसिग १, मुख्यलाइन ५४८३,साखा ३५३५ रहेको छ।
३	खानेपानी	दनुपानीओल्य ख	पञ्चेश्वर गापा वडा नं. ४ मा सञ्चालित सार्वजनिकधारा प्रणालीको अ.आ व बाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ५,सिसि १,डिसी २, आरभिटी ६,वासआउट २,एयरभल्भ ३,तारवार १४, धारा सार्वजनिक २५, मुख्यलाइन ४७९१,साखा ७६८८ रहेको छ।
४	खानेपानी	टाक बन्ना क	पञ्चेश्वर गापा वडा नं. ४ मा सञ्चालित सार्वजनिकधारा प्रणालीको अ.आ व बाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ५,डिसी १, आरभिटी ८,वासआउट १,एयरभल्भ २,तारवार १३, पोखरी १, धारा सार्वजनिक २५, मुख्यलाइन ३५०४,साखा ४७०८ रहेको छ।

५	खानेपानी	टाक बन्ना ख	पञ्चेश्वर गापा वडा न. ४ मा सञ्चालीत सावजनीकधारा प्रणिलीको अ.आ व वाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ५,सिसि१,डिसी १, आरभिटी ४,वासआउट ३,एयरभल्भ ३,तारबार ११ धारा सावजनीक १५,पोखरी २, मुख्यलाइन ८२१८,साखा ५७२५ रहेको छ।
६	खानेपानी	सुन्तलाखा.पा	पञ्चेश्वर गापा वडा न.१ मा सञ्चालीत सावजनीकधारा प्रणिलीको अ.आ व वाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ३,सिसि१,,डिसी ३, आरभिटी ७,वासआउट ३,एयरभल्भ ३,तारबार १४, धारा सावजनीक २५,स्कूलधारा १, मुख्यलाइन ७२६७,साखा ८८६४ रहेको छ।
७	संस्थागतचर्पी	सोमेश्वर आ.वि	पञ्चेश्वर गापा वडा न. ३मासञ्चालीत १वटा छात्रछात्राको संस्थागतचर्पी अ.आ व वाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको
८	खानेपानी	नार्गाजुन सोलार खा.पा	पञ्चेश्वर गापा वडा न.५मा सञ्चालीत सावजनीकधारा प्रणिलीको अ.आ व वाट क्रमागतभइ यस आ व मा सम्पन्नभएको तर सोलार पम्प लकडाउनको कारण जोडन नसकिअन्तिमकिस्ता जान बाँकी यस योजनाका इन्टेक १,सिसि १,डिसी १, आरभिटी ३,वासआउट १,एयरभल्भ १,तारबार ६,निजीधारा ४९,वेसटकी २, सोलारसेट २, मुख्यलाइन ३०७२,साखा १२९२० रहेको छ।
९	खानेपानी	नल्लुरानीखा.पा	पञ्चेश्वर गापा वडा न.१ मा सञ्चालीत सावजनीकधारा प्रणिलीको यस.आ व मा सम्पन्न भएको यस योजनाका इन्टेक १, आरभिटी २,वासआउट २,एयरभल्भ २,तारबार ३, धारा सावजनीक ४,स्कूलधारा १, मुख्यलाइन २३८५,साखा १७११ रहेको छ।
१०	खानेपानी	सुर्रखण्ड जयवाटा खा.पा	पञ्चेश्वर गापा वडा न.४मा सञ्चालीतनिजीधारा प्रणिलीको यस.आ व मा सञ्चालनभएको यो योजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्यभएको योजना यसै वर्ष सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक १,सिसी १, आरभिटी १,वासआउट १,एयरभल्भ १,तारबार २,निजी धारा४४,क्रसिग १ मुख्यलाइन ३००४,साखा २५५० रहेको छ।
११	खानेपानी	गुइला बगर खा.पा	पञ्चेश्वर गापा वडा न.४ मा सञ्चालीतनिजीधारा प्रणिलीको यस.आ व मा सञ्चालनभएको यो योजनाआगामीवर्ष सम्पन्नगर्ने लक्ष्यभएको योजना यसै वर्ष सम्पन्नभएको यस योजनाका इन्टेक ३,डिसी १, आरभिटी ३,वासआउट २,एयरभल्भ २,तारबार ६ निजीधारा ४२ मुख्यलाइन ४१०७,साखा ११२१ रहेको छ।
१२	पूर्ण सरसफाइ	सरसफाइ योजना	३०० वटा चाङ्गनिर्माण पञ्चेश्वर गापा का १,३,४,५ र ६ वडामा

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

### तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्षबमोजिमउपलब्धीहासिलहुननसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्याआउननदिनको लागिगाउँपालिका परियोजनाव्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	कलौटीगाड खा.पा योजनाउपभोक्ताविवाद कारण सम्पन्नगर्न नसकियको	ब्यापक छलफल गरेर काम संचालनगनुपर्ने

२	२ वटा खा.पा योजना संचालनगर्न नसकिएको कारण लकडाउन र मुहानविवाद	गाउँपालीकाले कानुनबनाइ कडाइकासाथनियमलागु गनुपर्ने
३	१ वटा बहुउपयोगी योजना संचालनहुन सकेन कारण मोटर बाटोले क्षतिहुनेहुनाले	सबै निकायसग समन्वयगनुपर्ने
४	लकडाउनका कारण चुलो निर्माण नभएको	

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ◆ १७ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
- ◆ १८ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई पुनर्ताजगि तालिम सम्पन्न ।
- ◆ व्यावसायिक नर्सरी नाईके पुनर ताजगि तालिम सम्पन्न ।
- ◆ ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सम्पन्न ।
- ◆ उपभोक्ता समिति खरीद व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
- ◆ शाषु बुहारी पूर्ण सरसफाइ अन्तरक्रिया सम्पन्न ।
- ◆ निर्णयमा महिला विषयक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न ।
- ◆ जलस्रोत प्राविधिकहरुको प्राविधिक तालिम सम्पन्न ।
- ◆ सम्पूर्ण चरणबद्ध तालिमहरु ।

### तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	१०१	३६	०	०	३२५	३१०	४२६	३४६
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु								
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	२४३	४५	०	०	३८०	१६३	६२३	२०८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	२	१			१	३३	३	३४

जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	९	०	१	०	२६	०	३६	०
<b>जम्मा:</b>	<b>३५५</b>	<b>८२</b>	<b>१</b>	<b>०</b>	<b>७३२</b>	<b>५०६</b>	<b>१०८८</b>	<b>५८८</b>
<b>प्रतिशत</b>	<b>०।२६</b>		<b>०।०००६</b>		<b>०।७४</b>		<b>१।००</b>	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

### १.घरबारी:

- मौषमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी पारीवारीक पोषण मा सुधार भएको ।
- तरकारी खेती सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान हासिल गरी बजार मुखि उत्पादनमा अग्रसर भइरहेको ।
- प्लाष्टिक घर वाट बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी आय आर्जन गरीरहेका ।
- तरकारी खेतीमा नयां प्रविधीको वारेमा जानकारी भएको ।
- स्थानिय स्तरमा फलफुल नर्सरी स्थापना गरी फलफुलका विरुवा उत्पादन तथा विक्री वितरण ।
- घरवारी व्यवस्थापनका अंग हरु क्रमिक रुपमा सूधार हुदै गइ रहेका छन् ।

### २.आयआर्जन:

- नयां प्रविधी संग संगै आय आर्जनमा वृधि हुदै गइरहेको ।
- तरकारी तथा फलफुल लगाउने क्षेत्रमा विस्तार हुदै गइरहेको ।
- कृषिमा आत्म निर्भरता वढदै गइरहेको ।

### ३. सहकारी:

- सानो तिनो आर्थिक कार्य,सामाजिक कार्यमा साहुमहाजन तथा बैकहरु चहार्नु नपरेको ।
- सान साना व्यवसाय,पसल तथा गाडि खरीदका लागि समेत ऋण प्रवाह हुदा जिवनस्तरमा सुधार आएको ।
- बचत गर्ने बानीको विकास भएको ।

### ४.लघु उद्यम:

- आरन सुधारका कार्यक्रम मार्फत आय आर्जनमा वृद्धि भएको ।

५.स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:यस अवधिमा १४ जना ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्तालाई तालिम दिइएको छ भने,२ जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिलाइ समेत तालिम दिएर परिचालन गरिएको छ ।

### तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाकोतेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	४७	०	२३	७०	८५	०	१२७	२१२	१५०	०	२२२	३७२
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	२७	०	५	३२	२९	०	१२५	१५४	८३	०	२६८	३५१
४	७४	०	१७३	२४७	९२	०	२६६	३५८	१६६	०	४३९	६०५
५	३३	०	४९	८२	३७	०	८३	१२०	७०	०	१३२	२०२
६	१२	०	१५	२७	७८	०	१०४	१८२	९०	०	१९९	२०९
<b>जम्मा</b>	<b>१९३</b>	<b>०</b>	<b>२६५</b>	<b>४५८</b>	<b>३२१</b>	<b>०</b>	<b>७०५</b>	<b>१०२६</b>	<b>५५९</b>	<b>०</b>	<b>११८०</b>	<b>१७३९</b>

### तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१००		१७५	२७५
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	१५		२५	४०
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०		६	६
५	एग्रोभेट				
<b>जम्मा</b>		<b>११५</b>		<b>२०६</b>	<b>३२१</b>

### तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		जय महाकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	चतुर्बाहु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	जनसेवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	गणेशेश्वर कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	२९	१२	१८	७
क	सामुदायिक संस्था	१७	३	१२	०
ख	उपभोक्ता समिति	८	५	६	०
ग	घरबारी व्यवस्थापन समुह	४	४	२	७
२	शेयर धनीहरूको संख्या	८४३	५२६	४४६	६०९



पञ्चेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

क	महिला	३९५	३१९	१७२	३२३
ख	पुरुष	४०८	२०७	२७४	२८६
३	कुल सम्पत्ती रु.	११०७९३९४		२६२७०११	३२००००
४	कुल ऋण लगानी रु	८७१२३५०	५०३६५००	२२६३४००	२९००००
५	असूली दर	९७			७०
६	खुद नाफा रु	५८२२५३			२५००००
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	५९०७९			
८	जगेडा कोष रु.	१८२१००	३००८८६	१३८६८९	५५०००
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१५८			१०५

## ४. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	सेलीबिजुल खा पा	३	३	३
२.	दनुपानीओल्य क	३	३	३
३.	दनुपानीओल्य ख	३	३	३
४.	टाक बन्ना क	३	३	३
५.	टाक बन्ना ख	३	३	३
६.	सुन्तलाखा.पा.	३	३	३
७.	सोमेश्वर आ.वि	३	२	२
८.	नार्गाजुन सोलार खा.पा	३	२	२
९.	नल्लुरानीखा.पा	३	३	३
१०	सुरखण्ड जयबाटा खा.पा	३	३	३
११	भुजनी निगलाड खा.पा	३	२	२
१२	सैलोडा सोलार लिप्ट खा.पा	३	१	१
१३	सेलि बिजुल ख खा.पा	३	१	१
१४	काठेखोलाखा.पा	३	१	१
१५	मंगल लेक बहुउपयोगी योजना	३	१	१
१६	केदार आधारभुत विधायल चर्पी	३	१	१
१७	कलौटीगाड खा.पा.यो.	३	२	२
	<b>जम्मा</b>	<b>५१</b>	<b>३७</b>	<b>३७</b>

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	३
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	१
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१६</b>	<b>४</b>

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६/०८/२५	सुत्र लागु गर्नु पर्ने	सुत्र लागु भयो
२			
३			

## ५. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

परियोजनाका कृयाकलापहरु अगाडि बढाउन,मासिक तथा द्वैमासिक रुपमा तर्जुमा गरिएका कृयाकलापहरु सम्पन्नताको अवस्था पुरा हुन नसक्नाको कारण,आगामि कृयाकलापहरु तर्जुमा आदिका लागि विभिन्न मितिमा समिक्षा बैठक तथा योजना तर्जुमा बैठकहरु बसिएका थिए । जुन तपसिलको तालिकामा देखाइएको छ ।

### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७६।०४।२५	आ.ब.२०७६।०७७ को बार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन,आ.ब.२०७५।०७६को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुमोदन,स्थानिय श्रोत व्यक्ति छनौट,सहयोगि सस्थाका कर्मचारीहरुको मुल्याङ्कन समिति गठन,
२	२०७६।०५।३०	प्रगति समिक्षा,
३	२०७६।०६।१०	गा.पा. परियोजना बिच सम्झौता,आ.ब.२०७६।०७७ को संसोधित कार्यक्रम सम्बन्धमा
४	२०७६।०७।३०	समिक्षा,सन्ध्याकोर को सट्टा सैलोडा अगाडि बढाउने,एल.आर.पि.छनौट ।
५	२०७६।०८।२५	समिक्षा
६	२०७६।०९।१९	सहभागि छनौट सम्बन्धमा,कार्य सम्पादन सम्बन्धमा
७	२०७६।१०।२३	पूर्ण सरसफाइका संरचना निर्माणको सम्झौता,घट्ट धनि छनौट
८	२०७६।११।३०	प्रगति समिक्षा
९	२०७६।१२।२९	तयारी चरण सम्पन्न विवादित योजनाहरु सम्बन्धमा,समिक्षा
१०	२०७६।०२।१९	समिक्षा,
११	२०७६।०३।२३	किस्ता भुक्तानी,एल.आर.पि.म्याद थप,संसोधित बजेट अनुमोदन ॥
<b>RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक</b>		
१	२०७६।०५।२८	● प्रगति समिक्षा,
२	२०७६।०८।०३	● प्रगति समिक्षा,योजनाहरुको दोश्रो तथा अन्तिम अनुगमनको तयारी ।
३	२०७६।०८।२४	● प्रगति समिक्षा,तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरुको सुचि
४	२०७६।१०।२२	● प्रगति समिक्षा,पुरै गाउँपालिका टिम सहित
५	२०७६।१०।२४	● प्रगति समिक्षा,कार्ययोजना निर्माण
६	२०७६।११।३०	● कार्ययोजना निर्माण,समिक्षा ।
७	२०७७।०१।२३	● योजनाहरुको अन्तिम अनुगमन,विवादित योजनाहरु सम्बन्धमा ।

## ६. नीति तर्जुमा

पञ्चेश्वर गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा यस आ.ब.मा यस गा.पा.मा तपसिल अनुसारका नितिहरु तर्जुमा गरिएका छन् ।

१. पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन २०७७ ।
२. पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका जलस्रोत नियमावली २०७७ ।
३. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ।
४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ।

## ७. सहकार्य

परियोजनाले लक्षित गरेका कृयाकलापहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संघ सस्था तथा निकायहरु संग सहकार्य गर्ने गरेको छ ।

### तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गाउँपालिकाको कार्यालय	श्रमिक महिला दिवस	नगद, तथा सामाजिक	गा.पा.रु.१,००,०००। परियोजना १०,०००।
२	सुआहारा	श्रमिक महिला दिवस	नगद, तथा सामाजिक	सुआहारा ५,०००।
३	गाउँपालिकाको कार्यालय	बगैचा व्यवस्थापन सहयोग	नगद	रु.२५,०००। गा.पा.ले थप सहयोग गरेको

## ८. आइपरेका समस्याहरु

सहयोगी संस्थाका कर्मचारीहरु जागिर छोडेर अन्तै जाने ।

### तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	जागिर छोडेर जाने ।	○ कम अनुभवि कर्मचारीबाट काम चलाउनु परेको ।
	कोरोनाले कर्मचारी घर बसेको	○ एकजना गाउँपालिकाबाट राखेको जलस्रोत प्राविधिकले काम चलाएकको

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
सेलीबिजुल खा पा	६	३५५४५७९	३२७७१२५	२०७७१२५			नजाने	३१८
दनुपानीओल्या क	४	४६१६८६९	४२३९५३५	१९०७५३५			नजाने	५१०
दनुपानीओल्या ख	४	५००५५४२	४४१३०७५	१९११०७५			नजाने	६४२
टाक बन्ना क	४	४२९२०८२	३९६९८६७	१८२३८६६			नजाने	५४५
टाक बन्ना ख	४	५४४७४९७	५१७४१४५	२४४४९५७			नजाने	४२६
सुन्तला खा.पा.	१	५८४११४०	५४०४४२९	२५०११००	७५११००		नजाने	६९४
कलौटीगाड खा.पा.	३	२२५९०५५	२००००००	१४३५०००	९३५०००	४०००००	जाने	२६९
नार्गाजुन सोलार खा.पा	५	७३९८२००	५९१५०००	२९१५०००		९४२०००	जाने	५११
नल्लुरानीखा.पा	१	२३६३६३९	१९१६४२१	१९१६४२१			नजाने	१०४
सुर्खण्ड जायवाटा खा.पा	४	३०५४४३५	२७६९१५३	२७६९१५३			नजाने	४५८
भुजनी निगलाड खा.पा	४	७९८१५७४	५७१०३६८	५७१०३६८	३९९००००	५२७०००	जाने	७३०
सैलोडा सोलार लिफ्ट खा.पा	४	१०९२४४२३	४५०००००	४५०००००		६४०००००	जाने	४८९
गुइला बगर खा.पा	४	३६४९७०२	३३७०६०१	३३७०६०१			नजाने	३२३
सेलि बिजुल ख खा.पा	६					१०१६५०००	जाने	

पञ्चेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

काठेखोलाखा.पा	५					६०५२०००	जाने	
<b>जम्मा:</b>		६६३८८७३७	५२६५९७९९	३५२८२२०९	५६७६९००	२४४८६०००		६०९९
<b>सिँचाई / बहुपयोगी योजना</b>								
मंगल लेक बहुउपयोगी योजना	६					जाने	९०८३०००	
<b>जम्मा:</b>							९०८३०००	
<b>संस्थागत शौचालय</b>								
केदार आधारभुत विधायल चर्पी	४	१०३५४२३	७५५५५९			जाने	३९९०००	
सोमेश्वर मा.वि	३	९७३९९	८८१९६९			नजाने		
<b>जम्मा:</b>		२००६७४२	१५९६७२८				३९९०००	
<b>सुधारिएको पानीघट्ट</b>								
सुरखण्ड उ.स. संग सम्भौता	१,३,४,६	१८६८७५	१८६८७५	१८६८७५	६९७८५	नजाने		
<b>जम्मा:</b>		१८६८७५	१८६८७५	१८६८७५	६९७८५			
<b>चाङ्ग तथा पुर्ण सरसफाइ संरचना</b>								
सुरखण्ड उ.स. संग सम्भौता	१,३,४,५,६	४४००००	४४००००	४४००००	१९००००	नजाने		
<b>जम्मा:</b>		४४००००	४४००००	४४००००	१९००००			

## अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम</b>										
१	परियोजना अभिमुखिकरण तालिम	१,४,५,६	१ दिन	८	१०	३	०	०	३४	३०
२	लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम	१,४,५,६	१ दिन	८	१०	४	०	०	३४	३१
३	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण तालिम	१,४,५,६	१ दिन	८	१०	४	०	०	३५	३१
४	आर्थिक व्यवस्थापन तथा लेखा तालिम	१,४,५,६	१ दिन	८	१०	०५	०	०	३९	३६
५	मर्मत सम्भार व्यवस्थापन तथा पानी सुरक्षा	१,४,५,६	१ दिन	८	१०	०३	०	०	३५	३३
६	सामुदायिक कार्ययोजना तयारी तालिम	१,४,५,६	१ दिन	८	९	०३	०	०	३४	३१
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,४	१ दिन	५	६	५	०	०	२१	२१
८	लेखा पुनरताजगी	१,४	१ दिन	५	७	७	०	०	२२	१३
९	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१,४	१ दिन	४	४	०	०	०	१८	१२
१०	सार्वजनिक परीक्षण तयारी तालिम	१,४	१ दिन	८	३	०	०	०	२७	२७
११	निर्माण पश्चात गोष्ठी	१,४,५,६	१ दिन	४	८	२	०	०	८	११
१२	महिला धारा समूह तालिम	६	१ दिन	१	१३	०	०	०	०	१५
१३	उपभोक्ता समिति खरीद व्यवस्थापन तालिम	जि.स्तरीय	३ दिन	२	१	०	०	०	१८	१९
<b>सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू</b>										
<b>जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										
१	घरबारी व्यवस्थापन तालिम	१,३,४,५,६	३ र १दिन	१७	१००	१४	०	०	१८२	१००
२	घरबारी व्यवस्थापन पुनरताजगी तालिम	१,३,४,५,६	१दिन	१८	१४२	३१	०	०	१९७	५७
३	बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम	विल्ला स्तरीय	५ दिन	१	१	०	०	०	१	६
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू</b>										
१	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	गा.पा.स्तरीय	१४ दिन	१	१	०	०	०	०	१३
२	जलस्रोत प्राविधिक हरुका लागि प्राविधिक तालिम	गा.पा.स्तरीय	८ दिन	१	१	१	०	०	१	२०
<b>जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू</b>										



नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	निर्णयमा महिला समिक्षा गोष्ठी	पालिका स्तरीय	३ दिन	१	३	०	१	०	१८	०
२	सासु बुहारी अन्तरक्रिया	पालिका स्तरीय	२ दिन	१	६	०	०	०	८	०

### अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
०	०	०	०

### अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

## अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

### गरे के हुन्न र ?

पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा न.३ कुलाउँ बस्ने वर्ष ३३ कि बेलु तिवारी पञ्चेश्वर गा.पा. का अन्य महिलाहरु जस्तै सामान्य महिला हुन । यहाँका अधिकांस महिलाहरुले गृहणीको सामान्य भुमिकाका साथै पम्परागत कृषि पेशा अपनाएका हुन्छन् । सामान्य लेख पढ गरेकि यिनी परम्परागत कृषि,परम्परागत पशुपालन तथा परम्परागत गृहणिमै सिमित थिइन् । यस गाउँमा २०७३ साल पूर्व पानीको साह्रै समस्या थियो । यसर्थ यिनको केही समय पानीको जोहो गर्नमै बित्थ्यो । २०७३ सालमा साविकको कुलाउँ गाउँपालिका अन्तरगत ग्रामीण जलश्रोत परियोजनाले पातल वामुनीभ्वाल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना कार्यान्वयन गर्ने भए पछि सो योजनाको उपभोक्ता समितीमा कोषाध्यक्ष भइ काम काज गरेकि थिइन । साथै पातल वामुनीभ्वाल घरवारी व्यवस्थापनन कृषक समुहमा सदस्य भइ परियोजनाद्वारा बितरित विउहरु खेर गएको पानी संकलन गरेर लगाउने जमर्को गरिन् । पछि त्यसैबाट अलि अलि तरकारी तथा सागहरु उत्पादन हुन थालेपछि बजारबाट तरकारी र सागहरु किन्नु परेन । साथै थोरै मात्रामा स्थानिय बजारमा तरकारी तथा सागहरु बेच्न थालिन । २३ वर्ष पछि पातल वामुनीभ्वाल योजनाको ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताले काममा निस्कृतता देखाउन थालेपछिसो को जिम्मेवारी समेत आफैले समालेकि छिन । बाहिर तिरै लगाएर फलाएको तरकारी बाट आकर्षित भएर स्वतस्फुर्त रुपमा आफ्नै लगानीमा प्लाष्टिक घर निर्माण गरि तरकारी तथा सागहरु फलाउन शुरु गरेको करिब १.५ वर्ष वति भयो । यस प्लाष्टिक घरबाट घरको तरकारी तथा सागको आवस्यक्ता पूर्ण रुपले आपूर्ति भइ बढी भएको काक्रा,तथा अन्य तरकारी तथा



सागहरु स्थानिय बजारमा बेच्दा राम्रै आमदानी भएको बताउछिन । यस कुराबाट प्रभावित भएर र उनको लगनसिलता देखेर तथा उनका श्रीमान समेतको अनुरोधमा परियोजनाबाट २ वटा प्लाष्टिक घर उपलब्ध गराइएको छ । जुन तयार भैसकेका छन् । यसको उत्पादन भने हेर्न बाकि छ ।प्लाष्टिक घर भित्र बेमौसमी र बाहिर मौसमी तरकारी खेती व्यावसायिक रुपमा गर्ने हो भने १ परिवारले वार्षिक २ लाख जति कमाउन भन्नु हुन्छ अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्रका जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक जोग राज पाण्डेय ।



## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

पञ्चेश्वर गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका हरेक क्रियाकलापहरूमा भिजिविलिटी लाई अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्ने गरिएको छ । तालिमका ब्यानरहरू देखि लिएर प्रस्तावना, प्रतिवेदन लगायतका सबै कागज पत्रहरूमा भिजिविलिटी लाई अनिवार्य राख्ने गरिएको छ । तेश्रो चरणमा निर्मित सम्पूर्ण संरचनाहरूमा समेत भिजिविलिटीलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	तालिम ब्यानर	विभिन्न मिति	परियोजनाको लोगोहरू राख्ने गरेको ।
२	टि सर्ट	२०७७।३।१८	परियोजनाको लोगोहरू राखेको ।
३	महामारी सम्बन्धि ब्यानर	२०७७।०३।२०	परियोजनाको लोगोहरू राखेको ।



## अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
<b>क.</b>	<b>गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:</b>			
१	पदम बहादुर चन्द	पञ्चेश्वर गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बैतडी	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२ महिना
२	दिर्घ नारायण पाण्डेय	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बैतडी	प्राविधिक सहजकर्ता	१२ महिना
३	महेश कुमार जोशी	ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, बैतडी	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	६ महिना
<b>ख.</b>	<b>सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने</b>			
क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	पदम राज अवस्थी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिल्ड संयोजक	६ महिना
२	धर्मानन्द भट्ट	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
३	बल बहादुर सिंह	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सब इन्जिनियर	६ महिना
४	जोग राज पाण्डेय	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१२ महिना
५	धरम सिंह ऐर	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२ महिना
६	कृष्ण सिंह महारा	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राविधिक	६ महिना
७	दल बहादुर साउद	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राविधिक	९ महिना
८	मनोज ठकुराठी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	६ महिना
९	मानमतिजोशी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राविधिक	८ महिना
१०	महेश प्रशाद जोशी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत	फिल्ड संयोजक	६ महिना

पञ्चेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

		व्यवस्थापन परियोजना		
११	पद्म राज जोशी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राविधिक	८ महिना
१२	कर्ण राज जोशी	पञ्चेश्वरगा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धक	५ महिना