

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
खार्पुनाथ गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



खार्पुनाथ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
खार्पुनाथ, हुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिमीकोट, हुम्ला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	3
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	4
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	4
२.२. भौतिक प्रगति.....	4
२.३. क्षमता विकास	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	6
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	7
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	8
५. नीति तर्जुमा	9
६. सहकार्य	9
७. आइपरेका समस्याहरु.....	9
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	10
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	12
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	14
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	20
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	21
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	22

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	खार्पुनाथ गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१९४९३	१९४९३	१९४९३	१००।००
	कार्यक्रम/चालु:	९५८०	९५८०	९०५९।९९८	९४।५७
	जम्मा	२९०७३	२९०७३	२८५५२।९९८	९८।२१
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१८००	१८००	१८००	१००।००
	नेपाल सरकार	१०५१८	१०५१८	१०५१८	१००।००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१६७५५	१६७५५	१६२३४।९९८	९६।९०
	जम्मा	२९०७३	२९०७३	२८५५३	९८.२१

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	७ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ६५१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	२ वटा सिंचाई योजनाहरु सम्पन्न भई ३३८ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । ४ वटा बहुयुपयोगि (सिंचाई/घट्ट) योजना सम्पन्न भई १६८४ जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । १० वटा घरवारी समुह गठन भई २५७ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाई योजनाहरुका मुहानहरुमा वृक्षरोपण गरिएको ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	क्षमता विकास तर्फ जम्मा ३०७८ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०५ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९८.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु ५२०,००२। अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रकम रु. १८,००,०००। सबै खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९८.२१% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २७ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १९ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ८ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि गोष्ठी	सम्पन्न
५ वटा वडाहरुमा विद्यमान जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि गोष्ठी	सम्पन्न
५ वटा वडाहरुमा जलउपयोग गुरुयोजना तयारी गोष्ठी	सम्पन्न

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. ७ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ६५१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

२. २ वटा सिँचाई योजनाहरु सम्पन्न भई ३३८ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। ४ वटा बहुउपयोगि (सिँचाई/घट्ट) योजना सम्पन्न भई १६८४ जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। १० वटा घरवारी समुह गठन भई २५७ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन्।

३. २ वटा सुधारिएको चुल्हो योजना सम्पन्न भई ९०९ जना जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	७	६५१	७	६५१	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	२	३३८	२	३३८	१००	१००
३	घरवारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१०	२५७	१०	२५७	१००	१००
४	सुधारिएको चुल्हो	२	९०९	२	९०९	१००	१००
	(संख्या)	१४३		१४३		१००	
५	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	४	१६८४	४	१६८४	१००	१००
६	बहुउपयोगि योजनाहरु	४	१६८४	४	१६८४	१००	१००

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	लक्ष अनुसारको सवै क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएका छन् ।	

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजनाहरुमा चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिममा १९९२ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरुमा ५९१ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
३. जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरुमा २५७ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
४. गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरुमा ३६ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
५. गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तालिममा २०० जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
६. क्षमता विकास तर्फ जम्मा ३०७८ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१८३	१५०	१०६	११३	७५०	६९०	१०३९	९५३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	९६	१०७	७७	६४	१२८	११९	३०१	२९०
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१२	८	१४	८	१५५	६०	१८१	७६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	१	०	१	०	२	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	९	२१	१	२१	२८	१२०	३८	१६२
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०

गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	३	३	०	४	४	२२	७	२९
जम्मा	३०३	२८९	१९९	२१०	१०६६	१०११	१५६८	१५१०

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी: यस आ.व. १० वटा घरवारी समुह गठन भई २५७ घरधुरीहरुले घरवारी तालिम पाएका छन् ।

२. आयआर्जन:

३. सहकारी:

४. लघु उद्यम:

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: दुई जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुले तालिम प्राप्त गरी कार्य गरेको ।

तालिका ५ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	२२	८२	१५४	२५८	७	३	९०	१००	२९	८५	२४४	३५८
२	३९	४५	८२	१६६	१	०	२६	२७	४०	४५	१०८	१९३
३	१	२३	०	२४	५	१९	२८	५२	६	४२	२८	७६
४	१७	०	११०	१२७	७	०	७१	७८	२४	०	१८१	२०५
जम्मा	७९	१५०	३४६	५७५	२०	२२	२१५	२५७	९९	१७२	५६१	८३२

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
६				
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	
		देवी मालिका कृषि सहकारी	दुधेदह प्राङ्गारीक कृषि सहकारी
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	६	०
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२२२	२२४
३	कुल सम्पत्ती रु.	७३०,००३	८२०,५९६
४	कुल ऋण लगानी रु	३७०,०००	७६९,५००
५	असूली दर	९९.९%	८६.३%
६	खुद नाफा रु	३०,२९९	९६,९५६
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु		
८	जगेडा कोष रु.		९८,५५३
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता		

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छैन । आगामी गाउँपालिका स्तरिय परियोजना व्यवस्थापन समितीको बैठकबाट अनुगमन कार्यदल गठन गरिने छ ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम चरणवद्ध कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	७ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	२
२	२ वटा सिंचाइ तथा ४ वटा बहुउपयोगि योजना	३	३	२
३	२ वटा सुधारिएको फलामे चुल्हो	३	३	२
	जम्मा	९	९	६

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१४	२

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा अँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५।०१।२३	लेखा सन्तोषजनक राखेको ।	अनुगमन टोलीको सुझाव अनुसार श्रेस्ताहरू राखिएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५।०४।१० मा प्रकाशित गरिएको तथा स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट प्रशारण गरिएको थियो ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।३०	१. आ.व. २०७४।७५ मा संचालन गरिने योजनाहरूको संलग्न कार्य योजना अनुसार सम्पन्न गर्ने । २. सहयोगि संस्था स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र संग संभौता गर्ने ।
२	२०७४।०८।१५	१. परियोजनाको लागि फोकल व्यक्ति तोकने ।
३	२०७४।११।३०	१. आ.व. २०७५।७६ का लागि योजनाहरू छनौट ।
४	२०७४।१२।१०	१. आ.व. २०७५।७५ को स्विकृत कार्यक्रम संशोधन गर्ने ।
५	२०७५।०२।१७	१. सहयोगि संस्था छनौटका लागि परियोजनालाई अनुरोध गरि पठाउने ।
६	२०७५।०३।०३	१. सहयोगि संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने । २. सहयोगि संस्था छनौटका लागि परियोजना व्यवस्थापन समितीबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई तोकने ।
७	२०७५।०३।२८	१. मिति २०७५।०४।०१ देखि २०७५ असोज मसान्त सम्म (३ महिना) का लागि ९ जना सहयोगि व्यक्तिहरूलाई करार संभौता गर्ने ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिती गठन भई पुर्ण सरसफाइ रणनीति योजना सम्वन्धित छलफल भएको छ ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	बाह्य सामाग्रीहरू ढुवानी	सप्लायर्स तथा ढुवानीकर्तासँग समन्वय तथा छलफल

मा संचालित योजनाहरूको विवरण

वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वित जनसंख्या	
योजना								
फाइ	१	२,४५९,९७२.९३	१२२९९८६.५	९२२०००	०	१,२२९,९८६.४७	०	
	४	१,२६७,३१९.७३	१,१५७,७३६.३६	५७८८६८.२	६९,४६४.१८	०	४७	
	४	१,२५८,९८२.५८	१,१४६,७९०.९४	५७३३९५.५	६८,८०७.४६	०	१६३	
	१	१,४०४,२५०.९८	१,३६२,२०७.१७	६८११०३.६	८१,७३२.४३	०	१०१	
फाइ	१	१,७६७,१३५.६६	१,७१५,९३५.०२	८५७९६७.५	१०२,९५६.१०	०	७४	
फाइ	१	१,५७६,८०२.६५	१,५२६,६५८.६५	७६३३२९.३	९१,५९९.५२	०	६१	
	१	१,४५४,३८२.७८	१,४२१,७७४.६०	७१०८८७.३	८५,३०६.४८	०	४३	
फाइ	३	३,५६१,९२२.५६	३,४६९,१५२.०५	१७३४५७६	२०८,१४९.१२	०	३२५	
	२	२,४४८,३२४.५१	१२२४१६२.३	८३१०००	०	१,२२४,१६२.२६	०	
	३	१४,०१३,११६.५२	७००६५५८.३	१३९१०००	०	७,००६,५५८.२६	०	
योजना	४	१,४३४,७९०.९६	१,३१४,२७६.४७	६५७१३८.२	२५८,५६२.५९	०.००	१९३	
	५	३,२४६,२७९.३३	२,५९७,०२३.५	२,५९७,०२३	१६००००	६४९,२५५.८५	०	

मानधारा प्रा.वि. शौचालय निर्माण	५	४१७,१२२.०९	२०८५६१.०५	१५२०००	८३,४२४.४२	१	२०८,५६१.०५	०
सुधारिएको चुल्हो योजना								
काराङ्गा सुधारीएको चुल्हो योजना	३	१,०५२,५२७.०९	५२६२६३.५५	३९६०००	०	१	५२६,२६३.५५	०
देउखुरी सुधारीएको चुल्हो योजना	१	५४०,९३५.८५	५४०,९३५.००	२७०४६७.५	५२,८८७.००	०	०	१८१
गोप्का सुधारीएको चुल्हो योजना	१	२,५०५,८८६.०८	१,७३२,८८०.००	८६६४४०	१७८,२३५.९६	०	०	७२८
बहुउपयोगि योजना								
ठुलाखोला बहुउपयोगि योजना	४	६,१३८,३९३.८२	४९१०७१५.१	४९१०७१५	२०७०००	१	१,२२७,६७८.७६	०
लालीखोला बहुउपयोगि योजना	१	२,८५०,१४३.९०	२,६९५,९९३.६३	१३४७९९७	१६१,७५९.६०	०	०	४८
चन्द्रखोला बहुउपयोगि योजना	१	१,७९५,०१०.०८	१,७२३,३१४.७९	८६१६५७.४	१०३,३९८.९०	०	०	३३३
तिरखोला बहुउपयोगि योजना	२	२,९०८,७६७.२५	२,९१२,३८१.३४	१४५६१९१	१७४,८०२.९०	०	०	९४०
दुधेदह बहुउपयोगि योजना	३	१,५१२,१३७.८१	१,४६६,८३४.००	७३३४१७	८८,०१०.००	०	०	३६३
लघु जलविद्युत योजना मर्मत तथा पोल विस्तार योजना								
लालीखोला लघु जलविद्युत योजना फलामे पोल विस्तार	१	३,०७६,६८५.०२	१,५३८,३४२.५१	१,५३८,३४२.५१	१८०,०००.००	१	१,५३८,३४२.५१	०

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिमहरु										
१	सामुदायिक कार्ययोजना		२	५	६	२	१	०	१२	८
२	निर्माण अवधीको गोष्ठी		१	५	४	४	०	०	१२	८
३	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण		१	५	०	०	१	०	३	३
४	मर्मत संभार गोष्ठी		१	४	३	३	०	०	२६	१८
५	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा तालिम		३	१०	६	६	११	९	७७	५१
६	निर्माण पश्चातको गोष्ठी		१	५	५	०	१	०	२५	२४
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी		१	५	५	४	१	०	१८	१४
८	सार्वजनिक सुनुवाई		१	५	१४०	१२२	८९	१०१	५४८	५२७
९	उ.स.हरुलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम		१	५	६	२	१	०	१२	१४
१०	उ.स.हरुलाई व्यवस्थापन तालिम		३	१	२	५	०	३	५	९
११	उ.स. अभिमुखीकरण गोष्ठी		१	५	६	२	१	०	१२	१४
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	महिनावारी स्वच्छता दिवस		१	१	१४	१२	१२	११	६८	३५
२	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह		१	१	८२	९५	६५	५३	६०	८४
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	१०	१२	८	१४	८	१५५	६०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम		५	१	०	०	१	०	१	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										

१	गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी				९	२१	१	२१	२८	१२०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	गाउँपालिका संग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर		१	१	३	३	०	४	४	२२

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

क) सहकारी संस्थाको नाम : देवीमालिका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, खार्पुनाथ गाउँपालिका १, लाली

१) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	११	११	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या		६	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	७८	८१	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१३९	१४१	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	१८	१९	
	जनजाति	संख्या	४०	४२	
	अन्य	संख्या	१५९	१६१	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	१५९७००	१८५५००।	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	२३८६९९	४३५३९९।	
३	जगोडा कोष	रु.		८४७५।	
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			

५	खुद नाफा	रु.	३०२९१	३३७९१।	
६	कुल सम्पति	रु.	४९५४०३।	७३०००३।	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		२००००।	१
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.	१२५०००।	१२५०००।	६
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	१०००००।	१०००००।	२
५	लगानीकिरानापसल	रु.	१२५०००।	१२५०००।	
कुल जम्मा		रु.	३५००००।	३७००००।	

नगद मौज्जात रु १५८२८५।

वैक मौज्जात रु ५२१८।

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	१५८०००।	२२५०००।	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	२८४४०।	३६०००।	
३	अन्य आम्दानी	रु.	१०९५९।	८४००।	
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत		१००	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	३९३९९।	५११००।	
८	संचालन खर्च	रु.			

९	व्याज खर्च	रु.	६९९।	१३५००।	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.		३७००	
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	३०२९१।	२९५९१	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत		२९७	सूत्र= २/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं	तालिम /सामाजिक कार्य नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	संख्या	२५		
२	कार्यलय व्यवस्थापन तालिम	संख्या	११		
३	लेखा व्यवस्थापन तालिम	संख्या	४		

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र.सं	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	४	५	१	५	४	९
२	लेखा समिति	१	२		१	२	३

३	कर्मचारीहरु	१	१		१	१	
---	-------------	---	---	--	---	---	--

(द) सम्बन्ध र सर्म्पर्क विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना

प्राविधक सहयोग

सहकारी पद्धति अनुसार चलेको

ख) सहकारी संस्थाको नाम : दुधेदह प्राङ्गरीक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, खार्पुनाथ गाउँपालिका ३, राया

१) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या		६	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	१०३	१०३	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१२१	१२१	

ग. जातियताको आधारमा

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	दलित	संख्या	३५	३५	
	जनजाति	संख्या	१३५	१३५	
	अन्य	संख्या	४५	५१	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	१६०५००।-	१६५५००।	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	५६५४००।	८३०५१७।	
३	जगेडा कोष	रु.		१८५५३।	
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			
५	खुद नाफा	रु.	५०२०	४२४१।	
६	कुल सम्पति	रु.	७४५८६५.१०	११०१७३३	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	२०००००।	२०००००।	४
२	पशुपालन	रु.	१५४८७२।	१५४८७२।	६
३	व्यापार	रु.	३६६६२८।	३६६६२८।	१०
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		३४०४४।	१
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.	७२१५००।	७५५५४४।	२१

नगद मौज्जात रु २५४१५९-

वैक मौज्जात रु ५१०३०।-

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	४३६८९२।-	१२००००।	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	६६८२७।-	५९३७४।	
३	अन्य आम्दानी	रु.		१५००।	
४	पाउनु पर्ने व्याज बांकी	रु.			

५	भाखा नाधेको रकम	रु.	४३६८९२		
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	३०५५००	७५५५४४।	
७	असूली दर	प्रतिशत	१००	१००%	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	६६८२७	६०८७४।	
८	संचालन खर्च	रु.	६१८०६	५६६५३।	
९	व्याज खर्च	रु.	११३२७	१५६५३।	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.		७२५५	
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	६१८०७		
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	५०२०	२०१६।	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र= २/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिम /सामाजिक कार्य नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	व्यवस्थापन	संख्या	११		
२	लेखा तथा ऋण व्यवस्थापन	संख्या	४		

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	४	५	१	३	५	९
२	लेखा समिति	१	२		३	१	३

३	कर्मचारीहरु	१	१	१	१		२
---	-------------	---	---	---	---	--	---

(द) सम्बन्ध र सर्म्पर्क विकास:

निकाय	के काम	उपलब्धि
ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	प्राविधिक सहयोग	सहकारी पद्धति अनुसार चलेको

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

ठुलाखोला बहुउपयोगि योजनाले गाउँको मुहार नै फे-यो ।

सुख्खा ठाँउको बस्ती भएका कारण पिउने पानी समेत पाउन गाह्रो हुने ठाँउमा सिचाइको त सम्भव नै थिएन । नुहाउने र लुगा धुनाको लागि कर्णाली नदीमा पुग्नु पर्थ्यो ।

साविक छिप्रा गा.वि.स.को ठुलाखोला बहुउपयोगी योजना (सिंचाई तथा घट्ट) का अध्यक्ष श्री प्ररजित रोकाया भन्छन् पानी नभएर खेत रोपनका लागी गाउँले बिच भगडा परी धेरै पटक घाईते भए । ७५ वर्षकी दानकला रावल भन्छिन्, पहिले कतिले सिंचाई ल्याउने प्रयास गरे तर सकेनन् । उनी भन्थिन् “अहिले क्या पानी ल्याउला र सिंचाई गरौला” सोहि गाउँका ८५ वर्षका नन्द ब. हमाल भन्छन् ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले गर्दा पिउने समेत पानी नहुने ठाउँमा आज सिंचाई संगसंगै घट्ट समेत पिस्न पाईयो । २ घण्टा पैदल यात्रा गरी कुरिल्ला भन्ने ठाउँमा घट्ट पिस्नु पर्थ्यो । तर आज १० मिनेटमा घट्ट पिस्न पाउदा साह्रै खुसी भएको लोकजन हमालले बताए । त्यही ठुलाखोला कुलो सिंचाई बनाउदै गर्दा साविकको छिप्रा गा.वि.स लेखगाउँ निवासी हड्डे जेठाराको मृत्यु भएको थियो र हस्त बहादुर हमाल शक्त घाइते भएका थिए ।

तर आज सम्पुर्ण साविक छिप्रा गा.वि.स.को वार्ड १ देखि ९ सम्मका बुढा देखि बच्चा सम्म पानी आएकोमा हर्षित छन् । एक वर्ष देखि यस परियोजनाले संचालन गर्दै आएको योजना सम्भव भए पछि अहिले गाउँमा प्रसस्त पानी पुगेको छ ।

उक्त साविकको छिप्रा गा.वि.स.मा विभिन्न संघ संस्थाहरु संचालनमा हुदा पनि कसैले पनि सिंचाई ल्याउन सकेनन् । कठिन भूगोल, चट्टानै चट्टानैले भरिएको धरातल र आर्थिक लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा देखेपछि हुन सकेको थिएन् । ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक लगानीमा उक्त योजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका समुदय खुशीले गद्गद् भएका छन् । साविक छिप्रा गा.वि.स मा २४८ घरधुरीले उपभोग गरी उत्पादनमा वृद्धि भएको यसै योजनाका अध्यक्ष श्री प्ररजित रोकायले बताए । यस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरी विगत र पिछडिएको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने परियोजनालाई समुदायहरुले धन्यवाद दिएका छन् ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो	२०७५।०४।१०	एफ.एम. रेडियोबाट आ.व. २०७४।७५ को प्रगति तथा खर्चको विवरण प्रशारण गरिएको ।
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरु		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	छक्क बहादुर लामा	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	फिल्ड कोअर्डिनेटर	१२
२	कुवेर शाही	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	फिल्ड कोअर्डिनेटर	१२
३	ध्रुव शाही	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, खार्पुनाथ गाउँपालिका	फिल्ड कोअर्डिनेटर (सहकारी)	८
४	हर्क बुढा	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	जलश्रोत प्राविधिक	१२
५	नवराज शाही	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	जलश्रोत प्राविधिक	१२
६	जरम बहादुर शाही	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	सरसफाइ स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
७	गोर्ख वि.क.	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	सरसफाइ स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
८	बर्ख पाल	स्नोल्याण्ड एकिकृत विकास केन्द्र, हुम्ला	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१२
९	कार्बु लामा	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, खार्पुनाथ गाउँपालिका	सव ईन्जिनियर	१२
१०	पम्फा शाही	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, खार्पुनाथ गाउँपालिका	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	६
११	प्रतिभा बुढा	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, खार्पुनाथ गाउँपालिका	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	६