

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
ताजाकोट गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



ताजाकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
मैला, हुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिमीकोट, हुम्ला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	3
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	4
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	4
२.२. भौतिक प्रगति.....	4
२.३. क्षमता विकास	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	6
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	7
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	8
५. नीति तर्जुमा	8
६. सहकार्य	8
७. आइपरेका समस्याहरु.....	8
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	10
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	11
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	13
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	16
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	18
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	ताजाकोट गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	४१९८	४१९८	४४४३	१०५.८४
	कार्यक्रम/चालु:	२३००	२३००	२३००	१००.००
	जम्मा	६४९८	६४९८	६७४३	१०३.७७
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	६००	६००	८४५	१४०.८३
	नेपाल सरकार	३१०७	३१०७	३१०७	१००.००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	२७९१	२७९१	२७९१	१००.००
	जम्मा	६४९८	६४९८	६७४३	१०३.७७

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	२ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ३२२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	३ वटा सिंचाई योजनाहरु सम्पन्न भई १३१६ जनसंख्याहरु लाभान्वित भएका छन् । ५ वटा घरवारी समुहहरु गठन भई १२६ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन् । १ वटा बहुउपयोगि योजना (सिंचाई/घट्ट) सम्पन्न भई ८१ जनसंख्याहरु लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाई योजनाहरुका मुहानहरुमा वृक्षरोपण गरिएको ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	क्षमता विकास तर्फ जम्मा १५४४ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।१४ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकासा भै १०३.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रकम तथा दातृ निकाय तर्फको रकम फ्रिज भएको छैन। स्थानीय तहको बजेट रु. ६००,०००। मा निकासा भएको रकम रु. ८४५,०००। सवै खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०३.७७% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ९ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा ताजाकोट गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
जलउपयोग गुरुयोजनाको कुनै पनि लक्ष राखिएको थिएन ।	

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. २ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ३२२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।

२. ३ वटा सिँचाई योजनाहरु सम्पन्न भई १३१६ जनसंख्याहरु लाभान्वित भएका छन् । ५ वटा घरबारी समुहहरु गठन भई १२६ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन् । १ वटा बहुउपयोगि योजना (सिँचाई/घट्ट) सम्पन्न भई ८१ जनसंख्याहरु लाभान्वित भएका छन् ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२	३२२	२	३२२	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	३	१३१६	३	१३१६	१००	१००
३	संस्थागत चर्पीहरु	२	५०२	२	५०२	१००	१००
	(संख्या)	२		२	०	१००	
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	५	१२६	५	१२६	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो	१	२५५२	१	२५५२	१००	१००
	(संख्या)	४६२		३६२	०	७८	
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१	८१	१	८१	१००	१००
७	बहुउपयोगि योजनाहरु	१	८१	१	८१	१००	१००

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सुधारीएको चुल्हो समयमा ढुवानी हुन नसकेको	

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनुसूची १ मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजनाहरुमा चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिममा १३२५ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरुमा ८८ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
३. जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरुमा १२६ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
४. गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरुमा ३ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
५. क्षमता विकास तर्फ जम्मा १५४४ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१५०	१४३	२९३	२४७	२५९	२३३	७०२	६२३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	४	९	११	३४	८	२२	२३	६५
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	२४	०	४९	०	५३	०	१२६	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	१	०	०	०	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	०	०	०	०	१	३	१	३
जम्मा	१७८	१५२	३५३	२८२	३२१	२५८	८५२	६९२

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: यस आ.व. ५ वटा घरबारी समुह गठन भई १२६ घरधुरीहरूले घरबारी तालिम पाएका छन् ।

२. आयआर्जन:

३. सहकारी:

४. लघु उद्यम:

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: एक जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिले तालिम प्राप्त गरी कार्य गरेको ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
५	५७	१०९	९७	२६३	२४	४९	५३	१२६	८१	१५८	१५०	३८९
जम्मा	५७	१०९	९७	२६३	२४	४९	५३	१२६	८१	१५८	१५०	३८९

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रोभेट				
६				
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या		
२	शेयर धनीहरूको संख्या		
३	कुल सम्पत्ती रु.		
४	कुल ऋण लगानी रु		
५	असूली दर		
६	खुद नाफा रु		

७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु		
८	जगेडा कोष रु.		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता		

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छैन । योजनाहरूको चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम अनुगमन गरिएको छ ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	२ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	३	२
२	३ वटा सिंचाइ तथा १ वटा बहुउपयोगि योजना	३	३	२
३	१ वटा सुधारिएको फलामे चुल्हो तथा २ वटा संस्थागत शौचालय योजना	३	३	२
	जम्मा	९	९	६

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१४	२

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५।०१।२३	लेखा सन्तोषजनक राखेको ।	अनुगमन टोलीको सुझाव अनुसार श्रेस्ताहरू राखिएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५।०४।०८ मा प्रकाशित गरिएको तथा स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट प्रशारण गरिएको थियो ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।२९	१. आ.व. २०७४।७५ मा संचालन गरिने योजनाहरूको संलग्न कार्य योजना अनुसार गर्ने । २. परियोजनाका क्रियाकलापहरूमा सहजीकरणका लागि सहयोगि संस्था ग्रामणि जनउत्थान विकास कार्यक्रम हुम्ला संग संभौता गरि गर्ने ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिती गठन भई पुर्ण सरसफाइ रणनीति योजना समर्वन्ध छलफल भएको छ ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासंग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासंग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	सुधारीएको चुल्हो ढुवानी	ढुवानी गराउने संग समन्वय गरिएको ।

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
राडेपानी (मदना मा.वि.) खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	२,४४९,७४९.५१	२,३६७,६४८.७१	२,३६७,६४८.७१	२३६,९६४.८७	०	०	४४९
देउराली खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	४३८,९३२.४०	४३२,४४६.२४	४३२,४४६.२४	२५,९४६.७७	०	०	३१५
सिँचाई योजना								
दोगडी सिँचाई योजना	५	१,०२२,०७८.१७	९५६,००८.०६	९५६,००८.०६	५७,३६०.४८	०	०	१९५
दुरजी सिँचाई योजना	५	१,९०८,५७५.८३	१,८५७,८८४.१३	१,८५७,८८४.१३	१११,४७३.०५	०	०	३४२
मदनाखेत सिँचाई योजना	५	१,८९३,३३४.४२	१,७९३,४६७.६२	१,७९३,४६७.६२	१०७,६०८.०६	०	०	७७९
संस्थागत शौचालय योजना								
जनजागृति प्रा.वि. शौचालय निर्माण	५	३४७,८४८.९३	३४७,८४८.९३	३४७,८४८.९३	३८,२६३.२९	०	०	६५
सुधारिएको चुल्हो योजना								
मदना सुधारिएको चुल्हो योजना	४,५	४,४०४,६७१.३५	३,५२३,७३७.०८	३,५२३,७३७.०८	२१६,०००.००	१	८८०,९३४.२७	२३४५
बहुउपयोगि योजना								
घट्टेखोला बहुउपयोगि योजना	५	१,६९७,६९३.३७	१,६५३,६६३.६६	१,६५३,६६३.६६	९९,२१९.८२	०	०	८१

(स्रोत: scheme card डाटाबेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिमहरु										
१	सामुदायिक कार्ययोजना		१	३	२	४	६	७	६	३
२	निर्माण अवधीको गोष्ठी		१	३	५	४	१७	११	६	५
३	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण		१	३	२	४	६	७	६	३
४	निर्माण पश्चातको गोष्ठी		१	३	२	३	१३	९	३	३
५	निर्माण पुर्वको गोष्ठी		१	३	३	४	१५	१४	५	६
६	सार्वजनिक सुनुवाई		१	३	१३२	११६	२२४	१८५	२२१	२०७
७	उ.स.हरुलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम		१	३	२	४	६	७	६	३
८	उ.स. अभिमुखीकरण गोष्ठी		१	३	२	४	६	७	६	३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	महिनावारी स्वच्छता दिवस		१	१	४	९	११	३४	८	२२
२	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह									
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	५	२४	०	४९	०	५३	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	स्थानीय स्रोत व्यक्ति तालिम		५	१	०	०	०	१	०	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी									
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										

१	गाउँपालिका संग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर		१	१	०	०	०	०	१	३
---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

क) सहकारी संस्थाको नाम : परियोजनाबाट कुनै पनि सहकारीमा सहयोग नगरिएको ।

१) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगोडा कोष	रु.			
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			

५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	लगानीकिरानापसल	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्जात रु

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
घ	संचालन खर्च	रु.			

९	व्याज खर्च	रु.			
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र= २/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं	तालिम /सामाजिक कार्य नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	संख्या			
२	कार्यलय व्यवस्थापन तालिम	संख्या			
३	लेखा व्यवस्थापन तालिम	संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						

३	कर्मचारीहरु						
---	-------------	--	--	--	--	--	--

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

छाउ गोठमूक्त घोषणा

हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिका जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्दछ। उक्त गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम सिमीकोटबाट ४५ कोष टाढा रहेको छ। जिल्ला सदरमुकामबाट जान आउन एक हप्ता लाग्छ। हुम्लाका गाउँपालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा पिछडीएको गाउँपालिका ताजाकोट गाउँपालिका हो। हाल यो गाउँपालिकालाई ५ वटा वडामा बाँडिएको छ।



जनचेतना सम्बन्धी तालिम सञ्चालन



छाउगोठको दृष्य

ताजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ विगतको सम्भ्रनालाई हेर्दा यहाँका महिला दिदी बहिनीहरु महिनावारी हुदा दुःखाको ओडारमुनी, घर भन्दा आधा घण्टा टाढा छाउगोठ, पाल हालेर बस्थे। छाउपडी बसेको र हिडेको ठाउमा हिडडुल गर्न नहुने, खाना खादा गाउघर देखि टाढा खानुपर्ने, ५ दिन देखि ७ दिनसम्म उनिहरुलाई छुन नहुने, खाना बासी खान दिने, लगाउने लुगा ओड्ने ओच्छ्याउने लुगा फाटो पुराने दिने, दहि दुध खान नहुने र गाई, भैँसि, रुख विरुवालाई समेत छुन नहुने, घरको जगलाई समेत छुन नदिने मठ मन्दिर चाड पर्वमा जान नहुने, काँसो, तामा भाँडोमा खान नहुने, धारा पधेरो कुवा नाउलालाई छुन नुहाउन नदिने धामी भक्ती बुढा पाकाले छुएमा तुरुन्त नुहाउने (चोखो लगाएर) गाइको गहुत वा मठ मन्दिरबाट ल्याएको जल छर्केर नुहाउने गरेका थिए। यी यस्ता विकृती रूढीवादी चालचलनले गर्दा महिलाहरु बलात्कार हुने छाउगोठमा बस्दा रोग व्यथाले गर्दा महिलाहरु वर्षेनी १, २ जना महिलाको मृत्यु तथा बलात्कार हुने गरेको थियो।

२०७१ सालबाट ताजाकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ मा ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यक्रम लागु भई विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै छाउगोठ मुक्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसै सिलसिलामा यहाँका महिला दिदी बहिनीहरु, बुढापाकाहरु र धामी भक्तीहरुलाई छाउपडी सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरु संचालन भएपछि महिला दिदी बहिनीहरु आफै जागरुक भए र प्रत्येक टोल टोल र बस्ती बस्तीमा गई नारा जुलुस गरि छाउगोठ आफैले भत्काउन थाले। सबै समुदायको चेतनामा परिवर्तन भयो र छाउ भनेको एक प्रकृतिक नियम हो, यसले कुनै पनि असर गर्दैन, समाजको भ्रम मात्र हो भन्ने सबै समुदायमा चेतना लहरको श्री गणेश भयो र यस्ता किसिमका जनचेतना मुलक कार्यक्रम परियोजनाको सहजीकरणमा हुदा महिलाहरु आफ्नो घरमा बस्न थिए र छाउगोठ आफ्नो आफै भत्काउन सफल भए।



महिलाहरु माथी हुने हिंसाको प्रवृद्धि हट्टै गयो । रोग व्यथा, बलत्कार जस्ता घटना कम भएका छन् । परियोजनाको सहयोगमा प्रत्येक टोल टोलमा पानीका धारा बनेका छन् । धारामा स्वच्छ पानी भर्न पाएकी छन् र लत्ता कपडा धुन पाएका छन् । पुराना रुढीवादी चालचलन हटाई नयाँ अवस्थामा पुगेका छन् । मिती २०७४ माघ ८ गते उक्त वार्डहरु छाउगोठ

मुक्त घोषणा भयो । कार्यक्रम परियोजनाका जलश्रोत सल्लाहकारको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।

यहाँका महिला छाउगोठ घोषणा भएपछि स्वच्छ तथा सुरक्षित साथ बस्न, खान र सरसफाइ गर्न पाउने भयौ भनेर खुसी भएका छन् । मिती २०७४/१०/०८ गतेबाट ४०० घरधुरीका महिलाहरु छाउ भएको समयमा घरमा बस्न थालेका छन् ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो	२०७५।०४।०८	एफ.एम. रेडियोबाट आ.व. २०७४।७५ को प्रगति तथा खर्चको विवरण प्रशारण गरिएको ।
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरु		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	देवजन सिंह	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	फिल्ड कोअर्डिनेटर	१२
२	प्रयागलाल ढकाल	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	जलश्रोत प्राविधिक	१२
३	विकास रोकाया	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	सरसफाई स्वच्छता प्रवर्द्धक	१२
४	जय बहादुर बुढा	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ताजाकोट गाउँपालिका	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	६