

शिवनाथ गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना, तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सुल्लेखान, बैतडी
सु.प. प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बैतडी ।

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	10
५. नीति तर्जुमा	12
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु	13
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	14
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	15
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था	16
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था	17
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	18
महिला चाहे के गर्न सक्दैन र ।	18
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी	19
अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण	20

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	शिवनाथ गाउँपालिका सुल्लेखान, बैतडी
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	२२५१२	२१६२०	२१६२०	९६
	कार्यक्रम/चालु:	८०५६	८०५६	६५३९	८१
	जम्मा	३०५६८	२९६७६	२८१५९	९२
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	५३९१	४५००	४५००	८३
	नेपाल सरकार	१२३३५	१२३३५	११७००	९५
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१२८४१	१२८४१	११९५९	९३
	जम्मा	३०५६७	२९६७६	२८१५९	९२
	उपभोक्ताको Cash	६०३	६०३	५४२	९०
	उपभोक्ताको Kind	१४९६७	१४९६७	१२५७२	८४
	जम्मा	१५५६९	१५५६९	१३११४	८४
	कुल जम्मा	४६१३६	४५२४५	४१२७३	८९

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> ✓ आ.व.२०७५/०७६ मा २ वटा क्रमागत खानेपानी योजना सम्पन्न भई २३४ घरधुरीका १५११ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । ✓ १ वटा खा.पा.यो. र १ वटा खापा तथा आधुनिक सिचाइ ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइ श्रावण २० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्षकासाथ ११२ घरधुरीका ६१९ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन । ✓ निर्माणाधीन २ वटा खानेपानी योजनाहरुको ७५ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ, उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्य असोज महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । उक्त खानेपानी योजनाहरुवाट जम्मा २१८ घरधुरीका ११०५ जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य रहेको छ । ✓ चैत्र २५ गते सम्मौता ३ वटा खानेपानी योजनाहरु मध्ये १ वटा निर्माणाधीन योजनाहरुम मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ ९४ घरधुरीका ६०५ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन ।

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ शिवनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत परियोजना कार्यरत वडा नं. ४, ५ र ६ का सबै घरधुरीहरूमा चर्पीको उपलब्धता रहेको र सबै घरधुरीहरूले चर्पीको प्रयोग गरेको देखिएको छ । ✓ खानेपानी योजना संचालित क्षेत्रका ७०६ घरधुरीहरूमा SDA कार्ड मार्फत् सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन र व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरूको स्व:मुल्यांकन कार्य संचालन भईरहेको छ । ✓ नियमित रूपमा योजना र समुदायस्तरमा भएको छलफलबाट महिनावारी भएको अवस्थामा चर्पीको प्रयोग गर्ने ९५% र धाराको प्रयोग गर्ने घरधुरी ७०% रहेको देखिएको छ । ✓ योजना संचालित क्षेत्रका घरधुरीहरू मध्ये चाँग :१०३, जुठ्यान: १०३ फोहर व्यवस्थापन खाल्डो:१२३, गोठ र मल व्यवस्थापन :३३० निर्माण गरेका छन् ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ १ वटा बहुउपयोगी योजना निर्माण (खानेपानी योजना र आधुनिक सिचाइ) ✓ खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरू निर्माण क्षेत्रमा जिविकोपार्जनका क्रियाकलाप अर्न्तगत १६ वटा घरवारी समुहमा घरवारी व्यवस्थापन र २ वटा पुर्नताजकिय तालिम सम्पन्न । ✓ आयआर्जनका क्रियाकलाप अर्न्तगत २ वटा समुहमा आयआर्जन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । ✓ बेमौसमि तरकारी खेति उत्पादन गर्न १० कृषकले प्लास्टिक घरबनाई तरकारी खेति उत्पादन गरिरहेका । ✓ बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम पश्चात ६ वटा वार्डमा नर्सरी स्थापना भएको ✓ विरुवा प्रशारण तालिम पश्चात ७०० वटा नासपाति का विरुवाप्रशारण गरीएको र नमुना विरुवाको रूपमा ११ वटा किवीका विरुवा लगाएको । ✓ अगुवा कृषक तालिम सम्पन्न र नमुना विरुवाको रूपमा ड्रागनफ्रुट, मुन्तला, उन्नत जातका मेवा र अम्बाका विरुवा कञ्चनपुर बाट खरिद गरी सहभागीहरूलाई वितरण गरेको र लगाएको । ✓ १ वटा सहकारी संस्था लि.लाई लेखा तथा ऋण र १ वटालाई सहकारी विकास व्यवस्थापन तालिम सम्पन्ना।
<p>जनतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ योजनाहरूमा श्रोत सुधार र संरक्षण कार्यहरू संचालन भएको । निर्माण सम्मन्न ✓ निर्माणाधिन योजनाहरूमा पानी पुनर्भरण खाल्डाहरू निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरूमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण र पानी परिक्षण भएको । ✓ १ वटा पानी पुर्नभरण पोखरी निर्माण योजना अर्न्तगत २ वटा ठूला खालका पुर्नभरण पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ खानेपानी योजनाहरूमा संचालन भएका चरणवद्ध तालिममा जम्मा सहभागी संख्या २०९ महिला र २१५ पुरुष सहभागी थिए । ✓ सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम ९० महिला र ११४ पुरुष सहभागी थिए । ✓ जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिममा ३७४ महिला

	<p>र १४६ पुरुष सहभागी थिए ।</p> <ul style="list-style-type: none">✓ स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिममा १३ महिला र ३१ पुरुष सहभागी थिए ।✓ गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिममा ९९ महिला र १०५ पुरुष सहभागी थिए ।✓ वडा तथा गापा स्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा २६५ महिला र ४६२ सहभागी थिए ।
--	---

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/२३ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९६ प्रतिशत रकम निकास भै ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ, र कुल बजेटको आधारमा ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार चालु तर्फको रु. ६,३५,१६२ रकम फ्रिज भएको छ, भने दातृ निकाय तर्फको रु. ८,८२,२९२.५१ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ५३,९१,००० को गा.पा.को मध्ये रु. ४५,००,०००/०० निकाशा भै खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा निकास बजेटको तुलनामा १००% र कुल बजेटको आधारमा ८३% प्रतिशत आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ११ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने २ वटा लगत्तै साउनमा सम्पन्न हदै छन् र ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा शिवनाथ गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
वडा स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना र जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना आधारमा गा.पा. स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना र जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने।	यो गापाको सम्पूर्ण वडाहरुको जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन भै गापा स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना र जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना चालु आ.व.मा तयार भैसकेको छ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

- ✓ २ वटा क्रमागत (खानेपानी) योजना सम्पन्न भएको।
- ✓ १ वटा खानेपानी योजनाको ९५ प्रतिशत निर्माण पुरा भएको र श्रावण २० गते भित्र अन्तिम अनुगमन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ।
- ✓ २ वटा खानेपानी योजनाको ७५ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको।
- ✓ २०७५ चैत २५ मा सम्पन्न भएको १ वटा खानेपानी योजनाको ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र २ वटा खानेपानी योजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- ✓ १ वटा बहुउपयोगी (खापा तथा आधुनिक सिचाई) योजना ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको श्रावण २० गते भित्र अन्तिम अनुगमन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ।
- ✓ १ वटा संस्थागत सौचालय निर्माण भइरहेको
- ✓ पानी पुर्नभरण पाखरी १ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।
- ✓ ८६ वटा आधुनिक चुल्हो (रकेट चुल्हो) जडान भएको।
- ✓ २९५ वटा चाङ्ग र जुट्यान निर्माण भएका छन्।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	८	४४३८	८	४४३८	२	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	१	४१८	१	४१८	१	
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	२३०	१	४०%	१	४०%
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	६००	३३००	६००	३३००	६००	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	१२०	९१५	८६	४८६	८६	७२%
६	पोखरी संरक्षण	१		१		१	१००%

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	मुल बिवाद, सामाजिक बिवाद र योजनाको दोहोरोपनाका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई	आम भेला, गाउँभेला टोल भेला जस्ता मिटिङहरु सञ्चालन गरी समस्या समाधान गर्ने र दोहोरोपनाको लागि सम्बन्धित किय सँग पहिलै समन्वय गरी निर्णय गर्ने ।
२	सहयोगी संस्था छनौट भै परिचालनमा ढिलाई	फिल्ड स्तरको सामाजिक प्राविधिक काममा समस्या आउन नदिन समयमै सहयोगी संस्थासँगको सम्झौता गरी काम शुरु गर्ने ।
३	गाउँपालिकाको आफ्नै नर्मस भएकोले स्थानिय सामग्री खरिद तथा ढुवानीमा समस्या	आगामि आ.व २०७६/०७७ मा संचालन हुने योजनको हकमा डोलिडार वा खानेपानि विभाग को नम्सलाई नै मान्यहुने गरी लागु गर्ने
४	योजनाहरुमा जलश्रोत प्राविधिक अपर्याप्त रहेको	योजनाको आकार हेरी प्राविधिक परिचालन गर्नुपर्ने

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसुची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. खानेपानी योजनाहरुमा संचालनभएका चरणवद्ध तालिममा जम्मा सहभागी संख्या २०९ महिला र २१५ पुरुष सहभागी थिए ।
२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम ९० महिला र ११४ पुरुष सहभागी थिए ।
३. जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिममा ३७४ महिला र १४६ पुरुष सहभागी थिए ।
४. स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिममा १३ महिला र ३१ पुरुष सहभागी थिए ।
५. गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिममा ९९ महिला र १०५ पुरुष सहभागी थिए ।
६. वडा तथा गापा स्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा २६५ महिला र ४६२ सहभागी थिए ।
७. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : १५ दिने VMW तालिमबाट १२, ७ दिने ICS बाट ७ जना तालिम, ५ दिने LRP तालिम बाट १९ र बहुउद्देश्य नसर नाइके तालिमबाट ७ जना गरि जम्मा ४५ जनालाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन गरिएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	३२	४५			१७७	१७०	२०९	२१५
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१२	१९			७८	९५	९०	११४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	८९	२२			२८५	१२४	३७४	१४६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग	५	२			८	२९	१३	३१

सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु									
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु									
चेतनामुलक कार्यक्रमहरु	३५	५७	४		२२३	४०४	२६५	४६२	
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१६	२१			८५	१०२	९९	११५	
जम्मा	१८९	१६६	४	०	८५६	९२४	१०५०	१०८३	
प्रतिशत :	१७				८३		४९	५१	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी : खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरु निर्माण क्षेत्रमा जिविकोपार्जनका क्रियाकलाप अर्न्तगत १६ वटा घरवारी समुहमा घरवारी व्यवस्थापन र २ वटा पुर्नताजगी तालिम सम्पन्न गरी घरवारी व्यवस्थापन गरिरहेका ।

२. आयआर्जन : आयआर्जनका क्रियाकलाप अर्न्तगत २ वटा समुहमा आयआर्जन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरी मौसमी र बेमौसमि तरकारी खेति उत्पादन गर्न १० कृषकले प्लास्टिक घरबनाई तरकारी खेति उत्पादन गरिरहेका छन् ।

३. सहकारी: १ वटा सहकारी संस्था लि.लाई लेखा तथा ऋण र १ वटा लाई सहकारी विकास व्यवस्थापन तालिम लिइ सहकारीहरुको संस्थागत विकास एवम लेखा र ऋणको राम्रो व्यवस्थापन गरी स्थानिय जनताको जिवनस्तर सुधार ल्याइएको छ ।

४.स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : १५ दिने VMW तालिम, ७ दिने ICS तालिम, ५ दिने LRP तालिम सञ्चालन गरी ३९ जनालाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन गरिएका छन् ।

तालिका ५ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
शिवनाथ-०६					५	०	६८	७३	५	०	६८	७३
शिवनाथ-०५	२	०	४३	४५	२९	०	१३८	१६७	३१	०	१८१	२१२
शिवनाथ-०४					४५	०	८३	१२८	४५	०	८३	१२८
जम्मा	२	०	४३	४५	७९	०	२८९	३९८	८१	०	३३२	४१३

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१०		४३	५३
२	व्यवसायिक फलफूल खेती			५	५
३	लघुउद्यम व्यवसाय			२	२
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१		३	४
५	एग्रोभेट			१	१
जम्मा		११		५४	६५

तलिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	
		सर्माली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	जय लक्ष्मी साना किसान कृषी सहकारी संस्था
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या		
२	शेयर धनीहरुको संख्या	९६५	३५०
३	कुल सम्पत्ती रु.	४३७०८८१	३०००००
४	कुल ऋण लगानी रु	३९५७६५०	
५	असूली दर		
६	खुद नाफा रु		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु		
८	जगेडा कोष रु.	१४४९९४	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता		

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।०१ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ।

तलिका ८ : अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	जुगेपानी बग्जेबला खानेपानी योजना	१	१	१
२	खडा खालीवडा खानेपानी योजना	१	२	२
३	भैसीखर्क (क) खानेपानी योजना	२	२	२
४	भैसीखर्क (ख) खानेपानी योजना	२	२	२
५	टुणीगैर जमुना खानेपानी योजना	२	२	२
६	खब्बाकाफल बहुउपयोगी (आ.सि.) योजना	२	२	२
७	बारु खानेपानी योजना	२	२	२
८	खडिक कोलेउडा खानेपानी योजना	२	२	२
९	जमनगडा बेल्थम खानेपानी योजना	२	२	२
१०	शिवपुर्ण आ.वि. खा.पा. तथा स. योजना	२	२	२
११	पानी पुर्नभरण पोखरी	२	२	२
	जम्मा	२०	२१	२१

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०१।०६	सबै भूक्तानीहरू WRA र WRE को सिफारिसमा दिएको पाइयो । SuTRA सफ्टवेयर प्रयोगमा नल्याएको, बैक नगदी अध्यावधिक नगरेको र केही भौचरमा नम्बर नराखेको पाइएकाले उक्त कुराहरू अध्यावधिक गराइ राख्ने सुझाव तथा सल्लाह दिइएको छ ।	SuTRA सफ्टवेयर प्रयोगमा नल्याएको, बैक नगदी अध्यावधिक गरी चुस्त दरुस्त राखेको छ ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइट गरिएको छ साथै सुचना पाटीमा पनि टाँस गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५/०६/१२	<ul style="list-style-type: none"> सहयोगी संस्था छनोटका लागि अनिरुद्र ग्रामीण सुधार केंद्र सुचिकृत आवश्यक जनशक्तिको लागि संस्थालाई पत्राचार गर्ने पदपुर्तिको लागि तीन सदशीय समिति गठन गरियो जलस्रोत प्राविधिको १ महिना म्याद थप गर्ने गाउँपालिका जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कार्यालय व्यवस्थापन अर्न्तगत दैनिक कार्य संचालनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने
२	२०७५/०७/१६	<ul style="list-style-type: none"> सहयोगी संस्थाको थप कर्मचारी जलस्रोत प्राविधिक र स्वास्थ्य प्रवृद्धक हरूलाई अनुमोदन गरी परियोजनाको नियमानुसार सहयोगी संस्थालाई दिने नियुक्ति दिने।
३	२०७५/०८/०७	<ul style="list-style-type: none"> सहयोगी संस्थाबाट छनौट भएका फिल्ड कर्मचारीहरू परिचालन गर्न गा.पा संग गरिने सम्झौता प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढाउन संस्थालाई सुचित गर्ने निर्णय गरियो।

		<ul style="list-style-type: none"> ● २०७५ मंसिर ९ गतेदेखि लागु हुने गरी गाउँपालिका र सहयोगी संस्था बीच सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो। ● आ.व. २०७५ र ०७६को लागि कृषि सम्बन्धी स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरु २ जना परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम योजना क्षेत्रबाट छनौटका लागि जलस्रोत अधिकृत र जीविकोपार्जन सहजकर्तालाई जिम्मवारी दिने निर्णय गरियो। ● <u>आ.व. २०७५।०७६</u> का बहुउद्देशीय नर्सरी तालिम संचालन गर्ने
४	२०७५/०९/१३	<ul style="list-style-type: none"> ● संचालनमा रहेका खडाखालीवटा ३ महिलना र जुगेपानी बग्नेवाला खा.पा तथा स.स. यो.२ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो। ● सहयोगी संस्था कर्मचारीलाई ३ दिने अभिमुखीकरण तथा २०७५ माघ महिनाको दोस्रो हप्ता सम्म बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम सक्ने निर्णय गरियो ।
५	२०७५/१०/२२	<ul style="list-style-type: none"> ● माघ महिनासम्म सम्पन्न भएका गतिविधिहरुको समीक्षा र सहयोगी संस्थाका फिल्ड कर्मचारीहरुको द्वैमासिक बैठक समीक्षा गरियो । ● गाउँपालिका जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कार्यालय व्यवस्थापन अर्न्तगत दैनिक कार्य संचालनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । ● तयारी चरणका ५ वटा खा.पा. योजनाहरुको सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो ● संचालनमा रहेका खडाखालीवटा र जुगेपानी बग्नेवाला खा.पा तथा स.स. यो मा गर्ने अन्तिम अनुगमन गर्ने निर्णय गरियो ● शिवपुण आ.वि.को सस्थागत शौचालयको कार्यान्वयन चरणको अधि बढाउने निर्णय गरियो । ● स्थानीय स्रोत व्यक्ति अनुमोलन गर्ने निर्णय गरियो । ● बेमौसमी तरकारी खेती तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरियो। । ● खानीखोला खा.पा. यो. यस आर्थिक वर्षमा थप भई संचालन गर्ने निर्णय गरियो ● बारुलोजनी खा.पा तथा स.स योजनामा विवाद देखिएकोले सम्भाव्यवता अध्ययनमा सम्भव देखिएकोले कार्यान्वयन चरण अगाडी बढाउने ● गा.पा स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गर्ने निर्णय गरियो ।
६	२०७५/११/०१	<ul style="list-style-type: none"> ● फाल्गुनको पहिलो विरुवा प्रसारण तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरियो ● गाउँपालिका र परियोजनाको अनुगमन कार्यदल गठन गर्ने गरियो।
७	२०७५/११/०९	<ul style="list-style-type: none"> ● खडिक कोलेउंचडा खा.पा. योजना संचालन गर्ने निर्णय गरियो ● खानीखोला खा.पा. तथा स.स योजना वडा नं ३ को जेठ महिनामा पानीको बहाव जाँच गरी संचालन गर्ने निर्णय गरियो ● बारु ख.पा. योजना संचालन गर्ने निर्णय गरियो।
८	२०७५/१२/२८	<ul style="list-style-type: none"> ● चैत महिना सम्मको सम्पन्न भएका गतिविधिहरुको समीक्षा बैठक र तालिम संचालन गर्ने निर्णय गरियो ● सहयोगी संस्थाको बैकल्पिक सुचिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ● खडिक कोलेउडा र जमनगडा बेल्थम खा.पा. तथा सरसफाई योजना धाराका योजनामा आवश्यक बाह्य निर्माण सामग्री खरिद गर्न प्रत्येक घर तथा उपभोक्तालाई सहयोग गर्न गाउँपालिकालाई प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

९	२०७६/०१/२९	<ul style="list-style-type: none"> ● वैशाख महिनासम्म सम्पन्न भएका गतिविधिको समीक्षा र सहयोगी संस्थाका फिल्ड कर्मचारीहरूको द्वैमासिक बैठक गरियो । ● आ.व.२०७५।०७६ को बार्षिक कार्यक्रममा LMBIS कोड अनुसार संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ● सम्झौता भएका योजनाहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । ● गा.पा परियोजना सहयोग इकाईलाई समयमै काम सकार्नुने, अनुगमन गर्ने, सयोगी संस्थालाई सहजीकरण गर्ने आवश्यक निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो । ● स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरूको म्याद थप र परियोजनाको टिम लिडरबाट विभिन्न योजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रम गरियो।
१०	२०७६/०२/२८	<ul style="list-style-type: none"> ● जेष्ठ महिनासम्म सम्पन्न भएका गतिविधिको तथा र सहयोगी संस्थाका फिल्ड कर्मचारीहरूको द्वैमासिक समीक्षा गरियो ● आ.व. २०७६।०७७ को बार्षिक कार्यक्रम लाई गाउसभाबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो ● खर्च शिर्षक ३११५१ परिवर्तन गरी ३११५९ राखी आर्थिक कारोवार गर्न लेखा शाखालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। ● गाउपालिका स्तरका तालिम असार २० गते सम्पन्न निर्णय गरियो ● पुजीगत शिषक अर्न्तगत पानी पुनर्भरण पोखरी र सरसफाईका सुचकहरू निर्माणरुका लागि बारु खा.पा संग सम्झौता गर्न निर्णय गरियो ● सहकारी समुहलाई सहकारी शिक्षा तालिमलाई रुपान्तरण गरी सहकारी तालिम संचालन गरियो। ● जमनगडा बेल्थम र खडिक कोलेउडा खा.पा. योजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने निर्णय गरियो।
११	२०७६/०३/२५	<ul style="list-style-type: none"> ● असार महिनासम्म सम्पन्न भएका गतिविधिको तथा र सहयोगी संस्थाका फिल्ड कर्मचारीहरूको द्वैमासिक समीक्षा गरियो ● अगामी आ.व.२०७६।०७७का लागि स्वीकृत सोल्पाला खा.पा. सु.प सरकारबाट स्वीकृत भएकाले उक्त योजनाको सट्टामा खानीखोला खा.पा. योजना गर्ने निर्णय गरियो ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकाले जलस्रोत नियमावलि २०७५ गाउँसभाबाट पारित गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
२. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका र खानेपानी योजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन निर्देशिकाको मस्यौदा माथी कार्यपालिकामा छलफल गरिएको छ ।
३. निर्णयमा महिला गोष्ठीबाट तयार गरिएको लैगिंक उत्तरदायी योजना अनुमोदन गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	शिवनाथ गाउँपालिकाको कार्यलय	पोलीहाउस निर्माण	नगद/प्राविधिक	१० जना कृषकलाई प्रतिजना रु २५०० का दरले
२	गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन समुह तालिम, अगुवा कृषक तालिम	तलिममा सहजीकरण सहयोग	
३	साडा/पहल, सुआहारा, गा.पा, ५ नं वडा	विभिन्न दिवश संचालन	संयुक्तरूपमा कार्यक्रम संचालन	रु. १,२५,०००।००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	सहयोगी संस्था छनौटमा ढिलाइले फिल्ड स्तरको सामाजिक तथा प्राविधिक काममा कठिनाई	आर्थिक वर्षको शुरुमा नै सहयोगी संस्था छनौट गरी सक्नुपर्ने
२.	मुल बिवाद, सामाजिक बिवाद	आमभेला, टोलभेला, महिलाभेला, सामुदायीक मिटिङ, तथा गाउँपालिका र वडाकार्यालयसँग समन्वय र सहयोग
३.	प्राविधिक कर्मचारी कमी तथा फेरबदल	सहयोगी संस्थाले दिने सेवा सुविधामा न्यूनतम मापदण्डमा एकरूपता हुनुपर्ने ।
४.	सुधारिएको चुल्हो निर्माण गर्न कठिनाइ भएको	वडा नं. ५ र ६ कार्यालयसित सहकार्य गरि उक्त समस्या समाधान गरिएको ।
५.	योजना अनुसार जनशक्ती कमी	फिल्ड स्तरको कर्मचारी जनशक्ति थप गर्नुपर्ने
६.	RMSU मा कार्यालय सहयोगी नहुनु	RMSU मा कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने
७.	सहयोगी संस्था र RMSU ले एउटै किसिमको रिपोर्ट भिन्न फर्मेटमा पेश गर्ने गरेको	SO, RMSU, TSU, लगाएतको रिपोर्टिङ फर्मेटमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने ।

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
जुगेपानी बग्जेबला खानेपानी योजना	५,६	८६,८१,५३८	८१३०२९८	२१६५२९८	१९३१८२३	०	०	७९८
खडाखालीवटा खानेपानी योजना	४	६२३३४७५	५५४८४७९	१२३२४७८	६५५३८२	०	०	६४२
भैसीखर्क (क) खानेपानी योजना	५	४४३१०२६	३५४४०००	३५४४०००	९२३९९५	८८७०२६	८८७०२६	४५५
भैसीखर्क (ख) खानेपानी योजना	५	४७३१०९५	३७८४०००	३७८४०००	९७९५८०	९४७०९५	९४७०९५	६६५
टुडिगैर जमुना खानेपानी योजना	६	१४०१०५६	११२१०००	११२१०००	४१०५११	२८००५६	२८००५६	२०१
खडिक कोलेउडा खानेपानी योजना	५	३३२१३१८	२१०७०००	२१०७०००	५८७३९३	१२१४३१८	१२१४३१८	४८३
जमुनगडा बेल्थम खानेपानी योजना	४	३६००९२४	२२४००००	२२४००००	४०००००	१३६०९२४	१३६०९२४	५३०
बारु खानेपानी योजना	५	३३००९००	२६४००००	२६४००००	५५००००	६६०९००	६६०९००	२७५
पानी पुर्नभरण पोखरी	५, ६	९७०००	९७०००	९७०००	३७५२१	०	०	१२०
जम्मा :		२७११६७९४	२९२११७७७	१८९३०७७६	६४७६२०५	५३५०३१९	५३५०३१९	४१६९
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
खल्वाकाफल आ.सि. योजना	६	२४३०४७६	१९४४०००	१९४४०००	३०००००	४८६४७६	४८६४७६	४१८
जम्मा :	६	२४३०४७६	१९४४०००	१९४४०००	३०००००	४८६४७६	४८६४७६	४१८
संस्थागत शौचालय								
शिवपुर्ण आ.वि. लामाखाली	५	१३९२८५९	७४५२२४	७४५२२४	१४६०००	६४७६३५	६४७६३५	२३०
जम्मा :	५	१३९२८५९	७४५२२४	७४५२२४	१४६०००	६४७६३५	६४७६३५	२३०

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र. सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	जुगेपानी बग्जेबला खानेपानी योजना	५,६		१					४	४
२	खडा खालीवडा खानेपानी योजना	४								
३	भैसीखर्क (क) खानेपानी योजना	५		९	१४	१२			१४	२०
४	भैसीखर्क (ख) खानेपानी योजना	५		९	०	६			२२	२८
५	टुणीगैर जमुना खानेपानी योजना	६		९					३५	३०
६	खब्बाकाफल बहुउपयोगी (आ.सि.) योजना	६		९	१४	२			२१	१९
७	बारु खानेपानी योजना	५		९	७	१३			२८	१७
८	खडिक कोलेउडा खानेपानी योजना	४		९	२०	१२			१९	१६
९	जमनगडा बेल्थम खानेपानी योजना	४		९	७				३४	३६
१०	शिवपुरण आ.वि. खा.पा. तथा स. योजना	५								
			जम्मा	६४	८२			०	१७७	१७०
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तथा पुर्ण सरसफाई तालिम पेशकी	गा.पा.	२०६७/०१/३० देखी ०२/०१	१	१	०			३२	२
२	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	१	२०७६/१/८,९	१	१	२			९	१६
३	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	२	२०७६/१/६,७	१	१	२			७	१६
४	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	३	२०७६/१/२,३	१	१	४			६	१८
५	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	४	२०७६/१/१४,१५	१	३	२			७	१३
६	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	५	२०७५/१/३०,३१	१	३	२			८	१६
७	वडा स्तरिय पुर्णसरसफाई तथा महिनावारी स्वच्छता तालिम	६	२०७६/२/५,६	१	२	७			९	१४
			जम्मा	७	१२	१९			७८	९५
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	व्यवसायीक तरकारी खेती सम्बन्धि तालिम	५	२०७५/१/०१४,५,६	१	६	१			१७	१
२	बेमौषमी तरकारी खेती र पोलीहाउस सहयोग	५	२०७५/१/२/१७,१८,१९	१	३	०			२३	२
३	बहुउद्देशिय नर्सरी नाइके तालिम	जिल्ला	०७५/०९/५ देखी ९	१	१	०			१	६
४	बिरुवा प्रसारण तालिम	गा.पा.	०७५/१/१/७ देखी १०	१	२	०			३	८
५	सहकारी लेखा ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम	जिल्ला	०७५/१०/२/४ देखी २९						२	११
६	सहकारी व्यवस्थापन विकास तालिम	जिल्ला	०७६/०३/१/५ देखी १९	२	१				२	१२
			जम्मा	६	१३	१			४८	४०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										

१	अगुवा कृषक तालिम	जिल्ला	०७६।०।२८ देखी १२	१	३	१			५	११
२	सुधारिको चुलो निर्माण तालिम	जिल्ला	०७५।१।२।१४ देखी १८	१					१	६
३	ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	जिल्ला	०७५।१।२।१४ देखी २८	१	२	१			२	१२
			जम्मा	३	५	२			८	२९
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	उपभोक्ता समिति खरिद, व्यवस्थापन तालिम	जिल्ला	०७५।१।०।२५ देखी २७	१	१	३			५	१०
२	उपभोक्ता समिति खरिद, व्यवस्थापन तालिम	जिल्ला	०७५।१।०।२३ देखी २५	१	३	४			९	१०
३	विद्यालय पूर्ण सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धि तालिम	गा.पा.	०७६।१।२।१ देखी २३	१	१	२			६	३२
४	आपूर्ति सांगालो कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा.	२०७६।०।१।२४	१		३			५	३०
५	निर्णयमा महिला कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा.	०७६।१।३० देखी २।१	१	८	२			२६	६
६	योजना दिगो व्यवस्थापन गोष्ठी	गा.पा.	०७६।३।१।५ देखी १७	१	२	७			१०	२९
			जम्मा	६	१३	२१			६१	११७

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न बर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोष को रकम	योजनाको अवस्था	कैफीयत
१	जुगेपानी बगजेबला खा.पा. यो.	२०७६	१२८७८७२२		रिना चन्द	१,४०,०००।	राम्रो	पानीको स्रोतमा कमी
२	खडा खालीवटा खानेपानी योजना	२०७६	९३६२६०२		मोहन राम पार्की	१,०८,०००।	राम्रो	
३	भैसीखर्क (क) खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	५२७२९४६		तेज बहादुर चन्द	२९०००	निर्माणाधिन	
४	भैसीखर्क (ख) खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	५५८३४३७		कर्ण बहादुर चन्द	३४०००	निर्माणाधिन	
५	टुडिगौर जमुना खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	१७७२५०१		बलबिर धनाडी	८०००	निर्माणाधिन	
६	खडिक कोलेउडा खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	३२७३९५०		कालुराम कोली	७४०००	निर्माणाधिन	
७	जमुनगडा बेल्यम खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	४३३५१९१		लाल बहादुर ठकुराठी	७९०००	निर्माणाधिन	
८	वारु खानेपानी योजना	निर्माणाधिन	३७९९७७५		हरिराम दमाई	१६०००	निर्माणाधिन	
९	खल्वाकाफल बहुउपयोगी योजना		३३७५६६१		वीर सिंह बोहरा	८३००		
१०	संस्थागत शौचालय		१३९२८५९		पदम सिंह धनाडी	४००		

११	पानी पुर्नभरण पोखरी	२०७६	१३८०००		हरिराम दमाई		राम्रो	
----	---------------------	------	--------	--	-------------	--	--------	--

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फछ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फछ्यौट भइ वांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
५,६००।		५,६००।	सहकारी संस्थालाई लेखा ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिममा पेशकी लिने व्यक्ति असुल उपरको लागी RMPMC को निर्णयानुसार कार्यालयबाट पत्राचार गरिसकेको ।

अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

महिला चाहे के गर्न सक्दैन र ।

सीता धनाडी जुकेपानी बग्जेबला खा.पा. तथा सरसफाई गोजनामा ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र चुल्हो प्रवर्द्धक हुन । उनी शिवनाथ गाउँपालिक वडा नं. ६ लामाखाली मा स्थायी बसोबास गर्नुहुन्छ । ६ जनाको उहाँको परिवार रहेको छ । श्रीमान खुट्टाका अपाङ्ग भए पनि निजि स्रोतबाट करार शिक्षण पेशामा आवद्ध छन् । उनका दुई बटा छोरा छन् ।

योजना सञ्चालन हुन अघि प्राय जसो घरायसी कामका व्यस्त हुने सिता धनाडी शिवनाथ गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित जुकेपानी बग्जेबला खा.पा. तथा सरसफाई योजना सुरु भएपछि यस योजनाको निर्माणकार्यमा संलग्न देखि उनी मनग्य आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ । शिवनाथ गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना बाट सञ्चालित १४ दिनको ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तालिम पश्चात १ वर्षको अवधिमा रु. १४ हजारको आम्दानी गरेका छन् । गा.पा./परियोजनाको सहयोगमा आयोजना गरेको चुलो प्रवर्द्धकको तालिम पश्चात उहाँले छरछिमेक र वडा नम्बर ५ का प्रायजसो टोलमा सुभारिएको निर्माण गर्ने काम गरी ३ महिनामा रु. ९०००।०० आम्दानी गर्न सफल भएकी छिन् । ३ दिने गा.पा. स्तरिय विरुवा प्रशारण तालिम र पाटनमा संचालित ५ दिने जिल्ला स्तरिय अगुवा कृषक तालिममा सहभागी भए पश्चात उहाँले व्यवसायीक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ । यसै गरी घरायसी स्तरमा सरसफाई र महिनावरी स्वच्छता लाई व्यवस्थित गरी र कृषि उपज तथा सगुँ तरकारी उत्पादन गरी आफ्नो घर खान देखि लिएर बजारमा विक्री गर्दै उदाहरणिय बनिकी छिन् । यसरी मेहनत र लगनसिलताले जस्तो सुकैकाम काम सहज रूपले गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणकी पात्र बनेकि छन् सिता धनाडी ।



शिवनाथ गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले उहाँको लगनशिलता र मिहनेतको उच्च मुल्याङ्कन गरिएको छ । सिता धनाडी पनि ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना जस्तो पारदर्शी र राम्रो परियोजना अरु कुनै पनि नरहेको र यस परियोजनाले भविष्यमा आफुलाई व्यवसायी तरकारी खेतीगर्नमा सहयोग गर्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेका छन् ।



चित्र नं.१ सीता धनाडी खानेपानी मर्मत सम्भारको कामगर्दै चित्र नं. २ आफैले बनाएको आधुनिक चुल्होमा खाना पकाउँदै
चित्र नं. ३ आफ्नो बारीमा विरुवा प्रशारण गरेको देखाउँदै

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

- हरेक खानेपानी तथा सरसफाइ योजनामा योजनाको आय र व्ययको पारदर्शिता कायम गर्न निर्माणधिन मा अस्थाई र सम्पन्न योजनाहरूमा स्थायी सुचना बोर्ड राएका छन् ।
- आ.व. २०७५/२०७६ को आम्दानी, निकास र खर्चका बारेमा विस्तृत जानकारीका गराउनका लागि गाउँपालिका सुचनापाटी र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिको छ ।
- निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूमा परियोजनाको परियोजनाले निर्दष्ट गरेको स्लोगन सहितको भिजिबिलिटी दर्शाउने किसिमको वाल पेन्टिङ ।



For vehicle, collaborative programme, scheme structures, video documentary

“यो दस्तावेज युरोपेली संघ र वैदेशिक मामिला मन्त्रालय, फिनल्याण्ड समेतको आर्थिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो । यसमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोणहरूले युरोपेली संघ वा वैदेशिक मामिला मन्त्रालय, फिनल्याण्डको आधिकारिक धारणा प्रतिबिम्बित गर्दैन ।”

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

सि.न.	नामथर	पद	अवधि	कार्यालय	कैफियत
१	श्री हर्षराज भट्ट	गा.पा.जलस्रोत अधिकृत	२०७५।०५।१५ देखी असार मसान्त सम्म	शिवनाथ गाउँपालिका सुल्लेखान, बैतडी	
२	श्री धर्म सिंह भण्डारी	प्राविधिक सहजकर्ता	२०७५।०५।१७ देखी असार मसान्त सम्म	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सुल्लेखान	
३	श्री रोहिना बोहरा	जिविकोपार्जन सहजकर्ता	२०७५।०५।१७ देखी असार मसान्त सम्म	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सुल्लेखान	
४	श्री गोमती जोशी	फिल्ड संयोजक	२०७५।०८।०९ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	
५	श्री शिवराज भट्ट	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	२०७५।०८।०९ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	
६	श्री ज्ञानेन्द्र बहादर चन्द	जलस्रोत प्राविधिक	२०७५।०८।०९ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	
७	श्री जयराज जोशी	जलस्रोत प्राविधिक	२०७५।०८।०९ देखी २०७५।१२।१५ सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	राजिनामा दिएको
८	श्री अस्मीता कठायत	स्वास्थ्य सरसफाई प्रबर्द्धक	२०७५।०८।०९ देखी २०७५।१२।३० सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	राजिनामा दिएको
९	श्री महेश अवस्थी	स्वास्थ्य सरसफाई प्रबर्द्धक	२०७५।०८।०९ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	
१०	श्री गोपाल दत्त जोशी	जलस्रोत प्राविधिक	२०७६।०१।०१ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	
११	श्री मनोज ठकुराठी	स्वास्थ्य सरसफाई प्रबर्द्धक	२०७६।०१।०१ देखी असार मसान्त सम्म	अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्र, सुल्लेखान	

रिपोर्ट तयार पार्ने

हर्षराज भट्ट

गा.पा. जलस्रोत अधिकृत

शिवनाथ गाउँपालिको कार्यालय सुल्लेखान, बैतडी