

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
दुहं गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन



दुहं गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
हिकिला, दाचुला  
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
दाचुला

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना .....	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास .....	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन .....	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	10
५. नीति तर्जुमा .....	11
६. सहकार्य .....	11
७. आइपरेका समस्याहरु.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण .....	14
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	16
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु .....	19
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी .....	20
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	21

## तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

**आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश**

स्थानीय तहको नाम:	दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)

**क. आर्थिक प्रगती सारांश**

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	७,३७२,१५९	६,६७८,५८२	६,६७८,५८२	९१%
	कार्यक्रम/चालु:	४,९९८,०००	४,९९८,०००	३,५४३,८११	७१%
	जम्मा	१२,३७०,१५९	११,६७६,५८२	१०,२२२,३९३	८३%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१,१४२,१५९	४४८,५८२	४४८,५८२	३९%
	नेपाल सरकार	४,४५६,०००	४,४५६,०००	४,४५६,०००	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	६,७७२,०००	६,७७२,०००	५,३१७,८११	७९%
	जम्मा	१२,३७०,१५९	११,६७६,५८२	१०,२२२,३९३	८३%

**ख. भौतिक प्रगती सारांश**

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> <li>आ.व.२०७४।०७५ मा १ वटा क्रमागत खानेपानी योजना र ४ वटा नया खा.पा. योजना गरि जम्मा ५ वटा योजना सम्पन्न भई १६१ घरधुरीका ११०७ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।</li> <li>निर्माणाधिन १ वटा खानेपानी योजनाहरुको ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्य मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । निर्माणाधिन १ वटा खानेपानी योजनाहरुबाट जम्मा ३६ घरधुरीका २७८ जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य रहेको छ ।</li> <li>दुहुँ गाउँपालिका अन्तर्गत परियोजना कार्यरत वडा नं. १ मा रहेका जम्मा घरधुरी ३७७ मध्ये सबै घरधुरीहरुमा चर्पीको उपलब्धता रहेको र सबै घरधुरीहरुले चर्पीको प्रयोग गरेको देखिएको छ ।</li> <li>खानेपानी योजना संचालित क्षेत्रका ३७७ घरधुरीहरुमा SDA कार्ड मार्फत सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन र व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरुको स्व:मूल्यांकन कार्य संचालन भईरहेको छ ।</li> <li>स्व:मूल्यांकनको नतिजा अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा कम सूचक पुरा भएका घरधुरी संख्या : ०, ५०-७५ प्रतिशत सूचक पुरा भएका : ०, ७६-९९ प्रतिशत सूचक पूरा</li> </ul>

	<p>भएका : ३२२ र सबै सूचक पूरा भई पूर्ण सरसफाइ तर्फ घोषण घरधुरी संख्या: ५५ वटा रहेका छन् ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● नियमित रुपमा योजना र समुदायस्तरमा भएको छलफलबाट महिनावारी भएको अवस्थामा चर्पी र धाराको प्रयोग गर्ने घरधुरी १००% रहेको देखिएको छ ।</li> <li>● योजना संचालित क्षेत्रका घरधुरीहरु मध्ये चाँग :३६७, फोहर व्यवस्थापन खाल्डो :२०१, गोठ र मल व्यवस्थापन : ३०१, साबुनपानीले हातधुने व्यवस्था : २५७ जूठ्यान : २७७ घरधुरीहरुमा निर्माण भई प्रयोग भएको छ ।</li> <li>● कार्यरत वडा नं. १ (साविकको पिपलचौरी गाविस) मा रहेका ५ वटा विद्यालयहरुमा चर्पी र खानेपानीको सुविधा उपलब्ध रहेको र १ वटा माध्यमिक विद्यालय र १ वटा आधारभुत प्राविमा लैंगिकमैत्री चर्पीको सुविधा उपलब्ध रहेको छ जसबाट ३४४जना (छात्रा २१४ र १३० छात्र) लाभान्वित भएका छन् ।</li> </ul>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरु निर्माण क्षेत्रमा १० वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहहरु गठन गरि उक्त समुहहरुमा ३ दिने आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा १ दिने पुर्नताजगी तालिम संचालन गरिएको ।</li> <li>● १० वटा समुहहरुमा जम्मा ३०२ जना (महिला : २३४, पुरुष :६८) सदस्यहरु रहेको र उक्त ३०२ घरधुरीका १८१२ जनसंख्या समेटिएको छ ।</li> <li>● १ वटा अगुवा कृषक तालिम बाट ३० जना लाभान्वित भएका छन् ।</li> <li>● यस गाउँपालिकामा ३ वटा प्लाष्टिक घर परियोजना र ६ वटा गापाको लगानीमा निर्माण भएका छन् ।</li> <li>● बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम २ जना (म : ० पू : २ )</li> <li>● दुई दम्दाकोट वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरिएको ।</li> </ul>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● १४३ वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएको ।</li> <li>● ५ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण भएको ।</li> <li>● योजनाहरुमा श्रोत सुधार र संरक्षण कार्यहरु संचालन भएको । हालसम्म ३ वटा श्रोत सुधार कार्य सम्पन्न भएको ।</li> <li>● निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन योजनाहरुमा पानी पुनर्भरण खाल्डाहरु निर्माण</li> <li>● निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरुमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण र पानी परिक्षण गरिएको ।</li> </ul>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खानेपानी योजनाहरुमा संचालन भएका चरणबद्ध तालिम/अनुशिक्षण मा सहभागी संख्या : ६३८ (दलित महिला :१९, दलित पुरुष :३ अन्य महिला : ३६४, अन्य पुरुष :२५२)</li> <li>● सरसफाइ, स्वच्छता तथा जनचेतना सम्बन्धि तालिम : ६४६ (म:५४५, पू:१०१)</li> <li>● गापा तथा वडा स्तरीय जनचेतना मूलक तालिम तथा गोष्ठी :१२०७(म:८९९, पू:३०८)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>● जीविकोपार्जन तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम : ३४८ (म:२६२, पू:८६)</li><li>● स्थानीय श्रोतव्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता : ७ (म :१, पू : ६)</li></ul>
--	---

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण २५ गतेमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कूल विनियोजित रकम मध्ये ९१ प्रतिशत निकास भै ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको कुनै रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु.१४,५४,१८९,१०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु.६,९३,५७७,००० खर्च नभई आगामी वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८२ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ६ वटा (खानेपानी तथा सरसफाइ योजना) भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ६ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १ वटा (खानेपानी तथा सरसफाइ योजना) निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा दुहुँ पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
यो गाउँपालिका परियोजना को कार्यक्रम गाउँपालिका भित्र पर्ने गाउँपालिका हो । यस गापा अर्न्तगत परियोजनाले दुहुँ १ र ५ नं. वडा साविक धौलाकोट र धारी गाविसको जलउपयोग गुरुयोजना तयार गरिएको हो । साविकका ब्रह्मदेव र हिकिला गाविस हालको २ र ३ नं. वडाको गुरुयोजना तयार गर्न बाकी रहेको छ ।	यस दुहुँ गापाको १ नं. वडाको साविकको पिपलचौरी गाविस मा चालु आ.व. सम्ममा परियोजनाबाट मात्र खानेपानी क्षेत्रको कवरेज ५५ प्रतिशत भैसकेको छ ।

### २.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- ५ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (१ वटा गत वर्षका क्रमागत, ४ वटा नया योजना) सम्पन्न भएको ।
- १४३ वटा आधुनिक चुल्हो (रकेट चुल्हो ) जडान भएको ।
- ५ वटा आधुनिक पानी घट्ट जडान भएको ।
- ३ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भएको ।
- १ वटा खानेपानी योजनाहरु निर्माणधीन रहेका तथा तिनिहरुको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	५	११०७	५	११०७	१०० %	१०० %
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०			
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०			
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	७	१०५०	६	९००	८६ %	८६ %
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	३००	१८००	१४३	८५८	४८ %	४८ %
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	५	७५०	५	७५०	१०० %	१०० %



तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सबै योजनहरु लक्ष्य बमोजिम सम्पन्न भएतापनि सुधारिएको चुलो रकेट चुल्हो जडानमा समुदायले पहिले माग गर्ने र पछि स्वलगानी गर्न नमानेकाले लगभग ५० प्रतिशत उपलब्धी भएको ।	○ गाउँपालिकाले आगामी दिनमा स्वलगानी बिना कुनै कार्यक्रम संचालन गराउनु हुदैन ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति अन्तरगत कुल ५३ वटा विभिन्न तालिम/अनुशिक्षणहरु संचालन भई सो चरणवद्ध तालिममा ६३८ जना सहभागी भएका छन् ।
२. सरसफाइ स्वच्छता तथा जनचेतनामुलक तालिम, अभियानहरुमा ६४६ जना सहभागी भई समुदायस्तरमा सरसफाइ र व्यवहार परिवर्तनमा सुधार भएको छ ।
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित तालिमहरुमा ३४८ जना सहभागी भै जिविकोपार्जन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ ।
४. प्राविधिक तालिमहरु जस्तै: ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम र बहुउद्देशिय नर्सरी ,पेलीहाउस निर्माण तालिम १० जनाले प्राप्त गरि योजना दिगो मर्मत संभार व्यवस्थापन, घरबारी व्यवस्थापनमा प्रचार प्रसारका साथै प्रत्यक्षरूपमा सहयोग भइरहेको छ ।
५. नवीकरणीय उर्जा,जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका लागि १४८ घरधुरीलाई आधुनिक चुल्हो तथा पानी घट्ट सम्बन्धि तालिम दिइएको छ ।
६. गाउँपालिका र जिल्लास्तरीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम/अभिमुखिकरणहरुमा जम्मा १२०७ जना सहभागी भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१९	३	०	०	३६४	२५२	३८३	२५५
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	८३	१६	०	०	४६२	८५	५४५	१०१
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	२५	६	०	१	२३७	७९	२६२	८६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१	६	१	६



जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	१२	५	०	०	१००	३१	११२	३६
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१३७	४२	०	२	७६२	२६४	८९९	३०८
<b>जम्मा</b>	<b>२७६</b>	<b>७२</b>	<b>०</b>	<b>३</b>	<b>१९२६</b>	<b>७१७</b>	<b>२२०२</b>	<b>७९२</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : दुहुँ गापामा चालु आ.व. सम्ममा जम्मा १३ वटा घरबारी समुह गठन भै गापाबाट ३ परियोजनाबाट ६ वटा गरि ९ वटा पोलीहाउस स्थापान भएका छन जसबाट तिनिहरुले आयआर्जन गरिरहेका छन ।

२. आयआर्जन : दुहुँ गापामा २२ घरधुरीले व्यवसायिक रुपमा तरकारी र २४ घरधुरीले फलफूल उत्पादन गर्ने गरेको ।

३. सहकारी : यस गापामा दुहुँ दम्दाकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई परियोजनाको तालिम दिएको छ खासै उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको छैन ।

४. लघु उद्यम : यस गापामा ७ वटा लघुउद्यम (सिलाइ कटाइ तथा अन्य) संचालनमा रहेको छन ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : परियोजनाबाट हालसम्ममा १० (५ जना चालु आवमा) ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र २ जना बहुउद्देश्य नर्सरी उत्पादक रहेका छन ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
दुहुँ १	१६	०	७२	८८	३२	०	२१०	२४२	४८	०	२८२	३३०
दुहुँ ५	०	०	०	०	०	०	६०	६०	०	०	६०	६०
<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>०</b>	<b>७२</b>	<b>८८</b>	<b>३२</b>	<b>०</b>	<b>२७०</b>	<b>३०२</b>	<b>४८</b>	<b>०</b>	<b>३४२</b>	<b>३९०</b>

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	४	०	१८	२२
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	२	०	२२	२४
३	लघुउद्यम व्यवसाय	३	०	४	७
४	बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	२	२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	पोलीहाउस स्थापना	१	०	८	९
<b>जम्मा</b>		<b>१०</b>	<b>०</b>	<b>५४</b>	<b>६४</b>

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		दुई दम्दाकोट वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	.....	.....	.....
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०			
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२१०			
३	कुल सम्पत्ती रु.	९८,०००।००			
४	कुल ऋण लगानी रु	६८,०००।००			
५	असूली दर	०			
६	खुद नाफा रु	०			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०			
८	जगेडा कोष रु.	०			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	०			

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ।

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति ..... मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ। (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने) गापा स्तरीय अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको तर परियोजनाबाट संचालित योजनाहरूमा गापा तथा वडा प्रतिनिधिहरू अनुगमनमा सहभागी भएका।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	जुगानी पथरम खापा यो.	१		१	१
२	मुगरौ खापा यो.	२		३	३
३	डाडासिमार खापा यो.	३		३	२
४	खर्सान खापा यो.	३		३	२
५	सुगरखाल खापा यो.	३		३	२
६	तातोपानी खापा यो.	३		३	२
७	गुदगुदे खापा यो.	२		२	१
८	सुधारिएको पानी घट्ट योजना	२		१	०
९	सुधारिएको चुल्हो योजना	२		१	०
	जम्मा	२१		२०	१३

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	११	१
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१५	१

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा अँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।०९।३०	<ul style="list-style-type: none"> <li>आम्दानी खर्च खाता (SuTRA) कम्प्युटर सफ्टवेयर नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त पहिलो किस्ताको आम्दानी भौचर तयार गर्नुपर्ने ।</li> <li>नेपाल सरकारको निकाशा लिएको भौचर उठाउनुपर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>हाल सम्म त्यो सफ्टवेयरमा खातापाता नराखिएको ।</li> <li>गा.पा.ले सबै आवश्यक भौचर राख्ने राखेको छ ।</li> </ul>

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५ श्रावण ३० गतेमा प्रकाशित गरिएको छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, वार्षिक कार्यक्रम वारे छलफल, वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन, सहयोगी संस्था CRDS नेपालसित संग सम्झौता गर्ने ।</li> </ul>
२	२०७४।०६।२७	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, खोलीभगनाडी खापाको म्याद थप गर्ने, तातोपानी खापामा छुटेका १७ घरधुरी थप गर्ने, बजेट माग गर्ने</li> </ul>
३	२०७४।०७।२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, मुगरौ खापको म्याद थप गर्ने, नेपाल सरकारको बजेट माग गर्ने ।</li> </ul>
४	२०७४।०८।२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूको सम्झौता अनुमोदन, LRP लाई गापाबाट ६ महिनाको करार नियुक्ति दिने, अल्पकालिन WRT का लागि गापाबाट विज्ञापन गर्ने, योजनाहरूको किस्ता निकाशा सम्बन्धमा ।</li> </ul>
५	२०७४।०९।२५	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, अल्पकालिन WRT को करार नियुक्ति अनुमोदन ।</li> </ul>
५	२०७४।१०।२६	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूको सम्झौता अनुमोदन, सम्बन्धमा ।</li> </ul>

६	२०७५।१।२०	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरू संसोधन गरि थप बजेटका लागि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा । फारा खानेपानी तथा सरसफाई योजना चालु वर्षको कार्यक्रममा छुटन गएकोले गापाबाट ४०प्रतिशत सहलगानीको प्रविद्धता सहित तयारी चरणको क्रियाकलापहरू अधि बढाउने ।</li> </ul>
७	२०७५।१०।२८	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा ।</li> </ul>
८	२०७५।१०।२३	<ul style="list-style-type: none"> <li>मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूमा दोस्रो र तेस्रो अनुगमन, क्रमागत योजनाहरूका लागि ३ महिनाको लागि गापाबाट कार्यरत जलस्रोत प्राविधिकलाई करार नियुक्ति दिने, आगामी आ.व. २०७५।१०।७६ को वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि गाउसभा बाट पारित गराउने सम्बन्धमा ।</li> </ul>

## ५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलस्रोतसित सम्बन्धित योजनाहरूको संचालन तथा मर्मत सम्भार O&M Policy/Regulation तयार गर्ने
२. गापाको पुर्ण सरफाई रणनीति तयार गर्ने
३. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको लागि गापा स्तरीय नीति तयार गर्ने ।

## ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (हाल गा.पा. कृषि शाखा)	वहुउद्देश्य नर्सरी तालिम (जिल्ला स्तरमा)	तलिममा सहजीकरण सहयोग तथा हल उपलब्ध	रु. २०,०००।०० बराबरको
२	गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन समुह तालिम, अगुवा कृषक तालिम	तलिममा सहजीकरण सहयोग	रु. ५,०००।०० बराबरको
३	सुआहारा	विभिन्न दिवश संचालन तथा नमूना घरधुरी घोषणा	संयुक्तरूपमा कार्यक्रम संचालन	रु. ४०,०००।००

## ७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	योजनाको अन्तिम किस्ता भूक्तानीमा विवाद - मुगरौ खापा यो. पिपलचौरी	○ गापा परियोजना व्यवस्थापन समिति को बैठकले तेस्रो अनुगमन पुनः गरेर विवाद समाधानका गरेर ।
२.	पिपलचौरीमा चुल्हो जडान गर्न धेरै कठिनाई भएको	○ पिपलचौरीमा आधुनिक चुल्हो जडानका लागि वडा अध्यक्षको विशेष पहलमा समस्या समाधान भएको ।
३.	मासिक रुपमा खर्चको फाटवारी भिडान गरि परियोजना सहयोग इकाइमा पठाउनु गाह्रो ।	○ गापाबाट आगामी दिनमा विशेष पहल गर्ने र लेखापालहरूलाई परियोजनाबाट तालिम दिनुपर्ने ।
४.	योजनाको बजार सामग्री समयमा हुवानी नभएको, योजनाको सामग्री हुवानी भएपछि यार्सा संकलन समयले योजना २ महिना ढिलो हुन गएको ।	○ योजनाहरूको समयमै कोटेशन प्रक्रिया थालिएतापनि सप्लायर्सहरूबाट ३ वटा आवेदन नपरेको कारण दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्नु परेको । ○ योजना क्षेत्रका केहि व्यक्तिहरूलाई सम्झाई बुझाइ योजनालाई सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सफल
५.	योजनाहरू भौतिक रुपमा सम्पन्न भैसक्दा पनि बजेट अभावका कारण अन्तिम भूक्तान गर्न नसकिएको ।	○ योजनाहरू समयमा विस्तृत सर्वेक्षण गरि गापाको स्वीकृत बजेट सिलिग तथा गापाको प्रतिवद्धता बमोजिम योजनाहरू लाई कार्यान्वयन चरणको सम्झौता गर्ने ।

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण**

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(रु)						
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
१. गुदगुदे खा.पा. योजना	५	३,२८५,०४८	९१६,०००	९१६,०००		१	२,३६९,०४८	२७८
२. डाँडा सिमार खापा योना	१	७१६,७५४	२४९,०००	१२८,२६९	१२०,७३१	०	४६७,७५४	१५५
३.तातोपानी खापा योजना	५	४,७६८,५९१	१,७३४,०००	१,४२९,७०८	३०४,२९२	०	३,०३४,५९१	३६४
४. मुगरौ खा.पा योजना	१	२,१७२,६५५	१,२१३,२३९	६६३,२३९		०	०	१६९
५. खर्सान खा.पा. योजना	१	३,४८०,८७६	१,२३०,०००	१,२३०,०००		०	२,२५०,८७६	३३७
६.सुगरखाल खा.पा. योजना	१	१,१०२,५२०	४०७,०००	४०७,०००		०	६९५,५२०	८२
७. खोलीभगनाडी खापा योजना	१	३,८९०,७६५	२,५३३,४९५	६२६,५५९		०	०	२९६
८. जुगानी खा.पा.	१	२,२३०,४३४	१,३३६,७८२	५९७,७८२		०	०	२२७
सिँचाई योजना							०	
							०	
संस्थागत शौचालय							०	
							०	
सुधारिएको चुल्हो							०	
१. पिलचौरी सुधारिएको चुल्हो योजना	१	६७७,५९६.०४	१३१,४४३	१३१,४४३	२३,५५७	०	५२२,५९६	७१५
सुधारिएको पानी घट्ट								
१. पिपलचौरी आधुनिक घट्ट योजना	१	२११,३२२.७६	१००,०००	१००,०००		०	१११,३२३	१४१०

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

**अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण**

क्र. सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम</b>										
१	उपभोक्ता समिति अनुशिक्षण	१ र ५	१ दिन	५	२	०	०	०	३०	२५
२	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	१ र ५	१ दिन	५	२	०	०	०	२९	२२
३	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापना	१ र ५	१ दिन	५	२	०	०	०	२८	२२
४	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना	१ र ५	१ र ३ दिन	१४	२	०	०	०	५१	३७
५	सामुदायिक कार्य योजना निर्माण तालिम	१ र ५	२ दिन	९	३	०	०	०	३०	२७
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१ र ५	१ दिन	६	१	१	०	०	३५	३४
७	निर्माण अवधिको तालीम	१ र ५	१ दिन	५	३	१	०	०	३३	२५
८	सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि गोष्ठी	१ र ५	१ दिन	५	२	१	०	०	२५	२५
९	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णताजगी	१ र ५	१ दिन	५	२	०	०	०	३२	२७
१०	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	१ र ५	१ दिन	२	०	०	०	०	१४	८
११	महिला धारा समुह	१ र ५	१ दिन	४	०	०	०	०	५७	०
<b>सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु</b>										
१	विद्यालय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	४ र ५	१ दिन	२	३४	१	०	०	१२६	०
२	समुदाय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	४ र ५	१ दिन	२	५१	९	०	०	२९४	१४
३	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह कार्यक्रम संचालन	४ र ५	७ दिन	१	३१	७	०	०	१३४	५६
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु</b>										
१	प्रगतिशिल घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२७	४
२	सयपत्री घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	४	०	०	०	१४	१२
३	तल्लाबिड घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	१३	३	०	०	११	३
४	ब्रह्म मालिकार्जन घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	२	१	०	०	२६	८
५	हरियाली घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	०	०	०	०	२५	५
६	दुर्गा घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	०	०	०	०	२३	४
७	खर्सान घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	१	०	०	०	२१	६
८	आलुवाली घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	४	१	०	०	१९	५
९	केदार घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	०	०	०	०	२९	१
१०	मखमली घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	०	०	०	०	१५	१५
११	अगुवा कृषक तालिम पिपलचौरी दुहू	२	४ दिन	१	१	१	०	०	२०	८



१२	सहकारी व्यवस्थापन तालिम दार्चुला		५ दिन	१	१	०	०	०	९	१५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकता तालिम दुहु	५	१२ दिन	१	०	०	०	०	१	४
२	वहु उद्देश्य नर्सरी तालिम दार्चुला		५ दिन	१	०	०	०	०	०	२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुल्हो अभिमुखिकरण तालिम	१	५ दिन	५	१०	५	०	०	१००	२६
२	सुधारिएको पानी घट्ट अभिमुखिकरण तालिम	१	२ दिन	२	०२	०	०	०	०	५
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी	१	१ दिन	१	१	०	०	०	१२	१८
२	खुल्ला दिसा मुक्त दिवस मनाउने कार्यक्रम	१	१ दिन	१	३७	२१	०	०	१५०	८१
३	गापा स्तरीय पुर्ण सरसफाइ अभिमुखिकरण गोष्ठी	१	१ दिन	१	५	१	०	०	७	१८
४	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने	१	१ दिन	१	४३	२०	०	०	२०७	७६
५	विश्व पानी दिवस मनाउने	१	१ दिन	१	२	०	०	०	७४	३१
६	अन्तराष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवस	१	१ दिन	१	३७	०	०	०	२२७	१७
७	पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता गोष्ठी	१	२ दिन	१	६	०	०	०	३३	०
८	उ.स. महिला पदाधिकारी कार्यशाला गोष्ठी	१	२ दिन	१	६	०	०	०	३५	०
९	उ.स. व्यवस्थापन तालिम दार्चुला	१	३ दिन	२	०१	०	०	०	१५	१९
१०	योजना दीगोपना कार्यशाला गोष्ठी दार्चुला	१	३ दिन	१	०	०	०	०	२	४

### अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : दुहूँ दम्दाकोट कृषि सहकारी संस्था लि. पिपलचौरी दुहूँ १, दार्चुला

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या			
	ज्जजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगोडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आव को मात्र)

#### क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु .....

वैक मौज्जात रु.....

#### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र

ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

## अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७४।१।३० र २०७४।१।२।१९  २०७५।३।१	उ.स.हरूको लागि कोटेशन प्रकाशन भएको दार्चुला सन्देश र मान सरोवर दार्चुला र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशित भएको । गापाहरूबाट सहयोगी संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको दार्चुला सन्देश र पश्चिम टुडे धनगढीबाट प्रकाशित भएको ।
२	रेडियो	२०७५।१।५ देखि २०७५।३।३२ सम्म	कालापानी एफ.एम. दार्चुलबाट पुर्ण सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि ३ महिना लगातार जंगल प्रशारण गरेको ।
३	टेलिभिजन	२०७५।४।१९	टिभि. टुडेबाट नौगाड गापाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएको ।
४	सामाजिक सञ्जाल	२०७४।१।३०, २०७४। १।२।१९ र २०७५।३।१	उ.स. कोटेशन, सहयोगी संस्था छनौटको सूचना र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि जानकारी फेसबुक तथा मेसेन्जरमा राखेको
५	प्रदर्शनी	२०७५।१।२५	परियोजनाले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्ता घोषणा कार्यक्रममा फोटो प्रदर्शन गरेको
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू	२०७५।१।२५	दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रममा जलस्रोत, जिविकोपार्जन, पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि फ्ल्याक्स प्रदर्शनी ।
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू	२०७५।१।२९, २०७५।१।२९	नया नेपाल एफ.एम. दार्चुला एफ.एम तथा सारथी एफ.एम. बाट परियोजनाले खापा अनुगमन, तालिम को समाचार प्रशारण गरेको । छाउपडीका वेदना भन्ने सन्देशमुलक देउडा गीत “ महिनावारी स्वच्छता दिवस” को अवसरमा सबै कार्यक्रम संचालित गाउँपालिका र विभिन्न तालिम तथा सेमिनार गोष्ठीमा सुनाइएको ।

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
<b>परियोजनाको तर्फबाट ( अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि</b>				
१	पदमसिंह बिष्ट	RVWRMP/TSU दार्चुला	जलश्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२	हरिभक्त अधिकारी	RVWRMP/TSU दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५ महिना-फागुन २०७४ देखि
३	बुद्धिपल्लव जोशी	RVWRMP/TSU दार्चुला	सि. जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
<b>सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण</b>				
१	लोकेन्द्र कुमार चन्द	CRDS-Nepal दार्चुला	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	हरक बहादुर बम	CRDS-Nepal दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
३	जानकी महारा	CRDS-Nepal दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	११ महिना
४	धनन्जय जोशी	CRDS-Nepal दार्चुला	जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक	४ महिना
५	कृष्ण प्रसाद बडू	CRDS-Nepal दार्चुला	सव-इन्जिनियर	४ महिना