

पञ्चेश्वर गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना, तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



पञ्चेश्वर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
आम्चौरा, बैतडी
शुद्धपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बैतडी ।

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	6
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	7
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	7
२.२. भौतिक प्रगति	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	10
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	11
५. नीति तर्जुमा	11
६. सहकार्य	11
७. आइपरेका समस्याहरु	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था	15
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/बेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/बेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	17
अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा	पूँजीगत	२६६३२	२६६३२	२९२५६	११०
खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	९५२९	९५२९	७६२६	८०
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	३६१६१	३६१६१	३६८८२	१०२
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४२३२	६६६६	६६६६	१६४
	नेपाल सरकार	१५६४३	१५६४३	१४८०५	९५
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१६२८६	१६२८६	१५४१०	९५
	जम्मा	३६१६१	३६१६१	३६८८१	१०२
	उपभोक्ताको Cash	३५०	३५०	३५०	१००
	उपभोक्ताको Kind	१५१३९	१५१३९	१५१३९	१००
	जम्मा	१५४८९	१५४८९	१५४८९	१००
	कुल जम्मा	५१६५०	५१६५०	५२३२१	१०२

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
<u>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता</u>	<ul style="list-style-type: none"> ○ विगत वर्ष बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु यस वर्ष सम्पन्न भएका छन् । ○ यस वर्ष कार्यान्वयनको लागि सम्भौता भएका ८ वटा खानेपानी योजनाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६ वटा योजनाहरुको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भई आगामि वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी गएको छ । ○ सोमेश्वर मा.वि.मा सँस्थागत सौचालय निर्माण भएको छ । ○ सुधारिएको चुलो १४० वटा, ब्यवस्थित चाङ्ग ४२९ र ब्यवस्थित जुठ्यान ४२९ वटा निर्माण भएका छन् ।
<u>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</u>	○ पञ्चेश्वर गा.पा. वडा न. ३ बगरैठीको हटैराज कृषक समुहमा ११ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण ।

<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ पञ्चेश्वर गा.पा.वडा न. ३ र ४ को सिमानामा ३ वटा ठूलै पुनरभरण पोखरी निर्माण ○ सबै योजनाहरुको मुहानको माथि पुनरभरण खाल्टाहरु खनिएका छन् । 				
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ १८ वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम । ○ १० वटा घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई पुनर्ताजगि तालिम । ○ जिल्ला स्तरीय अगुवा कृषक तालिम । ○ ब्यावसायिक नर्सरी नाईके तालिम । ○ बिरुवा प्रशारण तालिम । ○ ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम । ○ सुधारिएको चुलो निर्माण मिस्त्री तालिम । ○ सहकारी व्यवस्थापन तालिम । ○ लेखा, ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम । ○ गा.पा. स्तरीय पूर्ण सरसफाई तालिम । ○ पुर्ण सरसफाई, व्यवहार परिवर्तन तथा प्याड मेकिङ्ग तालिम । ○ योजनाको दीगोपना सम्बन्धि तालिम । ○ बिद्यालय पुर्ण सरसफाई तालिम । ○ आपूर्ति साङ्गलो तालिम । ○ मर्मत सम्भार निति निर्माण तालिम । ○ बाल क्लव तथा किसोरी हरुका लागि पुर्ण सरसफाई तालिम । ○ वडा स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तालिम । ○ गुरुयोजना समायोजन कार्यशाला । ○ सम्पूर्ण चरणबद्ध तालिमहरु । 				
<p>स्थानीय तहको नाम:</p>	<p>पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी</p>				
<p>परियोजनाको नाम :</p>	<p>ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण</p>				
<p>प्रतिवेदनको समयावधी</p>	<p>१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16th July 2018 to 16th July 2019)</p>				
<p>क. आर्थिक प्रगती सारांश</p>					
<p>परियोजनाको लागि यस</p>	<p>शीर्षक</p>	<p>बजेट</p>	<p>निकासा</p>	<p>खर्च</p>	<p>खर्च %</p>
<p>आ.ब.को कुल बजेट तथा</p>	<p>पूँजीगत</p>	<p>२६८२२</p>	<p>२९२५६</p>	<p>२९२५६</p>	<p>१०९</p>
<p>खर्चको अवस्था (रु हजारमा)</p>	<p>कार्यक्रम/चालु:</p>	<p>९५२९</p>	<p>९३३९</p>	<p>७६२६</p>	<p>८०</p>

(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	३६३५१	३८५९५	३६८८२	१०१
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४४२२	६६६६	६६६६	१५८
	नेपाल सरकार	१५६४३	१५६४३	१४८०५	९५
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१६२८६	१६२८६	१५४१०	९५
	जम्मा	३६३५१	३८५९५	३६८८१	१०१
	उपभोक्ताको Cash	३५०	३५०	३५०	१००
	उपभोक्ताको Kind	१५१३९	१५१३९	१५१३९	१००
	जम्मा	१५४८९	१५४८९	१५४८९	१००
	कुल जम्मा	५१८४०	५४०८४	५२३७०	१०१
ख. भौतिक प्रगती सारांश					
नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी				
<u>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ विगत वर्ष बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ वटा क्रमागत योजनाहरु यस वर्ष सम्पन्न भएका छन् । ✓ यस वर्ष कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएका ८ वटा खानेपानी योजनाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६ वटा योजनाहरुको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भई आगामि वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी गएको छ । ✓ सोमेश्वर मा.बि.मा संस्थागत सौचालय निर्माणाधीन छ । ✓ ब्यवस्थित चाङ्ग ४२९ र ब्यवस्थित जुठ्यान ४२९ वटा निर्माण भएका छन् । 				
<u>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पञ्चेश्वर गा.पा. वडा न. ३ बगरेठीको हटैराज कृषक समुहमा ११ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण सम्पन्न । 				
<u>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पञ्चेश्वर गा.पा.वडा न. ३ र ४ को सिमानामा ३ वटा ठूलै पुनरभरण पोखरी निर्माण ✓ सबै योजनाहरुको मुहानको माथि पुनरभरण खाल्टाहरु खनिएका छन् । ✓ १४० वटा घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडान गरी प्रयोगमा आएको 				
<u>नतिजा ४ : क्षमता विकास</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ १८ वटा घरवारी ब्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई घरवारी ब्यवस्थापन तालिम । ✓ १० वटा घरवारी ब्यवस्थापन कृषक समुहहरुलाई पुनर्ताजगि तालिम । ✓ जिल्ला स्तरीय अगुवा कृषक तालिम । ✓ बहुउद्देश्य नर्सरी नाईके तालिम । ✓ विरुवा प्रशारण तालिम । ✓ ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम । 				

	<ul style="list-style-type: none">✓ सुधारिएको चुलो निर्माण मिस्त्री तालिम ।✓ सहकारी व्यवस्थापन तालिम ।✓ लेखा, ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम ।✓ गा.पा. स्तरीय पूर्ण सरसफाई तालिम ।✓ पूर्ण सरसफाई, व्यवहार परिवर्तन तथा प्याड मेकिङ्ग तालिम ।✓ योजनाको दीगोपना सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी ।✓ विद्यालय पुर्ण सरसफाई तालिम ।✓ आपूर्ति साङ्गलो तालिम ।✓ मर्मत सम्भार निति निर्माण तालिम ।✓ बाल क्लव तथा किसोरी हरुका लागि पुर्ण सरसफाई तालिम ।✓ वडा स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तालिम ।✓ गुरुयोजना समायोजन कार्यशाला ।✓ सम्पूर्ण चरणबद्ध तालिमहरु ।
--	--

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/२५ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत रकम निकासा भै १०१ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु.८३७,४३६।०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ८,७५,७९५।०० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजितरु. ४२,३२,०००।०० मध्ये गापाबाट थप रु. २४,३४,०५१।०० थप भै रु.६६,६६,०५१।०० निकाशा भै खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १०१% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ९ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
वडा स्तरीय तथा गा.पा. स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना समायोजन गर्ने	सम्पन्न भएको छ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. विगत वर्ष बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु यस वर्ष सम्पन्न भएका छन्
२. यस वर्ष कार्यान्वयनको लागि सम्भौता भएका ९ वटा योजनाहरु मध्ये ३ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६ वटा योजनाहरुको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भई आगामि वर्षका लागि जिम्मेवारी सरी गएको छ।
३. सुधारिएको चुलो १४० वटा, व्यवस्थित चाङ्ग ४२९ र व्यवस्थित जुठ्यान ४२९ वटा निर्माण भएका छन्।
४. पञ्चेश्वर गा.पा. वडा नं. ३ बगरेठीको हटैराज कृषक समुहमा ११ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण
५. सोमेश्वर मा.वि.मा सँस्थागत सौचालय निर्माण भएको छ।
६. पञ्चेश्वर गा.पा. वडा नं. ३ र ४ को सिमानामा ३ वटा ठूलै पुनरभरण पोखरी निर्माण

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	४९६८	९	४९६८	१५०	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	२६५				
४	घरवारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१८	२६४६	१८	२५१०	१००	९५
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	१४०	८८२	१४०	८२४	९३	९३
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१	२३१	१	२३१	१००	१००
७	पोखरी संरक्षण	१	०	३	०	१००	०
८	मुल संरक्षण	३	०	३	०	१००	०
९	अन्य						

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सहयोगि संस्था ५ महिना पछि परिचालन हुनु	○ आउदो वर्षको शुरु देखि सहयोगी संस्था परिचालन हुने
२	विगत वर्षबाट सरिआएका योजनाहरुमा बढी समय लाग्नु	○ जलस्रोत प्राविधिक जनशक्ति थप गर्नु पर्ने
३	समयमा दक्ष मिस्त्रहरु उपलब्ध नहुनु	○ स्थानीय स्तरमा मिस्त्र तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने
४	केही योजना थप हुनु	○ गाउँपालिका संग बेलैमा समन्वय गर्नु पर्ने
५	गा.पा. परियोजना सहयोग ईकाइको कार्यालय नहुनु	○ यस वर्ष हुने सम्भावना छ

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनुसूची १ मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिकवर्ष २०७५/०७६ मायस गाउँपालिकामा क्षमता विकासतर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

१. खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुका चरणबद्ध कार्य पद्धति बमोजिमका तालिमहरु सम्पन्न ।
२. स्वास्थ्य,सरसफाइ,स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिमहरु सम्पन्न ।
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकास संग सम्बन्धित सम्पूर्ण तालिमहरु सम्पन्न ।
४. गाउँपालिका स्तरीय सम्पूर्ण क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु सम्पन्न ।
५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : १५ दिने VMW तालिमबाट १३, ७ दिने ICS बाट ६ जना तालिम, ५ दिने LRP तालिम बाट १७ जना र बहुउद्देश्य नसर नाइके तालिमबाट ७ जना गरि जम्मा ४३ जनालाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन गरिएका छन् ।

तालिका ४ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	80	58	0	0	237	221	317	279
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	33	14			214	127	247	141
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	17	8	0	0	28	51	45	59
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	0	0	0	0	2	13	2	13
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	11	19	0	0	47	130	58	149
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	0	01	0	0	02	03	03	03
गाउँपालिका स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	32	35	0	3	135	204	167	242
जम्मा	173	135	0	3	665	749	839	886
प्रतिशत :	18%				82%		49%	51%

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : १८ वटै घरबारी व्यवस्थापन समुहहरूका सदस्यहरूले ताजा तरकारी फलाएका छन् ।

२. आयआर्जन : २ वटा समुहमा आय आर्जनका लागि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न तालिम सञ्चालन भएका थिए भने एउटा समुहमा प्लाष्टिक घर निर्माण गरी व्यावसायिक तरकारी खेतीको शुरुआत भएको छ ।

३. सहकारी: एउटा नयाँ सहकारीलाई व्यवस्थापन तालिम दिईएको छ ।

४. लघु उद्यम :

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन :

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

बडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	18	0	72	90	47	0	23	70	65	0	95	160
२	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
३	27	0	111	138	27	0	5	32	54	0	116	170
४	0	0	0	0	74	0	173	247	74	0	173	247
५	0	0	0	0	33	0	49	82	33	0	49	82
६	0	0	0	0	12	0	15	27	12	0	15	27
जम्मा	45		184	228	193	0	265	458	238	0	448	686

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यावसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१००	०	१५०	२५०
२	व्यावसायिक फलफूल खेती	०	०	२	२
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	२	२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	पोली हाउस स्थापना	१	०	१०	११
जम्मा		१०१	०	१६४	२६५

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		जय महाकाली	चतुर्बाहु	जनसेवा	गणेशेश्वर
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१४	५	५	०
२	शेयर धनीहरूको संख्या	८२९	५०८	४४६	६०१
३	कुल सम्पत्ती रु.	९६७७३१०	३९९८३८९	२७७५९९६	२९२४२६३
४	कुल ऋण लगानी रु	७४५९३५९	३५१६०८०	२३२८६००	२१३९१६८
५	असूली दर	९८%			
६	खुद नाफा रु	४४२९१३	१४०२६७	६९८७४	९०२९८
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	३०४२६			
८	जगेडा कोष रु.	८३३५०६	१६०६१९	२३७१४	१५८७३
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५/१०/२३ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध बमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत गरिएको अनुगमन संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	सिमर सोलार लिफ्ट योजना	१		१	१
२	गागर बैसेक खापा तथा सस यो	१		१	१
३	कटौलेक खापा तथा सस यो	१		१	१
४	बरधुना खापा तथा सस यो	१		१	१
५	सून्तला खापा तथा सस यो.	२		२	२
६	पाताल भागीरथी खापा तथा सस यो	१		१	१
७	काफलपानी देउकोट खापा तथा सस यो	१		१	१
८	नागार्जुन सोलार खापा तथा सस योजना	२		२	२
९	कलौटिगाड खापा तथा सस यो.	१		१	१
१०	टाक बन्ना (ख) खापा तथा सस यो.	२		२	२
११	दन्वापानी औल्या (क) खापा तथा सस यो.	२		२	२
१२	औल्या दोमिल्ला (ख) खापा तथा सस यो.	२		२	२
१३	विजुलसेली खापा तथा सस यो.	२		२	२
१४	टाक बन्ना (क) खापा तथा सस यो.	२		२	२
१५	पानी पुर्नभरण पोखरी निर्माण सहयोग	१		१	१
१६	सोमेश्वर मावि संस्थागत शौचालय	१		१	१
१७	सुधारिएको चुल्हो	१		१	१
	जम्मा	२४		२४	२४

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।१।३१	○ गाउँपालिका जलस्रोत विकास कोष अनुगमनको बेला विभिन्न बुदाहरूमा सुझाव	सबै बुदाहरू कार्यान्वयन भएको
२		○	

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५/०४/२५	● सहयोगी संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकासन सम्बन्धमा
२	२०७५/५/२६	● सहयोगी संस्था छनौटको मुल्याङ्कनका लागि मिति निर्धारण सम्बन्धमा
३	२०७५/६/१३	● सहयोगी संस्था छनौट गरिएको तथा जनशक्तिका लागि सूचना प्रकासन
४	२०७५/७/१६	● सहयोगी संस्थाको थप कर्मचारी अनुमोदन सम्बन्धमा
५	२०७५/८/१८	● गाउँपालिका र सहयोगी संस्था बिच सम्झौता सम्बन्धमा
६	२०७५/९/०१/२३	● गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन कार्यदल गठन सम्बन्धमा, स्थानिय श्रोत व्यक्ति छनौट
७	२०७५/९/१३/३०	● प्रगति सामिक्षा सम्बन्धमा
८	२०७५/९/२१/२९	● गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा
९	२०७५/९/२८	● स्थानिय श्रोत व्यक्तिको म्याद थप सम्बन्धमा, बजेट संसोधन सम्बन्धमा
१०	२०७६/१/२८	● चालु आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रमलाई गाउँ परिषदबाट पारित सम्बन्धमा
११	२०७६/३/२०	● वार्षिक प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा, योजनाको दोहोरोपना सम्बन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. सहकारी ऐन
२. कृषि ऐन
३. जलश्रोत नियमावली

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गा.पा.कृषि शाखा	तालिम	सहजीकरण	३०,०००
२	गा.पा.को कार्यालय	१६ दिने लैङ्गिक हिंसा	सयुक्त रुपमा मनाएको	१०००००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	इन्टरनेटले गर्दा समयमा रिपोर्टिंग गर्न अठ्यारो परेको	○ भारतिय नेट बाट काम चलाएको
२.	योजनाको बजेट अभावले गर्दा योजना समयमा फछ्यौट गर्न नसकिएको	○ गापाले स्वीकृत भन्दा थप रकम निकाशा भै गत वर्षका क्रमागत योजनाहरूको अन्तिम किस्ता भूक्तानी गरिएको ।
३.	योजना क्षेत्रमा दक्ष मिस्त्री कम भएकोले योजना समयमा सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको	○ छिमेकी गापा शिवनाथबाट मिस्त्री भिकाई काम सुचारु गरिएको
४.	शुरूआतमा सहयोगी संस्थाका कर्मचारी परिचालनमा उत्प्रेरणाको कमीले परिचालनमा कठीनाई भएको	○ सहयोगी संस्थासित समन्वय गरि कर्मचारी परिचालन गरि यथा समयमा काम गर्न सकिएको ।

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
सिमर सोलार लिफ्ट योजना	३	२६८३०७१	१२०७०००	५१६६४६				२४७
गागर बैसेक खापा तथा सस यो	१	७४९४३६०	३५५२०००	३९६९१५५	७३८११८			५५८
कटौलेक खापा तथा सस यो	१	५९६७५०८	२६८५०००	२९०५४३२				७४९
बरधुना खापा तथा सस यो	४	३९४९३४८	१७७७०००	१७३५२१९				३४२
सून्तला खापा तथा सस यो.	१	५८४११४१	२९०००००	२९०००००	७०००००	जाने	३९३२०००	६४५
नागार्जुन सोलार खापा तथा सस योजना	६	७३९८२०१	३००००००	३००००००		जाने	६०११४८८	४१९
कलौटिगाड खापा तथा सस यो.	३	२३३७६८३	१०७९३३६	१०७९३३६	१०७९३३६	जाने	२५२३०००	२३५
टाक बन्ना (ख) खापा तथा सस यो.	४	५४४७४९७	२७२००००	२७२००००	७०००००	जाने	३५९९९७३	३६६
दन्वापानी औल्या (क) खापा तथा सस यो.	४	४६६४१२४	२३३२०००	२३३२०००	७०००००	जाने	३०२९६३८	४८४
औल्या दोमिल्ला (ख) खापा तथा सस यो.	४	५००५५४३	२५२००००	२५२००००	७०००००	जाने	३४९६९११	७८२
बिजुलसेली खापा तथा सस यो.	५	३५५४५७९	१२०००००	१२०००००		जाने	३००६७०३	३१८
टाक बन्ना (क) खापा तथा सस यो.	४	४२९२०८१	२१४६०००	२१४६०००	७०००००	जाने	२८१५०६५	५७७
पानी पुर्नभरण पोखरी निर्माण सहयोग	४	८४०००	८४०००	८४०००	२४०००			
जम्मा :		५८७९११३६	२७२०२३३६	२७१०७७८८	५३४१४५४		२८४१४७७८	५७२२
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
पाताल भागीरथी खापा तथा सस यो	१	२१६७४७०	८०९०००	३४१६६६				२३१
काफलपानी देउकोट खापा तथा सस यो	१	२७८१४९३	१२५१०००	११७८५९७	२०५५९७			१५७
जम्मा :		४९४८९६३	२०६००००	१५२०२६३	२०५५९७			३८८
संस्थागत शौचालय								
सोमेश्वर मावि संस्थागत शौचालय	३	९७३१९	९७३१९	५८२०००	५८२०००	जाने		२६५
सुधारिएको चुल्हो								
सुधारिएको चुल्हो निर्माण	४,५,६	६४०००	६४०००	६४०००	६४०००			८७५
जम्मा :		६४७०३४१८	३०२९७६५५	२९२७४०५१	६१९३०५१		२८४१४७७८	७२५०

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	परियोजना अभिमुखिकरण	३,४,५,६	१ दिन	७	१३	७	०	०	४०	२६
२	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	३,४,५,६	१दिन	७	१३	७	०	०	४०	२६
३	आर्थिक तथा लेखा व्यवस्थापन	३,४,५,६	१दिन	७	१३	७	०	०	४०	२६
४	मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना	३,४,५,६	१दिन	७	१३	७	०	०	४०	२६
५	सामुदायिक कार्ययोजना	१,३,४,५,६	१दिन	८	१५	१०	०	०	४४	२८
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,४,५,६	१दिन	८	१५	१०	०	०	४४	२८
७	लेखा पुनरताजगी	१,४,५,६	१दिन	८	१५	१०	०	०	४४	२८
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१,४,५,६	१दिन	८	१५	१०	०	०	४४	२८
९	निर्माण पश्चात गोष्ठी	१,३	२ दिन	४	३	१	०	०	२०	१७
१०	पानी सुरक्षा योजना गोष्ठी	१,३	३ दिन	३	३	२	०	०	१५	१३
११	महिला धारा समूह तालिम	१,३	१ दिन	३	१८	०	०	०	५७	६
सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
१	गा.पा.स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तालिम		२ दिन	१	२	३	०	२	१०	१७
२	वडा प्रतिनिधिलाइ पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,२,३,४	२ दिन	४	८	४	०	०	५६	५२
३	विद्यालय बालकलव तथा सम्पर्क शिक्षकहरुलाइ पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,३	१ दिन	२	३	३	०	०	२२	१८
४	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विद्यालय महिला शिक्षक तथा उ.स. महिला पदाधिकारी पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,२,३,४	१ दिन	४	८	०	०	०	६२	१७
५	बालकलवहरुको पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१ देखि ६	२ दिन	१	४	०	०	०	२५	३
६	गा.पा.स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता र प्याड मेकिङ्ग तालिम		३ दिन	१	५	०	०	०	२४	२९
७	विद्यालय पूर्ण सरसफाइ तालिम	१ देखि ६	३ दिन	१	२	१	०	०	१५	२१
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सहकारी व्यवस्थापन तालिम		५दिन	१	३	०	०	०	३	८
२	नर्सरी नाइके तालिम		५ दिन	१	०	०	०	०	०	७
३	बिरुवा प्रशारण तालिम		४ दिन	१	०	०	०	०	६	८
४	आय आर्जन तालिम		३ दिन	२	११	६	०	०	१४	२०
५	अगुवा कृषक तालिम		५ दिन	१	३	२	०	०	५	८

स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम		१४ दिन	१	०	२	०	०	०	१०
२	सुधारिएको चुलो तालिम		७ दिन	१	०	०	०	०	०	५
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	वडा स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन कार्यशाला	१ देखि ६ सम्म	१ दिन	६	८	१६	०	०	४६	१४०
२	गा.पा. स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन कार्यशाला		३	१	३	३	०	०	२५	३०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	गा.पा.स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तालिम		२ दिन	१	२	३	०	२	१०	१७
२	वडा प्रतिनिधिलाइ पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,२,३,४	२ दिन	४	८	४	०	०	५६	५२
३	विद्यालय बालकलव तथा सम्पर्क शिक्षकहरुलाइ पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,३	१ दिन	२	३	३	०	०	२२	१८
४	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विद्यालय महिला शिक्षक तथा उ.स. महिला पदाधिकारी पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१,२,३,४	१ दिन	४	८	०	०	०	६२	१७
५	बालकलवहरुको पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता तालिम	१ देखि ६	२ दिन	१	४	०	०	०	२५	३
६	गा.पा.स्तरीय पूर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छस्ता र प्याड मेकिङ्ग तालिम		३ दिन	१	५	०	०	०	२४	२९
७	विद्यालय पूर्ण सरसफाइ तालिम	१ देखि ६	३ दिन	१	२	१	०	०	१५	२१
८	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम		३ दिन	३	२	६	०	०	९	२३
९	योजनाको दीगोपना कार्यशाला	१ देखि ४	३दिन	१	२	७	०	०	१६	१७
१०	आपूर्ति साङ्गलो कार्यशाला	१ देखि ६	१ दिन	१	२	४	०	०	१४	१४
११	गा.पा. स्तरीय निर्माण पश्चात चरण निति निर्माण कार्यशाला	१ देखि ६	१ दिन	१	०	४	०	१	१२	३६

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा लेखो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको	योजनाको अवस्था	कैफीय त
--------	--------------------	---------------	----------------------------------	----------------	----------------------	-------------------	----------------	---------

		बर्ष	समेत			रकम		
१	सिमर सोलार लिफ्ट योजना	२०७५	३४७९५३४	सोलार खा.पा.	परि चन्द	१६०००	राम्रो	
२	गागर बैसेक खापा तथा सस यो	२०७५	११२१७३९५	खा.पा.	केशव घटाल	६००००	राम्रो	
३	कटौलेक खापा तथा सस यो	२०७५	८२४६०२०	खा.पा.	भरत धामी	३२०००	राम्रो	
४	वरधुना खापा तथा सस यो	२०७५	५४६३८५६	खा.पा.	राम कलौनी	४००००	राम्रो	
५	सूतला खापा तथा सस यो.		८४३८०४०	खा.पा.	करविर चन्द	५२०००	कार्यन्वयन चरण	
६	नागार्जुन सोलार खापा तथा सस योजना		१०३४५१६१	खा.पा.	हर्क चन्द	५२०००	कार्यन्वयन चरण	
७	कलौटिगाड खापा तथा सस यो.		३४५२५२१	खा.पा.	राम बहादुर चन्द	३२०००	कार्यन्वयन चरण	
८	टाक बन्ना (ख) खापा तथा सस यो.		७३७१४४४	खा.पा.	गजेन्द्र चन्द	३००००	कार्यन्वयन चरण	
९	दन्वापानी औल्या (क) खापा तथा सस यो.		६३११४००	खा.पा.	मनि दत्त भट्ट	३२०००	कार्यन्वयन चरण	
१०	औल्या दोमिल्ला (ख) खापा तथा सस यो.		७३३५३६५	खा.पा.	गणेश लुहार	५००००	कार्यन्वयन चरण	
११	विजुलसेली खापा तथा सस यो.		४८०९९८६	खा.पा.	दान सिंह पुजारा	२२०००	कार्यन्वयन चरण	
१२	टाक बन्ना (क) खापा तथा सस यो.		६०२४२११	खा.पा.	मैना चन्द	५००००	कार्यन्वयन चरण	
१३	पाताल भागीरथी खापा तथा सस यो	२०७५	३१५५११३	बहुउपयोगि योजना	उद्यक चन्द	४०५००	कार्यन्वयन चरण	
१४	काफलपानी देउकोट खापा तथा सस यो	२०७५	३७५८७७४	बहुउपयोगि योजना	अनिता चन्द	२६०००	कार्यन्वयन चरण	
१५	सोमश्वर मा.वि. सौचालय निर्माण		१२१४१४८	संस्थागत सौचालय			कार्यन्वयन चरण	

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ वांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद वांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु वांकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु बहुउपयोगी योजनाले गाउँको मुहार फेरिदै

पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं.३ बगरेठी पञ्चेश्वर गा.पा. का अन्य गाउँहरु जस्तै सामान्य अवस्थाको गाउँ हो । यहाँका अधिकांस मानिसहरुले पम्परागत कृषि पेशा अपनाएका छन् भने युवाहरु रोजगारीकालागि भारत जाने गर्दछन् । यस गाउँमा पनि त्यस क्षेत्रका अन्य गाउँहरुजस्तै मकै र गहुँको पिठोको लागि जातोको प्रयोग गरिन्थ्यो । गाउँमा कुटानी मिल थिएन । गाउँबाट २ घण्टा हिंडेर चर्को शुल्कमा कुटानी गर्न साह्रै समस्या थियो । त्यसकारण यस गाउँका सबैजसो घरधुरीका महिलाहरु पिठोको लागि दिनको २ घण्टा जति जातोमै व्यस्त हुन्थे भनेर भन्नुहुन्छ, वडा नं. ३ का अध्यक्ष मिन बहादुर चन्द । नजिकैको खोलामा पानी भएपनि परम्परागत कुलोका कारण र अव्यवस्थित पाइपहरुका कारण पानीको सही सदुपयोग हुन सकेको थिएन । यसै क्रममा पञ्चेश्वर गाउँपालिका/ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले २०७४/०७५ सालमा पालल भागीरथी बहुउपयोगी योजना मार्फत खानेपानी,सिचाई तथा सुधारिएको घट्ट निर्माण गरेको थियो । यस योजनाका कारण गाउँमा पानी पुगेपछि र घट्ट निर्माण भएपछि महिला तथा पुरुषहरुको कार्यबोझमा कम आयो । फलस्वरूप कृषकहरु तरकारी खेतितर आकर्षित भइ स्वतः स्फुर्त रुपमा अलिअलि तरकारी लगाउन थाले । परियोजनाले २०७४सालमा यस गाउँमा धरबारी व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्न २६ जनाको हटैराज धरबारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन गरी तालिम सञ्चालन गरेको थियो । जसको फलस्वरूप सबै समुहका सदस्यहरु धरबारी व्यवस्थापनकै रुपमा भए पनि तरकारी खेती लगाउन थाले । घरमा तरकारी र सागको पूर्ति पश्चात समुहमा आधा जति सदस्यले २/३ हजारको तरकारी तथा हरियो सागपात स्थानिय मड र कुलाउँ बजारमा बिक्रि गर्न थाले । यहि क्रममा यस समुहका अध्यक्ष र सचिव क्रमसः नारायण चन्द र मान बहादुर चन्दले वडा कार्यालयको सहयोगमा २ वटा प्लाष्टिकघरको निर्माण गरी तरकारी उत्पादन हुन गरे भन्नु हुन्छ, वडा अध्यक्ष मिन बहादुर चन्द । खुला रुपमा बन्दा,काउली लगायतका अन्य तरकारी तथा प्लाष्टिक धर भित्र टमाटर तथा काक्रो उत्पादन गरी १ वर्षको दौरानमा ८० हजार जति कमाई भयो भन्नु हुन्छ, समुहका अध्यक्ष र सचिव । यस वर्ष आएर समुहका सदस्यहरुको चाहना,वडा अध्यक्ष ज्यू को पहलमा यस गाउँलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न परियोजनाले यस समुहमा आर्य आर्जनका लागि ब्यावसायिक तरकारी खेति तालिम सञ्चालन गरी परियोजना,गाउँपालिका र उपभोक्ताहरुको सयुक्त लगानिमा ११ वटा प्लाष्टिक घरहरु निर्माण भइ तरकारी उत्पादन शुरु भैसकेका छ । प्लाष्टिक घर भित्र बेमौसमी र बाहिर मौसमी तरकारी खेती ब्यावसायिक रुपमा गर्ने हो भने १ परिवारले वार्षिक २ लाख जति कमाउन सक्ने र गाउँको मुहार नै फेरिने छ भन्नु हुन्छ अनिरुद्र ग्रामिण सुधार केन्द्रका जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक जोग राज पाण्डेय ।



अनुसूची ४ : भिजिविलिटी

पञ्चेश्वर गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका हरेक क्रियाकलापहरूमा भिजिविलिटी लाई अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्ने गरिएको छ। तालिमका ब्यानरहरू देखि लिएर प्रस्तावना, प्रतिवेदन लगायतका सबै कागज पत्रहरूमा भिजिविलिटी लाई अनिवार्य राख्ने गरिएको छ। तेश्रो चरणमा निर्मित सम्पूर्ण सँरचनाहरूमा समेत भिजिविलिटीलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। **वाल पेन्टिड गरेको फोटोहरू राख्नुहोला है कुनै पत्रपत्रिका रेडियो एफ एम आदिको**



अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

१. पदम बहादुर चन्द,	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत
२. दिर्घ नारायण पाण्डेय,	प्राविधिक सहजकर्ता
३. रोहिना बोहरा,	जिविकोपार्जन सहजकर्ता
४. पदम राज अवस्थी,	फिल्ड संयोजक
५. धर्मानन्द भट्ट,	फिल्ड संयोजक
६. बल बहादुर सिंह	सब इन्जिनियर
७. जोग राज पाण्डेय	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक
८. कृष्ण सिंह महारा	जलश्रोत प्राविधिक
९. शंकर दत्त भट्ट	जलश्रोत प्राविधिक
१०. दल बहादुर साउद	जलश्रोत प्राविधिक
११. बसन्ति भट्ट	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक
१२. कल्पना भट्ट	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक