

२०७६ श्रावण

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
सुईजिउला वार्ड, बाजुरा



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सुईजिउला वार्ड, बाजुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
गाउँपालिका सहयोग इकाई
स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका
सुईजिउला वार्ड, बाजुरा

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	6
२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी	7
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	7
२.२. भौतिक प्रगति	7
२.३. क्षमता विकास	8
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	11
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	12
५. नीति तर्जुमा	13
६. सहकार्य	14
७. आइपरेका समस्याहरु	14
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	16
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरुको अवस्था	19
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/बेरुजु बांकीको अवस्था	19
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/बेरुजु बांकीको अवस्था	19
अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	20
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी	21

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, सुईजिउला वार्ड, बाजुरा
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ असार २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१९२१४९९८	१९२१४९९८	१९०५४७२१	९९.२
	कार्यक्रम/चालु:	७४०८०००	७४०७८४०	५९४६१३१	८०.२६
	जम्मा	२६६२२९९८	२६६२२८३८	२५०००८५२	९३.९०
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४५१६०००	४५१६०००	४५१६०००	१००
	नेपाल सरकार	१०८३९०००	१०८३९०००	१०८३९०००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	११२७५९९८	११२७५८३८	९६५३८५२	८५.६२
	जम्मा	२,६६,२२,९९८।०	२,६६,२२,८३८।०	२,५०,००,८५२।०	९३।९०
	उपभोक्ताको Cash	२६,७५,७७६।०	२६,७५,७७६।०	२३,९९,५२२।०	
	उपभोक्ताको Kind	९१,५८,३७१।०	९१,५८,३७१।०	६३,८१,९७०।०	
	जम्मा	१,१८,३४,१४७।०	१,१८,३४,१४७।०	८७,८१,४९३।०	
	कुल जम्मा	३,८४,५७,१४५।०	३,८४,५६,९८५।०	३,३७,८२,३४५	

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
<u>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता</u>	<p>यस आ.बा.मा परियोजना अन्तरगत ४ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न जसमध्ये व्यक्तिगत धारा प्रणाली वाट १ वटा योजना र सार्वजनिक धारा प्रणाली वाट ३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न योजनाहरुवाट ५१३ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् भने ३१४९ जनसंख्याले QARQ अनुसारको सुधारिएको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् । (QARQ भन्नाले, Q-Quantity : प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन कम्तिमा ४५ लिटर पानी उपलब्ध भएको, A-Accessibility : एकपटक पानी लिएर फर्कन १५ मिनेट भन्दा बढी नलाग्ने, R-Reliability : पानीको स्रोत १२ महिना नसुक्ने र Q-Quality : जैविक प्रदुषण रहित)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 परियोजना तेस्रो चरणको सहयोगमा निर्माण भएका सबै खानेपानी योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण (CCA/DRR) निति अनुरूप भएको र सबै योजनामा खानेपानी सुरक्षा योजना लागू भएको, परियोजनाको सहयोगमा गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै खानेपानी योजनाहरूका उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय रही सुविधास्तर कायम गर्न सक्षम भएको, 🌱 परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएका खानेपानी योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिका प्रमुख पदहरू (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) मा कम्तिमा ५०% महिला र समानुपातिक प्रतिशतमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको, 🌱 २ वटा वालमैत्री तथा लैगिक मैत्री शौचालय निर्माण भई ६५२ जना विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन् र स्कुलमा स्वच्छ वातावरण कायम भएको छ । 🌱 सरसफाई र स्वच्छता को क्षेत्रमा ३५३ वटा पानी राख्ने ड्रम बितरण गरिएको छ भने २६२ च्याङ्ग तथा जुठ्यान निर्माण भएका छन् । जसले पुर्णसरसफाई युक्त गा.पा. मा परिणत गर्नका लागि महत्वपूर्ण टेवा पुऱ्याउन मद्दत गर्नेछ ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 QARQ मापदण्ड अनुसारको सुधारिएको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएका मध्ये १६२५ जनसंख्याले १३ वटा समुहमा आवद्ध भई घरवारी स्थापना गरेका छन् । 🌱 आय आर्जन तथा घरवारी व्यवस्थापन समुहका अगुवा कृषकलाई बेमौसमि तरकारी खेती गर्नका लागि १० वटा पोलीहाउस (प्लाष्टिक घर) बितरण गरिएको छ । 🌱 आय आर्जनमा थप टेवा पुऱ्याउनका लागि बजार क्षेत्रका आय आर्जन समुहमा आवद्ध कृषकहरूलाई च्याउ खेतीको तालिम दिई च्याउ उत्पादनको आरम्भ गरिएको छ । 🌱 यस आ.व.मा घरवारी व्यवस्थापन तथा अगुवा कृषक तालिम पाएका मध्ये ९५% महिला र समानुपातिक रुपमा दलित समुदायको सहभागीता रहेको 🌱 १३ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन / पुर्न गठन भई ३२५ घरधुरी (५७ दलित र २६८ अन्य) आवद्ध भई १६२५ जनसंख्या लाभान्वीत भएका छन् । 🌱 ३१ जनाले आयआर्जन तालिम प्राप्त गरेक छन् ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> 🌱 २०० घरधुरीमा सुधारीयको फलामे चुलो जडान भई धुवाँबाट उत्पन्न हुने स्वाशप्रस्वासका रोगहरूको न्युनिकरण भएको , 🌱 सहयोगि संस्थाका कर्मचारीहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरू सहित कर्मचारीहरूलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा तालिमहरू प्रदान गरिएको, 🌱 परियोजनाको लगानीमा निर्माण भएका सबै योजनाहरूमा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड कायम भएको ।

	<p>🌱 यस आ.वा. मा निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूको मुहान माथी रिर्चाज पिट निर्माण तथा मुहान आस पास क्षेत्रमा बृक्षारोपण सम्पन्न भएको ।</p>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<p>🌱 गाउँपालीकाले यस आ.ब.मा पुजिगत तर्फ कुल बजेटको २३.५०% रकम जलस्रोत विकास कोषमा योगदान गरी परियोजनाप्रति अपनत्व प्रदर्शन गरेको,</p> <p>🌱 यस आ.ब.मा जलस्रोत विकास कोषको विनियोजित बजेटको ९३.९% रकम खर्च भएको जस अन्तरगत नेपाल सरकार तर्फ १००%, स्थानिय निकाय तर्फ १००% र दातृ निकाय तर्फ ८५.६२% खर्च रहेको छ ।</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी संचालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा निर्माण अवधिको गोष्ठी संचालन</p> <p>🌱 एक वटा योजनामा लेखा व्यवस्थापन पुर्न: ताजगी तालिम संचालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा जिविकोपार्जन तथा घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम सञ्चालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा सामाग्री खरिद प्रक्रिया सम्बन्धि अभिमुखीकरण सञ्चालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम संचालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा आर्थिक व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन</p> <p>🌱 १३ वटा घरवारी समुहलाई घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम संचालन</p> <p>🌱 ३ पटक मर्मत सम्भार व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा निर्माण पूर्वको गोष्ठी संचालन</p> <p>🌱 तिन वटा योजनामा उपभोक्ता समितिलाई परियाजना अभिमुखीकरण गोष्ठी सञ्चालन</p> <p>🌱 पाँच वटा योजना महिला धारा समुहलाई तालिम</p> <p>🌱 आठ वटा घरवारी समुहलाई घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धि पुर्नताजगी तालिम सञ्चालन</p> <p>🌱 गाउँपालिकामा आठ योजनाको मर्मत सम्भार कार्यकर्ता लाई १४ दिने मर्मत सम्भार तालिम सञ्चालन</p> <p>🌱 अगुवा कृषकलाई १ पटक ५ दिने अगुवा कृषक सम्बन्धि तालिम सञ्चालन</p> <p>🌱 च्याउ खेती तालिम</p> <p>🌱 सहकारी व्यवस्थापन तालिम</p> <p>🌱 महिनावारी स्वच्छता तथा पुर्णसरसफाई सम्बन्धि तालिम सञ्चालन</p>

	<ul style="list-style-type: none">🌱 महिनावारी स्वच्छता आपूर्ति साङ्गलो तालिम सञ्चालन🌱 निर्णयमा महिला कार्यशाला गोष्ठि सञ्चालन🌱 गा.पा. तथा जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठि सञ्चालन🌱 सहयोगी संस्थाका कर्मचारी तथा सरोकारवालाई ३ दिने जलवायु परिवर्तन तथा जोखिम प्रकोप न्युनिकरण सम्बन्धि तालिम सञ्चालन🌱 सहयोगी संस्थाका कर्मचारीलाई परियोजना सम्बन्धि अभिमुखीकरण गोष्ठि सञ्चालन🌱 जिल्ला तहमा ५ दिने बहुउद्देश्यीय नर्सरी तालिम सञ्चालन
--	--

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

नेपाल सरकारले देशको बहुआयामिक गरिविलाई न्युनिकरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप १०औं पंचवर्षिय योजना (गरिवी न्युनिकरण रणनीति पत्र) अनुरूप दिगो लक्ष्य विकासको उद्देश्य हाँसिल गरि देशलाई विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्नका लागि दिगो लक्ष्य विकासको ६ नं. बुँधामा रहेको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा रहेको गरिवी २०३० सम्ममा अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा जिल्लामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ, भने यस गाउँपालिकामा पहिलो चरणबाट नै कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।२९ मा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कितान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत रकम निकास भै ९३।९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये दातृ निकाय तर्फको रकम रु.१,६०,२७७।- खर्च नभई परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु.४५,१६,०००।- मध्ये रु.४५,१६,०००।- खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९३।९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ९ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ८ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १ वटा निर्माणाधिन योजना आगामी आ.व.मा समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएको छ।

यस प्रतिवेदनमा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना


यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।


तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता रणनिति कार्यशाला गोष्ठी	मिति २०७६/०२/१९ गते ५१ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।
वडा स्तरीय पुर्ण सरसफाई रणनिति कार्यशाला गोष्ठी र Ward-Wash-CC गठन	
वडा नं. १	मिति २०७६/०२/२२ गते ५४ जना सहभागिहरुको सहभागितामा सम्पन्न गरियो।
वडा नं. २	मिति २०७६/०२/२३ देखी २१ गते सम्म ४९ जना सहभागिहरुको सहभागितामा सम्पन्न गरियो।
वडा नं. ३	मिति २०७६/०२/२२ देखी २४ गते सम्म ५१ जना सहभागिहरुको सहभागितामा सम्पन्न गरियो।
वडा नं. ४	मिति २०७६/०२/२४ देखी २० गते सम्म ४८ जना सहभागिहरुको सहभागितामा सम्पन्न गरियो
वडा नं. ५	मिति २०७६/०२/२२ देखी २३ गते सम्म ५७ जना सहभागिहरुको सहभागितामा सम्पन्न गरियो।
गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता रणनिति तयारी कार्यशाला गोष्ठी तथा RM-Wash-CC गठन	मिति २०७६/०२/२६ गते सम्म ५५ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।
योजना दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी	मिति २०७६/०३/१४ देखि १६ गते सम्म ६८ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।
निर्णयमा महिला कार्यशाला गोष्ठी तथा महिलाका लागि ५ बर्षे कार्य योजना तयारी र गा.पा.बाट प्रबिद्धता।	मिति २०७५/१२/०७ देखि ०९ गते सम्म ३७ जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

 आ.ब. २०७५/०७६ मा ४ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न)

 आ.ब. २०७५/०७६ मा १ वटा सिंचाई योजना निर्माणाधिन

- 🌱 आ.व. २०७५/०७६ मा २०० घरधुरीमा सुधारीयको फलामे चुलो जडान
- 🌱 आ.व. २०७५/०७६ विद्यालय शौचालय २ वटा सम्पन्न
- 🌱 आ.व. २०७५/०७६ मा ३५३ वटा ड्रम वितरण सम्पन्न र २६२ वटा च्याङ्ग जुठ्यान निर्माण सम्पन्न

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		सम्पन्न गर्ने लक्ष योजना संख्या	सम्पन्न गर्ने लक्ष लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	४	३१४९	४	३१४९	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	१	४२६	१	४२६	१००	१००
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	२	६५२	२	६५२	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१३	१३६०	१३	१३६०	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	२००	१२८७	२००	१२८७	१००	१००
६	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्द्धन प्याकेज	३५३	२२१७	२६२	१२७०	७४	८८

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष्य बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष्य बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सहयोगि संस्था छनौट प्रक्रियामा ढिलाईका कारण कर्मचारीको कमीले समयमा नै योजनाहरु संचालन गर्न नसकिनु ।	गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापनले सहयोगि संस्थाको यस आ.व.को कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन समयमा नै गर्नुपर्ने ।
२	मौसम प्रतिकूलताका कारणले बाह्य निर्माण सामग्री २ महिनासम्म पनि योजना स्थलसम्म पुऱ्याउन नसक्नु ।	गाउँपालिकाले समयमा नै उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरि उपभोक्ता समितिलाई समयमा नै खरिद प्रक्रिया गर्न सहजिकरण गर्ने ।
३	यस वर्ष सिँचाई योजनाको लागि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिने रकम अपुग भएकाले ।	आउदो वर्ष योजनामा रकम पुग्ने गरि छुट्याउनु पर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसूची १ मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

वडा (योजना) स्तरमा भएका क्षमता विकासका उपलब्धिहरु:

- 🌱 २ पटक तिन वटा योजनाको सामुदायिक कार्ययोजना तयारी गोष्ठी संचालन
- 🌱 १ पटक तिन वटा योजनाको निर्माण अवधिको गोष्ठी संचालन
- 🌱 १ पटक तिन वटा योजनाको लेखा व्यवस्थापन पुर्न: ताजगी तालिम संचालन
- 🌱 १ पटक तिन वटा योजनाको लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम संचालन
- 🌱 १३ पटक घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण संचालन
- 🌱 ३ पटक मर्मत संभार व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी तथा पानी सुरक्षा योजना टोली गठन
- 🌱 ३ पटक निर्माण पूर्वको गोष्ठी संचालन
- 🌱 ७ पटक सार्वजनिक सुनुवाई संचालन
- 🌱 ३ पटक उपभोक्ता समिति अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न
- 🌱 ५ पटक महिला धारा समुहलाई तालिम
- 🌱 ८ पटक घरबारी व्यवस्थापन समुहलाई पुनरताजगि तालिम

गाउँपालिका स्तरमा क्षमता विकासमा भएका उपलब्धिहरु:

- 🌱 १ पटक ३ वटा योजनाका उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धित तालिम
- 🌱 १ पटक ८ वटा योजनाका VMW तालिम
- 🌱 १ पटक अगुवा कृषक तालिम
- 🌱 च्याउ खेती तालिम
- 🌱 सहकारी व्यवस्थापन तालिम
- 🌱 महिनावारी स्वच्छता तथा पुर्णसरसफाई सम्बन्धि तालिम
- 🌱 महिनावारी स्वच्छता आपूर्ति साङ्गलो तालिम
- 🌱 गा.पा.स्तरीय समिक्षा गोष्ठी

जिल्ला स्तरमा क्षमता विकासमा भएका उपलब्धिहरु:

- 🌱 CCA/DRR तालिम
- 🌱 SO orientation Training
- 🌱 बहुउद्देश्यीय नर्सरी तालिम
- 🌱 कार्यक्रमको जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठी

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	२४	२२	०	०	६३	१००	८७	१२२
सिचाई योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	६	०	०	०	२४	३५	३०	३५
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	३१३	१५६	०	०	१०३०	५८७	१३४३	७४३
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१४८	१८	०	०	४६८	४२	६१६	६०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	४	०	०	१	८	१	१२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	१	७	१	७
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१९	१८	०	०	६८	९५	८७	११३
जम्मा	५१०	२१८	०	०	१६५५	८७४	२१६५	१०९२
प्रतिशत :								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. **घरबारी** : पोषणमा सुधार भएको छ, तरकारी नखाने मानिसहरु पनि खानासंग तरकारी खाने भएका छन् ।
२. **आयआर्जन** : पोलीहाउसको सहयोगले बेमौसमि तरकारी उत्पादन गरि आर्थिक रुपले सबल भएका छन् । भने च्याउ खेतीबाट च्याउ उत्पादन गरि स्वरोजगार भएका छन् ।
३. **सहकारी**: बचत गर्ने बानीको विकास हुनुको साथै ऋण लिएर साना तिना व्यवशाय संचालन गरि आर्थिक उपाार्जन गरेका छन् ।
४. **लघु उद्यम** : यस वर्ष लघुउद्यममा सन्तोषजनक उपलब्धि नरहेको र आगामि वर्षमा यस गा.पा.मा स्याउ क्षेत्रलाई सहयोग र प्रबर्द्धन गर्न सकेमा लघु उद्यमीहरु उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ ।
५. **स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन** : मासिक हित (बचत) कोषमा वृद्धि हुनुको साथै घरबारी व्यवस्थापन समुह र आय आर्जन समुहहरु ब्यवस्थित रुपले संचालन भएका छन् ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

बडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	११९	०	२८०	४०७	१	०	२३	२४	१२०	०	३०३	४५३
४	०	०	१०१	१०१	३९	०	१४५	१८४	३९	०	२४६	२८५
५	०	०	६८	६८	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा	११९	०	४४९	५७६	३९	०	१६८	२१८	१५९	०	५४९	७३८

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	२	०	४३	४५
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	५	०	११	१६
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१	०	४	५
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
जम्मा		८	०	५८	६६

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	शम्भु शुनन्दा बहुउद्देशिय सहकारी संस्था			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०	०	०	०
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२७०	०	६३९	९०९
३	कुल सम्पत्ती रु.				१६३५१०
४	कुल ऋण लगानी रु.				४८९५०००
५	असूली दर				८०
६	खुद नाफा रु.				१२२५१०
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.				०
८	जगेडा कोष रु.				१७६७२१
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				०

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।०६ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८ : अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	जोरु खा.पा.तथा सरसफाई योजना	३		३	८
२	गोब्रेखल्ना खा.पा.तथा सरसफाई योजना	३		३	३
३	गोब्रेखल्ना सिंचाई योजना	३		२	३
४	ठुलोतुसारे खा.पा.तथा सरसफाई योजना	३		३	३
५	खालुखोरे व्यक्तिगत धारा खा.पा.तथा सरसफाई योजना	३		३	३
६	सुधारियको फलामे चुलो	३		३	३
७	सुयोदय आधारभुत स्कूल ट्वाइलेट	३		३	३
८	स्वामीकार्तिक मा.वि. स्कूल ट्वाइलेट	३		३	३
९	सरसफाई तथा स्वच्छता प्याकेज	३		३	३
जम्मा		२७		२६	३२

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
जम्मा		१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा अँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०२।११	पुर्णसरसफाई गा.पा. घोषणा गर्नका लागि अहिलेको अवस्थालाई (ट्वाईलेटमा सुधार, च्याङ्ग जुठ्यान प्रत्येक घरमा निर्माण गर्नुपर्ने, गोठे मलको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत सरसफाईमा) सुधार गर्नुपर्ने ।	ग.पा.को प्रत्येक वडामा वडा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता गोष्ठी हुनका साथै वडा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गा.पा.स्तरमा गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन भई रणनीति तयार भैरहेकोछ ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५।०४।०१	● सहयोगि संस्था छनौट कार्यदलले मुल्याङ्कन गरेका संस्थाहरूसंग बिस्तृत प्रस्ताव माग र कार्यक्रमका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने निर्णय र वार्षिक बजेट अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।
२	२०७५।०५।०१	● सहयोगि संस्था छनौटका लागि आर्थिक र प्रविधिक प्रस्ताव माग गरिए अनुरूप समय समाप्त भएकाले दर्ता कार्य बन्द गर्ने निर्णय ।
३	२०७५।०५।०३	● सहयोगि संस्था छनौटका लागि आर्थिक र प्रविधिक प्रस्तावहरूलाई विधिवत रूपमा खोल्ने र प्रस्तावहरूलाई विश्लेषण र मुल्याङ्कन गर्न मुल्याङ्कन समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय ।
	२०७५।०६।०५	● आ.व.०७५।०७६ बजेट संसोधन, २०० वटा सुधारिएको फलामे चुलोको कोटेशन गर्ने, स्वामीकार्तिक मा.वि.मा सौचालय निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने, एउटा खा.पा.यो.मा घरबारी व्यवस्थापन तालिम र दुई वटा खा.पा.यो.मा योजना उपभोक्ता समिति गठन गर्ने ।

५	२०७५।०६।१२	● मुल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मानव संसाधन केन्द्र, बाजुरा छनौट सिफारिस भएको र छनौट भएको संस्थासंग सम्झौता गर्ने निर्णय ।
६	२०७५।०७।३०	● फिल्ड संयोजक र सब इन्जिनियरलाई नियुक्ति दिने निर्णय, LRP छनौट तथा परिचालन गर्ने निर्णय ।
७	२०७५।०८।२५	● ठूलो तुसारे र जोरु खा.पा.यो.को म्याद थप गर्ने निर्णय ।
८	२०७५।०९।१५	● स्वामिकार्तिक मा.वि.र सुर्योदय प्रा.वि.मा CGD ट्वाइलेट निर्माण गर्ने निर्णय, सुधारिएको चुलो बितरणका लागि बस्तीहरूको छनौट ।
९	२०७५।०९।१०	● गाउँपालिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गा.पा.मा संचालित जलस्रोत परियोजनाका योजनाको नियमित अनुगमन गर्नका लागि अनुगमन कार्यदलको गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१०	२०७५।१२।०२	● आगामि आ.व.२०७६।०७७ को वार्षिक कार्यक्रम माथि विस्तृत छलफल गरि जलस्रोत गुरुयोजनामा प्राथमिककरणमा पेरेका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय भएको ।
११	२०७६।०३।१६	● पुँजिगत तर्फका खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरूमा बाँकि रहेको रकमलाई सोही शिर्षक अन्तर्गतका योजनामा थपघट गरि परिमार्जन गर्नुका साथै आगामि आ.व.२०७६।०७७ को LMBIS प्रविष्ट भएको वार्षिक कार्यक्रमलाई गाउँकार्यपालिकामा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय ।
१२	२०७६।०३।३१	● सहयोगि संस्था र गा.पा.जलस्रोत अधिकृतको सम्झौता अन्तिम मिति २०७६।०३।३१ सम्म रहेकाले कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन नआउदासम्मका लागि गा.पा. जलस्रोत अधिकृत र सहयोगि संस्थालाई परिचालन गर्ने गराउने निर्णय र ठूलो तुसारे खा.पा.यो र शम्सारे खा.पा.यो र शम्भु सुनन्दा शौचालयको बेरुजु फरछ्यौट गर्ने निर्णय पारित ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी लागु गरिएको छ ।
२. गाउँपालिका क्षेत्र भित्र एक घर एक चर्पी, जुठ्यान र चाडको नीति पुर्ण रुपमा लागु गरिनेछ आगामि ४ वर्ष भित्र पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ । खानेपानी योजनाहरूको सुचारु संचालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ ।
३. खानेपानी अभाव भएका गाउँ टोल र वस्तीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ४ वर्ष भित्र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
४. प्रत्येक खानेपानी योजनामा खानेपानी सुरक्षा योजना र मर्मत सम्भार कार्यविधि अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोछ ।
५. खानेपानी तथा सिंचाईका मुहानहरू तथा सिम क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम गरिएकोछ ।
६. छाउपडी गोठमुक्त अभियानलाई सफल पार्न सचेतना र शिक्षाका माध्यमबाट सामाजिक अभियान संचालन गरिएको छ ।
७. लैङ्गिक हिंसामुक्त गाउँ घोषणाका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।
८. स्थानीय बालीको जर्गेना गर्नका लागि विउ उत्पादन तथा संरक्षणको लागि विउ बैंकको स्थापना भई तथा व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ ।
९. रैथाने बालीको उत्पादनलाई वढावा दिनुका साथै बजारीकरणका लागि पहल गरिनेछ ।

१०. माटो परीक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरि माटो सुहाउदो वालीको प्रवर्धनका लागि पहल गरिएको छ ।
११. व्यवसायिक पशुपालनमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरी भेडा, वाखा र कुखुरा फर्म स्थापना गर्ने कृषक, समुह समुह युवाहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
१२. एग्रोभेट स्थापना गर्नका लागि युवा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
१३. वाली विमा, कृषि विमा एवं पशु विमाका कार्यक्रमहरु लागु गरिने छ ।
१४. हाईडेन्सिटी स्याउलाई उच्च प्रथमिकताका साथ समुदाय स्तरमा अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१५. व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	स्वामीकार्तिक खापर गा.पा.को कार्यालय	महिनावारी स्वच्छता सप्ताह	५ वटै वडामा हातले बनाएका sanitation Pad वितरण	५००००।-
२	कृषि ज्ञान केन्द्र, बाजुरा	फलफुल बोट वितरण	आँपको बिरुवा वितरण	१५०००।-
३	स्वामीकार्तिक खापर गा.पा.को कार्यालय	महिनावारी स्वच्छता दिवस	Sanitation pad making अभिमुखिकरण	५०००।-
४	सुहारा, बाजुरा	नारी दिवस	नारी दिवस मनाउन	३०००।-
५	गा.पा. महिला विकास शाखा	नारी दिवस	नारी दिवस मनाउन	१००००।-

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	जोरु खा.पा.कार्यान्वयन र निर्माण चरणमा विवाद उत्पन्न भएको कारण समस्या उत्पन्न भएको ।	गाउँपालिका, जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र सरोकारवालाहरुसंगको उपस्थितीमा विभिन्न समयको छलफलमो विवाद टुगो लगाईएको थियो ।
२.	गोब्रेखल्ला खानेपानी योजनामा पनि मुल विवादले समस्या उत्पन्न भएको ।	गाउँपालिका, जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र सरोकारवालाहरुसंगको उपस्थितीमा विभिन्न समयको छलफल गरिएको ।
३.	समयमा सहयोगि संस्था र कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया ढिलो भएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको ।	परियोजना र गा.पा.ले छिटो गर्ने प्रयास गरेको ।

४.	सिंचाई र खानेपानी योजनाको बाह्य निर्माण सामाग्री मार्तडीबाट योजना स्थलसम्म पोरखे लेखमा हिउँ परि बाटो बन्द भई २ महिना सम्म पनि योजना स्थलमा पुऱ्याउन नसकिनु ।	उपभोक्ता समितिले खच्चर र मानिसबाट सामान ढुवानी गराउन खाज्दा पनि ववतवरणको बिषम परिस्थितीले गर्दा आवत जावतमा अवरोध भएकाले प्रयास असफल भएको ।
----	--	--

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा कमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाई योजना								
जोरु खानेपानी तथा सरसफाई यो.	३	४,६३५,६९६.८०	४,४४१,१६६.३४	२१,३२,६६६.००	०	०	०	११११
ठुलो तुपारे खानेपानी तथा सरसफाई यो	४	३,९७३,७५०.००	३,४९१,५७७.८९	१५,१९,६७७.००	०	०	०	११७४
गोत्रेखल्ना खानेपानी तथा सरसफाई यो.	३	२,९९७,७९२.००	२,६०६,०६८.५०	२६,०६,०६९.००	८,०८,०६८.००	०	०	४२६
खालुखोरे खानेपानी तथा सरसफाई यो.	४	२,८२४,१३३.००	२,४६७,६५८.४१	२४,६७,६५८.००	४,५५,६५८.००	०	०	४३८
जम्मा :		१,४४,३१,३७.८०	१,३०,०६,४७.१४	८७,२६,०७०.००	१२,६३,७२६.००	०	०	३१४९
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
जुकु कुलो सिचाई योजना	३	५,३६८,५५०.२०	४,९१५,५५७.३३	३३,०५,०५६.००	१४,०४,४४५.००	०	०	११७४
गोत्रेखल्ना सिचाई योजना	३	४,९०३,३५६.७०	३,४१५,८८८.७८	३४,१५,८००.००	९,०३,३७७.००	१४,८७,४६८.००	१०,००,०००.००	४२६
जम्मा :		१,०२,७१,९०६.९०	८३,३१,४४६.११	६७,२०,८५६.००	२३,०७,८२२.००	१४,८७,४६८.००	१०,००,०००.००	१६००
संस्थागत शौचालय								
सुर्यदय प्रा.वि.शौचालय निर्माण	३	८६१,७१५.५२	८०८,५३६.२४	८,०८,५३६.००	१,६१,४५६.००	०	०	२३२
स्वामीकार्तिक मा.वि.शौचालय निर्माण	४	१,४१४,७२९.८२	१,३१२,०५७.२८	१३,१२,०५७.००	२,६५,४६४.००	०	०	४१९
जम्मा :		२२,७६,४४५.३४	२१,२०,५९३.५२	२१,२०,५९३.५२	४,२६,९२०.००	०	०	६५१
सुधारिएको चुल्हो								
तिनमुखे सुधारिएको चुल्हो	३	९१०,४८०.००	९०६,८३६.८३	९०६,८३६.००	०	०	०	२२१७
जम्मा :		९१०,४८०.००	९०६,८३६.८३	९०६,८३६.००	०	०	०	२२१७
पुर्ण सरसफाई प्याकेज								
चाङ्ग जुट्यान निर्माण	३	७३६,०९५.२५	५८०,३६६.७१	५८०,३६६.००	५१७५३२.००	०	०	२२१७
जम्मा :		७३६,०९५.२५	५८०,३६६.७१	५८०,३६६.००	५१७५३२.००	०	०	२२१७

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
	परियोजना अभिमुखीकरण		१	२	२	१	०	०	६	९
	सरसफाई तथा GESI /HRBA अभिमुखीकरण		१	२	२	१	०	०	६	९
	जिविकोपार्जन तथा घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण		१	२	२	१	०	०	६	९
	सामाग्री खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण		१	२	२	१	०	०	६	९
	आर्थिक व्यवस्थापन तालिम		१	१	१	१	०	०	५	५
	मर्मत सम्भार तथा WSP/CCA/DRR अभिमुखीकरण		१	२	२	१	०	०	६	९
	उपभोक्ता समितिलाई खरिद तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	५	१२
	निर्माण पुर्वको गोष्ठी		१	२	३	२	०	०	१	५
	निर्माण अवधिको गोष्ठी		१	२	२	१	०	०	७	१०
	पानी सुरक्षा योजना तालिम		३	४	८	१३	०	०	१५	२३
सिचाई योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
	परियोजना अभिमुखीकरण		१	१	१	०	०	०	३	५
	सरसफाई तथा GESI /HRBA अभिमुखीकरण		१	१	१	०	०	०	३	५
	जिविकोपार्जन तथा घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण		१	१	१	०	०	०	३	५
	सामाग्री खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण		१	१	१	०	०	०	३	५
	मर्मत सम्भार तथा WSP/CCA/DRR अभिमुखीकरण		१	१	१	०	०	०	३	५
	निर्माण पुर्वको गोष्ठी		१	१	१	०	०	०	४	६
	निर्माण अवधिको गोष्ठी		१	१	०	०	०	०	५	४
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु										
	विद्यालय स्तरिय सरसफाई तालिम		२	६	२४	४०	०	०	८०	६८
	पुर्ण सरसफाई रणनितिक तयारी योजना गोष्ठी वडा स्तरमा		१	५	५५	७०	०	०	९१	१७७
	पुर्ण सरसफाई रणनितिक तयारी योजना गोष्ठ गा.पा. स्तरमा		१	२	४	१	०	०	८	४२
	स्यानीटरी प्याड निर्माण तालिम		१	१	३	१	०	०	२२	१
	सरसफाई मुल्य श्रृंखला तालिम		२	१	१	०	०	०	१६	०
	महिनावारी स्वच्छता तथा लैगिक समानता सम्बन्धि तालिम		२	१	६	०	०	०	३७	०

	कृषिमेला प्रदर्शनी		१	१	६	०	०	०	४६	३
	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस		१	३	१३३	२५	०	०	३९७	१०२
	महिनावारी स्वच्छता दिवस		१	५	५५	२	०	०	२०९	२६
	चर्पि दिवस		१	१	५	१	०	०	४१	१५
	विश्व पानी दिवस		१	२	७	३	०	०	३७	८९
	सहकारी दिवस		१	१	१३	६	०	०	३१	१७
	सरसफाई सप्ताह दिवस		१	१	१	७	०	०	१५	४७
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
	सहकारी व्यवस्थापन तालिम		५	१	६	७	०	०	११	१५
	च्याउ उत्पादन तालिम		३	१	२	०	०	०	१७	०
	बहुउद्देशिय नर्सरी तालिम		५	१	०	१	०	०	०	४
	घरवारी व्यवस्थापन आधारभुत तालिम		३	१३	५५	०	०	०	२४९	१२
	घरवारी व्यवस्थापन पुनःताजकिय तालिम		१	८	५७	०	०	०	१३८	१
	अगुवा कृषक तालिम		५	१	०	०	०	०	१३	३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम		१४	१	०	४	०	०	१	८
जलउपयोग तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
	सहयोगी व्यक्ति तथा सरोकारवालाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि तालिम		३	१	०	०	०	०	१	७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
	निर्णयमा महिला कार्यशाला गोष्ठी		१	३	६	०	०	०	३१	०
	प्रगति समिक्षा गोष्ठी		१	२	७	७	०	०	२२	७३
	योजना दिगोपना गोष्ठी		३	१	६	११	०	०	१४	१६
	सहयोगी संस्थाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गोष्ठी		३	१	०	०	०	०	१	६

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरू MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरूको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न वर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको रकम	योजनाको अवस्था	कैफीयत
१								
२								
३								
४								
५								

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ बांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये ०७५।०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बांकी रकम रु	कैफीयत

योजनामा प्रेरणादायि महिला नेतृत्व

बन्धु विक्रम शाही
गा.पा.जलस्रोत अधिकृत



स्वामीकार्तिक खापर गाँउपालिका वडा नं. ३, जुकु निवासि श्री गोरी रोकाया उमेरको हिसाबले वर्ष ४३ पुग्नु भएको छ। परिवारमा उहाँका एउटा श्रीमान्, २ छोरी र एक छोरा रहेका छन्। आफ्नो समुदायमा उहाँ अग्रणी महिलाको हैसियतले चिनिनु हुन्छ। अन्य महिलाहरु अहिले पनि घरको ढोका छोड्न नसकिरहेको अवस्थामा समाजसंग संघर्ष गर्दै ठुला योजनाहरु पनि महिलाले सम्पन्न गर्न सक्दछन् भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ। सामान्य साक्षर मात्र रहनु भएकै रोकाया ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका सम्पूर्ण पक्षसंग राम्ररी परिचित हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि महिलाको भुमिका र समाजिक उत्तरदायित्वको नेतृत्व महिलाले गर्न सके समाज छिट्टै परिवर्तन हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ।

स्वामीकार्तिक खापर गा.पा.वडा नं.३ को जुकु र जुकोट वस्तीका केही परिवारहरु गोब्रे र खल्लामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। त्यसमा गोरी रोकायाका परिवार पनि खल्लामा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। यि वस्तीहरुका समुदायले योजना सम्पन्न नहुदासम्म पनि खोलाको असुरक्षित, अशुद्ध पानी पिउदै आईरहेका थिए। गत आ.व.२०७५/१०७६ मा यो खानेपानी योजना गाउँपालिकाको जलउपयोग गुरु योजनामा प्रथमिकिकरण पय्यो त्यस पछि ग्रामिण जलस्रोत परियोजनाले **गोब्रे खल्ला खानेपानी तथा सरसफाई योजना** बनाउने भएपछि शुद्ध खानेपानी पिउन पाउने आशामा समुदायमा खुसीको लहर छायो।

खल्ला र गोब्रेमा गरी जम्मा ९६ घरधुरी तथा ४२६ जनसंख्याले बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्र विगत वर्ष देखि खाने पानिको समस्याले ग्रसीत रहेको थियो। मिति २०७५साल वैशाख २९ गतेको बसेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार मिति २०७५ भाद्र २३ गोब्रे र खल्लाको बिचमा सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको आमभेला बालाईको थियो सो भेलामा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षका लागि धेरै उम्मेदवार भएपनि अन्ततह गोरी रोकायालाई गोब्रे खल्ला खानेपानि तथा सरसफाई योजनाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा सर्व सम्मतिले गयो। मिति २०७५/०८/११ गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बिचको सम्झौता पश्चात इष्टमेट अनुसार ७ वटा धारा, २ वटा आर.बि.टि., एउटा डि.सि.र एउटा इनटेक बनाउने निर्माण कार्य संचालन भयो।

योजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन अगावै मुल विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म पुगेको थियो र समय समयमा यस्ता ठुला देखि सानातिना विवादहरु आई रहे तर गोरी रोकाया कहिले पनि निराश हुनु भएन र ति विवादहरुको सामना गर्दै अगाडि बढिरहनु भयो। यसमा गाउँपालिका, ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र गाउँ नागरिक समाजले उहाँलाई साथ दिइरयो र उहाँ निर्धक्कसाथ योजना सम्पन्न गर्नमा कम्मर कसी लागि रहनुभयो। योजना सम्पन्न गर्न एउटा महिलालाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह थियो यो परम्परावादी पुरुष समाजमा एकातिर श्रमदान गर्नुपर्ने काममा पुरुषको उपस्थिति असाध्य न्युन रहने र महिलाहरुले गरेका कामको कुरा काट्दै हिड्ने हुनाले उहालाई केही अप्ठ्यारो पनि नभएको होईन तर अठोट लिएपछि के गर्न सकिदैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ, उहाँले यो योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गरेर।

ग्रामिण जलस्रोत परियोजनाको पहिलो चरण देखि तेस्रो चरणको मध्ये तिर परियोजना अगाडि बढिरहँदा उपभोक्ता समितिहरूको अध्यक्ष पदमा अहिलेसम्म पनि महिलाले नेतृत्व गरेका थियनन् । गोरी रोकायाले पहिलो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर महिलाहरूका लागि उदाहरण र नेतृत्वमा महिलाहरू जानु पर्छ, भन्ने उत्प्रेरक पनि बन्नु भएको छ । पुरुष प्रधान सोचहरू लाई चुनौती दिदै उहाँले समिति तथा कामदारहरूको परिचालन र व्यवस्थापन सहज रूपले गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्दै समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले योजना सम्पन्न गर्न सफल हुनु भएको छ । आफुलाई नेतृत्व लिनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेकोमा सम्पूर्ण उपभोक्ता तथा गा.पा /ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना साथै सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७५/११/१५ (५ महिना सम्मको लागि)	“जनहितमा जारी सन्देश” पूर्ण सरसफाइ, महीनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र पोषण संग संगै अन्य गतिविधिहरूको जानकारी दिने उद्देश्यले स्वामीकार्तिक दैनिक पत्रिकामा ५ महिनासम्म प्रकाशित गर्ने गरी सम्झौता गरीयो ।
२	रेडियो	आ.व. २०७५/०७६ (६ महिनाका लागि)	“जनहितमा जारी सन्देश” अर्न्तगत RVWRMP द्वारा यस गा.पा. मा संचालन गरिएका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले रेडियो बुढीनन्दा संग सम्झौता गरी कार्यक्रमका वोरमा जानकारी गराईएको थियो ।
३	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		गाउँपालिकाको कार्यालयकमा पूर्ण सरसफाइ, महीनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र पोषण सम्बन्धि २ वटा होडिङ्ग बोर्डहरू राखिएको थियो ।

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिको कार्यालय, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
गाउँपालिका तर्फबाट				
१.	बन्धु विक्रम शाही	स्वामीकार्तिक खापर गा.पा./RMSU	गा.पा. जलस्रोत अधिकृत	साढे ७ महिना
परियोजनाको तर्फबाट (अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि)				
१.	नरबीर ऐडी	RVWRMP/TSU, बाजुरा	जलस्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२.	तिर्थ भट्ट	RVWRMP/TSU, बाजुरा	जिवीकोपार्जन अधिकृत	७ महिना

३.	तेज बहादुर बोहरा	RVWRMP/TSU, बाजुरा	प्राविधिक सहजकर्ता	७ महिना
४.	धन बहादुर के.सी.	RVWRMP/TSU, बाजुरा	जिविकोपार्जन सहजकर्ता	११ महिना
सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरूको विवरण				
१.	दिल बहादुर धामी	HRC / बाजुरा	फिल्ड संयोजक	८ महिना
२.	दिपेन्द्र सिंह	HRC / बाजुरा	सव् ईन्जिनियर	८ महिना
३.	रण साँउद	HRC / बाजुरा	जलस्रोत प्रविधिक	साढे ७ महिना
६	धर्म बुढा	HRC / बाजुरा	जलस्रोत प्रविधिक	साढे ७ महिना
७	प्रेम बहादुर खड्का	HRC / बाजुरा	सरसफाइ प्रबर्द्धक	साढे ७ महिना
८	शीला शाही	HRC / बाजुरा	सरसफाइ प्रबर्द्धक	साढे ७ महिना
९	प्रेम कटेल	HRC / बाजुरा	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	साढे ७ महिना