

भगवतीमाई गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना, तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



भगवतीमाई गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
दैलेख

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	5
२.२. भौतिक प्रगति	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	10
५. नीति तर्जुमा	11
६. सहकार्य	11
७. आइपरेका समस्याहरु	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरुको अवस्था	16
अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बांकीको अवस्था	16
अनुसूची ३ : नाईके बने गोपाल बुढा	17
अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी	18
अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखी ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट	पूँजीगत	१११२३०००१००	१६९२४५८०१८७	१६१९३३४३१८७	९५.६७
तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	कार्यक्रम/चालु:	६१०८०००१००	६०८१६९०१००	६०५४२६४१००	९९.५४
	जम्मा	१७२३१०००	२३००६२७०१८७	२२२४७६०७१८७	९६.७०
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	७२८०००१००	६५४२३९७१८७	६,५४२,३९७१८७	१००
	नेपाल सरकार	८०८५०००१००	८०८५०००१००	७३२६३३७१००	९०.६१
	दातृ निकाय (GoF/EU)	८४१८०००१००	८३७८८७३१००	८३७८८७३१००	१००
	जम्मा	१७२३१०००	२३००६२७०१८७	२२,२४७,६०७१८७	९६.७०
	उपभोक्ताको Cash	२७२०००१००	२७२०००१००	२७२०००१००	१००
	उपभोक्ताको Kind	१५१२८५१११००	०१००	११४९१५२८१००	
	जम्मा	१५४००५१११००	२७२०००१००	११७६३५२८१००	
कुल जम्मा	३२६३१५१११००	२३३१७३९७१८७	३४०११३५१८७		

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> चालु आ.व.का लागी वार्षिक कार्ययोजनामा पेश गरिएका सबै खानेपानी तथा सरसफाई योजना संभौता भै संचालन गरिएको । चालु आ.व.मा संचालन गरिएका ३ वटै खानेपानी तथा सरसफाई योजना नीजि धाराको अवधारणामा तयार भएको गत आर्थिक वर्षमा संचालन भै चालु आ.व. सम्पन्न हुने २ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना आ.व.को पहिलो चौमासिकमा नै सम्पन्न भएको । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधी २०७५ स्वीकृत भै सो आधारमा गाँउपालिका तथा वडा स्तरमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समिति गठन भै पुर्ण सरसफाई सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● जलश्रोत नियमावली २०७५ गाँउसभाबाट स्वीकृत भै गाँउपालिका जलश्रोत व्यवस्थापन समिति गठन भईसकेको र खानेपानीका मुहान दर्ता प्रक्रियामा रहेको । ● प्रत्येक खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरुमा तीब्ररूपमा सरसफाईका संरचना (चाड, जुठुठयान, फोहोर फाल्ने खाडल) निर्माण भएको । ● खानेपानी तथा सरसफाई र महिनावारी स्वच्छताका विभिन्न सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरु संचालन गरी समुदाय सचेत भएको तथा छाउगोठ मुक्त गाँउपालिका घोषणा गर्ने तयारी रहेको । ● निर्माण पश्चातका क्रियाकलाप अर्न्तगत सम्पन्न भएका खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरुमा मर्मत संभारकोष, मर्मत संभार कार्यकर्ताको दिगोपनाका विषयमा छलफल गराई मर्मत सामग्री तथा औजारहरु उपलब्ध गराएको ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● चालु आ.व.मा संचालन गरिएका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको सबै घरधुरीलाई कृषि समुहमा आवद्ध गराई घरबारी व्यवस्थापनका तालिम दिई करेसावारी व्यवस्थापन गरेको । ● गत आ.व.मा संचालन गरेको सहडे सिंचाई आयोजना यस आ.व.मा सम्पन्न भएको । ● टर्कीबाट आयातित गरि लगाईएको ओखर वेर्ना लगाएको ४० दिनमा नै फलेको । ● बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम प्राप्त कृषकहरुले गाँउपालिकासँग समन्वय गरी व्यवसायिक कृषकको रूपमा स्थापित भएको । ● भगवतीमाई गा.पा. ४ मा रहेको मन्धर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई मन्धर कृषि सहकारीको रूपमा परिणत गाँउपालिकामा दर्ता प्रक्रियामा रहेको ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● विभिन्न कृषि समुहमा आवद्ध भएका कृषिहरु बेमौसमी तरकारी खेतीको लागी पोलिहाउस भित्र तरकारी खेती गर्न थालेको । ● प्रत्येक खानेपानी तथा सरसफाईका योजनाहरुमा कामदारहरुको जोखिम कम गर्नको लागी योजनामा मै सामुहिक दुर्घटना विमा गराईएको । ● प्रत्येक खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको मुहान संरक्षणका लागी वृक्षारोपण तथा पानी सुरक्षा योजनाका क्रियाकलापहरु संचालन गरिएको ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले योजनाको लेखा आफैले राख्न सक्ने भएको । ● खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले योजनाको सार्वजनिक परिक्षण तथा अनुगमनको कार्यक्रम आफैले संचालन गर्न सक्ने भएको । ● महिलाहरुले आफ्नो क्षमता विकासका योजना आफैले निर्माण गरी गाँउसभामा पेश गरी स्वीकृत गरेको । ● गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले योजना छनौट गर्दा गुरुयोजना बाहेक अन्यत्रका योजना नछान्ने र पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा समिति गठन गर्दा वडाका जनप्रतिनिधीको उपस्थीतिमा गठन गर्ने गरेको ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०६ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत रकम निकास भै ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ७५,८६६,३१०.०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. ०।०० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको वार्षिक कार्ययोजनामा विनियोजित रु. ७,२८,०००।०० मध्ये रु. ६५,४२,३९७।०० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८९०% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १० वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ७ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा भगवतीमाई गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
जलउपयोग गुरुयोजनाको तर्जुमा गरी अन्तीम प्रतिवेदन तयार गरी गाउँपालिकामा पेश गर्ने	गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । मस्यौदा प्रतिवेदन समेत हाल सम्म प्राप्त भै नसकेको

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. गत आ.व.मा संचालनमा रहेका २ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु चालु आ.व.मा संचालन गर्ने लक्ष्य बमोजिम प्रथम चौमासिकमा भौतिक रुपले सम्पन्न भएको ।
२. गत आ.व.मा संचालनमा रहेको १ सिंचाई आयोजना चालु आ.व.मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार यस आ.व.को अन्तीम चौमासिकमा सम्पन्न भई फरफारक समेत भै सकेको ।
३. चालु आ.व.मा तय गरिएका सबै खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुमा नीजिधाराको अवधारणामा संभौता भई कार्यक्रम संचालनमा रहेको आगामी आ.व.मा सम्पन्न हुने ।
४. संस्थागत विद्यालय शौचालय निर्माण गर्ने लक्ष्य अनुसार २ वटा विद्यालयहरुमा २ कोठे पक्की शौचालय निर्माण भई संचालनमा रहेको ।
५. खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना क्षेत्रमा नै २०० घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण गर्ने लक्ष्य बमोजिम २२१ घरधुरीमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भै संचालनमा रहेको छ ।
६. संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई योजना क्षेत्रमा पुर्ण सरसफाई सम्बन्धी संरचनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य बमोजिम १७५ घरधुरीहरुमा चाड जुठेलो तथा फोहोर फाल्ने खाडल निर्माण भैसकेको तथा अन्य घरधुरीहरुमा पनि निर्माण हुने क्रममा रहेको ।
७. आगामी वर्ष संचालन हुने ३ वटा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र १ सिंचाई आयोजनाहरुको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन भै २ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति गठन समेत भई सकेको ।
८. योजना संचालन भएका क्षेत्रका विद्यालयहरु मध्ये २ वटा विद्यालयमा खानेपानी सरसफाई स्वच्छता तथा वातावरण मैत्री विद्यालय निर्माण कार्यक्रम अनुसार भैरव माविमा वातावरण मैत्री विद्यालयको संरचना तयार भएको छ भने भगवती मा.वि.मा तारबारको अभावमा सरसफाई सम्बन्धी सामग्री सहयोग गरी खानेपानी शुद्धीकरणमा सहयोग गरेको तथा अन्य ४ वटा विद्यालयमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने तथा सामग्री सहयोग गरिएको ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२	१२५४	२	१२५४	१००	१२५४
२	सिँचाई योजनाहरु	१	१०९२	१	१०९२	१००	१०९२
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	२	६६३	२	६६३	१००	६६३
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२१	५४१	२१	५४१	१००	५४१
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	२००	११८७	२२१	११८७	११०	१३२६
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	पोखरी संरक्षण	०	०	०	०	०	०
८	मुल संरक्षण	०	०	०	०	०	०
९	सरसफाई सरंचना निर्माण	१००	५५०	१७५	९७८	१७५	१०११

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१		०
२		०
३		०
४		०
५		०

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनूसूची १ मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. वडा स्तरमा तयार गरिएको जलउपयोग गुरुयोजना गाउँपालिकास्तरको कार्यशाला गोष्ठी गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
२. यस भगवतीमाई गाउँपालिकाको महिला जनप्रतिनिधी लगायतको अन्य सरोकारवालाहरुद्वारा महिलाहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी पाँच वर्षिय रणनीतिक योजना निर्माण गरी गाँउ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई सकेको छ ।

३. गाउँपालिका स्तरीय तथा वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको गठन तथा पुर्नगठन भै पुर्ण सरसफाई सम्बन्धी रणनीतिक योजना निर्माण तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ ।
४. गाउँपालिका जलस्रोत व्यवस्थापन समिति गठन भै जिल्ला जलस्रोत व्यवस्थापन समितिबाट गाउँपालिका भित्रका खानेपानी तथा सिंचाईका मुहान दर्ता गरिएका कागजातहरु व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
५. गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

तालिका ४ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	43	44	0	0	54	125	97	169
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	252	101	32	26	609	481	893	608
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	39	67	3	3	160	240	202	310
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	0	0	0	0	0	1	0	1
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	15	23	1	8	38	92	54	123
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	14	5	4	1	46	42	64	48
जम्मा	363	240	40	38	907	981	1310	1259
प्रतिशत :	23.47%		3.04%		73.49%		50.99%	49.01%

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. परियोजनाद्वारा चालु आ.व.मा संचालन गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई योजना क्षेत्रका १६ वटा कृषि समुहमा घरबारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरी ४१० घरधुरीले घरबारी व्यवस्थापन कार्य शुरु गरेको छन् ।
२. गत आ.व.मा संचालन गरिएका खानेपानी तथा सरसफाई योजना क्षेत्रभित्रका ५ वटा कृषि समुहका १२७ घरधुरीमा घरबारी व्यवस्थापन पुर्नताजगी तालिम संचालन गरी घरबारी व्यवस्थापनलाई सहयोग पुगेको छ ।
३. २१ वटा कृषि समुहबाट अगुवा कृषक छनौट गरी ४ दिने तालिम संचालन गरी अगुवा कृषकको रुपमा विकास गरेको छ ।
४. ओखर सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी ओखरखेती कृषि समुहका २३ जना कृषकलाई ओखरखेती सम्बन्धी तालिम संचालनका साथै टर्कीबाट उन्नत जातको ओखरका विरुवा गाउँपालिकामा भित्रिएको छ ।

५. २ वटा कृषि समुहका ६० घरधुरीले बेमौसमी तरकारीखेतीको तालिमबाट बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी आयआर्जन गर्न शुरुवात गरेको छन् ।
६. १ कृषि समुहका २९ जना कृषकहरु व्यवसायिक तरकारी खेती गरी तरकारीबाट आत्मनिर्भर हुने थालेका छन् ।
७. बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम पाएका ५ जना कृषकहरु मध्ये ३ जना कृषकहरु गाउँपालिकाबाट नर्सरी व्यवस्थापनको बजेट समेत प्राप्त गरी व्यवसायिक नर्सरीको शुरुवात समेत गरेको ।
८. ६ वटा कृषि समुहका १५६ घरधुरीका कृषकहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम संचालन गरी सहकारीमा आवद्ध भएका छन् ।
९. मन्धर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गरी उक्त सहकारीलाई कृषि सहकारीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
1	0	0	0	0	95	0	15	110	95	0	15	110
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	0	32	52	23	4	132	159	43	4	164	211
6	22	0	53	75	28	0	43	71	50	0	96	146
7	0	0	0	0	16	0	58	74	16	0	58	74
जम्मा	42	0	85	127	162	4	248	414	154	4	333	541

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१५	०	७५	९०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	१	०	१७	१८
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	५	५
५	एग्रोभेट	०	०	२	२
जम्मा		१६		९९	११५

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		मन्धर कृषि सहकारी संस्था लि.			
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०			
२	शेयर धनीहरुको संख्या	२३१			
३	कुल सम्पत्ती रु.	२७९३८०४१००			
४	कुल ऋण लगानी रु	२७६९७७०१००			
५	असूली दर	३३७४७९०१००			
६	खुद नाफा रु	३०५८८२१००			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०			
८	जगेडा कोष रु.	१६०८५२१००			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	८५.२५%			

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।१०।२८ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध बमोजिम स्थलगत अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने संख्या	स्थलगत गरिएको संख्या	अनुगमन संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	भुवाले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३		३		१२
२	पुरानोपानी पातीविसा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३		३		१२
३	सहडे सिचाई आयोजना	३		३		६
४	खोर खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३		२		८
५	लाप्काखोला धारा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३		१		६
६	भहलाग्ने गौथली खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	३		१		५
७	भगवती मा.वि. थुवा शौचालय निर्माण	२		२		५
८	ने.रा. आ.वि. तुप्लुड शौचालय निर्माण	२		२		५
	सुधारिएको चुल्हो निर्माण	२		२		६
	सरसफाई संरचना निर्माण	२		२		६
	जम्मा	२६		२१		७१

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुभावहरुको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा अँल्याइएका सुभाबहरुको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुभाब	सुभाबको कार्यान्वयन विवरण
१.	२०७६।०१।२३	● वित्तीय खर्चको फाँटवारी र बैंक नगदी किताबमा रहेको विवरण फरक रहेको	● वित्तीय खर्चको फाँटवारी र बैंक नगदी किताब मिलान गरिएको छ ।
२.		● नेपाल सरकारको नीति अनुसार SuTRA software प्रयोग गर्नुपर्ने	● आ.व.०७६/०७७ बाट नेपाल सरकारको नीति अनुसार गर्ने नियम रहेको ।
३.		● गत आ.व.को बैदेशिक सहयोग तर्फको बचेको रकम चालु आ.व.मा आम्दानी बाँध्नुपर्ने	● आम्दानीमा बाँधीएको छ ।
४.		● सहडे सिंचाई आयोजनामा निर्माण गरिएको विद्यालय प्रवेशद्वार गाँउपालिकाको साभेद्वारी रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने ।	● साभेद्वारी रकमबाट भुक्तानी गरिएको छ ।
५.		● चालु तथा पुजीगत तर्फको श्रेस्ता छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने ।	● आगामी आ.व.बाट छुट्टा छुट्टै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।
६.		● प्रतिवेदन अनुसारको वित्तीय प्रतिवेदन फरक परेकोले सम्बन्धीत निकाय छलफल गरी प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने ।	● प्रतिवेदन अनुसार मिलान गरिएको छ ।
७.			

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेवसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७५।०५।२९	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी सरसफाई, स्वच्छता तथा वातावरण मैत्री विद्यालय (BLUE School) छनौट सम्बन्धमा । ● निजी धारामा आधारित खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण तथा लगानी सम्बन्धमा । ● गाँउपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तथा जीविकोपार्जन लगानी योजना सम्बन्धी गोष्ठि आयोजना गर्ने सम्बन्धमा ।
२	२०७५।०६।११	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजनाको लागी सहयोगी संस्थाको मुल्याकन नतिजा सम्बन्धमा ।
३	२०७५।०७।२७	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजनाको सहयोगी संस्थासँग वार्षिक सम्झौता सम्बन्धमा । ● सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाको अन्तीम अनुगमन सम्बन्धमा ।
४	२०७५।०८।२४	<ul style="list-style-type: none"> ● स्थानिय श्रोत व्यक्ति परिचालन सम्बन्धमा । ● सम्पन्न भएका योजनाको अन्तीम भुक्तानी सम्बन्धमा । ● नयाँ खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको संभौता सम्बन्धमा ।

५	२०७५।१०।२८	<ul style="list-style-type: none"> ● संचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई र सिचाई योजनाको जानकारी तथा समिक्षा सम्बन्धमा । ● विद्यालय शौचालय निर्माणको लागि विद्यालय छनौट तथा संभौता गर्ने सम्बन्धमा । ● सुधारिएको चुल्हो निर्माण तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा । ● खानेपानी सरसफाई संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा । ● सहकारी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा । ● मिडिया परिचालन सम्बन्धमा । ● गाँउपालिका स्तरिय अनुगमन कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
६	२०७५।११।१६	<ul style="list-style-type: none"> ● परियोजनाद्वारा संचालन गरिएका मासिक क्रियाकलापहरूको समिक्षा सम्बन्धमा । ● सुधारिएको चुल्हो निर्माण सम्बन्धी तालिम संचालनको लागि रकमान्तर गर्ने सम्बन्धमा । ● बाह्य निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा ।
७	२०७५।१२।२०	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरूको दोश्रो अनुगमन सम्बन्धमा । ● सहडे सिंचाई योजनाको संभौता अवधिको म्याद थप्ने सम्बन्धमा ।
८	२०७६।०१।२८	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको अनुगमन सम्बन्धमा । ● गाँउपालिकाको जनप्रतिनिधीहरूको लागि क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने सम्बन्धमा ● विद्यालय प्रवेशद्वारको भुक्तानी सम्बन्धमा ।
९	२०७६।०२।२६	<ul style="list-style-type: none"> ● आ.व.०७६।०७७ का बजेट तथा कार्यक्रम गाँउसभाबाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा । ● विद्यालय शौचालय, सुधारिएको चुल्हो निर्माण , सरसफाई संरचना तथा सहडे सिचाई आयोजनाको अन्तिम सार्वजनिक परिक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धमा । ● परियोजनाको हालसम्मको भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिको समिक्षा सम्बन्धमा ।
१०	२०७६।०३।२७	<ul style="list-style-type: none"> ● आ.व. ०७५।०७६ को पुजीगत तथा चालु अर्न्तगतका क्रियाकलापहरूको भौतिक प्रगतिको समिक्षा सम्बन्धमा ● आ.व ०७५।०७६ को पुजीगत तथा चालु अर्न्तगतका क्रियाकलापहरूको वित्तिय प्रगती समिक्षा सम्बन्धमा । ● गाँउपालिका तथा परियोजना सहयोगी संस्थाको वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा ।

५. नीति तर्जुमा

यस गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. सहकारी ऐन २०७४
२. जलश्रोत नियमावली २०७५
३. खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधी २०७५

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	सि.वी.ओ महासंघ, लुथरन, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, सुआहारा, परियोजना आशा	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस, महिनावारी दिवस, सरसफाई सप्ताह	आर्थिक तथा सामाजिक	विभिन्न कार्यक्रम गरी १०००००।०० बराबर
२				
३				
४				

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.		○
२.		○
३.		○
४.		○

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
भुवाल्ले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	५	५२६३३०६।०५	४७०९००२।०१	१०७५६९१।००	५१३५७८।००	सम्पन्न	०।००	५८३
पुरानोपानी पातीविसा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	६	५८५९३५६।७७	५३०२२१४।८६	१११८४५१।००	५७७८७०।००	सम्पन्न	०।००	६४२
लाप्काखोला धारा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	५	९१६५५८७।०२	४६७३९३।१५	४६७३९३।१५	२६१८७३९।१५	क्रमागत हुने	४४९४२७३।००	९९५
भहलाग्ने गौथली खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	१	६४९९०६३।९४	२९१६०७४।७२	२९१६०७४।७२	१७३३०८३।७२	क्रमागत हुने	३५८२९८९।२२	७४५
खोर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	७	३८६२०१९।८३	२२०६८६८।००	२२०६८६८।००	११०३४३४।२४	क्रमागत हुने	१६५५१५१।८३	४९४
जम्मा :		३०६४९३३३।६१	१९८०५४७२।७४	११९८८३९।७८७	६५४६७०५।११		९७३२४१४।०५	३४५९
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
सहडे सिँचाई आयोजना	४	६१७३४०३।३६	५५५४२९।८६	३२१६७६३।२१	१७६३८२९।४७	सम्पन्न	०	१०९२
जम्मा :		६१७३४०३।३६	५५५४२९।८६	३२१६७६३।२१	१७६३८२९।४७		०	१०९२
संस्थागत शौचालय								
भगवती मा.वि. थुवा शौचालय निर्माण योजना	५	३२१०००।००	३२१०००।००	३२१०००।००	२१०००।००	सम्पन्न	०।००	४५०
ने.रा. आ.वि. तुप्लुङ शौचालय निर्माण योजना	७	३२१०००।००	३२१०००।००	३२१०००।००	२१०००।००	सम्पन्न	०।००	२१३
जम्मा :		६४२०००।००	६४२०००।००	६४२०००।००	४२०००।००		०।००	६६३
सुधारिएको चुल्हो								
लाप्काखोला धारा खानेपानी उपभोक्ता समिति चुल्हो निर्माण योजना	५	२१४०००।००	२१४०००।००	२१४०००।००	१४०००।००	सम्पन्न	०।००	१३२६
जम्मा :		२१४०००।००	२१४०००।००	२१४०००।००	१४०००।००		०।००	१३२६
खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना निर्माण								
लाप्काखोला धारा खानेपानी उपभोक्ता समिति सरसफाइ संरचना निर्माण	५	१०७०००।००	१०७०००।००	१०७०००।००	७०००।००	सम्पन्न	०।००	१०११
जम्मा :		२१४०००।००	२१४०००।००	२१४०००।००	१४०००।००		०।००	१३२६

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्ता समितिहरू परियाजना कार्यपद्धती सम्बन्धी अभिमुखीकरण	१,५,७	१	३	६	६	०	०	७	१९
२	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिमुखीकरण	१,५,७	१	३	६	६	०	०	७	१९
३	जीविकोपार्जन तथा घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	१,५,७	१	३	६	६	०	०	७	१९
४	सामुदायिक कार्य योजना निर्माण	१,५,७	१	३	६	५	०	०	६	९
५	उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूका लागि लेखा व्यवस्थापन तालिम	१,५,७	३	३	६	६	०	०	६	१६
६	उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूका लागि निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,५,७	१	३	५	४	०	०	८	१९
७	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१,५,७	१	३	७	७	०	०	१०	१७
८	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	५	१	१	१	४	०	०	३	७
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू										
१	गाउँपालिकास्तरिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समिति गठन	१,५,७	१	१	२	१	०	२	७	२७
२	वडास्तरिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समिति गठन	१ देखि ७	२	७	१६	२१	६	३	९४	१०६
३	पुर्ण सरसफाई सम्बन्धी सामग्री वितरण प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण	१,५,७	१	१	०	२	०	२	८	११
४	पुर्ण सरसफाई, आनीवानी व्यवहार परिवर्तन तथा सनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धी तालिम	१,५,७	२	१	२	१	१	१	२५	७
५	विद्यालय स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सामग्री वितरण	१,५,७	२	४	५५	२८	४	४	९७	१०८
६	खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता तथा वातावरण मैत्री विद्यालय कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण	७	१	१	११	१८	०	०	३१	३९

७	वातावरण मैत्री विद्यालय निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी	७	१	१	११	१८	०	०	३१	३९
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम	४	३ दिन	१	०	०	०	०	२६	३
२	व्यवसायिक ओखरखेती सम्बन्धी तालिम	४	३ दिन	१	१	०	०	०	४	१३
३	अगुवा कृषकहरुको लागी ४ दिने तालिम तथा सामग्री हस्तान्तरण	१ देखि ७	४ दिन	२	४	०	०	०	९	६
४	घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा सामग्री हस्तान्तरण	१,५,६ र ७	३ दिने	१६	१३४	२८	२	२	१६५	८३
५	घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम तथा बीउबीजन सहयोग सम्बन्धी तालिम	५,६	१ दिने	५	२७	१५	०	०	६७	१८
६	बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम	१,४,६,७	५ दिने	१	०	०	०	०	१	४
७	बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम	४	३	२	१	१३	०	०	९	२३
८	समुहस्तरमा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम	४	१	६	१४	७	०	०	८०	५५
९	सहकारी विद्यान संसोधन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी	४	२	१	१	०	१	१	९	३५
१०	सहकारी दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी अभिमुखीकरण	४	१	१	१	०	१	१	९	३५
११	सहकारी लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम	४								
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामिण मर्मत संभार कार्यकर्ताको लागी १० दिने तालिम									
२	सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरुको दिगोपनाको लागी ३ दिने कार्यशाला गोष्ठी	३,४,५,६	३	१	१	३	०	०	१०	१९
३	सम्पन्न भएका योजनाहरुको मर्मत संभार सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा मर्मत सामग्री सहयोग									
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	गाँउपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तथा जीविकोपार्जन योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम	१ देखि ७	३	१						
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
	सुधारीएको चुल्हो निर्माण सम्बन्धी ७ दिने तालिम	५	७	१	०	३	१	७	०	७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										

निर्णयमा महिला सम्बन्धी ३ दिने कार्यशाला गोष्ठी		३	१	१३	१	३	०	३९	१०
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी तथा विषयगत शाखा प्रमुखहरुको लागी क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम		३	१	१	४	१	१	७	३२

अनुसूची २.१ : परियोजना द्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरु MUS/WSS तथा अन्ययोजनाहरुको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न वर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको रकम	योजनाको अवस्था	कैफीयत
१	भुवान्नेखोला खानेपानी, भगवतीमाई, ५	२०७५		ग्राभिटी	राम बहादुर खड्का			
२	पुरनपानी खानेपानी, भगवतीमाई, ६	२०७५		ग्राभिटी	भिम बहादुर सिंह			
३	सहडे सिँचाई, भगवतीमाई, ४	२०७६		सिँचाई	राम बहादुर थापा			

अनुसूची २.२ : गत वर्ष ०७४१०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फर्छ्यौट भइ वांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
०१००	०१००	०१००	

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५१०७६ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

आ.व.०७४१०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये०७५१०७६ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद वांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५१०७६सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु वांकी रकम रु	कैफीयत
०१००	०१००	०१००	

अनुसूची ३ : नाईके बने गोपाल बुढा

“हातमा सीप भएपछि विदेशमा कमाउने जति त यतै पनि त कमाई हुदोरहेछ र खाली पनि बस्न नपर्ने रहेछ त । उपभोक्ता भएको कारण यस परियोजनाको नीति अनुसार श्रमदान गर्नेपर्ने हुँदा शुरुमा पाईपलाईन खन्ने, गिट्टी बटुल्ने जस्ता काम गर्न जानथाले म पहिले पनि गाँउमा घर बनाउने मिस्त्रीको काम गरेकोले मलाई यस योजनाको अध्यक्ष राम बहादुर खडकाले खानेपानीका संरचना निर्माण गर्दा दक्ष मिस्त्रीको काम गर्नुपरयो भन्नु भयो तर मैले अहिले सम्म बालुवा सिमेन्टको काम गरेको छैन भन्दा योजनाको प्राविधिकहरूले सिकाउछन् भन्नुभयो, तर पनि मैले सक्दैन भनेर भनीरहदाँ योजनाको अध्यक्षले गर्नेपछि भनेपछि मैले पनि हुन्छ भने ।” यो भनाई हो भगवतीमाई गाँउपालिका वडा नं. ५ निवासी गोपाल वि.सी.को ।



ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाद्वारा गाँउपालिका वडा नं. ५ कट्टीमा २ वटा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएको छन २६१ घरधुरीलाई समेटेर बनाईएको यी २ योजनाले निर्माण अवधिमा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी मात्र नभै सीप पनि दिएको छ जसले गर्दा भारत जाने युवाको संख्या घटेको छ भन्ने अनुभव सुनाउछन वि.सी.ले । २ छोरा १ छोरी सहित ५ जनाको परिवार रहेको विसीको आफ्नो जग्गाबाट उत्पादनले मुश्किलले ६ महिना मात्र पुग्छ । घरमा कमाउने व्यक्ति अरु कोही नभएकाले परिवारको पालनपोषण गर्न गाँउघरमा ज्याला मजदुरी गर्ने गरेको तर त्यो काम पनि दिनह नपाईने, पाईहाले पनि उचीत ज्याला नपाउनाले दिक्दार हुन्थे । पहिलोपटक योजना शुरु भएपछि नै उनको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ । शुरुशुरुमा अदक्ष कामदारको रुपमा काम गर्दै आएका गोपाल वि.सी अहिले मुख्य दक्ष कामदारको रुपमा काम गरी रहेको छन र योजनाको सबै संरचना उनकै जिम्मामा रहेको छन र कामदारलाई पनि आफै परिचालन गरको देखीन्छ । “शुरुशुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो तर पनि मैले हिम्मत हारिन प्राविधिक सरहरूले मलाई पटकपटक सिकाई रहनुभयो अहिले म आफैले पनि संरचनाको लाईन दिन सक्छु । अहिले मेरो नियमित मासिक कमाई २५ देखी ३० हजार रहेको छ । अहिले छोरी कौशिलाले सुर्खेतमा ल्याब असिस्टेन्ट पढिरहेकी छिन जुन मैले नै व्यहोर्न पर्छ घरमा खाने अन्न सागपात तरकारी किन्ने चाडबाड मनाउने सबै मैले नै व्यहोर्नु पर्छ घरमा एक रुपैया पनि आम्दानी हुदैन, जे होस मलाई यो परियोजनाले एक खानेपानीको परिपक्व मिस्त्री बनायो जसले गर्दा मलाई यो योजनामा मात्र नभई अब बन्ने योजनामा समेत रोजगारी पाउनेमा ढुक्क छु ।” यसरी आफ्नो कथा सुनाउछन् वि.सी.ले उनी थप्छन् “कमाई नियमित भएपछि त घरमा पनि माया गर्दा रहेछन अनी घरमा पनि आफ्नो व्यवसायिक योजना बन्ने रहेछन् । छोरीलाई मासिक रुपमा पैसा पठाउन चिन्ता हुन्थ्यो तर अहिले मलाई छोरी पढाउन केही चिन्ता भएको छैन किनकी नियमित काम पाएको छु कमाई पनि सोही अनुसार छ ।”

योजना निर्माण गर्ने क्रममा ईन्टेक, डि.सी. तथा रिजर्भभवाएर टयांकी निर्माण गर्नको लागि एकजना पनि मिस्त्री नहुँदा योजना सम्पन्न गर्न ठुलो चुनौति थियो बाहिरबाट आएको मिस्त्रीले जिल्लादर रेटमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा योजना अलपत्र पर्ने होकी भन्ने डर उपभोक्ता समिति, परियोजनाका कर्मचारीलाई थियो तर परियोजनाको जलश्रोत प्राविधिक संगम अधिकारीले २, ३ वटा संरचनामा आफैले बसेर सिकाएपछि गोपाल वि.सी लगायतको अरुले पनि सीप सिके यति मात्र नभै योजनाको लागी चाहिने जनशक्तिको खाँचो पनि टारिदिए र अहिले उनकै नेतृत्वमा २ वटा खानेपानी सम्पन्न हुने चरणमा छन । अहिले गोपाल वि.सी योजनाको नाईके मिस्त्री भएका छन हरेक कुरा उनलाई सोधेर मात्र गरीन्छ । “मेरो त नाम नै परिवर्तन गरीदियो यो परियोजनाले पहिले गोपाले भनेर बोलाउनेहरू अहिले नाईके भन्छन्” हास्रै गोपाल वि.सी भन्छन् र “यो सबै गराउने हाम्रो समितिका अध्यक्ष र प्राविधिक सरहरू हुन , मेरो जीवन परिवर्तन गर्ने ।”

साँच्चै नै गोपाल वि.सी.बाट धेरै कुरा गाँउलेहरूलाई पनि सिकाएको छ कि मानिसहरूको जीवनशैलीमा एकाएक कसरी परिवर्तन हुँदोरहेछ भनेर शायद उनीले हिम्मत नगरेको भए आज यसरी नाईके भनेर चिनिदैनथे होला तर अहिले उनी र उनको

परिवार सुखी छन् र गोपाल पनि खुशी छन् आफनो कामबाट । अहिले उनी गाँउकै सम्पत्ती भएका छन् , भगवतीमाई गाँउपालिकामा खानेपानीको संरचना तयार गर्दा अब फेरी बाहीरबाट महगो मिस्त्री ल्याउनुपर्ने समस्या कम भएको छ ।

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

राजधानी | १९०

एक वडा एक उत्पादनको नारालाई सार्थकता दिन्छौं

कामदार, काम, काम, कामलाई सार्थकता दिन्छौं

भैरव, जेठ ४ गते ।



समाधि तयार

मिस्त्रीहरूको कामदारहरूको सार्थकता दिन्छौं

कामदारहरूको कामलाई सार्थकता दिन्छौं

सामूहिक दुर्घटना बीमा गराइने

दैनिक समाचारकर्ता

दिलेक, जेठ ४ गते ।

दिलेकको भगवतीमाई गाउँपालिकामा आफ्नो क्षेत्रमा सम्पत्ती हुने योजनामा काम गर्ने कामदारको समूहिक दुर्घटना बीमा गराउने भएको छ । कामका मिलिमागमा बुने पनि कामदार शारीरिक रूपमा अग्रगण्य भए बा मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष दामबहादुर शर्माको बयानमा रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट नै योजनामा काम गर्ने कामदारको समूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने तयारी गरेको इन्जिनियर ज्ञानेश्वर शर्माको भनाई छ । यसै क्रममा पत्रकारिता जलस्रोत परियोजनाको तेस्रो चरणमा सम्पत्तिक जलस्रोत परियोजनामा काम गर्ने कामदारको समूहिक दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।

नेता शर्माको भनाई अनुसार योजनामा काम गर्ने कामदारको लागि ५० लाख रकमको ब्याचको समूहिक दुर्घटना बीमा गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर शर्माको बयानमा रहेको छ । शारको इन्जिनियर भू-भागमा काम गर्ने कामदारको श्रमका लागि परियोजनाको कामदारको समूहिक दुर्घटना बीमा गरेको इन्जिनियर शर्माको भनाई छ ।



दिलेकको भगवतीमाई गाउँपालिका-४ मा निर्माणधिन खानेपानी आयोजनाको त्रिचम टुप्पाको निर्माण गर्दै कामदार ।

2019/07/18 Thursday 20:27:54

समाधि तयार

खर्च बजेट १५०५५००

व्यवसायिक कृषि पशुपालन

तरकारी खेतिले छुटायो 'कालापहाड'

दैनिक समाचारकर्ता

दिलेक, जेठ ४ गते ।

दिलेकको भगवतीमाई गाउँपालिका खडा नं ४ का किसानले व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न कार्यविधि मसुदाको निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

कृषि गर्ने किसानले तरकारी खेतको लक्ष्य राखेको छ ।

कृषिमा दुर्घटना ब्याचबाट जति रकमको लागि तरकारी खेतको निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

गाउँको बीच भाग हुने पारदर्शिता लेखकमा निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

दिलेकको भगवतीमाई गाउँपालिका खडा नं ४ का किसानले व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न कार्यविधि मसुदाको निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

कृषि गर्ने किसानले तरकारी खेतको लक्ष्य राखेको छ ।

कृषिमा दुर्घटना ब्याचबाट जति रकमको लागि तरकारी खेतको निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

गाउँको बीच भाग हुने पारदर्शिता लेखकमा निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।



भगवतीमाई ४ का पारदर्शिता लेखकमा निर्माण कार्य अन्तमा पुगेको छ ।

धमका

DHAMAKA NATIONAL DAILY

छाउपडी मुक्त गाउँपालिका घोषणा हुँदै

समाधि तयार

कामदारहरूको कामलाई सार्थकता दिन्छौं

कामदारहरूको कामलाई सार्थकता दिन्छौं

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
परियोजनाको तर्फबाट (अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि				
१	प्रकाशचन्द्र थापा	RM/RVWRMP/RMSU दैलेख	जलश्रोत अधिकृत	११ महिना
२	हरिभक्त अधिकारी	RVWRMP/RMSU दैलेख	प्राविधिक सहजकर्ता	१० महिना
३	सुर्य बहादुर शाही	RVWRMP/RMSU दैलेख	जिविकोपार्जन सहजकर्ता	११ महिना
४	नविन दाहाल	Bhagawatimai RM	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	६ महिना
सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण				
१	प्रकाश अधिकारी	SOSEC- दैलेख	फिल्ड संयोजक	८ महिना
२	संगम अधिकारी	SOSEC- दैलेख	जलश्रोत प्राविधिक	११ महिना
३	हस्त बहादुर बुढा	SOSEC- दैलेख	जलश्रोत प्राविधिक	८ महिना
३	खगीसरा थापा	SOSEC- दैलेख	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	८ महिना
४	विमल उपाध्याय	SOSEC- दैलेख	जलश्रोत प्राविधिक	३ महिना