

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
तलकोट



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



तलकोट, गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
तलकोट, बझाङ
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बझाङ

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमि	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति	6
२.३. क्षमता विकास	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	11
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	13
५. नीति तर्जुमा	13
६. सहकार्य	13
७. आइपरेका समस्याहरु	14
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	15
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	16
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	19
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	.तलकोट गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१७७३८/२६	१७६९६/२६	१६८२३ /२८	९४.८४
	कार्यक्रम/चालु:	७५९५/७३	७६८१/२०	६७३२/५९	८८.६३
	जम्मा	२५३३३/९९	२५६७७/४६	२३५५५/८७	९२.९८
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३२००/	३२४३/४६	३२४३/४६	१०१.३५
	नेपाल सरकार	८८४४/	८८४४/	८१७४/६८	९२.४३
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१३२९०/	१३२९०/	१२१३७/७१	९१.३२
	जम्मा	२५,३३४/	२५,३७७/	२३,५५५/	९२.९८

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	<p>खानेपानी</p> <ul style="list-style-type: none"> ३ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै २५०१ जनसंख्या र ८५ विद्यार्थिलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । ३ वटा खानेपानी योजना सम्भौता भै आ.ब.२०७५/७६मा सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भै रहेका छन् । समुदायलाई खानेपानी गुणस्तर परिक्षण सुविधामा पहुच पु-याउन आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ । १ वटा खानेपानी योजनामा मासिक रुपमा पानि महसुल संकलन (रु ५०) गरि पानि सुरक्षा योजना गतिविधि समेत सञ्चालन गरिएको छ । <p>सरसफाई तथा स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> सरसफाई तथा स्वच्छतामा सचेतिकरण र क्षमता विकासका लागि २५६ घरमा SDA को माध्यमबाट (१५६ घरमा पहिलो ८८ घरमा दोश्रो १२ घरमा तेस्रो) भेटघाट र अबलोकन गरिएको छ ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● १३० घरमा हात धुने स्टेसन र साबुन पानिको व्यवस्था सहित पक्क चाड निमृण गरिएको छ । ● ९० घरहरु पुर्ण सरसफाईका सुचक पुरा गरि सफा र स्वच्छ घर घोषणाका लागि तयारि भएका छन । ● ३ बिद्यालयमा बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरि १ वटा बिद्यालयमा WASH योजना निर्माण गरिएको छ । ● पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र षोषण सम्मेलन गरि १४ बुदे घोषणा पत्र तयारि पारि ३ वर्ष भित्र गांउपालिकालाई पुर्ण सरसफाई युक्त पालिका सुनिश्चितता गर्न गांउ सभा मार्फत आवश्यक योजना र बजेट को व्यवस्थागर्ने कार्यको थालनि गरिएको छ ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ६ जनालाई बहुद्वेसिय नर्सरि तालिम प्रदान गरि नर्सरिमा बिरुवा उत्पादन गर्ने कायूको थालनि गरिएको छ । ● २१ जना किसानलाई अगुवा किसान तालिम र ३० जनालाई ब्यवसाईक तरकारि खेति तालिम प्रदान गरि ब्यवसायिकरुपमा तरकारि खेति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । ● १५ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरि आय आर्जन कार्यको थालनि गरिएको छ । ● १ वटा सहकारिलाई तालिम प्रदान गरि खानेपानी योजनालाई सो संग आवद्ध गराईएको छ ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● गांउकार्यपालिकाका पदाधिकारि एवं सदश्यलाई जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोप जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापनको तालिम प्रदान गरि जोखिम न्युनिकरण र ब्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । ● ३ वटा खानेपानी योजनाको संरचना निर्माण गर्दा प्रकोप जोखिम ब्यवस्थापन र न्युनिकरण गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको छ ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● पूर्ण सरसफाई , महिनावारि स्वच्छता व्यवस्थापन र पोषण सम्मेलनको घोषणापत्रमा प्रकोपजोखिम न्युनिकरण को समेत समावेश गरि सोको सचेतिकरणका लागि गाँउ सभाबाट कार्यक्रम र अर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास तथा सुशासन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गाँउपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ● आ.ब.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गाँउपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ । ● आ.ब.२०७५/७६ मा गा.पा.को WASH Plan निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ । ● दिगोबिकास लक्ष्य बमोजिम सुधारिएको खानेपानी (निजि धारा) निर्माण योजनाको सुरुवात गरिएकोछ । ● समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाँउपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/३२ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये सतप्रतिसत प्रतिशत निकास भै ९२.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ६६९३२० / रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु. १,१५२,०९०/अर्को वर्षमा अल्या गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. ४३,४६०/बढि खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९२.९८ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ११ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ६ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ५ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा तलकोट पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन र जिबिकोपार्जन सञ्चालन योजना तयारि गर्ने	गाउँपालिका स्तरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरि प्रतिवेदन तयारिको क्रममा रहेको।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. खानेपानी तर्फ ३ वटा योजना सम्पन्न र ३ वटा योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालन मा रहेका छन।
२. १ वटा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाको ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
३. ८० वटा फलामे सुधारिएको धुवा रहित चुल्हो जडान भएको छ।
४. १ वटा पानी घट्ट र १ वटा पोखरि सिचाई सञ्चालनमा रहेका छन।
५. १३० घरमा हात धुने स्टेसन सहित चाड जुठयान निर्माण गरिएको छ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	२५०१	३	२५०१	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१२०	६६०	१२०	६६०	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	१००	५५०	८०	४४०	८०	८०
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	हात धुने स्टेसन /चाड जुठयान निर्माण	१५०	८२५	१३०	७१५	८६.६६	८६.६६
८	प्लाष्टिक टनेल	१५	८३	१५	८३	१००	१००

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	रकेट चुलो योजनामा रहेकोमा समुदाय र व्यवस्थापन समितिले फलामको चुलो जडान गर्ने निर्णय गरेकोले लक्ष अनुसार प्रगति हुन नसकेको	समुदाय संग सुरुवाती चरण मै माग र प्रकार सुनिश्चित गरि बजेट तयार परि कार्य अगाडी बढाउने .

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास/सुसासन

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- आ.व.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ ।
- आ.व.२०७५/७६ मा गा.पा.को **WASH Plan** निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ ।
- दिगोविकास लक्ष्य बमोजिम सुधारिएको खानेपानी (निजि धारा) निर्माण योजनाको सुरुवात गरिएकोछ ।
- समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाउँपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।
- निर्णयमा महिला कार्यशाला सम्पन्न गरि कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	लाभान्वीत जनसंख्या		जम्मा अनुमानित लागत	हाल सम्म भएको खर्च	यस आबमा भएको खर्च	परियोजनाको लागत (नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार)	गा पाको समपुरक लागत	समूदायको लागत	आगामि आ.व.को लागि आवश्यक बजेट समूदायको लगानि सहित	योजनाको सुरु वर्ष	योजनाको सम्पन्न वर्ष	स्थिति
			समूदाय	विद्यालय										

१. खानेपानी

१	तीपा सिन्यासि खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	१३५३	८५	७३२००१५	७०३९६८४	४९९१४५३	२५८३३३१	३६१८५५	२०४६२६७	०	२०७३/०७४	२०७४/०७५	सम्पन्न
२	छुडामाथी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	५३३	०	३६५२८५१	३५७८७४५	२५१९७८०	१२०७४४०	२१८१२५	१०९४२१५	०	२०७३/०७४	२०७४/०७५	सम्पन्न
३	छेडयानी सिनगाउ राउलापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	६१५	०	७५३५९१३	७०६३२४५	५३९७२४५	२८१९२००	३७६७९५	२२०१२५०	०	२०७३/०७४	२०७४/०७५	सम्पन्न
४	बाडेगाउ निजिधारा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	६	०	०	११८२३९५९	३३३२००४	३३३२००४	२८१२१३१	६०००६१	८४९१९५६		२०७४/०७५	२०७५/०७६	क्रमागत
५	धामी गाउ निजिधारा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	७	०	०	४६०६८४७	१८२२९६६	१८२२९६६	१२८८४३२	३०९६८८	२७८३८८०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	क्रमागत
६	सिकिन्याडी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३	०	०	६७२१७६८	२२०६६६६	२२०६६६६	१९७२०००	२२६०८८	४५१५१०२		२०७४/०७५	२०७५/०७६	क्रमागत
जम्मा			२५०१	८५	४१६६१३३३	२५०४३३१०	२०२७०११३	१२६८२५३४	२०९२६१२	५३४१७३२	९			

२. सरसफाई तथा स्वच्छता संरचना (हात धुने स्टेसन)

७	छुडामाथी चाड. जुठ्यान	२	३७४	०	११५०००	११५०००	११५०००	८५०००		०१००		२०७४/०७५	२०७४/०७५	सम्पन्न
८	बडेगाउं चाड. जुठ्यान	७	१८२	०	७५०००	७५०००	७५०००	५५०००		०१००		२०७४/०७५	२०७४/०७५	सम्पन्न
जम्मा			५५६	०	१९००००	१९००००	१९००००	१४००००	०	०				

३. सना सिचाई योजना

९	किदन्न स्वायल सिमेन्ट टयांकी	७	०	०	३११३६२३	१७२०००	१७२०००	१७२०००	२१०००		१३९३६२३३	२०७४/०७५	२०७४/०७५	क्रमागत
जम्मा					३११३६२	१७२०००	१७२०००	१७२०००	२१०००	०	१३९३६२			

४।सुधारीएको पानी घट्ट

१	किदन्न													
०	सूधारीएको पानी घट्ट	७	०	०	२९६९२८।५	१३३०००	१३३०००	११२०००	२१०००		१६३९२८।५	२०७४/०७५	२०७४/०७५	कमागत
	जम्मा				२९६९२८	१३३०००	१३३०००	११२०००	२१०००	०	१६३९२८			

५। सुधारियको चुलो

१	सूधारीएको चुल्हो	६	४४०	०	५७६०००	५७६०००	५७६०००	१६७०००	२००००	०	२०९०००	०।००	२०७४/०७५	२०७५/०७६	सम्पन्न
	जम्मा		४४०		५७६०००	५७६०००	५७६०००	१६७०००	२००००	०	२०९०००	०			

६। बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता

१	हिमालय निमावि शौचालय	६	०	०	२००७८२६	१२०३८१३	१२०३८१३	१०९६४७६	१९८६५२		८०४०९३२	२०७४/०७५	२०७५/०७६	कमागत
	जम्मा	६	०	०	२००७८२६	१२०३८१३	१२०३८१३	१०९६४७६	१९८६५२	०	८०४०९३			
	जम्मा पुजीगत		३४९७	८५	४५०४२६७	२७३९८१२३	२२५४४९२	१४२९००१०	२५३३२६	४	५५५०७३२			
	जम्मा चालु		२१४६		७५९६७२६	६७३२५८९	६७३२५८९	६०२२७८९	७०९८०	०	६५७२०००			

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	४६	५१	०	०	३४२	४१६	३८८	४६७
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१२४	१२६	०	०	२५८	२८२	३८२	४०८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	५	१	०	०	१०३	१२	१०८	१३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	३	७	३	७
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	५	६	०	०	२४	१७	६५	१८६
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	१	२	१	२
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	५	६	०	०	२९	५३	३४	५९
जम्मा	२००	२००	०	०	७९७	९४७	९९७	११४७

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी

- ४ समूहका १२० जनालाई घरबारी तालिम संचालन गरिएको छ

२. आयआर्जन

- ६ जना लै नर्सरी नाइके तालिम संचालन
- १५ वटा प्लास्टिक घर निर्माण
- ३० जनालाई बेमौसमी तालिम संचालन
- २१ जनालाई अगुवा किसन तालिम संचालन

३. सहकारी

- ५ जनालाई लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालन

४. लघु उद्यम आदि

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

- २ जनालाई स्थानिया श्रोत व्यक्ति तालिम संचालन
- ६ जना ग्रामिण मर्मत कार्यकर्ता तालिम संचालन
- २ जना सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक तालिम संचालन

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२	२६	०	६१	८७	१		२९	३०	२७	०	९०	११७
३												
४												
५												
६					०	०	३०	३०	०	०	३०	३०
७	०	०	०	०	०	०	६०	०	०	०	६०	६०
जम्मा	२६	०	६१	८७	१	०	११९	६०	२७	०	१८०	२०७

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१	०	२२	२३
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१	०	९	१०
५	एग्रोभेट				
६				
जम्मा		२	०	३१	३३

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरूको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगोडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या

१	तीपा सिन्यासि खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
२	छुडामाथी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
३	छेडयानी सिनगाउ राउलापानी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
४	बाडेगाउ निजिधारा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
५	धामी गाउँ निजिधारा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
६	सिकिन्याडी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
७	छुडामाथी चाड. जुठ्यान	१	१	१
८	बडेगाउं चाड. जुठ्यान	१	१	१
१०	किदन्न स्वायल सिमेन्ट टयांकी	१	१	१
११	किदन्न सूधारीएको पानी घट्ट	१	१	१
१२	सूधारीएको चुल्हो	१	१	१
१३	हिमालय निमावि शौचालय	१	१	१
	जम्मा	१५	१५	१५

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२		
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३		
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१		
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१			
२			
३			

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा टास गरिने छ .

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	भाद्र २०७४	कर्मचारी नियुक्ति /वार्षिक योजना
२	२३ कार्तिक २०७४	सम्पुरक कोष
३	२४ पौष २०७४	प्रगति समीक्षा, मेडिया पार्टनरसिप
४	२१ माघ २०७४	सहयोगी व्यक्ति छनौट सूचना
५	२० फाल्गुन २०७४	सहयोगी व्यक्ति छनौट/ प्रगति समीक्षा
६	३० बैसाख २०७५	वार्षिक योजना पुनरावलोकन
७	२९जेष्ठ २०७५	आ.ब.२०७५/७६ योजना, प्रगति समीक्षा
८	३१ असार २०७५	२०७५/७६ कालागि सहयोगी व्यक्ति व्यवस्थापन

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

- पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलनबाट १३ बुदे घोषणा पत्र जारि र ३ बर्ष भित्रमा छाउ गोठ मुक्त गांउपालिका बनाउने प्रतिबद्धता र पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने ।
- खानेपानी योजनाहरूको सुचारुपना तथा दिगोपना कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई जवाफदेहि र सेवाग्राहीलाई जिम्मेवार बनाउन सरसफाइ प्रवर्द्धन अभियान जस्तै सामाजिक अभियान संचालन गरि समुदाय सचेतिकरण, उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास र उपभोक्ताहरूबाट कोषको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा दिनको एक रुपैया पर्ने गरि संकलन गर्ने

६. सहकार्य



परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	सुआहारा कार्यक्रम	दिबस , पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलन	व्यवस्थापन र सञ्चालन	सामग्री र मानबश्रोत
२	कृषि तथा खाद्य सुरक्षा योजना	सुधारिएको चुलो र गोठ सुधार	व्यवस्थापन र सञ्चालन	सामग्री र मानबश्रोत

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	गैर स्थानीय समान (सिमेन्ट र एच डी पी पाइप)को छेती	आगामी वर्ष सामग्री भण्डारण मा ध्यान दिने र गोदाम को बिमा गर्न उपयुक्त हुने .

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण , अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

(स्रोत: scheme card डाटाबेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम :कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या			
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्जात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्वन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय	के काम	उपलब्धि
सुआहारा	सरसफाई अभियान,सम्मेलन	सहभागिता राम्रो , विषयबस्तुको राम्रो प्रभाव
बहुक्षेत्रीय पोषण	सरसफाई अभियान,सम्मेलन	सहभागिता राम्रो , विषयबस्तुको राम्रो प्रभाव
गाउँपालिका का विभिन्न शाखाहरु	जिविकोपार्जन, सरसफाई अभियान,सम्मेलन,	श्रोत, सहभागिता , सहजीकरण

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो	बैसम्मसाख देखि अषार २०७५	सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी स्वच्छता, योजनाको दिगोपाना,
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी	२०७५/३/६/	सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी स्वच्छता, योजनाको दिगोपाना,
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		विडियो डकुमेन्ट्री

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ । अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	प्रयागराज जोशी	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिएल्ड संयोजक	१२ महिना
२	बल बहादुर खड्का	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सब इन्जिनियर	१२ महिना
३	बिर्ख राज जोशी	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जीविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२ महिना
४	सारदा जोशी	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२ महिना
५	सुरेन्द्र रोकाया	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
६	बिष्णु जेठारा	गाउँपालिका / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलश्रोत प्राबिधिक	५ महिना

7	धन बहादुर सिंह	गाउँपालिका / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	४ महिना
८	कारण कुवर	गाउँपालिका / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिया श्रोत व्यक्ति	११ महिना
९	कमला बिस्ट	गाउँपालिका / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिया श्रोत व्यक्ति	७महिना
१०	बिर बहादुर धामी	गाउँपालिका / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	३महिना