

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
आदर्श गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



आदर्श गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
.मौवा, डोटी
प्रदेश नं. ७ नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिलगढी, .डोटी

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी.....	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	5
२.२. भौतिक प्रगति.....	5
२.३. क्षमता विकास.....	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	8
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	9
५. नीति तर्जुमा.....	10
६. सहकार्य.....	10
७. आइपरेका समस्याहरू.....	10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण.....	11
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण.....	12
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	14
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू.....	17
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	18
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	19

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	आदर्श गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	८०,७७,४९९।००	८०,७७,४९९।००	४६,२९,९४६।००	५७।३२
	कार्यक्रम/चालु:	५३,६०,०००।००	५३,६०,०००।००	३८,८८,३७७।००	७२।५४
	जम्मा	१,३४,३३,४९९।००	१,३४,३३,४९९।००	८५,१८,३२३।००	६३।४१
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	६,२६,४९९।००	६,२६,४९९।००	६,२६,४९९।००	१००
	नेपाल सरकार	५१,०९,०००।००	५१,०९,०००।००	५१,०९,०००।००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	७७,९०,०००।००	७७,९०,०००।००	२७,९०,८२४।००	३६।२०
	जम्मा	१,३४,३७,४९९।००	१,३४,३७,४९९।००	८५,१८,३२३।००	६३।४०

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> राँगो काट्टे खानेपानी योजना सम्पन्न भुडा खानेपानी योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी मटेला खानेपानी योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी ३ वटा खानेपानी योजनाको (देही श्रोत संरक्षण हिन्नेकाँडा र सन्दरपुर खानेपानी योजना) संभौता र सामान खरिद भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको हालसम्म निर्माण भई प्रयोगमा आएका चर्पी संख्या – ८४८ साबुन पानीले हात धुने अभ्यास गर्ने घरधुरी संख्या – ५१६ भाडा सुकाउने चाड – १४४ भाडा माभने जुठ्यान – ४४९ फोहर फाल्ने खाडल तयार गर्ने घरधुरी – १०३

	<ul style="list-style-type: none"> ● खेर गएको पानीको पुनः प्रयोग गर्ने घरधुरी – १८० ● खाना/पानी छोपेर राख्ने घरधुरी संख्या – ८४८ ● खेरजानेपानीको खाल्टो निर्माणः गर्ने घरधुरी- १८० ● सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या १०
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम घरवारी व्यवस्थापन समूह – ११ ● घरवारी व्यवस्थापन समूहमा आवद्ध घरधुरी- ३०८ ● प्रदर्शनिकका लागि प्लाष्टिक घर निर्माण – ११ ● थोपा सिचाई निर्माण – ११
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या १० ● सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम पाउनेको संख्या ८ जना ● घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी संख्या ३५८ ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिनेको संख्या ३५८ ● प्लाष्टिक घर निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या ११ ● योजनाको मुहानमा श्रोत संरक्षण ५ ● योजनाको मुहानमा वृक्षारोपण ५
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम लाभान्वित संख्या ८३२ ● सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु लाभान्वित संख्या ३२० ● जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ३३३ ● स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु लाभान्वित संख्या २४ ● जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या १६४ ● नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ८ ● गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु लाभान्वित संख्या १८६

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण ३० मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ६३।४१ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये दातृ निकाय तर्फको रु .४९,१९,१७६ अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. खर्च नभई आगामी वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा .६३।४१% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १ वटै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ वटा. निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा आदर्श पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
जलउपयोग गुरुयोजना निर्माणको लक्ष्य नरहेको	

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. यस आ.व. मा राँगोकाट्टे खानेपानी आयोजना लक्ष्य बमोजिम नै सम्पन्न भएको छ ।

२. मटेला खानेपानी योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी

३. भुडा खापायोको अन्तिम किस्ता भुक्तानी

४. ३ वटा खानेपानी योजनाहरु (देही श्रोत सुधार, सुन्दरपुर खापायो र हिन्नेकाँडा खापायो) निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका

३.

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	१२३६	३	१२३६	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१९६	१०६७	१९६	१०६७	१००%	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)			१०			
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)						
७						
८						

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	देही सोलार लिफ्ट फिजिवल नभएको	३ वटा नयाँ खानेपानी योजनाहरु (देही श्रोत संरक्षण, हिन्नेकाँडा खापायो, सुन्दरपुर खापायो सम्पन्न भएपछि आदर्श गाँउपालिकाबाट कार्यक्रम बाहिरिने)
२		
३		
४		
५		
६		

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. चरणवद्ध कृयाकलापमा ६८४ जना लाभान्वित
२. सरसफाई स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन तालिममा ४९६ जना लाभान्वित
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिममा १९६ जना लाभान्वित
४. स्थानीयश्रोत ब्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरुमा १६ जना लाभान्वित
६. नविकरणिय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमबाट लाभान्वित ९ जना
७. गाँउपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमबाट लाभान्वित १२ जना

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१०८	२९	०	०	१७४	३७३	२८२	४०२
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	७०	६३	०	०	१६९	११४	२३९	१७७
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	५१	०	०	०	१४०	५	१९१	५

स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	४	०	०	०	८	६	१०	६
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	१	०	०	१	७	१	८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	०	०	०	०	१	११	१	११
जम्मा								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : ३०८

२. आयआर्जन : ४२

३. सहकारी

४. लघु उद्यम आदि: ८

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: २२

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३ र ४	११	०	१०१	११२	५१	०	१४५	१९६	६२	०	२४६	३०८
जम्मा												

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	५	०	१५	२०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	१	०	८	९
३	लघुउद्यम व्यवसाय				

४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	३	३
५	एग्रोभेट	०	०	१	१
६				
जम्मा					४२

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरूको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत गरिएको संख्या	अनुगमन संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	देहि श्रोत संरक्षण	१	१	१	१	१
२	सुन्दरपुर खा.पा. योजना	१	१	१	१	१
३	हिन्नेकाँडा खा.पा. योजना	१	१	१	१	१
४	राँगोकाट्ट खापायो	१	१	१	१	१
	जम्मा	४	४	४	४	४

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या

१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	१८।०५।२०१८	नेपाल सरकारको वजेट निकास गर्नुपर्ने	तुरुन्तै वजेट निकास भएको
२	२१।११।२०१७	आम्दानी खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्ने	तयार भएको
३			

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति ...११ साउन २०७५ मा प्रकाशित गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१		
२		
३		
४		
५		
६		
७		
८		
९		
१०		
११		
१२		

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१.

२.

३.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति	सुधारिएको चुलो निर्माण	आर्थिक तथा प्राविधिक	३५०००।००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	प्रस्तावित देही लिफ्ट खानेपानी योजना स्थगित गरिएको	तिनवटा नयाँ योजनाहरू छनोट गरि कार्यान्वयन गरिएको ।
२		
३		
४		
५		

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्ता समूह गठन									
२	उपभोक्ता समितिलाई परियोजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण		१	३	११	३	०	०	२२	४३
३	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तालिम		३	३	२	०	०	०	४	१२
४	समुदायिक कार्य योजना (CAP) निर्माण तालिम		२	३	१०	४	०	०	१४	५८
५	निर्माण पूर्वको तालिम		२	३	६	१	०	०	८	२४
६	GESI तथा सरसफाई गोष्ठी		१	३	१२	४	०	०	२३	४४
७	घरवारी व्या. तालिम		१	३	२१	५	०	०	२३	५२
८	पानी सुरक्षा योजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी		१	३	२१	५	०	०	२३	५२
९	निर्माण पश्चातको गोष्ठी		३	३	६	१	०	०	१४	३२
१०	पानी सुरक्षा योजना निर्माण सम्बन्धि तालिम		३	३	६	४	०	०	१८	३९
११	सार्वजनिक सुनवाई तथा जन लेखा परिक्षण		१	१	१३	२	०	०	२५	१७
जम्मा			१८	२८	१०८	२९	०	०	१७४	३७३
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	खुला दिशा मुक्त घोषणा दिवस		१	१	१७	१५	०	०	३५	४५
२	महिनावारी सरसफाई सम्बन्धि महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई तालिम		२	१	७	०	०	०	३६	४
३	महिनावारी सरसफाई सम्बन्धि धामी भाक्रिलाई तालिम		२	१	३	७	०	०	६	१९
४	पुर्ण सरसफाईका प्रवर्द्धनका लागि धामी भाक्रि अन्तरक्रिया		२	१	३	७	०	०	६	१९
५	पुर्ण सरसफाई प्रवर्द्धनका लागि महिनावारी सचेतना		२	१	७	०	०	०	३६	४

६	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह		७	१	३३	३४	०	०	४९	१६
७	SP/fedwasun/Cooperative प्रतिनिधिहरूलाई पुर्ण सरसफाई प्रवर्द्धन सम्बन्धि तालिम		३	१	०	०	०	०	१	७
		जम्मा	१९	७	७०	६३	०	०	१६९	११४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१.	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	४	३ दिन	७	५१	०	०	०	१४०	५
२.	प्लाष्टीक घर निर्माण तालिम	३ र ४	३ दिन	१	०	०	०	०	०	८
		जम्मा			५१	०	०	०	१४०	१३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू										
१.	अगुवा कृषक तालिम	४ र ७	५ दिन	१	४	०	०	०	८	४
२.	वहुउद्देश्यीय नर्सरी नाईके तालिम	४ र ७	५ दिन	१	०	०	०	०	०	२
		जम्मा			४	०	०	०	८	६
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू										
	सुधारिएको चुलो प्रवर्द्धन तालिम		८	१	०	१	०	०	१	७
		जम्मा	८	१	०	१	०	०	१	७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू										
	Technical capacity enhancement training on Climate Resilience and Risk Reduction in WS		३	१	०	०	०	०	०	४
	SP/fedwasun/Cooperative प्रतिनिधिहरूलाई पुर्ण सरसफाई प्रवर्द्धन सम्बन्धि तालिम		३	१	०	०	०	०	१	७
		जम्मा	६	२	०	०	०	०	१	११

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम :कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या			
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या			
२	पुरुष सदस्य	संख्या			

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या			
	ज्जजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.			
२	निक्षेप (वचत)	रु.			
३	जगेडा कोष	रु.			वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.			
६	कुल सम्पति	रु.			सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.			
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	अन्य	रु.			
कुल जम्मा		रु.			

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्जात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.			
७	असूली दर	प्रतिशत			सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.			

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.			
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत			सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति						
२	लेखा समिति						
३	कर्मचारीहरु						

(८) सम्बन्ध र सर्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

१. ११ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भएका
२. ३०८ घरधुरीमा घरवारी व्यवस्थापन भएको
३. ३०८ जनाले घरवारी व्यवस्थापन तालिम पाएको
४. राङ्गो काट्टे खानेपानी योजना सम्पन्न भई घरधुरीमा खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको
५. भुडा खापायो र मटेला खापायोको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरिएको

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७५।१।२४	सिलबन्दि दरभाउ पत्रको सूचचना प्रकासन
२	रेडियो		सुदुरआवाज रेडियोसंग सम्झौता भएको
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)	कैफियत
१	राम प्रशाद दाहाल	RVWRMP	फिल्डकोर्डिनेटर	१२ महिना	
२	गंगा खाती	RVWRMP	जलस्रोत प्राविधिक	१२ महिना	
३	चन्द्र विष्ट	RVWRMP	स्वास्थ्य प्रबर्धक	१२ महिना	
४	धन बहादुर विष्ट	RVWRMP	सव इन्जिनियर	२ महिना	
५	हरी भट्ट	RVWRMP	जिविकोपार्जन प्रबर्धक	१ महिना	
६	विनोद खड्का	RVWRMP	जिविकोपार्जन प्रबर्धक	२ महिना	
७					