

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
सर्केगाड गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



सर्केगाड गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सर्केगाड, हुम्ला
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिमीकोट, हुम्ला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	3
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	4
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	4
२.२. भौतिक प्रगति.....	4
२.३. क्षमता विकास	5
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	6
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	7
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	8
५. नीति तर्जुमा	8
६. सहकार्य	9
७. आइपरेका समस्याहरु.....	9
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	10
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	11
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	13
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	16
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	17
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	18

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	सर्केगाड गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१८७९०	१८७९०	१८७९०	१००.००
	कार्यक्रम/चालु:	८७८०	८७८०	७३३०.६९१	८३.४९
	जम्मा	२७५७०	२७५७०	२६१२०.६९१	९४.७४
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१५००	१५००	१५००	१००.००
	नेपाल सरकार	१०४९६	१०४९६	१०४९६	१००.००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१५६५४	१५६५४	१४२०४.६९१	९०.७४
	जम्मा	२७५७०	२७५७०	२६१२०.६९१	९४.७४

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ५०१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । २ वटा विद्यालय शौचालयहरु निर्माण सम्पन्न भई ७० जना विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	१० वटा घरवारी समुह गठन भई २६६ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन् ।
नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाई योजनाहरुका मुहानहरुमा वृक्षरोपण गरिएको ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	क्षमता विकास तर्फ जम्मा ३१८६ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०९ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९४.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु १४,४९,३०९। अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रकम रु. १५,००,०००। सबै खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९४.७४% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १५ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ६ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ९ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा सर्केगाड गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि गोष्ठी	सम्पन्न
१ वटा वडामा जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण गोष्ठी	सम्पन्न
१ वटा वडामा जलउपयोग गुरुयोजना तयारी गोष्ठी	सम्पन्न
१ वटा वडामा दलित जनजातिहरुका लागि तालिम	सम्पन्न
७ वटा वडाहरुमा विद्यमान जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि गोष्ठी	सम्पन्न
७ वटा वडाहरुमा जलउपयोग गुरुयोजना तयारी गोष्ठी	सम्पन्न

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. ४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु सम्पन्न भई ५०१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । २ वटा विद्यालय शौचालयहरु निर्माण सम्पन्न भई ७० जना विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका छन् ।

२. १० वटा घरवारी समुह गठन भई २६६ घरधुरीहरु लाभान्वित भएका छन् ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	४	५०१	४	५०१	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु	२	७०	२	७०	१००	१००
	(संख्या)	२					
४	घरवारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१०	२६६	१०	२६६	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो	१	५८६	०	०	०	०
	(संख्या)	१	१५०				

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन् ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	बाह्य सामाग्रिहरु ढुवानी समयमा नहुनु	सप्लायर्स तथा ढुवानीकर्ता संग छलफल तथा समन्वय
२	स्थानीय सप्लायर्सले धेरै घटेर टेण्डर हाली संभौता नगर्दा पुनः सिलबन्दि दरभाउपात्र आव्हान गरिएको ।	सप्लायर्सहरूसंग pre bidding बैठक गर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणधिन योजनाहरुको सूची **अनुसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजनाहरुमा चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिममा ११९३ जना प्रशिक्षित भएका थिए ।
२. सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरुमा ११०२ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
३. जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरुमा २६६ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
४. गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरुमा ५४ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
५. गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तालिममा ५६९ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।
६. क्षमता विकास तर्फ जम्मा ३१८६ जना प्रशिक्षित भएका छन् ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१०५	९४	४१	३०	४८६	४३७	६३२	५६१
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	८६	९३	१४५	१६६	२०४	४०८	४३५	६६७
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	३३	०	१७	१	२११	४	२६१	५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	१	१	०	१	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	२७	५१	२८	७७	१३४	२५२	१८९	३८०

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	७	४	२	८	२	३१	११	४३
जम्मा	२५८	२४२	२३३	२८३	१०३८	११३२	१५२९	१६५७

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: यस आ.व. १० वटा घरबारी समुह गठन भई २६६ घरधुरीहरुले घरबारी तालिम पाएका छन् ।

२. आयआर्जन:

३. सहकारी:

४. लघु उद्यम:

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: दुई जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुले तालिम प्राप्त गरी कार्य गरेको ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
४	०	०	०	०	१३	०	१३६	१४९	१३	०	१३६	१४९
५	०	०	०	०	१	१८	३१	५०	१	१८	३१	५०
६	२०	३०	८३	१३३	१९	०	४८	६७	३९	३०	१३१	२००
जम्मा	२०	३०	८३	१३३	३३	१८	२१५	२६६	५३	४८	२९८	३९९

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती				
२	व्यवसायिक फलफूल खेती				
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुद्देशीय नर्सरी व्यवस्थापन				
५	एग्रीभेट				
६				
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
		वरीमालिका कृषि सहकारी
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२३०
३	कुल सम्पत्ती रु.	३७०,४१५
४	कुल ऋण लगानी रु	२१५,०००
५	असूली दर	७४.९%
६	खुद नाफा रु	२४,७१५
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	
८	जगेडा कोष रु.	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छैन । आगामी गाउँपालिका स्तरिय परियोजना व्यवस्थापन समितीको बैठकबाट अनुगमन कार्यदल गठन गरिने छ ।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	३		३	२
२	२ संस्थागत शौचालय	३		३	२
३	१ वटा सुधारिएको फलामे चुल्हो	३		३	२
	जम्मा	९		९	६

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१४	२

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५।०१।२३	लेखा सन्तोषजनक राखेको ।	अनुगमन टोलीको सुझाव अनुसार श्रेस्ताहरू राखिएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५।०४।१० मा प्रकाशित गरिएको तथा स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट प्रशारण गरिएको थियो ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।१९	१. आ.व. २०७४।७५ मा संचालन गरिने योजनाहरूको संलग्न कार्य योजना अनुसार सम्पन्न गर्ने ।
२	२०७४।०९।२२	१. स्थानीय श्रोत व्यक्तिहरू तारा बुढा र हिरालाल बुढाथोकीलाई २०७४ माघ १ देखि २०७५ आषाढ मसान्त सम्मका लागि रु. ८,०००। दिने गरि करार नियुक्ति दिने ।
३	२०७४।१२।२३	१. आ.व. २०७५।७६ का लागि योजनाहरू छनौट ।
४	२०७५।०१।१२	१. आ.व. २०७४।७५ को स्विकृत कार्यक्रम संशोधन गर्ने ।
५	२०७४।०२।०८	१. सर्केगाड गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना ५० प्रतिशत गाउँपालिका र ५० प्रतिशत गाउँपालिका जलश्रोत विकास कोषबाट व्यहोर्ने ।
६	२०७५।०२।१५	१. सहयोगि संस्था प्रतिष्पधात्मक पद्धतिबाट छनौटका लागि परियोजनालाई अनुरोध गरि पठाउने ।
७	२०७५।०३।०८	१. सहयोगि संस्था छनौटका लागि सुचना प्रकाशन गर्ने । २. सहयोगि संस्था छनौटका लागि परियोजना व्यवस्थापन समितीबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई तोक्ने ।
८	२०७५।०३।२२	१. मिति २०७५।०४।०१ देखि २०७५ असोज मसान्त सम्म (३ महिना) का लागि ८ जना सहयोगि व्यक्तिहरूलाई करार संभौता गर्ने ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकामा गाउँपालिका स्तरीय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिती गठन भई पूर्ण सरसफाइ रणनीति योजना समर्वन्ध छलफल भएको छ ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	बाह्य सामाग्रीहरू ढुवानी समयमा नहुनु	सप्लायर्स तथा ढुवानीकर्ता संग छलफल तथा समन्वय
२	स्थानीय सप्लायर्सले धेरै घटेर टेण्डर हाली संभौता नगर्दा पुनः सिलबन्दि दरभाउपात्र आव्हान गरिएको ।	सप्लायर्सहरूसंग pre bidding बैठक गर्ने ।

छ्यागी गिउसी सुधारीएको चुल्हो योजना	६	२,३३२,५२७.००	९३३०१०.८	९३३०१०.८	०.००	१	१,३९९,५१६.२०	०
सुधारिएको घट्ट योजना								
छ्यागी सुधारीएको घट्ट योजना	६	१,१९८,२३५.३५	४७९२९४.१४	४७९२९४.१	०	१	७१८,९४१.२१	०
गिउसी सुधारीएको घट्ट योजना	६	८४०,७८२.७२	३३६३१३.०९	३३६३१३.१	०.००	१	५०४,४६९.६३	०

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिमहरु										
१	सामुदायिक कार्ययोजना		१	५	७	५	४	२	२४	१५
२	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण		१	५	२	१	४	२	१७	१०
३	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा तालिम		३	५	१२	९	०	०	६४	३९
४	निर्माण पश्चातको गोष्ठी		१	५	२	३	८	९	५	४
५	निर्माण पूर्वको गोष्ठी		१	५	३	१	४	२	१७	९
६	सार्वजनिक सुनुवाई		१	५	६५	६४	१२	१०	३०२	३१८
७	उ.स.हरुलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम		१	५	७	५	४	२	२४	१५
८	उ.स.हरुलाई व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	१	१	१	९	१२
९	उ.स. अभिमुखीकरण गोष्ठी		१	५	७	५	४	२	२४	१५
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	महिनावारी स्वच्छता दिवस									
२	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह		१	१	८६	९३	१४५	१६६	२०४	४०८
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	१०	३३	०	१७	१	२११	४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										

१	स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम		५	१	०	०	०	१	१	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	गाउँपालिका स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना तयारी				२७	५१	२८	७७	१३४	२५२
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	गाउँपालिका संग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर		१	१	७	४	२	८	२	३१

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

क) सहकारी संस्थाको नाम : बरिमालिका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सर्केगाड ६ बराई

१) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या		९	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या		१	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	७७	९६	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१३१	१३४	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	१८	२०	
	जनजाति	संख्या	१२२	१३६	
	अन्य	संख्या	६८	७४	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	१४९५००	१६०५००।	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	९६३००	१८५२००।	
३	जगोडा कोष	रु.			
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			

५	खुद नाफा	रु.		२४७१५	
६	कुल सम्पति	रु.		३७०४९५।	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.			
२	पशुपालन	रु.			
३	व्यापार	रु.		५००००।	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.			
५	लगानीकिरानापसल	रु.		१६५०००।	
कुल जम्मा		रु.		२१५०००।	

नगद मौज्जात रु ४५३०४।

वैक मौज्जात रु २००००।

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.		१२००००।	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.			
३	अन्य आम्दानी	रु.		१०८००।	
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.			
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.		९५००००	
७	असूली दर	प्रतिशत		१००	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.		५२९५७	
८	संचालन खर्च	रु.		१७४७०	

९	व्याज खर्च	रु.		९९७२	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.		२१५०	
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.		२५६५	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत		१७६	सूत्र= २/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिम /सामाजिक कार्य नाम	इकाई	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम	संख्या	२५		
२	कार्यलय व्यवस्थापन तालिम	संख्या	११		
३	लेखा व्यवस्थापन तालिम	संख्या	४		

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	४	५	१	५	४	९

२	लेखा समिति	१	२		२	१	३
३	कर्मचारीहरु	१	१		१	१	२

(द) सम्बन्ध र सर्म्पर्क विकास:

निकाय	के काम	उपलब्धि
ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	प्राविधिक सहयोग	सहकारी पद्धति अनुसार चलेको

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

“ परिवर्तनको पाईला विद्यार्थीलाई फाइदा ।

विकास दिने गाउँमा जलश्रोत हो काइदा ॥ ”

हुम्ला जिल्ला सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं ६ स्थित साविक बराई गा.वि.स. छुँयाँगी बस्ती परापूर्व काल देखि नै विकासको प्रगतिमा पछि पर्दै आएको सर्वविविधै छ । अशिक्षा, अज्ञानता र सरसफाइको कमिका कारण बर्षेनि भाडापखाला र हैजा जस्ता पानीजन्य रोगको कारण कैयौं बालबालिका र अन्यको मृत्यु हुने गरेको तितो सत्य यथार्थ जिवित नै देखिन्थ्यो । यसैमा पनि त्यस टोलमा भएका दुईवटा विद्यालयहरु (ईश्वर प्रा.वि. र पशुपति प्रा.वि.) मा खोलाको दुषित पानी पिउनुपर्ने वाध्यता र चर्पिको अभावको कारण भन् ठुलो समस्या वज्रिन पुगेको थियो । जसका कारण साविक बराई गा.वि.स. खुला दिसामुक्त भएता पनि विद्यालयको अव्यवस्थित चर्पिका कारण समुदायको वातावरणलाई नै खलवल्याएको थियो । साथै खोलाको धमिलो फोहर पानीका कारण विद्यार्थीहरु विरामी परिरहने स्थानीय भुल शाहीले बताए । तर हाल ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाद्वारा ती विद्यालयहरु र टोलमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइका क्रियाकलापहरु सम्पादन गरि व्यवस्थित बालमैत्री धारा र बालमैत्री शौचालय बनेपछि त्यस टोल र विद्यालयको उल्लेखित समस्यामा सुधार आई परिवर्तन अवस्थामा स्वास्थ्य र सरसफाइमा सुधार हुनका साथै टोलको वातावरण सुन्दर र सफा देखिएको छ । हाल त्यस टोलका समुदायले परियोजनाको उदारणीय कामको स्वागत गरि समुदाय सहाउदो कार्यक्रम र विकासको लहर ल्याउने यो परियोजना समुदायको लागि नितान्त अवश्यक भएको महसुस यो समुदायले गरेका छन् ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो	२०७५।०४।१०	एफ.एम. रेडियोबाट आ.व. २०७४।७५ को प्रगति तथा खर्चको विवरण प्रशारण गरिएको ।
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	तेन्जिन लामा	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सर्केगाड गाउँपालिका	सब ईन्जिनियर	१२
२	देवजन हमाल	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	फिल्ड कोअर्डिनेटर	१२
३	दिनेश सुनार	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	फिल्ड कोअर्डिनेटर	१२
४	बर्ख बुढा	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	जलश्रोत प्राविधिक	१२
५	मिम बहादुर टमाटा	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	जलश्रोत प्राविधिक	१२
६	खगेन्द्र रावल	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	सरसफाइ स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२
७	वीर बहादुर बुढा/विमला शाही	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	सरसफाइ स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२
८	अमर बुमी	ग्रामीण जनउत्थान विकास कार्यक्रम, हुम्ला	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२
९	हिरालाल बुढाथोकी	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सर्केगाड गाउँपालिका	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	६
१०	तारा बुढा	ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सर्केगाड गाउँपालिका	स्थानयि श्रोत व्यक्ति	६