

# सर्केगाड गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना.

२०७७ श्रावण



## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक



सर्केगाड गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
सर्केगाड, हुम्ला



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन  
परियोजना  
सर्केगाड गाउँपालिका सहयोग

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश .....	3
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	3
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	5
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	6
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	6
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि.....	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	14
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	15
५. नीति तर्जुमा.....	16
६. सहकार्य.....	16
७. आइपरेका समस्याहरु.....	17
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	18
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण.....	20
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	21
अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था.....	21
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	22
अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....	24
अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....	25

## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	सर्केगाड
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 <sup>th</sup> July 2019 to 16 <sup>th</sup> July 2020)

### क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत:	५६३७८	४१५५४	४०४३२	७२%
	कार्यक्रम / चालु:	१२३४४	१२३१०	९४९१	७७%
	जम्मा:	६८७२२	५३८६४	४९९२४	७३%
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	९७०२	९१७३	९१७३	९५%
	नेपाल सरकार	५१२०	५१२०	५१२०	१००%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	५३९००	३९५७२	३५६३१	६६%
	जम्मा (WRDF):	६८७२२	५३८६४	४९९२४	७३%
	उपभोक्ताको (Cash)	३११७	१०२९	१०२९	३३%
	उपभोक्ताको (Kind)	१७४७७	१३१५८	१३१५८	७५%
	जम्मा (उपभोक्ता:)	२०५९४	१४१८७	१४१८७	६९%
कुल जम्मा:	८९३१६	६८०५२	६४१११	७२%	

## ख. भौतिक प्रगति सारांश

### नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
<b>संरचनाहरू (Schemes):</b>			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	६	६	१६
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)		५	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	३४१९	३४१६	७०००
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		२०२७	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	१९	१६	२०
संस्थागत शौचालय (IPO)		२०२७	
<b>सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:</b>			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	३२५०	३२५०	३२५०
चांग (घर संख्या)	४६०	४६०	४६०
अन्य (घर संख्या)	०	०	०
<b>अन्य सूचकांकहरू:</b>			
घरभेट			
प्रथम पटक	१००	१००	१२००
दोस्रो पटक	३००	३००	९००
तेस्रो पटक	३५०	३५०	८००
चौथो पटक	४१५	४१५	६००
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	०	०	०
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	४२५	४२५	४२५
<b>School WASH (3 – Star model)</b>			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
<b>तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	७४६	७४६	१२२५

सर्केगाड गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	७४	७४	१२८
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----

## नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१	१	१
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)		४	
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	२४१	२४१	२४१
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		१८८८	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	०	०	०
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)		०	
<b>आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):</b>			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	१५	१५	५०
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	०	०	२५
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	३९८	३९८	१२७६
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	२३८८	२३८८	७६५६
<b>Advanced Livelihood</b>			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	१	१	२
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	०	०	०
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	१	१	३
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	१	१०	६०
<b>गोष्ठी तथा अभियानहरू:</b>			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	०	०	०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	१	१	३

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	३३	३३	७०

### नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	१	०	३
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१२५०	०	२३८२
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	१	१	४
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१२५०	१२५०	२७३७
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	०	०	०

### नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाका उपभोक्ता समितिहरुलाई चरणबद्ध तालिमहरु संचालन (तयारी चरण, कायन्वयन चरण, निर्माण पश्चात चरण )
- घरवारी व्यवस्थापन समुहका सदस्यहरुलाई घरवारी बगैचा सम्बन्धि तालिमहरु संचालन

- महिला जना प्रतिनिधि र उपभोक्ता समिति महिला शिक्षकहरूलाई ३ दिने निर्णयमा महिला विषयक कार्यशाला गोष्ठी संचालन
- गोठीखोला लघु जलबिधुत सहकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षक तथा विनियम तयारी तालिम संचालन



## आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

सर्केगाड गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति अक्षांश २९°४६'४९" र उत्तरी देशान्तर ८१°५६'५५" रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा चँखेली गाउँपालिका पश्चिममा खार्पूनाथ गाउँपालिका, उत्तरमा खार्पूनाथ गाउँपालिका र दक्षिणमा अदानचुली गाउँपालिका रहेको छ। यस सर्केगाड गाउँपालिकामा जैर, रिप, उनापानि, साँया, गोठी, बराँइ, रोडिकोट र राहादेव गरि ८ वटा वडाहरू रहेका छन्। गाउँपालिका को सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३०६.७ वर्गकिलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ९८६८, जनघनत्व ३०६.७ वर्ग. कि.मि र क्षेत्रफल ३२ व्यक्ति/वर्ग. कि.मि. रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।०९ गते स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कितान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ७८ प्रतिशत रकम निकासामा भै निकासको आधारमा ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै रकम निकासामा भई खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ३९,४९,९६३। परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ९७,०२,०५४। मध्ये रु. ९९,९३,०००। खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ७३% तथा बजेट निकासको आधारमा ९३% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २७ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १४ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा सर्केगाड गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- ६ वटा खानेपानी सम्पन्न ।
- १ ओटा सिचाई सम्पन्न ।
- १४ ओटा सँस्थागत चर्पी निर्माण सम्पन्न ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- तरकारी बिउ वितरण
- ग्रीन हाउस पाल वितरण

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- रामछेन खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ७५ घरधुरीमा सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुग्नको साथै खेर गएको पानी घरबारी बगैचामा प्रयोग गरि अयअर्जनमा बृद्धि भएको छ ।
- मलुवा खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि ७० घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग गर्ने र करेसाबारीमा प्रयोग गरेका छन् ।
- भुतिस खोला खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १२५ घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्नुका साथै खेर गएको पानीबाट बारीमा सिंचित गरि उत्पादनमा बृद्धि भएको छ ।
- लिप्रे खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १० घरधुरीलाई सफा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ ।
- उनपानी खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १२० घरधुरीले सफा स्वच्छ खानेपानी पिउने र व्यवसायिक तरकारी खेती गरी अम्दानीमा बृद्धि भएको छ ।
- उदारि खोला खा.पा. तथा सरसफाई योजना सम्पन्न भए पछि १५० घरधुरि मा सफा स्वच्छ खानेपानी को पहुँच पुगेको छ ।
- मईचौर सिचाई योजना सम्पन्न भए पछि ६० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	३४९६	६	३४९६	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	१	२४१	१	२४१	१००%	१००%
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१५	१५७३	१५	१५७३	१००%	१००%
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	१५	१२७६	१५	१२७६	१००%	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो	१	१२५०	०	०	०%	०%
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१	१२५०	१	१२५०	१००%	१००%
७	पूर्ण सरसफाइ चांग जुटेल्ना योजना	१	९०४	१	९०४	१००%	१००%

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी	भुतीस खोला खा पा	RVT २ ओटा Intake १ ओटा धारा ९ ओटा र DC १ ओटा रहेको छ ।
२	खानेपानी	लिप्ने खा पा	RVT १ ओटा Intake १ ओटा धारा ५ओटा र Filter Tank १ ओटा रहेको छ ।
३	खानेपानी	मालुवा खा पा	RVT २ ओटा Intake १ ओटा धारा १३ ओटा र DC १ ओटा रहेको छ ।

४	खानेपानी	रामछेन खा पा	RVT २ ओटा Intake १ ओटा धारा १३ ओटा र DC १ ओटा रहेको छ ।
५	खानेपानी	उदारीखोला खा पा	RVT २ ओटा Intake १ ओटा धारा २५ ओटा र DC १ ओटा रहेको छ ।
६	खानेपानी	उनापानी खा पा	RVT २ ओटा Intake १ ओटा धारा २८ ओटा र DC २ ओटा रहेको छ ।
७	सिचाई	मैचौर सिचाई	Intake २ ओटा र DC २ ओटा रहेको छ ।

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

### तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्षबमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	अत्याधिक मात्रामा हिमपात हुनु	बाह्य सामाग्रीको खरिद ढुवानी चाँडो गर्ने
२	विश्व महामारी (कोभिड १९) फैलिनु	प्रत्येक योजना स्थलमा साबुन पानीको व्यवस्था गरिएको

### २.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- चरण बढ्द तालिमहरु संचालनबाट खानेपानी र सिचाइका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सहज भएको
- घरबारी व्यवस्थापन तालिमबाट कृषकहरु व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न अग्रसर भएका छन् ।

### तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	६५	४०	९	१३	३२९	३६४	४०३	४१७	८२०
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	६४	३	५	८	३३९	२२	४०८	३३	४४१

स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०	०
<b>जम्मा:</b>	<b>१२९</b>	<b>४३</b>	<b>१४</b>	<b>२१</b>	<b>६६८</b>	<b>३८६</b>	<b>८११</b>	<b>४५०</b>	<b>१२६१</b>
<b>प्रतिशत</b>	<b>१४%</b>	<b>३%</b>	<b>३%</b>	<b>३%</b>	<b>८४%</b>	<b>६४%</b>	<b>६४%</b>	<b>३६%</b>	<b>१००%</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: १५ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुह गठन भई ३९८ घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् ।
२. आयआर्जन: १५ वटा घरबारी समुहमा ४० वटा प्लाष्टिक पाल वितरण गरि मौसमी बेमौसमी तरकारीका विउ वितरण भई घर घरमा करेसाबारी संचालनमा आएका ।
३. सहकारी: गोठीखोला लघु जलबिधुत सहकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षक तथा विनियम तयारी तालिम संचालन
४. लघु उधम :
- ५.स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: ३ जना स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन गरि परिचन गरिएको

## तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा

सर्केगाड गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

१	०	०	०	०	४७	०	१५१	१९८	४७	०	१५१	१९८
२	१२	०	१२९	१४१	७	०	४३	५०	१९	०	१७२	१९१
३	१४	०	१६३	१७७	२	०	९८	१००	१६	०	२६१	२७७
४	१३	२५	१६२	२००	०	०	०	०	१३	२५	१६२	२००
५	१२	५१	४२	१०५	७	०	४३	५०	१९	५१	८५	१५५
६	४९	७९	१२७	२५५	०	०	०	०	४९	७९	१२७	२५५
<b>जम्मा</b>	<b>१००</b>	<b>१५५</b>	<b>६२३</b>	<b>८७८</b>	<b>६३</b>	<b>०</b>	<b>३३५</b>	<b>३९८</b>	<b>१६३</b>	<b>१५५</b>	<b>९५८</b>	<b>१२७६</b>

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	२	४	१२	१८
<b>जम्मा</b>		<b>२</b>	<b>४</b>	<b>१२</b>	<b>१८</b>

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		बरिमालिका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड		
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या			
क	सामुदायिक संस्था	६		
ख	उपभोक्ता समिति	१		
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	०		
२	शेयर धनीहरूको संख्या	२३२		
क	महिला	९५		
ख	पुरुष	१३७		
३	कुल सम्पत्ती रु.	२९८६००		
४	कुल ऋण लगानी रु	२२५०००		
५	असूली दर	०		
६	खुद नाफा रु	-३८०००		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		
८	जगेडा कोष रु.	०		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	०		

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या
१	मूल (गुसा) खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
२	लेप्चे खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
३	पाखोमाण्डा (निपानी) खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
४	धुपिरुख खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
५	मुदुसा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	१	१
६	भुतिसखोला खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
७	लिप्ने खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
८	मालुवा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
९	रामछैन खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
१०	उदारी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
११	उनापानी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	२	२
१२	नागडा सिंचाई सिंचाई योजना	१	१	१
१३	मुनेकोप्चा सिंचाई योजना	१	१	१
१४	तातोपानी सिंचाई योजना	१	१	१
१५	रातापानी सिंचाई योजना	१	१	१
१६	मईचौर सिंचाई योजना	२	२	२
१७	गिउसीमा सामुदायिक शौचालय निर्माण	२	२	२
१८	स्वास्थ्य क्लिनिक जैरमा शौचालय निर्माण	२	२	२
१९	संस्थागत शौचालयहरु (विद्यालयमा) निर्माण	२	२	२
२०	स्वयम्भु आधारभुत विद्यालयमा शौचालय निर्माण	२	२	२
२१	जनजागरण प्रा.वि. मा शौचालय निर्माण	२	२	२
२२	उनापानी सुधारीएके घट्ट योजना	२	२	१
२३	पुर्ण सरसफाइ (जुठेल्ना चाड.) योजना, उनापानी	२	२	१
२४	पुर्ण सरसफाइ (जुठेल्ना चाड.) योजना, गोठी	२	२	१
२५	सुधारीएको फलामे चुल्हो योजना, सर्केगाड ३	२	२	२
	<b>जम्मा</b>	<b>४१</b>	<b>४१</b>	<b>३८</b>

### तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१०	२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	<b>जम्मा</b>	<b>१६</b>	<b>१४</b>	<b>२</b>

### तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६/१९/१० देखि १६	सबै योजनाहरूमा लागत ईस्टिमेट अनुसार कार्यहरू भएको सो अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने	कार्यान्वयन गरिएको
२	२०७७/२१/१६ देखि २२	सबै योजनाहरूमा लागत ईस्टिमेट अनुसार कार्यहरू भएको सो अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने	कार्यान्वयन गरिएको

## ४. प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

### तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६/१४/१४	सहयोगी संस्था र गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृतको मुल्यांकनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा निजले तोकेको व्यक्ति लाई तोक्ने ।
२	२०७६/१५/२२	सहयोगी संस्था तथा गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृतको मुल्यांकन समितीको प्रतिवेदन अनुसार २०७६/१५/१९ देखि २०७७ आषाढ मसान्त सम्म सम्झौता गर्ने । स्थानिय स्रोत व्यक्ति छनोट ।
३	२०७६/१९/१६	गोठीखोला लघुजलविद्युत योजनाको <b>Electro Mechanical</b> सामग्रीहरू सप्लायसका लागि बोलपत्र सुचना आह्वान गर्ने ।
४	२०७६/१०/३	आ.व. २०७६/७७ मा सञ्चालित योजनाहरूको प्रगति समीक्षा ।
५	२०७६/१२/८	आ.व. २०७६/७७ मा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने ।
६	२०७७/१/२८	आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक कार्यक्रमलाई संसोधन गर्ने <b>No Objection</b> का लागि परियोजना सहयोग इकाई डडेल्धुरालाई अनुरोध गर्ने ।
७	२०७७/५/२८	रु ३००००० बराबरको सरसफाई सामग्रीहरू सरसफाई बजेट शिर्षक नं. २२५२२ चालुबाट खर्च गर्ने ।
८	२०७७/३/१२	आ व २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने योजनाहरूको छलफल साथै परियोजना सम्पर्क व्यक्ति तेन्जिन लामा लाई तोक्ने ।

**RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक**



१	२०७६।०४।२६	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
२	२०७६।०५।३०	• कर्मचारीको कार्यक्षेत्र विभाजन बारे छलफल
३	२०७६।०६।३०	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
४	२०७६।०७।२७	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
५	२०७६।०८।२९	• चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन माथि छलफल
६	२०७६।०९।२७	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
७	२०७६।१०।२९	• मासिक कार्ययोजना अनुसार भएको प्रगति बारे छलफल
८	२०७६।११।२८	• सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजना बारे छलफल
९	२०७७।०२।३२	• अनुगमन कार्यदलबाट आएका सुझाव माथि छलफल, कोरोनाको सरसफाई ; सामान वितरण
१०	२०७७।०३।१४	• वार्षिक प्रतिवेदन तयार र प्रगति समिक्षा माथि छलफल

## ५. नीति तर्जुमा

- जल उपयोग गुरूयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना
- स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७७
- कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७७
- स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
- मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
- खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
- जलस्रोत ऐन २०७७
- जलस्रोत नियमावली २०७७

## ६. सहकार्य

प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयनका गर्नका लागि कसैको एक्लो प्रयासले सम्भव हुदैन त्यसैले परियोजनाबाट संचालन हुने क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी रूपले संचालन गर्नका लागि गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न शाखा , प्राविधिक सहयोग इकाई र अन्य सरोकारवाला निकाय सँग सम्पर्क समन्वय सहकार्य गर्ने काम भइरहेको छ । परियोजनाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनको लागि योजना स्थलमा गएर अनुगमन समिति , विषयगत शाखाका प्रमुख र अन्य सरोकारवाला निकाय सँग समन्वय र सहकार्य गरि पटक पटक अनुगमन गराउने गरिएको छ । यसरी हुने अनुगमनमा कार्यक्रम संचालन प्रक्रियामा अनुगमन , स्वीकृत माग अनुसारको श्रोत साधन समुदायमा पुगे नपुगेको त्यस अनुसारको काम भए नभएको जस्ता कार्यक्रम शुरू देखि अन्तिम सम्मको अनुगमन भएको छ ।

## तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	स्वास्थ्य शाखा	Covide-19	सरसफाई सामग्री	प्राविधिक

## ७. आइपरेका समस्याहरू

### तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	स्थानीय सप्लायर्सले समयमा बजार सामग्री समयमा सप्लाई नगरेको	○ उपभोक्ता समितीबाट दोश्रो सप्लायर्स छनौट भई कार्य भई रहेको । स्थानिय सामग्रीहरू संकलन तथा पाईप लाईन खन्ने कार्य भएको ।

## अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)		जाने / नजाने	(GoN+GoF+EU+RM)	
<b>खानेपानी तथा सरसफाइ योजना</b>								
मुल (गुसा) खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	३	३७५८३०९.५३	१८७९१५४.७७	१८७९१५४.७७	३०४७२७.८०	जाने	१८७९१५४.७७	०
लेप्चे खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	१२५५२८८.४०	६२७६४४.२०	६२७६४४.२०	१०१७८०.१४	जाने	६२७६४४.२०	०
पाखोमाण्डा (निपानी) खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	३	२५२८५८१.६१	१२६४२९०.८१	१२६४२९०.८१	२०५०२०.१३	जाने	१२६४२९०.८१	०
धुपिरुख खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	९६१८३५२.२१	४८०९१७६.११	४८०९१७६.११	७७९८६६.४०	जाने	४८०९१७६.११	०
मुदुसा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	१	४०६५५६७.५६	२०३२७८३.७८	२०३२७८३.७८	३२९६४०.६२	जाने	२०३२७८३.७८	०
भुतिसखोला खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	५	४३९१३०१.९३	४२८३०००.००	२१४१५००.००	७०००००.००	नजाने	०.००	३३३
लिप्ने खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	१७४९४०७.७२	१७०९०००.००	८५४५००.००	२७८०००.००	नजाने	०.००	३२
मालुवा खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	४	३९५७३८७.५७	३८५८०००.०१	१९२९०००.०१	६७४०००.००	नजाने	०.००	३१०
रामछेन खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	६	५८१००६४.२४	५६४८०००.००	२८२४०००.००	९२९०००.००	नजाने	०.००	८४४
उदारी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	२	४६९१६००.८७	४५९३०००.००	२२९६५००.००	७६९०००.००	नजाने	०.००	८७५
उनापानी खा.पा. तथा सरसफाइ योजना	३	५८८९७२१.१९	५६८१०००.००	२८४०५००.००	९४३०००.००	नजाने	०.००	१०२२
<b>जम्मा:</b>		<b>४७७५५८२.८३</b>	<b>३६३८५०४९.६७</b>	<b>२३४९९०४९.६६</b>	<b>६०१४०३५.०८</b>		<b>१०६१३०४९.६६</b>	<b>३४१६</b>

सर्केगाड गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

सिँचाई / बहुपयोगी योजना								
नागडा सिँचाई सिँचाई योजना	४	६७०६९९३.३५०	३३५३४५६.६७५	३३५३४५६.६७५	९५८९३०.४८०	जाने	३३५३४५६.६८	०
मुनेकोप्चा सिँचाई योजना	४	४६८८३८५.९३०	२३४४९९२.५६५	२३४४९९२.५६५	६६९७६९.३०५	जाने	२३४४९९२.५७	०
तातोपानी सिँचाई योजना	३	४२६४३८९.२९०	२९३२९४.६०५	२९३२९४.६०५	६०९९९८.४६०	जाने	२९३२९४.६९	०
रातापानी सिँचाई योजना	३	२८८५९०३.८७०	९४४२९५९.९३५	९४४२९५९.९३५	४९२२७९.९८०	जाने	९४४२९५९.९४	०
मईचौर सिँचाई योजना	६	९०६६४०२.९९०	९०३३०००.०९०	५०००००.०००	९०००००.०००	जाने	०.००	२४९
<b>जम्मा:</b>		<b>९९६९९९४.४७०</b>	<b>९०३०५७९५.७९०</b>	<b>९७७२७९५.७८०</b>	<b>२७३९३७०.२२५</b>		<b>९२७२७९५.७८</b>	<b>२४९</b>
संस्थागत शौचालय								
गिउसीमा सामुदायिक शौचालय निर्माण	६	३९३,८८७.७२	३९०,०००.००	३९०,०००.००	८५,०००.००	नजाने	०	६०
स्वास्थ्य क्लिनिक जैरमा शौचालय निर्माण	९	३००,७३५.४२	३००,०००.००	३००,०००.००	८४,२९०.९२	नजाने	०	२६
संस्थागत शौचालयहरू (विद्यालयमा) निर्माण	९-७	३,९४५,३७८.४९	३,५५०,८४०.६४	३,५५०,८४०.६४	९,००३,५०९.५५	जाने	३,९४५,३७.८५	९०६८
स्वयम्भु आधारभुत विद्यालयमा शौचालय निर्माण	६	३०२,७३६.८३	३०९,०००.००	३०९,०००.००	८४,२८९.९५	नजाने	०	२५४
जनजागरण प्रा.वि. मा शौचालय निर्माण	६	३०२,७३६.८३	३०९,०००.००	३०९,०००.००	८५,०००.००	नजाने	०	६०
<b>जम्मा:</b>		<b>५,९६५,४७५.२९</b>	<b>४,७६२,८४०.६४</b>	<b>४,७६२,८४०.६४</b>	<b>९,३४९,९९३.६२</b>		<b>३,९४,५३७.८५</b>	<b>९,४६८</b>
सुधारिएको पानीघट्ट								
उनापानी सुधा.पानी घट्ट	३	४६८,९३०.७५	४६०,०००.००	४६०,०००.००	९४०,०००.००	नजाने	०	९२५०
<b>जम्मा:</b>		<b>४६८,९३०.७५</b>	<b>४६०,०००.००</b>	<b>४६०,०००.००</b>	<b>९४०,०००.००</b>		<b>०.००</b>	<b>९,२५०</b>
सुधारिएको चुल्हो								
पूर्ण सरसफाइ (जुठेला चाड.) योजना, उनापानी	३	९५४९५६८.७५	९२३३२५५.००	९२३३२५५.००	६९९८९०.८७	जाने	३०८३९३.७५	०
पूर्ण सरसफाइ (जुठेला चाड.) योजना, गोठी	५	९३२७०८८.३९	९३२५०००.००	९९००००.००	६५२४६८.९६	नजाने	०.००	९०४
सुधारीएको फलामे चुल्हो योजना, सर्केगाड ३	३	९७३०५९२.९६	९३८४४९०.३७	९३८४४९०.३७	३८३८७९.९५	जाने	३४६९०२.५९	०

सर्केगाड गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

जम्मा:	४५९९१७०.०२	३९४२६६५.३७	३५२७६६५.३७	१६४८२३८.१८		६५४४१६.३४	९०४
--------	------------	------------	------------	------------	--	-----------	-----

## अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
<b>खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम</b>										
१	योजनाहरुमा चरणवद्ध कार्यपद्धतिका तालिमहरु			६२	५५	३०	३	६	२९६	३२२
२	उपभोक्ता समिती व्यवस्थापन तालिम	५	३	१	२	२	०	०	१३	१७
३	योजनाहरुमा निर्माण पश्चात तथा पानी सुरक्षा गोष्ठी		३	८	८	८	६	७	२०	२५
<b>सरसफाइ, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु</b>										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	१५	६२	१	०	०	३३०	५
२	डालेचुक संकलन तथा प्रशोधन तालिम		५	१	०	०	३	३	१	३
३	विद्युत सहकारीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा विनियम तयारी तालिम		१०	२	२	२	२	५	८	१४
४	दिवसहरु मनाउदा			२	२२	२६	४७	४६	२३९	२५९
<b>जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु</b>										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		३	१५	६२	१	०	०	३३०	५
२	डालेचुक संकलन तथा प्रशोधन तालिम		५	१	०	०	३	३	१	३
३	विद्युत सहकारीका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा विनियम तयारी तालिम		१०	२	२	२	२	५	८	१४
४	दिवसहरु मनाउदा			२	२२	२६	४७	४६	२३९	२५९
<b>स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु</b>										
<b>जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु</b>										

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										

### अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु
१०३,१८,०००	१०३,१८,०००	१०३,१८,०००	१०३,१८,०००

### अनुसूची २.३: आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस बर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस बर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
१०३,१८,०००	०	०	

## अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

### १. प्याज खेती बाट जिविकोपार्जन



हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट देखि ३२ कोष टाढा पर्ने सर्केगाड गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं ४ निवासी कृषक श्री मिम बहादुर शाहीको घरमा २ वटा श्रीमती २ ओटा छोरा र २ ओटा छोरी गरी ७ जनाको परिवार रहेका छन् । उनी कृषि क्षेत्रमा बढी चासो भएको र तर कुनै पनि तालिम नपाईएको बताउछन् । ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना यस वडाको यस गाउँमा लागुभएपछि मैले घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिन सफल भए त्यसपछि मैले आफुले सिकेका ज्ञान सिप लाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणले मैले सर्केगाड बजारको अध्ययन गरी मुगु गमगढी बाट खच्चरमा आएको प्याजको प्रति के जी २०० का दरले विक्री गरी रहेको पाएँ । त्यस पछि उनी भन्छन् आफुले पनि प्याज खेती व्यवसाय गरेको बताउछन् । उनका

अनुसार धान लगाउने खेतमा प्याज लगाइयो अब के हुन्छ धान उत्पादन मात्र

घाटा लाग्ने होकी भनि पहिला चिन्तीत भएको बताउछन् । पछि तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागुगरी कामकार्य गरियो । पछि अन्तत धान र प्याज वाली संकलन गर्दाको तुलना गर्दा ४ गुणाले प्याज नगदे वालीको रूपमा फाईदा भएको बताउछन् । शाहीका अनुसार म आफुले



उत्पादन गरेको ५ क्वीन्टल प्याज प्रती के जी १५० का दरले विक्री गर्दा रु७५००० मुनाफा भएको बताउछन् । अब आगामी दिनमा मुगु गमगढी बाट आउने प्याजको अन्त्य गर्छु बजारको माग अनुसार प्याजखेती लाई निरन्तरता दिने बताउछन् । प्याज खेती बाट आर्थिक मुनाफा हुनुका साथै जिवन यापन गर्न सहज भएको बताउछन् । यसरी प्याज खेती व्यवसायमा सफल भएपछि विउ नयाँ कृषि प्राविधिक सहयोग गरेकोमा ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनालाई अन्तर हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

## २. “जल पिउनु , सुखमा जिउनु”

हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकाट वाट ३० कोष दक्षिण भेगमा अवस्थित सर्केगाड गाउँपालिका ४ स्थित मुण्डिमा सम्पूर्ण जातजातिको बसोवास रहेको छ। परापूर्वकाल देखिनै ति समुदायले हालसम्म पनि खोलाको असुरक्षित पानी अव्यवस्थित पाइप प्रणालीबाट पिउन वाध्य थिए।

प्रायः यिनिहरुले खोलाको धमिलो पानि उपभोग गर्नुपरेको थियो। जसको कारण उनिहरुले वसेनि पानिजन्य रोगको सिकार वन्नु परको थियो तेतिमात्र नभइ अव्यवस्थित पाइप महिनापिच्छे वाढीले वगाएर तितरवितर वनाईदिन्थ्यो।

हाल सर्केगाड गा.पा. ४ ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा तथा सम्पूर्ण समुदायको अथक प्रयास वाट मालुवा खा.पा. तथा सरसफाइ योजनाको निर्माण कार्य सुभारम्भ भै उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गरि प्रत्येक घरधुरिले १,२ मिनेट टाढाको दुरि वाट व्यवस्थित र शुद्ध पानी पिइरहेका छन। यति मात्र नभइ विधालयमा समेत पानीको समस्या भइ विद्यार्थि वोटलमा घर वाट पानि वोकी लिएर पिउन वाध्य थिए। यसरि आफ्ना जटिल समस्या वाट छुटकारा दिलाइ व्यवस्थित र शुद्ध पानि पिउनु पाएकोमा सम्पूर्ण समुदायले खुसी व्यक्त गरि ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाइ धन्यवद दिएका छन र यो कार्यक्रम हामी जस्तो अविक्सित ग्रामिण भेगका जनताको लागि अति उपयुक्त भएको भन्दै अझै यो कार्यक्रम नियमित सन्चालन भएमा आमसमुदायको जिवन स्तरमा कायपलट हुने आशा व्यक्त गरेका छन साथै हाल सन्चालन गरिएका क्षेमता विकास, घरवारि व्यवस्थापन तथा आयआर्ज कृयाकलाप, र स्वस्थ तथा सरसफाइ जस्ता कृयाकलापहरु वाट सकरात्मक प्रभाव परेको आम समुदायले वताउने गरेका छन। परियोजनाले हामिलाइ पानिमात्र नदिइ सिचाइ योजना समेत दिएकोले आयआर्जनमा समेत वृद्धि हुनेभएकाले केहिहद सम्म भोकमरीवाट छुटकारा पाइन्छकि भनि आसावादिका साथ सिचाइ योजनाको काममा होमिने वाचा समेत गरेका छन्।





## अनुसूची ४: भिजिविलिटी

- विश्व महामारी (कोभिड १९) कोराना भाइरस लाग्नबाट बच्नको लागि जनचेतना मुलक पोष्टरहरू विभिन्न स्थानमा टाँस गरिएको ।
- जनचेतनामूलक सन्देश रेडियो बाट प्रशारण गरिएको ।
- योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पारदर्शिताको लागि सबैले देख्ने गरि सुचना पाटी टाँस गरिएको ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	ए.एम. रेडियो	वैशाख देखि आषाढ २०७७	सरसफाइसंग संबन्धित चेतनामूलक सन्देशहरू प्रसारण भएको



## अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
<b>क.</b>	<b>गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:</b>			
१	बर्ख बहादुर शाही	सर्केगाडगा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२
२	केसब बहादुर शाही	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	प्राविधिक सहजकर्ता	८
३	बर्ख पाल	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना हुम्ला	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	१
<b>ख.</b>	<b>सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने</b>			
<b>सर्केगाड गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम हुम्ला</b>				
१	देवजन सिंह	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	फिल्ड संयोजक	१२
२	दिनेश सुनार	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	फिल्ड संयोजक	१२
३	गोबधन बोहोरा	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	सब इन्जिनियर	७
४	बर्ख बुढा	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	जलस्रोत प्राविधिक	१२
५	प्रयोगलाल ढकाल	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	जलस्रोत प्राविधिक	१२
६	प्रयोगलाल बुढा	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	जलस्रोत प्राविधिक	१२
७	खगेन्द्र रावल	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	सरसफाइ स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१२
८	आशा शाही	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	सरसफाइ स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१२
९	बिर्ख ऐडी	ग्रामिण जनउत्थान विकास कार्यक्रम	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	९

\*\*\*