

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण  
मष्टा गाउँपालिका, बझाङ



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

# प्रगति प्रतिवेदन

मष्टा. गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
भातेखोला, बझाङ  
प्रदेश नं. ७, नेपाल

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  
प्राविधिक सहयोग इकाई  
बझाङ

## विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी .....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी .....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना ( यस बर्ष कुनै योजना नरहेको ).....	6
२.२. भौतिक प्रगति .....	6
२.३. क्षमता विकास/सुसासन .....	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम .....	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	10
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	11
५. नीति तर्जुमा .....	11
६. सहकार्य.....	11
७. आइपरेका समस्याहरु.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण .....	14
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी .....	17

## तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

### आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मष्टा गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 <sup>th</sup> July 2017 to 16 <sup>th</sup> July 2018)

#### क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	८६७२/१३	८६७२/१३	८६३९/७९	९९.९०
	कार्यक्रम/चालु:	४६८१/००	४६२५/३१	३८१५/८४	८१.५१
	जम्मा	१३३५३/१३	१३२९७/४४	१२४५५/६३	९३.२७
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१६४८/१३	१५९२/४४	१५९२/४४	९६.६२
	नेपाल सरकार	४६६२/००	४६६२/००	४६६२/००	१००.००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	७०४३/००	७०४३/००	६२०१/१९	८८.०४
	जम्मा	१३३५३/१३	१३२९७/४४	१२४५५/६३	९३.२७

#### ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	<p><b>खानेपानी</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>२ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै ७८२ जनसंख्या र १९९ बिद्यार्थिलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ ।</li> <li>३ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै आ.ब.२०७५/७६मा सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भै रहेका छन् ।</li> <li>समुदायलाई खानेपानी गुणस्तर परिक्षण सुविधामा पहुच पु-याउन आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ ।</li> <li>२ वटा खानेपानी योजनामा मासिक रुपमा पानि महसुल संकलन ( रु ५० ) गरि पानि सुरक्षा योजना गतिविधि समेत सञ्चालन गरिएको छ ।</li> </ul> <p><b>सरसफाई तथा स्वच्छता</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सरसफाई तथा स्वच्छतामा सचेतिकरण र क्षमता विकासका लागि ३०१ घरमा SDA को माध्यमबाट ( ११७ घरमा पहिलो १५ घरमा दोश्रो २० घरमा तेस्रो २५ घर चौथो) भेटघाट र अबलोकन गरिएको छ ।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ७५ घरमा हात धुने स्टेसन र साबुन पानिको व्यवस्था सहित पक्क चाड निमृण गरिएको छ ।</li> <li>● ६४ घरहरु पुर्ण सरसफाईका सुचक पुरा गरि सफा र स्वच्छ घर घोषणाका लागि तयारि भएका छन ।</li> <li>● १ वटा बिद्यालयमा बिद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरि बिद्यालय WASH योजना निर्माण गरिएको छ ।</li> <li>● पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र षोषण सम्मेलन गरि १४ बुदे घोषणा पत्र तयारि पारि ३ वर्ष भित्र गांउपालिकालाई पुर्ण सरसफाई युक्त पालिका सुनिश्चितता गर्न गांउ सभा मार्फत आवश्यक योजना र बजेट को व्यवस्था गर्ने कार्यको थालनि गरिएको छ ।</li> </ul>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● २ जना तालिम प्राप्त नर्सरि नाईकेले नर्सरिमा बिरुवा उत्पादन गर्ने कायृको थालनि गरिएको छ ।</li> <li>● १५ जना किसानलाई अगुवा किसान तालिम र ३० जनालाई ब्यवसायिक तरकारि खेति तालिम प्रदान गरि ब्यवसायिकरुपमा तरकारि खेति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।</li> <li>● ३ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरि आय आर्जन कार्यको थालनि गरिएको छ ।</li> <li>● १ वटा सहकारिलाई तालिम प्रदान गरि खानेपानी योजना आवद्धको लागि समन्वय गराईएको छ ।</li> </ul>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● २ वटा खानेपानी योजनाको संरचना निर्माण गर्दा प्रकोप जोखिम ब्यवस्थापन र न्युनिकरण गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको छ ।</li> <li>● पुर्ण सरसफाई , महिनावारि स्वच्छता ब्यवस्थापन र षोषण सम्मेलनको घोषणापत्रमा प्रकोपजोखिम न्युनिकरण को समेत समावेस गरि सोको सचेतिकरणका लागि गांउ सभाबाट कार्यक्रम र अर्थिक श्रोत ब्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।</li> </ul>

<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास तथा सुशासन</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।</li><li>● आ.ब.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ ।</li><li>● आ.ब.२०७५/७६ मा गा.पा.को WASH Plan निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ ।</li><li>● समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाउँपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।</li></ul>
--	--

## आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/४/१४ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम १३,३५३,१३०/ मध्ये १३,२९७,४४०/( ९९.५८ ) प्रतिशत निकास भै ९३.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सतप्रतिसत रकम खर्च भएको छ, भने दातृ निकाय तर्फको रु ८४९,८१४/अर्को वर्षमा अल्या गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रकम मध्ये रु. ५५,६९०/ कम खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९३.२७ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ११ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ५ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ६ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा तलकोट पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

## २. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

### २.१. जलउपयोग गुरुयोजना ( यस वर्ष कुनै योजना नरहेको )

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति

### २.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. खानेपानी तर्फ २ वटा योजना सम्पन्न र ३ वटा योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालन मा रहेका छन ।

२. १ वटा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाको ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ

३. २ वटा पोखरि सिचाई सञ्चालनमा रहेका छन ।

५. ७५ घरमा हात धुने स्टेसन सहित चाड जुठयान निर्माण गरिएको छ ।

६. ३ वटा प्लास्टिक टनेल निर्माण भएका छन ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२	७८२	२	७८२	१००	७८२
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	८५	४६८	८५	४६८	१००	४६८
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)						
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७	हात धुने स्टेसन /चाड जुठयान निर्माण	७५	३४७	७५	३४७	१००	३४७
८	प्लाष्टिक टनेल	५	३०	३	१८	६०	१८

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

**तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण** ( सम्झौता गरिएका योजना समयमै सम्पन्न भएका छन् )

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	प्लाष्टिक टनेल अन्य संघ सस्थाले उपलब्ध गराएकोले	अन्य संघ सस्था सगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

### २.३. क्षमता विकास/सुसासन

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

#### सुसासन

- सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- आ.व.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ ।
- आ.व.२०७५/७६ मा गा.पा.को WASH Plan निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ ।
- समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाउँपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

#### क्षमता विकास

- २ वटा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- पानीको गुणस्तर परिक्षण र प्रयागशाला ब्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- २ जना लाई सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवर्धकलाई पुर्ण सरसफाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- १५ जनालाई अगुवा किसान तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- ५ जनालाई सहकारि ब्यवस्थापन र लेखा ब्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- ३० जनालाई ब्यवसायिक तरकारि खेति तथा फलफुल तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- २ वटा खानेपानी योजनामा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार निर्देशिका तयार गरिएको छ ।



- निर्माण गरिएका ४ वटै योजनाहरूको खानेपानी गुणस्तर परिक्षण गरिएको छ ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	79	14			576	499	655	463
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू	106	63			333	355	461	370
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू	5	1			102	29	107	30
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू	0				3	3	3	3
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू	0	0	0	0	0	0	0	0
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू	0	0	0	0	0	0	0	0
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू	0	0	0	0	10	45	10	45
<b>जम्मा</b>	<b>222</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1009</b>	<b>626</b>	<b>1231</b>	<b>706</b>

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

## २.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

### १. तालिम घरबारी

- ३ वटा समुह ८५ जना महिला लाई घरबारि तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

### २. आयआर्जन

- १५ जनालाई अगुवा किसान तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- ३० जनालाई ब्यवसाईक तरकारि खेति र फलफुल तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
- ३ वटा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गरिएको छ ।

### ३. सहकारी

- १ वटा सहकारिलाई लेखा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

### ४. लघु उद्यम आदि

### ५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

- १ जनालाई जिविकोपार्जन अन्तरगत स्थानिय स्रोत व्यक्ति तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३	८	०	५४	६२	०	०	०	०	८	०	५४	६२
४	६	०	२६	३२	०	०	८५	८५	६	०	८५	९१
<b>जम्मा</b>	<b>१४</b>	<b>०</b>	<b>८०</b>	<b>९४</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>८५</b>	<b>८५</b>	<b>१४</b>	<b>०</b>	<b>१३९</b>	<b>१४३</b>

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा यवसायिक फलफूल खेती	४	०	२६	३०
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	२	२
५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६	प्लाष्टिक टनेल	०	०	३	३
<b>जम्मा</b>		<b>४</b>	<b>०</b>	<b>२८</b>	<b>३५</b>

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		.....	.....	.....	.....
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरुको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

### ३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति ..... मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	सिमला किमचाका खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	२
२	तिलाचौर खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	२
३	म'लडांडा थाना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		१	१
४	अल्यामेला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		१	१
५	भिन्मड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		१	१
६	प'र्ण सरसफाई चाड ज'ठयान अन'गमन	१		१	१
	जम्मा	८		८	८

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्त.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्न'पर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन - फाँटबारी)	१२	८	४
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१२	४

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अन'गमनको क्रममा दिइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अन'गमनमा औँलयाइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अन'गमन मिति	अन'गमन टोलीले दिएको स'भाव	स'भावको कार्यान्वयन विवरण
---------	-------------	---------------------------	---------------------------

१	२०७४/९/२६	परियोजना तर्फको भौचरहरु र चेक छुट्टै राख्ने । साथै भौचरहरु क्रमागत रुपमा नम्बर लेखि फाईलिङ गर्ने	प'र्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको
---	-----------	--	------------------------------

जलस्रोत विकास कोषको सम्प'र्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको स'चना पाटीमा गा.पा.को सार्वजनिक स'न'वाई भए पछि राखिने छ ।

#### ४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तज'मा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरिएको छ ।

##### तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रम'ख छलफल तथा निर्णयहरु
१	२०७४/०५/०५	वार्षिक समीक्षा ,कार्यक्रम तज'मा , कर्मचारि व्यवस्थापन
२	२०७४/०९/०७	प्रगति समीक्षा तथा समप'रक कोष सम्बन्धमा
३	२०७४/१०/२७	प्रगति समीक्षा र पदप'र्ति सम्बन्धमा ।
४	२०७४/११/२	कर्मचारि निय'क्ति र प'र्ण सरसफाई
५	२०७४/०३/१८	आ.ब. २०७५ /७६ को योजना बजेट र २०७४ /७५ को समीक्षा
६	२०७४/०३/३२	जनशक्ति व्यवस्थापन र समप'रक कोष

#### ५. नीति तज'मा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तज'मा गरेको छ ।

- प'र्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलनबाट १३ व'दे घोषणा पत्र जारी र ३ वर्ष भित्रमा छाउ गोठ म'क्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता र प'र्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने ।
- खानेपानी योजनाहरुको स'चारुपना तथा दिगोपना कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई जवाफदेहि र सेवाग्राहीलाई जिम्मेवार बनाउन सरसफाइ प्रवर्द्धन अभियान जस्तै सामाजिक अभियान संचालन गरि सम'दाय सचेतिकरण, उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास र उपभोक्ताहरुबाट कोषको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा दिनको एक रुपैया पार्ने गरि संकलन गर्ने

#### ६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग -परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	स'आहारा कार्यक्रम	दिवस , प'र्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलन	व्यवस्थापन र सञ्चालन	सामग्रि र मानबश्रोत
२	बहुक्षेत्रीय पोषण योजना	महिनावारि स्वच्छता र पोषण सम्मेलन	व्यवस्थापन र सञ्चालन	सामग्रि र मानबश्रोत

### ७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	गाउँपालिकामा लेखा तर्फको कर्मचारि समयमा उपलब्ध नहुदा योजना अनुसार उपभोक्तालाई पेशिक र फरफारक गर्न नसक्नु ।	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय संग समन्वय गरि व्यवस्थापन गरिएको ।

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	यस योजनामा समुदायका योगदान	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न जनसंख्या
<b>खानेपानी तथा सरसफाई योजना</b>									
सिम्ला किम्चाका खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	२,४८६,५६६.६३	२,४८४,५२९.६०	५२८००९.००	०	८८५३३४.६४	०	०	४८०
तिलाचौर खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३	२,०९९,५६४.४८	२,००५,२९८.९	३३७६०९.००	०	७८५०००.४५	०	०	३०२
आल्यामेलागिरसेन खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	४,९६९,८३४.६	२,२६८,९४६.२	९९०६२५५.००	३४७,८९९.००	०	१	२,७०९,७२८.४	०
मुलडाडा थाना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	६३४३९९६.९९	२४८३६२५.६	९९८७७७८.००	५०७४४९.२९	०	१	३८५९४९०.५९	०
भिम्मड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	३२८८०२२.८७	९४२५८६९.७	९९८३४८२.००	२३०९६९.६०	०	१	९८६२९५३.९७	०
<b>जम्मा</b>		<b>१९०९९९४४.६९</b>	<b>१०६६७४६९.९८</b>	<b>५९४३९२५.००</b>	<b>१०८५५०९.८९</b>	<b>९६७०३३५.०९</b>	<b>३</b>	<b>८४२३३७२.०५</b>	<b>७८२</b>
<b>साना सिँचाई योजना</b>									
तिलाचौर खेत पोखरि सिँचाई	३	२२८७५७.९	८९८५६.००	८९८५६	०	०	१	९४६९०९.९०	०
थाना पोखरि सिँचाई	४	९५५४०६.९५	५९००४.००	५९००४	०	०	१	९०६४०२.९५	०
<b>जम्मा</b>		<b>३२४१६३.८५</b>	<b>९४०६०.००</b>	<b>९४०६०.००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>२</b>	<b>२४३,३०३.८५</b>	
<b>संस्थागत शौचालय</b>									
कुलमष्टाजन मा.वि.	४	९९२३९३६.७३	९७६९३६८.७	९९४७९०२	२९९६३३	३८४७८७.३५	१	९६२५४.०३	०
<b>जम्मा</b>		<b>९९२३९३६.७३</b>	<b>९७६९३६८.७</b>	<b>९९४७९०२</b>	<b>२९९६३३</b>	<b>३८४७८७.३५</b>	<b>१</b>	<b>९६२५४.०३</b>	<b>०</b>
<b>हत धुने स्टेसन र चाङ्ग जुठ्यान</b>									
तिलाचौर खानेपानी योजना समुदाय	३	४९७००	४९७००	४९७००	०	०	०	०	९५४
कैसाडि खानेपानी योजना समुदाय	४	३७९००	३७९००	३७९००	०	०	०	०	९९०
भवानि कृषक समुह	४	२५०००	२३९२५	२३९२५	०	०	०	०	८३
<b>जम्मा</b>		<b>११२६००.००</b>	<b>१११५२५.००</b>	<b>१११५२५.००</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>०</b>	<b>३४७</b>
सुधारिएको पानी घट्ट									
<b>जम्मा</b>		<b>२९५९९८४५.००</b>	<b>१२६८९२३०.००</b>	<b>७३४३४९२.००</b>	<b>१२९७९३५.००</b>	<b>९६७०३३५.००</b>		<b>८८२९२२९.००</b>	<b>१९२९</b>

**अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण**  
(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

## अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : एककृत कृषि सहकारी संस्था लि भातेखोला

### क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	७	१०	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	०	२	
३	अन्य संस्थाहरू	संख्या			
क	.....	संख्या			
ख	.....	संख्या			

### ख. शेर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	१६६	२६०	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	६३	९३	

### ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या	१२	६०	
२	जनजाति	संख्या	०	०	
	अन्य	संख्या	२०७	२९३	

### २ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेर रकम	रु.	१०७९००१००	८४६००१००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	७८५४९०१००	१२९८९८४१००	
३	जगेडा कोष	रु.	४२३४६१००	४२३४६१००	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट

५	खुद नाफा	रु.	२३८५६१००	९५९२५१००	
६	कुल सम्पति	रु.	१०६२८४३१००	१७४४९९३१००	सन्तुलन परीक्षणवाट

### ३. पूँजी परिचालन ( प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.		७५००००१००	४०
२	पशुपालन	रु.		२५००००१००	३०
३	व्यापार	रु.		३०००००१००	६
४	वैदेशिक रोजगार	रु.		१०००००१००	१
५	अन्य	रु.		३३९२४०१००	२५
कुल जम्मा		रु.		१७३९२४०१००	१०२

नगद मौज्दात रु ०

वैक मौज्दात रु १३७५३१००

### ४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	१११७००१००	७३००००१००	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	६४३९०१००	१०६९९७००	
३	अन्य आम्दानी	रु.	३७५०१००	५४००१००	
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	०	०	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	०	०	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	७३६२००१००	१५३९२४०१००	
७	असूली दर	प्रतिशत	१००	१००	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	६८०६०१००	११२४९७००	
८	संचालन खर्च	रु.	३०३४५१००	९८००१००	
९	व्याज खर्च	रु.	१३८५६१००	३०५५९१००	



१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.			वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	४४२०११००	४०३५११००	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	२३८५९१००	७२०६६१००	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	१५२	२६४	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या			
२		सहभागी संख्या			
३		सहभागी संख्या			

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	८	३	१	०	१०	११
२	लेखा समिति	२	१				३
३	कर्मचारीहरु	१	१				२

(८) सम्वन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

सुआहारा

सरसफाई अभियान,सम्मेलन

सहभागिता राम्रो , विषयवस्तुको राम्रो प्रभाव

बहुक्षेत्रीय पोषण

सरसफाई अभियान,सम्मेलन

सहभागिता राम्रो , विषयवस्तुको राम्रो प्रभाव

गाउँपालिका का विभिन्न शाखाहरु

जिविकोपार्जन, सरसफाई अभियान,सम्मेलन, श्रोत, सहभागिता , सहजीकरण

## अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	रेडियो	२०७५ बैसाख देखि अषार सम्म	सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी स्वच्छता बिषयमा कार्यक्रम प्रसारण, योजनाको दिगोपाना
२	प्रदर्शनी	२०७५/३/१७/१८	पूर्ण सरसफाई, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि
३	सुचनामुलक नाटक	२०७५/३/१७/१८	पूर्ण सरसफाई, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि

## अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	जनक द्वाल	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	रमेश बोहरा	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सब इन्जिनियर	५ महिना
३	सुशिला थापा	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२ महिना
४	दल कठायत	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	जलस्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
५	इश्वर खड्का	गाउँपालिका /ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	५