

भैरबी गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,
तेस्रो चरण

२०७७ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



भैरवी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
भैरीकालिकाथुम, दैलेख



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
भैरवी गाउँपालिका सहयोग इकाई
सिलंगी ४, भैरवी गाउँपालिका, दैलेख

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश.....	3
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	3
ख. भौतिक प्रगति सारांश	4
नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	4
नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन.....	5
नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण.....	6
नतिजा ४: क्षमता विकास.....	6
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.....	8
१. पृष्ठभूमि.....	8
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	16
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	17
५. नीति तर्जुमा.....	18
६. सहकार्य.....	18
७. आइपरेका समस्याहरु.....	19
अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	20
अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	21
अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था.....	23
अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / बेरुजु बाँकीको अवस्था	23
अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	25

गरे अस्मभव के छ र

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाका ६५ प्रतिशत मानिसहरु कृषि मै आश्रित छन । नेपालमा अझै पनि धेरै जसो तरकारी र खाद्यान वालिहरु विदेशवाट नै आयातगर्ने गरीन्छ । यसो हेने हो भन्ने मुख्य कारण नै कृषि पेशालाई सम्मान जनक पेशा नठान्नु नै हो । दैलेख जिल्ला पनि कृषि क्षेत्रमा एकदम सम्भावना वोकेको क्षेत्रहो र यहाका कृषकहरुमा एक त ज्ञान सिपको कमी र अर्को प्रयाप्त मात्रामा श्रोत साधन र प्रविधिहरुको कमिले व्यावसाय रुपमा खेति गर्न सकिरहेका छैनन । ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापनको आर्थिक सहयोग र एभरेष्ट क्लव दैलेखको सामाजिक परिचालनमा दैलेख जिल्लाको भैरवि गाउँपालिकामा विगत ३ वर्ष देखि खानेपानी सरसफाई तथा जिविकोपार्जन क्षेत्रमा कृषि नयाँ प्रविधिहरु,क्षमताविकास तालिम दैलेख जिल्लामा संचालन गरी रहेकोछ ।



जस अर्न्तगत भैरवि गाउँपालिकामा पनी घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन गरी यस्ता क्रियाकलापहरु गरीरहेकोछ ,जसमा भैरवि गाउँपालिका वडा नं ५ डोकामा न्यूकूर्मावती कृषि समुहका सदस्य चन्द्राकला अधिकारी वर्ष ३२ की समुहमा आवद्ध भई घरवारी व्यवस्थापन तालिम ,अगूवा कृषक तालिम लिई कपुरखोला खानेपानी योजना संचालन भई टोल टोलमा धारा निर्माण भईसकेपछि धारावाट खेर गईरहेको पानी संकलन गरि प्लाष्टिक घरनिर्माण गरी गोलभेडा खेति र खुल्ला जमिनमा काउलि,वन्दा,खुसानी,लसुन,प्याज लगाउन सुरुवात गर्नु भएकोछ । अहिले उहाले तरकारी विक्रिवाट रु २० हजार देखि २५ हजार सम्म प्रति सीजनमा आमदानी गरी आफ्ना छोरा छोरीहरुको पढाई खर्च र घर खर्च चलाउनु भएकोछ , यसरी उहाले बजारको राम्रो व्यवस्थापन हुनसके तरकारी खेति बढाउने सोच गर्नु भएकोछ उत्पादित तरकारी केहि गाउँमै विक्रिगरि बढि भएको तरकारी डाडीमाडी बजारमा विक्रि गर्दै आएको बताउनु हुन्छ घरमा पनि बिहान साँझ ताजा तरकारी खानेबानीको विकास भएदेखि पोषण सुधारको विकास भई । अन्तमा यस परियोजना र सहयोगी संस्थालाई आगामी दिनमा जिविकोपार्जन क्रियाकलापको लागी पक्की प्लाष्टिक घर सहयोग गरिदिएको भए आभारी हुने थियौ ।

.....25

अनुसूची ४: भिजिविलिटी.....27

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण.....28

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	भैरवी गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सिलंगी, ४ भैरवी
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
	पूँजीगत:	१८३६५	१८३६५	१८८१५	१०२%
	कार्यक्रम/ चालु:	११२८९	११०१३	१०१५८	९०%
	जम्मा:	२९६५४	२९३७८	२८९७३	९८%
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था(रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च%
	स्थानीय तह	२४५७	४५१३	४५१३	१८४%
	नेपाल सरकार	४५९७	४५९७	३७६९	८२%
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२२६००	२२३२४	२०६९२	९२%
	जम्मा (WRDF):	२९६५४	३१४३४	२८९७३	९८%
	उपभोक्ताको(Cash)	१५८	१५८	१५८	१००%
	उपभोक्ताको(Kind)	६९४५	६९४५	६९६९	१००%
	जम्मा (उपभोक्ता):	७१०३	७१०३	७१२८	१००%
	कुल जम्मा:	३६७५८	३६५३७	३६१०१	९८%

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	३	३	१०
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)			
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१३९६	२७६५	६२१६
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)		०	
संस्थागत शौचालय (IPO)		०	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	२५०	१७४२	१७४२
चांग (घर संख्या)	२५०	५९६	५९६
अन्य (घर संख्या)	४२८	४२८	४२८
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक	३००	३३४	६४१
दोस्रो पटक	३३४	३३४	६४१
तेस्रो पटक	४७४	४७४	६६०
चौथो पटक	४७४	४७४	६६०
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानीआयोजना घोषणा	१	१	०
खानेपानीआयोजनाअन्तर्गतकोपूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	४५०	५३९	५३९
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१०	१०	१०
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	१२	१२	१२

३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	२	००	००
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	१	१	९
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	१	१	२

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	१		२
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)			
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१७५	१७५	३२१
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	०	०	०
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	१	११२	११२
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)		०	
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	१२	१२	१२
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	२०	२१	२१
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	८००	८५५	८५५
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	४४४८	४७५४	४७५४
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.)	०	०	१

तालिम संख्या			
प्राविधिक(Agro-vet,VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	८	८	८
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायकोसंख्या	१	१	२
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	५०	१२०	१६८
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरु (संख्या)	५	५	१०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठीतथा अभियानहरु (संख्या)	३	३	७
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	७५	७५	६५०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	१२	१२	२५

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो(ICS) निर्माण संख्या	३००	१२१	३४६
सुधारिएको चुल्हो(ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	१६५०	६७३	१९९३
सुधारिएकोपानीघट्ट (IWM) निर्माण संख्या	०	०	०
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	०	०	०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	३	३	३
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	२	२
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	१	१	१

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धिक्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- जिल्लास्तरमा मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम ।
- वडा स्तरमा मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम ।
- जिल्ला स्तरमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन तालिम ।

- ◆ गाउँपालिका स्तरमा पुर्ण सरसफाई तालिम ।
- ◆ ७ वटा वडा हरुमा पुर्ण सर सफाई तालिम ।
- ◆ गाउँपालिका जनप्रतिनीहरुलाई क्षमता विकास तालिम ।
- ◆ निर्णयमा महिला पुन ताजगी तालिम ।
- ◆ गाउँपालिका स्तरीय आपुर्ती श्रृंखला (सप्लाई चेन) तालिम ।
- ◆ सम्पन्न खानेपानी योजना मा खानेपानी सुरक्षा योजना तालिम सन्चालन ।
- ◆ विद्यालय स्तरको पुर्ण सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी तालिम ।
- ◆ समुदाय स्तरको पुर्ण सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी थाली प्रदर्शनी तालिम ।
- ◆ आमा समूहहरुमा बचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी कक्षा ।
- ◆ विभिन्न दिवशहरु विश्व हात धूने दिवश, चर्पी दिवश, पानी दिवश, नारी दिवश, महिनावारी दिवश, वातावरण दिवश, सरसफाई सप्ताह कार्यक्रम मनाइयो ।
- ◆ वडा सिसी गठन तथा पूर्ण सरसफाई तालिम,र द्वैमासिक समिक्षा बैठक ५/५ पटक ।
- ◆ तयारी चरणमा योजना तर्फ :योजना क्षेत्रमा उ.स.लाई अभिमुखिकरण गोष्ठी ।
- ◆ तयारी चरणमा योजना क्षेत्रमा लैगिक समानता तथा समावेशीकरण गोष्ठी।
- ◆ तयारी चरणमा घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण गोष्ठी
- ◆ तयारी चरणमा लेखा तथा व्यवस्थापन तालिम
- ◆ तयारी चरणमा उ.स.लाई मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना तालिम
- ◆ तयारी चरणमा उ.स.लाई सामुदायिक कार्ययोजनाको समिक्षा गोष्ठी ।
- ◆ तयारी चरणमा उ.स.र उपभोक्ताहरुलाई लागत तथा डिजाईन र कार्ययोजना तयार गरी अनुमोदन
- ◆ उ.स.लाई जिल्ला स्तरमा ३ दिने तालिम
- ◆ मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम
- ◆ कार्यान्वयन चरणमा निर्माण पूर्वको गोष्ठी, कार्यान्वयन चरणमा लेखा तथा पुनर्ताजगी गोष्ठी
- ◆ कार्यान्वयन चरणमा निर्माण अवधिको गोष्ठी, सार्वजनिक लेखा परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई

जिविकोपार्जन तर्फ :

- ◆ समूहलाई घरबारी व्यवस्थापन नया समुह लाई तालिम ।
- ◆ समूहलाई घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम पुरानो समुह लाई ।
- ◆ आयआजन समूहलाई व्यवसायिक तरकारी उत्पादन तालिम ।
- ◆ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम ।
- ◆ अगुवा कृषक तालिम ।
- ◆ बहूउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम ।
- ◆ प्लाष्टिक घर निर्माण व्यवस्थापन तालिम ।
- ◆ सम्पन्न योजनामा निर्माण पश्चायतको तालिम ।
- ◆ सम्पन्न योजनाहरुमा, योजनाको दिगोपना र क्षमता विकास तालिम ।
- ◆ सहकारी क्षमता विकास तालिम ।
- ◆ डेरी उद्योगलाई क्षमता विकास ।
- ◆ सम्पन्न योजनाहरुको दिगोपना सम्बन्धी (गा.पा.स्तरीय) गोष्ठी

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

भैरवी गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण महिनामा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष्य वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना गाउँपालिका र स्थानिय जनसमुदायको साभेदारीमा सन्चालन कार्यक्रम लक्ष्य वमोजिम सम्पन्न भए संगै कोरोना को उच्च जोखिममा पनि ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ९ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरु मध्ये ११ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस प्रतिवेदनमा भैरवी गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरु तथा आइपरेका समस्याहरुलाई संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएकोछ । यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जनकार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

जलउपयोग गुरु योजना प्रथामिकिकरण अनुसार खानेपानी, सिचाई र जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सन्चालन भएका छन् । जसमध्ये खानेपानी ३ वटा सिचाई योजना १ र प्लाष्टिक घर २० वटा निर्माण भएको छ ।

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- खानेपानी योजना निर्माण कार्य ३ वटा सम्पन्न ।
- सिचाई कुलो १ वटा निर्माण सम्पन्न ।
- प्लाष्टिक घर २० वटा निर्माण कार्य सम्पन्न ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू

- १२ वटा नयाँ समूहमा ३ दिने घरबारी व्यवस्थापन तालिममा ३१९ जना सहभागी भई घरबारी व्यवस्थापन गरेका छन्
- १८५ घरधूरीले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरि व्यवसायिक रुपमा आयआर्जन गरेका छन् ।
- २० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भई टमाटर तथा अन्य तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।
- साना उद्यम विकास कार्यक्रम अर्न्तगत १२० जना किसानहरुले डेरीमा दैनिक रुपमा दुध विक्री गर्न थालेका छन् ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- ६४ वटा धारा निर्माण भई ४६२ घरधूरीका २७६५जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेकोछ
- आरम्भिटी २४ ,इन्टेक २९, डिप्सी २,सपोट ब्लक ३२ वटा संरचना निर्माण भएका छन्
- ३ वटा बिद्यालयमा धारा निर्माण भई ५०७ बिद्याथीलाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन भएकोछ ।
- सिचाई पोखरी ३ वटा निर्माण भई तरकारी खेती गर्न सहयोग पुगेकोछ ।
- सिचाई कुलो १ वटा निर्माण भई कृषकहरु लाभान्वित भएका छन् ।
- सुधारिएको चुलो १२१ वटा निर्माण भएको ।
- २० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत 100	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	१३९६	३	२७६५	३	२७६५
२	सिँचाई योजनाहरु	१	१७५	१	१७५	१	१७५
३	संस्थागत चर्पीहरु(संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	प्लाष्टिक घर निर्माण	२०	११०	१	११२	१	११२
५	सुधारिएको चुल्हो	१२१	७२६	१२१	७२६	१२१	७२६
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०

तालिका २.२:

यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरु

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	भैरवी गा.पा.५	रौलाचौर खा.पा योजना	ईन्टेक ८ आरभिटी ४ ,डिसी १, पाईपलाईन मुख्य ६०१६ शाखा लाईन ४९९० , धारा ३१ ,पोखरी २, स्कूल धारा १
२	भैरवी गा.पा. २	रावतकोट मुलसुधार खा.पा योजना	ईन्टेक १७ आरभिटी १७ ,डिसी १, पाईपलाईन मुख्य ५३१० शाखा लाईन २०७० , धारा २६ ,पोखरी १, स्कूल धारा १
३	भैरवी गा.पा. १	जडारमुल सोलार लिफ्ट खापा योजना	ईन्टेक ४ आरभिटी ३ , पाईपलाईन मुख्य ३४५ शाखा पाईपलाईन ८३८ , धारा ७ पिल्लर वल्क ३२ , स्कूल धारा १
४	भैरवी गा.पा. १	पोरिखोला सिचाई योजना	कुलो,इन्टेक
५	भैरवी गा.पा. १	सुधारिएको चुलो निर्माण तथा सर सफाई योजना	१२१ मातृभूमि सुधारिएको चुलो र ५१ वटा चाड. र जुठ्यालो निर्माण
६	भैरवी गा.पा. १	प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	२० वटा व्यवसायीक किसानको घरमा प्लाष्टिक घर निर्माण ।

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

१. सुधारिएको चुलो ३०० वटा निर्माण गर्ने भनिएकोमा १२९ वटा मात्र निर्माण भयो । ३०० वटा माटो वाट निर्माण गर्ने प्लान गरेकोमा मातृभूमी चुलो निर्माणमा सामग्री खरिदमा खर्च धेरै हुदा कम बनेको ।
२. धामीभाक्री संग अभिमुखिकरण गर्ने भनिएकोमा कोरोना संक्रमण का कारण भेलागर्न नसकिएको ।
३. खानेपानी सिचाई योजना निर्माण कालागी छुट्टैएको वजेट कोटेशनमा सप्लायर्सले धेरै रकम घटेको कारण केहि रकम फिर्ता भएको ।
४. जिल्ला स्तरीय दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठक कोरोना संक्रमण का कारण लगडाउन हुदा बस्न नसकिएको ।
५. कोरोना संक्रमणका कारण नमुना योजना र नमुना विद्यालय कार्यक्रम घोषणा गर्न सकियन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यसप्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	नमुना योजना र नमुना विद्यालय घोषण	कोरोना संक्रमण का कारण लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको असदा
२	चुलो निर्माणमा कमि	माटोको चुलो अनुसार रकम विनियोजन गरेकोमा मातृभूमी चुलो निर्माण गर्दा खर्च बढी हुदा लक्ष्य अनुसार नएको ।
३	चौमासिक समिक्षा बैठक	जिल्ला स्थित दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठक , लगडाउन का कारण भेला हुन नपाउने हुदा कार्यक्रम हुन नसकेको ।
४.	खानेपानी तथा सिचाई योजना रकम फिर्ता	योजनाको कोटेशनमा सप्लायर्सहरूको निकै कडा प्रतिस्पर्धाका कारण कुल रकम मध्ये ४० प्रतिशत सम्म रकम घटेकोकारण केहि रकम परियोजनाको खातामा फिर्ता हुन पुग्यो ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- जिल्लास्तरमा मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम : तालिममा सिकेका शिप तथा ज्ञान वडा स्तरमा तालिम सन्चालन गरेको ।
- वडा स्तरमा मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम : वडा स्तर अर्न्तगत ७ स्थानमा किशोरी हरुलाई सर सफाई स्वच्छताका लागी सेनेटरी प्याड वनाउन सक्षम बनाएको ।
- जिल्ला स्तरमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन तालिम : योजना दिगोपना तथा योजना सनचालन का लागी आवश्यक ज्ञान शिप प्राप्त गरे संगै योजना सन्चालनमा सहजता भएको ।
- गाउँपालिका स्तरमा पुर्ण सरसफाई तालिम : गाउँपालिका स्तरमा सन्चालन भएको पुर्ण सर सफाई तालिम पश्चात वडा स्तर सरसफाई कार्य योजना तैयार गरी पुण सर सफाई क्रियाकलाप सनचालनमा सहजता भएको । जस अर्न्तगत ५३९ घर पुणसर सफाई युक्त बनीसकेका छन ।
- ७ वटा वडा हरुमा पुर्ण सर सफाई तालिम : वडा स्तरमा भएको तालिमले समुदाय स्तरमा पुण सर सफाई का लागी आवश्यक सुचकहरू पुरा गर्न प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू गरीरहेका छन ।
- गाउँपालिका जनप्रतिनीहरूलाई क्षमता विकास तालिम : गाउँपालिका स्तरमा भएको जनप्रतिनधी तथा कर्मचारीहरूको विविध विषयमा गरीएको क्षमता विकास तालीमले योजना सनचालन, परियोजनाको काम गर्न सहजता, गाउँपालिका मा योजना छनौट प्रक्रिया जनप्रतिनीधीको काम कर्तव्य र अधिकार विषय र कानुनी उपचार का विषयमा क्षमता

प्रदान पछि उनीहरूमा दैनिक रुपमा काम गर्न धेरै सहजता भएको ।

- निर्णयमा महिला पुन ताजगी तालिम : यस्ता खालका तालिमले तालिमा प्लानिङ गरेका कार्यक्रम छनौटमा पार्ने ज्ञान थप ज्ञान शिप प्राप्त तथा अधिकार का वारे जानकारी र गाउ सभामा योजान छनौट माग गर्न सहज भएको छ ।
- गाउपालिा स्तरीय आपुर्ती श्रृंखला (सप्लाई चेन) तालिम : यस्ता तालिमा ले व्यपार गरेर पसल ढरुले सर सफाई सामाग्रीहर राख्न थालेपछि सर सफाईको सामाग्री किन्न गाउघरका मानिसहरुले सदरमुकामको मुख ताक्न बाध्यत हटेको छ साथै सर सफाई सामाग्री घर नजिकै पाउन थालेपछि खर्च पनि कमी भएको छ ।
- सम्पन्न खानेपानी योजना मा खानेपानी सुरक्षा योजना तालिम सन्चालन : खानेपानी सुरक्षा योजना तालिमले सुरक्षा योजना टोली लाई जिम्मेवारी बोध वनाएको छ भने उनिहरुले कम्तीमा ६ महिनाको फरकमा योजनाको स्थलगत अध्ययन गरी जानकारी दिने गरेका छन र योजनाको सरसफाई र अवस्थाको वारेमा छलफल समेत गरेका छन ।
- विद्यालय स्तरको पुर्ण सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी तालिम : विद्यालय स्तरमा गरिएको थाली प्रदशनी तथा पोषण सम्बन्धी जानकारी दिएपछि विद्यार्थीहरुले पोषण सम्बन्धी दैनिक जिवनमा आवश्यक पर्ने खानाको महत्व दिएका छन ।
- समुदाय स्तरको पुर्ण सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धी थाली प्रदशनी तालिम : पोषण सम्बन्धी समुदायमा निकै महत्व राखेको छ पोषणको महत्व नदिने समुदायहरु तालिम पश्चात आफ्नो परिवार तथा समाजमा पोषणको महत्व दिदै करेसा वारीको समेत स्थापना गरेका छन ।
- आमा समूहहरुमा बचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी कक्षा । भविष्यमा आइ पर्ने समस्या का लागी आजै देखी बचत गर्न पोत्साहन स्वरुप सहकारिको सहयोगमा कक्षा सनचालन गरीएको ।
- मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम : योजना सन्चालनमा सहजीकरण तथा योजना सम्पन्न पश्चात दिगोपनाको लागी मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको तालिम सन्चालन ।

जिविकोपार्जन तर्फ :

- समूहलाई घरवारी व्यवस्थापन नया समुह लाई तालिम :
- समूहलाई घरवारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम पुरानो समुह लाई ।
- आयआजन समूहलाई व्यवसायिक तरकारी उत्पादन तालिम ।
- मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम ।
- अगुवा कृषक तालिम ।
- बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम ।
- प्लाष्टिक घर निर्माण व्यवस्थापन तालिम ।
- सम्पन्न योजनामा निर्माण पश्चायतको तालिम ।
- सम्पन्न योजनाहरुमा, योजनाको दिगोपना र क्षमता विकास तालिम ।
- सहकारी क्षमता विकास तालिम ।
- डेरी उद्योगलाई क्षमता विकास । यसका साथै सम्पन्न योजनाहरुको दिगोपना सम्बन्धी (गा.पा.स्तरीय) गोष्ठी

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	२२३	२०२	७८	१००	७७	९९२	१०७२	१२१४
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	४३७	१०६	१२१	५०	९९३	६७३	१५५१	८२९
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग	१३	११	२९	३४	४२	४३	८४	८८

सम्बन्धित तालिमहरु								
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१	२	१	२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	१		१	०	३		५
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	९	४	११	५	११९	१०३	१३९	११२
जम्मा:	६८२	३२४	२३९	१९०	१९२६	१७३६	२८४७	२२५०
प्रतिशत	१९.७४%		८.४० %		७१.८६ %		१००%	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: १२ वटा नयां घरबारी ब्यास्थापन समुह गठन भई ३२१ जनाले घरबारी व्यवस्थापन तालिम पाई तरकारी खेती, मसला बाली,भोल मल, गोठे मल, खेर जाने पानी संन्कलन गरी घरबारी व्यवस्थापन मा लागेका छन ।

२. आयआर्जन: १८५ जनाले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी व्वशायीक रुपमा प्रति सिजन औशत रु.१८०००। आम्दानी गर्ने गरेकाछन ।

३. सहकारी: सहकारी श्री उज्यालो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा ५ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुहहरु आवद भई बचत तथा ऋण लगानी कार्यमा सहयोग पुगेकोछ ।

४. लघु उद्यम: डेरी उद्योग स्थापना भई छुप्री उत्पादन गरी दैलेख, सुर्खेत बजार सम्म खपत हुने गरेकोछ ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन – यस आ.व.मा ३ जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक तालिम पाई घरबारी समहहरुमा परिचालित भई कृषि कार्यमा सहयोग पुगेकोछ ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाकोतेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा

१	२६	०	५२	७८	१७	०	३९	५६	४३	०	९९	१३४
२	८	०	८५	९३	२७	०	१३४	१६१	३५	०	२९९	२५४
३	११	०	९५	१०६	१३	०	१५	२८	२४	०	११०	१३४
४	६८	०	५९	१२७					६८		५९	१२७
५	१३	०	६८	८१	२४	२०	३३	७७	३७	२०	१०१	१५८
६	८	३	४५	५६					८	३	४५	५६
जम्मा	१३४	३	४०४	५४१	८१	२०	२२१	३२२	२१५	२३	६२५	८६३

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	७	२	१५७	१६६
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	३	३
३	लघुउद्यम व्यवसाय	४		११६	१२०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	१	३	४
५	एग्रोभेट	०	०	४	४
जम्मा		११	३	२८०	२९७

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		उज्यालो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड	वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	१८		
क	सामुदायिक संस्था	३९		
ख	उपभोक्ता समिति	१८		
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	२५		
२	शेयर धनीहरूको संख्या	१११४		
क	महिला	५९२		
ख	पुरुष	५२२		
३	कुल सम्पत्ति रु.	३७०८०५१३		
४	कुल ऋण लगानी रु	२९८०४९७२		
५	असूली दर	९८ प्र.		
६	खुद नाफा रु	१५९३५६०		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	१६५८०८९		
८	जगेडा कोष रु.	१२३८५२९		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१७१ प्र.		

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्य दलबाट योजना स्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	रौलाचौर खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भैरवि ५ दोस्रो अनुगमन	२०७६।१।२।४	१	५६
२.	रावतकोट मुलसधार योजना भैरवि २ दोस्रो अनुगमन	२०७६।१।२।४	१	२७
३.	जडारमुल सोलार लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ योजना भैरवि १ को दोस्रो अनुगमन	२०७६।१।२।९	१	६८
४.	पोरिखोला सिचाई योजना भैरवि १ को दोस्रो अनुगमन	२०७६।१।२।९	१	६८
५.	रौलाचौर खा.पा.यो.५ को तेस्रो अनुगमन	२०७७।३।१।९	१	२३
६.	रावतकोट मुलसुधार खा.पा.यो.२ को तेस्रो अनुगमन	२०७७।३।१।९	१	२३
७.	जडारमुल सोलार लिफ्ट आ.पा.यो.१को तेस्रो अनुगमन	२०७७।३।२।०	१	२५
८.	पोरीखोला सिचाई योजना १ को तेस्रो अनुगमन	२०७७।३।२।०	१	२५
	जम्मा		८	३१५

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक ,आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।१।२।४ र ५ गते	निर्माणाधीन संरचनाहरूको निर्माण कार्यहरू राम्रो र भएको । पहिलो पेशकी फर्च्यौट गरी देखो किस्ता रकम भुक्तानी	दोस्रो किस्ता तत्काले उपलब्ध भएको ।

		दिनमा सिफारिस गरीएको ।	
२	२०७७/२१९	स्ट्रीमेट अनुसार संरचनाहरूको निर्माण कार्यहरू अति राम्रो र गुणस्तरीय सबै सनतोष जनक रहेको । लकडाउनको विषमपरिस्थितिमा पनि सक्रियता साथ काम गरेकोमा उपभोक्ता समिति कर्मचारीहरू लाई धन्यवाद दिईएको ।	दोस्रो किस्ता पेशकी फर्चोट गरी खन्तिम किस्ता र साभेदारी रकम भुक्तानीको लागी सिफारिस भएको ।
३	२०७७/२२०	संरचना को गुणस्तर राम्रो भएको हुदा पेशकी फर्चौट गरी सम्झौता अनुरूप पाउनु पर्ने रकम नापी किताव अनुसार भुक्तानी दिन सिफारिस गरीएको । योजना सम्पन्न पश्चात पनि सुमदायले खानेपानी लाई दिगो सन्चालनमा सजक हुनुपर्ने । उपभोक्ताहरूले खानेपानी को मुहान वरी परि वृक्षा रोपण गर्नुपर्ने ।	दोस्रो किस्ता पेशकी फर्चोट गरी अन्तिम किस्ता र साभेदारी रकम भुक्तानीको लागी सीफारिस अनुसार भएको र वृक्षा रोपण पनि भएको ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६/१२२	वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा, संस्थाको म्याद थप सम्बन्धमा, कर्मचारीहरूको पदपूर्ति सम्बन्धमा
२	२०७६/११९	आ.व.२०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन पास सम्बन्धमा, कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा
३	२०७६/१२५	आधारभूत पारीश्रमिकमा ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा, जिडब्लुआरओको वार्षिक करारसंझौता गर्ने
४	२०७६/१२९	रिक्त सवइन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धमा, स्थानीय स्रोतव्यक्ति छनौट सम्बन्धमा
५	२०७६/६२	योजनाको निकाशा सम्बन्धमा
६	२०७६/७१९	चालु तर्फका क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने सम्बन्धमा, मिडिया संचालन गर्ने सम्बन्धमा, परियोजना द्वारा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा
७	२०७६/६३०	संचालन गरीएका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा,
८	२०७६/१२७	पोलिहाउस निर्माण गर्ने स्थल छनौट गर्ने सम्बन्धमा, साभेदारी रकम सम्बन्धमा
९	२०७६/१०२८	छुट भएका मुलहरूको छनौट र सुधार गर्ने सम्बन्धमा,
१०	२०७६/१११८	बिपतप्रतिकार्य सामग्री खरिद गर्ने सम्बन्धमा, सरसफाई स्वच्छता समितिको नियमित बैठक
११	२०७६/११२८	सवइन्जिनियरको अनुमोदन सम्बन्धमा, जलस्रोत प्राविधिक सम्बन्धमा, चालु योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा, जलउपयोग गुरुयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा
१२	२०७६/१२३०	योजनाको कामकाज गर्ने सामाजिक दुरी फरक गरी काम गर्ने सम्बन्धमा, बजार सामग्री ढुवानी सम्बन्धमा
१३	२०७७/२२	आ.व.२०७७/०७८को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा, बिद्यालयलाई सरसफाई स्वच्छता सामग्री सम्बन्धमा, महिनावारी स्वच्छता दिवस मनाउने सम्बन्धमा,
१४	२०७७/२११	शिर्षक बजेट सम्बन्धमा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा,
१५	२०७७/३२	जलउपयोग तथा जिविकोपार्जन गुरुयोजना अनुमोदन सम्बन्धमा, वास व्यावस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा, वास बोर्ड गठन सम्बन्धि निर्देशिकाको अभिमुखिकरण सम्बन्धमा, गाउँपालिका बृहत्तरहित सम्बन्धि विभिन्न निति सम्बन्धमा अनुमोदन, लैगिंक उत्तरदाहित्व बजेट तर्जुमाको लागी अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा, आगामी आ.व.२०७७/०७८को वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा, साभेदारी कोष सम्बन्धमा
१६	२०७७/३११	पोलिहाउस र सुधारीएको चुलो निर्माण योजनाको अनुगमन तथा भुक्तानी सम्बन्धमा
१७	२०७७/३२२	सामग्रीहरू हस्तान्तरण सम्बन्धमा
सहयोगी सस्था संगको मासिक तथा द्वैमासिक बैठक		
१	२०७६/१२४	योजनाहरूको तयारी चरणका कामहरू संचालन गर्ने सम्बन्धमा ।

२	२०७६।५।३	सरसफाई डाटा संकलन नमूना विद्यालय निर्माणका लागि छनौट गर्ने सम्बन्धमा ।
३	२०७६।५।१९	योजना क्षेत्र मा फिल्ड कार्यालय स्थापना र कर्मचारी वाडफाड सम्बन्धमा ।
४	२०७६।५।२५	द्वैमासिक सवै कर्मचारीहरुको नियमित बैठक
५	२०७६।५।२९	स्थानिय स्रोत व्यक्ति परिचालन कार्य क्षेत्र छनौट ।
६	२०७६।६।२७	हात धुने दिवश मनाउन कार्यक्रम के कसरी र कहा गर्ने सम्बन्धमा ।
७	२०७६।७।२३	द्वैमासिक सवै कर्मचारीहरुको नियमित बैठक
८	२०७६।८।२५	योजनाको कोटेशन निकाल्न र पहिलो किस्ता माग गर्ने सम्बन्धमा छलफल
९	२०७६।९।२७	द्वैमासिक सवै कर्मचारीहरुको नियमित बैठक
१०	२०७६।१०।१०	सर सफाईको काम बारे समिक्षा र रणनिति तैयार
११	२०७६।१०।३०	कर्मचारीहरुको समिक्षा नियमित बैठक
१२	२०७६।१२।२४	एस डि ए रिपोर्ट पेश गर्ने सम्बन्धमा
१३	२०७७।१।८	योजनाको निर्माण कार्य समिक्षा, र जिविको पार्जन क्रियाकलाप समिक्षा
१४	२०७७।२।२९	निर्माण कार्य सम्पन्न र अनुगमन गराउने सम्बन्धमा
१५	२०७७।३।९	पानी सुरक्षा तालिम सन्चालन सम्बन्धमा
१६	२०७७।३।२१	द्वैमासिक सवै कर्मचारीहरुको नियमित बैठक
१७	२०७७।३।३१	वार्षिक प्रगती समिक्षा

५. नीति तर्जुमा

भैरवी गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. खानेपानी तथा सर सफाई स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ अनुमोदन
२. मर्यादित महिनाबारी व्यवस्थापन निर्देशिका अनुमोदन ।

६. सहकार्य

आ.व ०७६।०७७ मा यस भैरवी गाउँपालिकामा रहेका विषयगत शाखा सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्था को सहकार्यमा तपसिल अनुसारको क्रियाकलापहरु सन्चालन गरिएको छ।

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	महिला तथा बालबालिका शाखा	१६ दिने लैगिंक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रम	कार्यक्रम सन्चालनमा रकम साभेदारी र विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सन्चालन	१६०००।
२	कृषि शाखा भैरवी गाउँपालिका	व्यवसायीक कृषक तालिम	तालिम प्रशिक्षक	
३	पोषण शाखा भैरवी गाउँपालिका	पोषण तालिम	प्रशिक्षक	

४	सामाजिक सेवा केन्द्र	महिला दिवश कार्यक्रम	रकम सहयोग	५०००।
---	----------------------	----------------------	-----------	-------

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा केहि समस्या देखिएका छन जुन निम्ना अनुसार रहेका छन ।

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	भारतबाट आएका हरुले योजनामा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै काम गर्न बाधा पुराएका थिए ।	○ विश्व माहामारी को रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण उच्च रहेको दैलेखमा परियोजना मार्फत सन्चालन रहेका योजना क्षेत्रमा भारत बाट आएका मानिस संग सामाजिक दुरी कायम गरेर सन्चालन गर्न निकै चुनौती रह्यो तर साना साना समुह बनाएर विस्तारै सन्चालन पछि काममा सहजता भयो । केहि मानिसहरुलाई वडा अध्यक्षताको सहयोगमा घरमा बस्न समेत लगाईयो ।
२	नन कोर गाउँपालिकामा योजना सन्चालन मा अलि जिम्मेवारी कमी लिनु ।	○ RMPMC को बैठकमा विषयमा जानकारी गराए पछि केहिकाममा सहजता भएको

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
		(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)	(GoN+GoF+EU+RM)			(GoN+GoF+EU+RM)	
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
जडारमुल सोलार लिफ्ट खापा.तथा स.स.योजना.	१	४३१२६३९.७४	३६,९४४८७३७	३६९४,४८७३७	१११४५३७	नजाने	०	२५४
रावतकोट मुलसुधार खापा.तथा स.स.योजना	२	६३२४४१०	५७७५२७५।३९	५७७५,२७५।३९	१६०६१९७	नजाने	०	१९८९
रौलाचौर खापा.तथा स.स.योजना	५	६१८७१९३	५५९१७८२।३६	५५९१,७८२।३६	१०५८२९१।७७	नजाने	०	५२२
प्लाष्टिघर निर्माण योजना	१	६४९८००	६४८८५०	६४८८५०	४९८००	नजाने	०	११२
सुधारिएको चुलो निर्माण	१	३२२००४	३२१६४३	३२१६४३	४२००४	नजाने	०	६७८
जम्मा:		१७७९६०४६.७४	१६०३२०३८.१२	१६०३२०३८.१२	३८७०८३७।७७			३५५५
सिँचाई / बहुपयोगी योजना								
पोरीखोला सीचाई योजना	१	१७७४०८७	१५२१,७९१।	१५२१७९१।	६४१७९१	नजाने	०	१७५
जम्मा:	१	१७७४०८७	१५२१,७९१।	१५२१७९१।	६४१७९१			१७५
संस्थागत शौचालय								
जम्मा:								
सुधारिएको पानीघट्ट								
जम्मा:								
सुधारिएको चुल्हो								
सुधारिएको चुल्हो योजना	१	३२२०४२।२९	३२१६४३।४७	४७२०८१।५०	४२००४।३४	नजाने	०	६७७
जम्मा:		३२२०४२।२९	३२१६४३।४७	४७२०८१।५०	४२००४।३४			६७७

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र. सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिम को अवधि	तालि म संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजा ती पुरुष	अन्य महि ला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	तयारी चरणमा-उपभोक्ता समितिहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम	१,२,५,९	१	४	४	६	१	२	१५	२०
२	उपभोक्ता समितिलाई लैगिक समानता,समावेशीकरण तालिम	१,२,५,९	१	४	५	८	१	२	१८	२६
३	उपभोक्ता समितिलाई घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण तालिम	१,२,५,९	१	४	५	७	१	२	१६	२७
४	उपभोक्ता समितिलाई लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन तालिम	१,२,५,९	३	४	६	५	१	२	१३	१९
५	उपभोक्ता समितिलाई मर्मत सम्भार तथा पानी सुरक्षा योजना	१,२,५,९	१	४	५	४	१	२	२२	२९
६	उ.स.लाई लागत तथा डिजाइनको कार्ययोजनाको तयारी	१,२,५,९	१	४	२२	१९	१	२	४३	५२
७	उ.स.र उपभोक्तालाई लागत डिजाईनलाई भेलाबाट अनुमोदन	१,२,५,९	१	४	३६	२९	३	७	७६	१२९
८	कार्यान्वयन चरण – उ.स.लाई निर्माण पूर्वको तालिम	१,२,५,९	१	४	४	३	१	२	१६	१७
९	उ.स.लाई लेखा पनताजगी तालिम	१,२,५,९	१	४	५	५	१	३	१७	१७
१०	उ.स.लाई निर्माण अवधिको तालिम	१,२,५,९	१	४	५	३	१	३	१९	२३
११	उ.स.र उपभोक्ताहरूलाई सार्वजनिक सुनुवाई	१,२,५,९	१	४	५०	३६	१	७	६४	८१
	जम्मा		१३	४४	१४७	१२५	१३	३४	३१९	४२४
१.१	निर्माण प्रश्नायतको सार्वजनिक लेखा परिक्षण उ.स.लाई गोष्ठी	१,५,६	२	३	५	६	१	०	६४	४८
१.२	निर्माण सम्पन्न खा.पा.योजनाको दिगोपनाका लागी फलोअप गोष्ठी	१देखि ७	५	१००	७१	७१	६४	६६	३८८	४४०
	१ देखि ११ सम्म, १.१,१.२ समेतको जम्मा				२२३	२०२	७	१००	७७१	९१२
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू										
१	वडा सिसी लाई वडास्तरीय खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम	१देखि ७	२	७	१२	८	३	७	६०	१५९
२	वडा सिसीलाई दैमासीक खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय	१देखि ७	१	३५	७८	३८	२३	३१	२०१	३१९

भैरवी गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

३	आमा समूह र विद्यालयमा सरसफाई,स्वच्छता महिनावारी कक्षा संचालन	१देखि ७	१	४१	३८३	६०	९५	१२	७३२	१९५
४	पोषण कक्षा संचालन विद्यालय स्तरीय	१देखि ७	१०	१०	७७	५६	७५	७२	१०४	१३६
५	आमा समूह लाइ पोषण कक्षा	१देखि ७	१५	१५	५६	०	९७	०	१७४	०
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	Coperative Skill Development Training	७	१	१	१३	११	२९	३४	४२	४३
२	Commmercial Vegetable Training	२	३	४	४	१	०	०	८६	१९
३	Off seasion Vegetable Production Training	१,२	३	३	७	०	०	०	५७	१५
४	Basic HGM Training for New Groups 12	१,२,५	३	१२	७७	१२	६१	१९	१३४	१७
५	Refresher Training for Existing HG Groups 20	१ देखि ६	१	२१	१८३	१८	१०४	२२	१२१	७३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	VMW Training		१०	१	०	१	०	१	०	३
२	LRP Training		५	२	०	०	०	०	१	२
३	ICS Training		५	१	०	१	०	१	०	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	अगुवा कृषक तालिम	४	५	१	१	०	०	०	१२	१२
२	बहुउद्देशिय नर्सरी व्यवस्थापन तालिम	४	५	१	२	०	१	१	१६	१०
३	सप्लाईचेन तालिम	४	१	१	४	०	१	०	७	४७
४	पानी सुरक्षा योजना तालिम	४	३	१	१	३	४	३	९	१४
५	सम्पन्न खा.पा.यो.को तालिम	४	१	१	०	२	०	२	५	१३
६	निर्णयमा महिला पुनतार्जगी तालिम	४	२	१	१	०	०	०	४७	४
७	स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई क्षमता विकास तालिम	४	२	१	३	१	०	०	४	३१

भैरवी गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

८	सरसफाई रणनीति तयारी कार्यशाला गोष्ठी	४	२	१	३	१	१	३	१३	२९
९	सर सफाई रणनीतिक तालिम	४	२	३	१	०	०	१६	३५	५५
१०	जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता विकास तालिम	४	२	१	३		०	४	३१	३९
११	निर्णयमा महिला पुनः ताजगी तालिम	४	२	१	०	०	०	४७	४	५२
१२	पानी सुरक्षा योजना तालिम	४	३	१	३	४	३	९	१४	३४
१३	प्याड मेकिङ. जिल्ला स्तर तालिम		५	१	०	१	०	१०	०	१२
१४	जिल्ला स्तरमा उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थापन तालिम		३	३	३	७	७	११	३७	६८
१५	साना उद्यमीलाई क्षमता विकास तालिम तथा सहयोग	७	१	१	१	०	०	९३	२३	१२०
१६	सहकारी विकास तालिम गापा स्तरमा १३ समुह लाई		५	१३	११	२९	३४	४२	४३	१७२
१७	विद्यालय सरसफाई स्वच्छता तालिम सहयोग		२	६	८	५	९	११	१०	४९
१८	CCA/DRR		२	०	२	३	५	११	१७	३८
१९	वास बोर्ड गठन	४	१	१	२	२	१	१	६	११
२०	योजना दिगोपना गोष्ठी	१	१	०	२	०	१	२	४	१३

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी / वेरजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरजु रकम रु	कुल पेशकी / वेरजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरजु रकम रु
कुनै पनि वेरजु नभएको ।			

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५/०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरजु बाँकी रकम रु	कैफीयत

भैरवी गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणकोबार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

कुनै पनि वेरुजू नभएको ।			
-------------------------	--	--	--

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

गरे अस्मभव के छ र

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाका ६५ प्रतिशत मानिसहरु कृषि मै आस्रित छन । नेपालमा अझै पनि धेरै जसो तरकारी र खाद्यान बालिहरु विदेशवाट नै आयातगर्ने गरीन्छ । यसो हेने हो भन्ने मुख्य कारण नै कृषि पेशालाई सम्मान जनक पेशा नठान्नु नै हो । दैलेख जिल्ला पनि कृषि क्षेत्रमा एकदम सम्भावना वोकेको क्षेत्रहो र यहाका कृषकहरुमा एक त ज्ञान सिपको कमी र अर्को प्रयाप्त मात्रामा श्रोत साधन र प्रविधिहरुको कमिले व्यावसाय रुपमा खेति गर्न सकिरहेका छैनन । ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापनको आर्थिक सहयोग र एभरेष्ट क्लव दैलेखको सामाजिक परिचालनमा दैलेख जिल्लाको भैरवि गाउँपालिकामा विगत ३ वर्ष देखि खानेपानी सरसफाई तथा जिविकोपार्जन क्षेत्रमा कृषि नयाँ प्रविधिहरु,क्षमताविकास तालिम दैलेख जिल्लामा संचालन गरी रहेकोछ ।



जस अन्तर्गत भैरवि गाउँपालिकामा पनी घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन गरी यस्ता क्रियाकलापहरु गरीरहेकोछ ,जसमा भैरवि गाउँपालिका वडा नं ५ डोकामा न्यूकूर्मावती कृषि समुहका सदस्य चन्द्राकला अधिकारी वर्ष ३२ की समुहमा आवद्ध भई घरवारी व्यवस्थापन तालिम ,अगूवा कृषक तालिम लिई कपुरखोला खानेपानी योजना संचालन भई टोल टोलमा धारा निर्माण भईसकेपछि धाराबाट खेर गईरहेको पानी संकलन गरि प्लाष्टिक घरनिर्माण गरी गोलभेडा खेति र खुल्ला जमिनमा काउलि,बन्दा,खुसानी,लसुन,प्याज लगाउन सुरुवात गर्नु भएकोछ । अहिले उहाले तरकारी विक्रिवाट रु २० हजार देखि २५ हजार सम्म प्रति सीजनमा आमदानी गरी आफ्ना छोरा छोरीहरुको पढाई खर्च र घर खर्च चलाउनु भएकोछ , यसरी उहाले बजारको राम्रो व्यवस्थापन हुनसके तरकारी खेति वढाउने सोच गर्नु भएकोछ उत्पादित तरकारी केहि गाउँमै विक्रिगरि बढि भएको तरकारी डाडीमाडी बजारमा विक्रि गर्दै आएको बताउनु हुन्छ घरमा पनि बिहान साँझ ताजा तरकारी खानेबानीको विकास भएदेखि पोषण सुधारको विकास भई । अन्तमा यस परियोजना र सहयोगी संस्थालाई आगामी दिनमा जिविकोपार्जन क्रियाकलापको लागी पक्की प्लाष्टिक घर सहयोग गरिदिएको भए आभारी हुने थियौ ।

सोलार लिफ्टबाट खानेपानी

ज्योति कटवाल (नेवा)

भैरवी गाउँपालिका-१ मा वर्षौंदेखि खानेपानी समस्या समाधान गर्ने सोलार लिफ्ट योजना सञ्चालन गरिएको छ। खानेपानीको अभाव खेपिरहेका ४५ घरका बासिन्दालाई राहत मिलेको छ।

विद्युत् नपुगेकाले गाउँमा सौर्यऊर्जा जडान गरी योजना सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीयवासी हरिसरा मुनास्ले पानीको मुहान तल र यस्ती माथि हुँदा लामो समयदेखि खानेपानी समस्या भोगेको बताइन्। 'पानी लिन दुई घण्टा हिंडेर खोला पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भनिन्, 'खोलामा पालो नपाउँदा घण्टौं साइन लाग्नुपर्ने समस्या पनि भोगियो।' पानीकै कारण बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुँदै आएकोमा अहिले नियमित बनेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पानीको लागि राति उठेर खोला जानुपर्दा जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था थियो।

गाउँमा खानेपानी सुविधा पुगेपछि विकास भित्रिएको अनुभव भएको मुनास्ले बताइन्। उपभोग गरेर बचेको पानी कर्मचारीमा प्रयोग गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ। खानेपानी समस्याकै कारण विहानको खाना कहिल्यै समयमा पाकैन्, उनले भनिन्, 'बालबालिका बासी खाना खाएर विद्यालय जान बाध्य थिए, पानीका लागि खर्चिनुपर्ने समय अन्य काममा लगाएका छौं।' उनका अनुसार गाउँमै धारा बनेपछि पशुचौपापालाई पानी खुवाउन र सरसफाइ गर्ने सजिलो भएको छ।

उमेर हल्कै गएपछि गाउँकै धारामा स्वच्छ पानी भर्ने सपना पूरा भएको स्थानीयवासी कृपाराम ओलीले बताए। उनका अनुसार पहिले कुबामा विहानैबाट



भैरवी गाउँपालिका-१, डाबको कुडा मुहानमा काम गर्दै स्थानीयवासी।

तस्विर : ज्योति कर्नानपुर

साइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। कहिलेकाहीँ कुबोको पानी सकिए रितै फर्किनुपर्थ्यो।

योजनाका प्राविधिक जंग रावलले एक दिनमा ८ हजार लिटर पानी लिफ्टबाट टंकीमा जम्मा हुने बताए। यस्ती ठूलो भएकाले पायक पर्ने पाँचवटा

टोलमा धारा निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा योजना सम्पन्न भएको हो। ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा पनि धारा जडान गरिएका छन्। बडाअध्यक्ष काशीराम

काशीले बडामा पर्पाल बजेट नआउँदा खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने नसकिएको बताए। 'काककुल गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ,' उनले भने, 'योजनालाई दिगो बनाउन स्थानीयवासीको सक्रियता जरुरी छ।'

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	कान्तिपुर दैनिक	मंसिर १०	खानेपानी योजना सोलार लिफ्टको विषय वस्तु
२	धमाका राष्ट्रिय दैनिक	माघ २२	सेनेटरी प्याड बनाउदै बारे ।
३	धमाका राष्ट्रिय दैनिक	मंसिर १६	लैंगिक हिंसा मा ऐक्यवद्धता कार्यक्रम
४	धमाका राष्ट्रिय दैनिक	असार १९	लगडाउन मै योजना सम्पन्न
५	नया पत्रीका	असार २०	खानेपानी पुगेकोमा खुसी
६	नेपाल टेलिभिजन	विभिन्न समयमा	खानेपानी, सिचाई, सरसफाई र लिफ्ट सम्बन्धमा ३ पटक
७	रेडियो धुव्रतारा र ज्वाला एफ दैलेखमा	२०७६ चैत्र देखी ०७७ असार सम्म ५ पटक	स्वास्थ्य सरसफाई कोरोना सम्बन्धी , खानेपानी योजना सम्बन्धी र परियोजनाको कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धी प्रसारण

हाम्रो पनि प्रतिबद्धता

धमाका राष्ट्रिय
DHAMAKA NATIONAL DAILY
www.dhamakadaily.com

दैनिक
www.dhamakadaily.com

सं. १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००

खानेपानी र सरसफाइमा प्रभावकारी बन्दै ग्रामीण जलस्रोत परियोजना

DHAMAKADAILY.COM

संक्रमणबाट बच्न प्याड बनाउदै किशोरी

माघ २२ दैलेख महिनावारी भएको बेला गाउँघर प्रयोग हुने पुराना घरेलु कपडाका कारण रोगको संक्रमणबाट बच्न गाउँका ...

सडक अवरुद्ध

सडक अवरुद्ध भएकाले गाउँघरमा समस्या भएको छ। स्थानीयवासीहरूले सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिएका छन्।

सिचाई कार्यालय दैलेखका प्रमुख सहित ४ जनालाई अख्तियारको टोलीद्वारा पक्राउ

सिचाई कार्यालय दैलेखका प्रमुख सहित ४ जनालाई अख्तियारको टोलीद्वारा पक्राउ गरिएको छ।



अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	चक्र बहादुर भण्डारी	भैरवी गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, दैलेख	गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृत	१२ महिना
२	जगं रावल	ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, भैरवी गाउँपालिका	प्राविधिक सहजकर्ता	१२ महिना
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
		भैरवी गा. पा. / ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सहयोगी संस्था : एभरेष्ट क्लव		
१	हरि प्रसाद जैसी	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	खड्गबिक्रम शाही	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक	१० महिना, ११ दिन
३	तोर्चे लामा	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	सर्वेइन्जिनियर	४ महिना, २ दिन
४	ईश्वरी कुमारी योगी	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	१० महिना, ११ दिन
५	हरि प्रसाद आचार्य	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	१२ महिना
६	यज्ञ प्रसाद रिजाल	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	जलस्रोत प्राविधिक	४ महिना
७	दुर्गा कुमारी थापा	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१२ महिना
८	लक्ष्मीवन सन्ध्यासी	एभरेष्ट क्लव, दैलेख	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक	१० महिना, ११ दिन