

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
ठाटिकाथ गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



ठाटिकाथ गाउँपालिकाको कार्यालय
दैलेख
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
दैलेख

विषयमा सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	6
२.१. भौतिक प्रगति	6
२.२. क्षमता विकास.....	7
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	9
५. नीति तर्जुमा	10
६. सहकार्य	10
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	12
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	14
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	17
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	18
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	18

तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा गभिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका ९ : अनुगमनमा अौल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	ठाटिकांध गाउँपालिका दैलेख
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधी	१ श्रावण २०७४ देखि ३२ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत	१२७४.५७०	१२७४.५७०	१२५५.७३९	१००
	कार्यक्रम/चालु:	१९७०.०००	१९७०.०००	१९७०.०००	९८.७७
	जम्मा	१४६८४.५७०	१४६८४.५७०	१४५२७.७३९	९८.९३
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३२६४.५७०	३२६४.५७०	३२६४.५७०	१००
	नेपाल सरकार	४३६०.०००	४३६०.०००	४३६०.०००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	७०६०.०००	७०६०.०००	६९०३.१६९	९७.७८
	जम्मा	१४६८४.५७०	१४६८४.५७०	१४५२७.७३९	९८.९३

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा	१. यस अवधीमा योजना गरिएका २ वटा खानेपानी योजनाहरू (सियाला र ठाटिकांध) मध्य सियाला खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको निर्माण कार्य शत प्रतिशत सम्पन्न भई यस योजनावाट वडा नं २ का १२० घरधुरीहरू लाभान्वित भएका छन् । जसवाट जम्मा ६७१ जनाले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ

<p>स्वच्छता</p>	<p>सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।</p> <p>साथै गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको ठाटिकांध बजारमा व्यक्तिगत धारा जडानमा आधारित ठाटिकांध खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माण कार्यको सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । जसको सम्पन्न पश्चात् यस क्षेत्रका २६७ घरधुरीहरूले Yard Connection खानेपानी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।</p> <p>२. पूर्ण सरसफाई अभियानलाई प्रभावकारी तवरले सन्चालन गर्न यस अवधीमा योजनास्तरमा ५ वटा स्वास्थ्य तथा सरसफाईका ईभेन्टहरू सन्चालन गरिएको छ । साथै गाउँपालिका र वार्डस्तरमा ४ वटा स्वास्थ्य तथा सरसफाईका ईभेन्टहरू सन्चालन गरिएको छ ।</p> <p>३) यस अवधीमा गाउँपालिकामा योजना सन्चालित क्षेत्रमा समुदायका घरधुरीहरूले जम्मा ८०२ वटा भांडा सरकाउने चांग, १७३ वटा फोहर फाल्ने खाडल, ६०३ वटा भांडा धुने प्लेटफर्म र ४६८ वटा सावुनपानी सहितको हात धुने स्थानको निर्माण गरेका छन् ।</p> <p>४) विभिन्न दिवसहरू सरसफाई सप्ताह , वातावरण दिवस, पानि दिवस ,धान दिवस लगायत विभिन्न दिवसहरूले सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि जन चेतनामुलक तालिम संचालन गरेको छ ।</p> <p>५) विद्यालय सरसफाईको सुचकहरूको भौतिक प्रगतिलाई लाई यसै प्रतिवेदनको अनुसुचिमा समावेश गरेको छ ।</p>
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<p>१) घरवारी व्यवस्थापन अन्तर्गत ९ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहका २८० जनाले तालीम पाई घरवारी व्यवस्थापन स्थापनको थालनी गरेका छन् ।</p> <p>२) उन्नत जिविकोपार्जन अन्तर्गत व्यवसायिक अगुवा कृषि सम्बन्धि २ वटा तालीम सन्चालन भई २८ जनाले व्यवसायिक तरकारीखेतीको शुरुवात् गरेका छन् ।</p> <p>३) विभिन्न समूहमा नर्सरी निर्माणका गर्ने तरिका बारे जानकारी दिई सो को लागि तरकारी विउ वितरण गरीएको छ ।</p>
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<p>१) विभिन्न दिवस तथा गोष्ठीहरूमा जलवायुपरिवर्तनको विषयलाई अन्तरनिहित विषयवस्तुको रूपमा छलफलमा ल्याईएको छ ।</p> <p>२) खानेपानी सुरक्षा योजनाका २ वटा तालिमहरू सन्चालन गरिएका छन् ।</p> <p>३) पानी रिचार्जको लागि ३५ वटा रिचार्ज पिटहरू निर्माण गरिएको छ ।</p>
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<p>१) योजनास्तरमा चरणवद् क्षमता विकासका तालिमहरू सन्चालन गरिएका छन् ।</p> <p>२) सरसफाई सम्बन्धि बाल क्लबहरूलाई तालीम</p> <p>३) योजनाको दिगोपन सम्बन्धि तालीम गाउँपालिकास्तरमा क्षमता विकास तालिम सन्चालन गरिएको छ ।</p>

	<p>४) वार्ड स्तरीय स्वच्छता समन्वय समितिलाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम दिईएको छ ।</p> <p>५) विद्यालयका छात्राहरुलाई सरसफाई सम्बन्धि तालिम दिईएको छ ।</p> <p>८) महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई र वच्चाका आमाहरुलाई पोषण सम्बन्धि अभिमुखिकरण गराईएको छ ।</p>
--	--

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र यस गाउँपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये शत प्रतिशत निकास भै सो को ९८.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको कुनै पनि रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु १,५६,८३१।०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये सबै रकम खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा शत % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १ योजना सम्पन्न भएका छन् भने १ निर्माणाधिन योजना आगामी वर्ष सम्पन्न हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा ठाटिकांध गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धीहरूमा यस अवधीमा योजना गरिएका २ वटा खानेपानी योजनाहरू (सियाला र ठाटिकांध) मध्य सियाला खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माण कार्य शत प्रतिशत सम्पन्न भई यस योजनावाट वडा नं २ का १२० घरधुरीहरूहरू लाभान्वित भएका छन् । जसवाट जम्मा ६७१ जनाले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्राप्त गरेकाछन् ।

साथै गाउँपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको ठाटिकांध बजारमा व्यक्तिगत धारा जडानमा आधारित ठाटिकांध खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको निर्माण कार्यको सम्पन्नता भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ । जसको सम्पन्न पश्चात् यस क्षेत्रका २६७ घरधुरीहरूले (२३२२ जनसंख्या) Yard Connection खानेपानी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरू						
	सियाला खा पा यो	१	६७१	१	६७१	१०० %	१०० %
	ठाटिकांध खा पा यो	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)	२३२२	१ (५०% भौतिक प्रगति सहित)		१०० %	०
२	सिँचाई योजनाहरू						
३	संस्थागत चर्पीहरू						
४	घरबारी व्यवस्थापन	९	२८०	९	२८०	१०० %	१०० %

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरूको सूची अनूसूची १मा दिइएको छ ।

२.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- १) उपभोक्ता समितिलाई लेखा व्यवस्थापन तालीम
- २) वार्डस्तरिय सरसफाई सम्बन्धि तालीम
- ३) योजनाको दगिगोपन सम्बन्धि तालीम
- ४) सरसफाई सम्बन्धि समुदाय तथा बाल क्लब परिचबलन ।
- ५) जे सि सम्बन्धि तालीम ।
- ६) महिनावारी व्यवस्थापन तालीम ।
- ७) विभिन्न दिवसहरु ।

तालिका३ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको वारेमा साराश

क्षमता अभिमुखिकरण क्रियाकलाप	दगित महिला	दगित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	६७	६०	५०	४५	८४	९७	२०१	२०२
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु तथा अभियानहरु	९७	८०	५१	४१	१३२	१०९	२८०	२३०
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	९४	२६	३	२	१४३	५१	२४०	७९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु (VMW)	०	०	०	०	०	४	०	४
जलउपयोग तथा जिविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	२७३	२१०	१३६	११५	६२६	३५०	१०३५	६७५
जम्मा	५३१	३७६	२४०	२०३	९८५	६११	१७५६	११९०

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

अघिल्लो आ व भन्दा था नयां ९ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहलाई यस सम्बन्धि तालिम दिई थप २८० घरधुरीहरूमा तरकारी खेतिका साथै घरवारी व्यवस्थापनको थालनी गरिएको छ । साथै आयआर्जन २८ जनाले आयआर्जनका सम्बन्धि तालीम लिइ आयआर्जनका क्रियाकलापको रुपमा विभिन्न क्रियाकलाप संचान गरेका छन ।

तालिका ४ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	३३	०	४८	८१	३८	०	५२	९०	६८	०	१०९	१६९
२	३८	५	५२	९५	४२	८	६६	११६	८०	१३	११८	२११
जम्मा	७१	५	१००	१७६	८०	८	११८	२०६	१४८	१३	२१९	३८०

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	४	०	२३	२७
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	२	२	१३	१७
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	३	३
५	एग्रोभेट	०	०	१	१
जम्मा		६	२	४०	४८

तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	सौगात कृषि सहकारी संस्था लि., लकान्द्र	
	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३	
२	शेयर धनीहरूको संख्या	१७९	
३	कुल सम्पत्ती रु.	३५६६२१७	
४	कुल ऋण लगानी रु	३४८८८९९	
५	असूली दर	१००	
६	खुद नाफा रु	२३११९६	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०	
८	जगेडा कोष रु.	४२८४३४७	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	११७०	

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध बमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत गरिएको अनुगमन संख्या	जिससागाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	सियाला खानेपानि तथा सरसफाई योजना	४		४	३
२	ठाटीकाध खानेपानि तथा सरसफाई योजना	४		४	३
	जम्मा	८		८	६

तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१६	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।११।२९	हालसम्मका भुक्तानीहरू आवश्यक शिफारिस अनुसार नै भएको देखिएको र क्यास बक्स अध्यावधिक राखिएको पाईएकोले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।	निरन्तरता दिईएको ।
२	२०७४।०८।०१	लेखा राख्दा सुत्र सफ्टवेयर को प्रयोग गरेमा आवश्यक भएको वेलामा सजिलै प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकिने ।	आगामी आ व वाट शुरुवात गरिने ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ । ,,

तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.		प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४/०९/१०	ठाटिकाँध गाउँपालिकामा सन्चालन हुने ठाटिकाँध खानेपानि योजनामा गाउँपालिकाको साभेदारि रकम को बारेमा छलफल गरियो ।
२	२०७४/१०/०८	ठाटिकाँध खानेपानि योजनाको कोटेशन आव्हान गर्ने सम्बन्धमा
३	२०७५/०१/१७	प्याडुलि खानेपानि योजना सम्बन्धमा
४	२०७५/०२/२४	परियोजनाको २०७६ अषाढ मसान्त सम्मअवधि थपने संबन्धमा
५	२०७५/०३/२५	आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को चालु तथा पुँजिगत रकम संबन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१.

२.

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गाउँपालिकाको कार्यालय, ठाटिकाँध	ठाटिकाँध खा पा यो	आर्थिक - प्राईभेट कनेक्सन खानेपानी योजनामा परियोजनाको दस्तावेजमा उल्लेख भए भन्दा वढी साभेदारी रकम प्रदान गरि योजना कार्यान्वयनमा पुर्ण अपनत्व लिएको ।	६९,२८,८८१।०० (नियमित म्याचिंग भन्दा वढी हुने रकम)

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू

आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुवाट गरिएको थियो ।

तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	यस आ व मा कार्यान्वयनार्थ तर्जुमा गरिएको प्याडुलि खानेपानी योजनामा दामे समय सम्म मुहान विवाद भएको	गाउँपालिका स्तरमा समन्वय गरि यस आ व मा सो खानेपानी योजनाको सट्टामा ठाटिकांध खानेपानी कार्यान्वयनका लागि संसोधन गरिएको र हाल सो प्याडुलि खा पा योजनाको विवाद समाधान भई आगामी आ व को लागि प्रस्ताव गरिएको ।
२	स्वास्थ्य प्रवर्द्धक जनशक्ती उपलब्ध नभएको	फिल्ड कोअर्डिनेटर र विषयगत शाखा संग समन्वय गरि सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सन्चालन गरिएको ।

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजना को नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
सियाला खानेपान तथा सरसफाई योजना	१	३८,५८,१७९।९५	३४,९६,६३०।३३	३४,९६,६३०।३३	३,७३,४६०।९३	०	०	६७१
ठाटीका ध खानेपान तथा सरसफाइ योजना	१,२,६	१,७८,२१,५९५।४२	८९,११,१०९।००	८९,११,०००।००	२८,८०,९९२।००	१	८९,१०,४८६।४२	०

(स्रोत:scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	पुँव संभाव्यता अध्यन	१२२	१/१ दिन	२	१२	८	८	९	१६	२२
२	संभाव्यता अध्यन	१२२	१/१ दिन	२	९	८	१४	१२	११	१६
३	उ स अभिमुखीकरण	१२२	१/१ दिन	२	५	४	३	४	८	७
४	जेसि तथा सरसफाइ तालिम	१२२	१/१ दिन	२	६	५	२	२	७	८
५	लेखा व्यवस्थापन तालिम	१२२	३/३ दिन	२	७	६	३	१	७	९
६	पानी सुरक्षा तालिम	१२२	१/१ दिन	२	६	८	५	६	७	५
७	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१२२	१/१ दिन	२	५	६	४	३	८	९
८	निर्माण पुँव गोष्ठी	१२२	१/१ दिन	२	६	४	३	२	७	७
९	दोस्रो शावजनिक लेखापरिक्षण	१२२	१/१ दिन	२	४५	३४	२२	१८	५६	६८
१०	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१२२	१/१ दिन	२	६	५	४	३	५	७
११	लेखा व्यवस्थापन पुनरताजकी तालिम	१२२	१/१ दिन	२	५	६	४	३	८	७
१२	तस्रो शावजनिक लेखापरिक्षण		१/१ दिन	२	३२	३६	२३	१९	५९	५४
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	विध्यालय स्तरिय महिनावारी व्यवस्थापन तालिम	१	१	१	८	५	११	४	२९	१४
२	विध्यालय स्तरिय सरसफाइ कक्षा संचालन	१२२	१	९	४६	३४	१८	१६	४५	४१
३	विध्यालय स्तरिय पोषण कक्षा संचालन	१२२		९	४३	४१	२२	२१	५८	५४
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१२२	३	९	७८	१२	०	०	११६	२८
२	व्यवसायिक अगुवा कृष तालिम	१२२	३	२	१२	११	०	०	१६	१४
३	नंसरि नाइके तालिम	२	१	१	४	३	३	२	११	९
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	VMW				०	०	०	०	०	४

गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	पाषाण कक्षा संचालन	१२२		९	४३	३४	१७	२३	११२	९२
२	छाउ कक्षा संचालन	१२२		१७	८२	७८	२४	७	१६७	४२
३	उ स व्यवस्थापन तालिम	१		२	२	१	२	०	६	५
४	दिगोपना संवर्धन गोष्ठी	१		१	११	५	४	३	१२	१३
५	पुर्ण सरसफाइ तालिम	१	१	१	६	६	३	२	१४	१२
६	विध्यालय स्तरिय महिनावारी व्यवस्थापन तालिम	१		१	१२	४	११	५	२२	८
७	विध्यालय स्तरिय सरसफाइ कक्षा संचालन	१२२		९	३६	२७	२९	३२	८९	८४
८	विध्यालय स्तरिय पोषण कक्षा संचालन	१२२		९	२४	२१	१८	१७	११६	८८
९	दिवशहरु	१		६	५७	३४	२८	२६	८८	६

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : सौगात कृषि सहकारी संस्था लि

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या		५	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या		३	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
--------	-------	------	---------------------	---------------------	--------

१	महिला सदस्य	संख्या	७९	१३९	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	१२३	१६२	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	१४	२०	
	जनजाति	संख्या	९	३५	
	अन्य	संख्या	१७९	२४६	

२. पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	३२१०००	४८१०००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	४०३५५२	६२१०००	
३	जगेडा कोष	रु.	४२८४३४७		वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	१७१३७३८८		
६	कुल सम्पति	रु.	३५६६२१७५		सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	०	०	
२	पशुपालन	रु.	७२५४०३	५२०४९८	
३	व्यापार	रु.	२५९२१२३	२८५५४९३	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	०	०	
५	अन्य	रु.	६२९८६	११२९०८	
कुल जम्मा		रु.	३३८६५१२४	३४८८८९९	

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्दात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं.	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	१५१३२१६१२		
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	४६३४०५ १७६		
३	अन्य आम्दानी	रु.	९५७४०१ २		
४	पाउनु पर्ने व्याज वांकी	रु.	०		
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	०		
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	३८८६५१२		
७	असूली दर	प्रतिशत	१००		सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	५५९१४६		
८	संचालन खर्च	रु.	१९८६७५		
९	व्याज खर्च	रु.	२१२८४७		
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	६४२६५		वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.	३२७९४९		
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	२३११९६		
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	११७०		सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१		सहभागी संख्या		११	
२		सहभागी संख्या		४	
३		सहभागी संख्या		१	

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

वैक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिनु पर्ने सांवा रकम
	५०५००००	३०५००००	१०६०५००	२०००००

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र.सं	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	३	६	०	१	८	९
२	लेखा समिति	१	२	०	१	२	३
३	कर्मचारीहरु	१	१	०	१	१	२

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

ठाटीकाध गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक सहयोग तथा सामाजिक सेवा केन्द्र समितिको शहजिकरणमा ठाटीकाध गाउँपालिका वडा नं. १ र २ लकान्द्रमा खानेपानी सरसफाई तथा जिविको पार्जन क्रियाकलाप संचालन भइरहेको छ। परियोजनात्मक जिविको पार्जन अर्न्तगत ठाटीकाध गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेका महेन्द्र रावत लाई छनोट गरी ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना बाट ६ दिने स्थानीय स्रोत व्यक्ति अर्न्तगत खुद्रा विषादी त्रिक्रेता तालिम दिए पछि उनले स्थानीय स्तरमा एग्रोभेट संचालान गरि ठाटीकाध बजारमा विउ विजन तथा विषादी पसल संचालान गरी राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन् साथै उक्त पसलको नेपाल सरकारको निकायबाट अनुमतिपत्र पनि प्राप्त गरी सकेका छन्।

विगतमा कृषि पेशा अंगालदै आएका रावतले कृषि सम्बन्धी विभिन्न तालिम लिएका छन्। परियोजनाले सो तालिममा सहभागी गराई लाइसन उपलब्ध गराउन सयोग पुऱ्याकोमा परियोजना प्रति धेरै खुशि भई धन्यावाद दिएका छन्।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

नगरपालीका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका		
२	रेडियो		
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)	कैफियत
गाउँपालिका				
१	दिपेन्द्र शाही	प्र.प.अ		अनुगमन तथा प्रशासनीक
२	पदम ब बम	फोकल पर्सन		अनुगमन तथा प्रशासनीक
३	निराजन अधिकारी	ईन्जिनियर		अनुगमन तथा प्रशासनीक
४	हरिहर भट्टराई	Account		अनुगमन तथा प्रशासनीक
सहयोगी संस्था				
१	हरिकृष्ण थापा	FC		
२	केशर शाही	WRT		
३	जिवन सिंह	SE		
परियोजना प्रविधिक सहयोग ईकाई				
१	लक्ष्मीचन्द्र महत			
२	जनक भट्टराई			
३	चित्र विष्ट			

अनुसूची ७ : भौतिक प्रगतिको विस्तृत प्रगति विवरण

१ सियाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना :

SN	Name of Structures	Total Estimated in scheme	Progress/nos./M.
			Completed till date
1	Intake	6	6
3	DC	1	1
4	CC	0	0
5	RVT	5	5
6	Public Tap	27	27
7	School Tap	2	2
8	Kholo crossing (Kholo Muni)	0	0
9	Transmission Pipeline	1624	1624
10	Distribution Pipeline	3025	3025
14	Barbed wire Fencing	11	11

२) ठाटिकाथ खानेपानी तथा सरसफाई योजना :

S.no	Name of Structures	Total Estimated in scheme	Progress/nos./M.
			Completed till date
1	Intake	2	2
2	C-C	1	1
3	DC	3	3
4	RVT	9	0
5	Public Tap	276	0
6	School Tap	3	0
7	Cable Crossing	1	1
8	GI crossing (pipe support block)	5	4
9	Transmission Pipeline	11497	7654
10	Distribution Pipeline	23617	0
11	Non Local materials procurement	100	80
12	Non Local materials Storage	100%	20
13	Local Material Collection	100%	60
14	Barbed wire Fencing	15	1