

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



छबिस पाथिभेरा . गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
ब्यासि बझाङ
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
बझाङ

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति	6
२.३. क्षमता विकास/सुसासन	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	10
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	11
५. नीति तर्जुमा	12
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु	13
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	19
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	25

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	.छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधी	१ श्रावण २०७४ देखी ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१४१७४.००	१४१७४.००	१४०३९.५७	९९.०५
	कार्यक्रम/चालु:	५२१६.००	५२१६.००	५२१३.८८	९९.९६
	जम्मा	१९३९०.००	१९३९०.००	१९२५३.४५	९९.३०
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३१३२.००	३१३२.००	३१३१.५७	९९.९८
	नेपाल सरकार	६५१८.००	६५१८.००	६५१८.००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	९७४०.००	९७४०.००	९६०३.८७	९८.६०
	जम्मा	१९३९०.००	१९३९०.००	१९२५३.४५	९९.२९

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<p>खानेपानी</p> <ul style="list-style-type: none"> २ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भै १०२८ जनसंख्या र १५१ विद्यार्थीलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । ४ वटा खानेपानी योजना (२ विद्यालय , २ समुदाय) सम्भौता भै आ.ब.२०७५/७६मा सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत रुपमा सञ्चालन भै रहेका छन् । समुदायलाई खानेपानी गुणस्तर परिक्षण सुविधामा पहुच पु-याउन आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ । २ वटा खानेपानी योजनामा मासिक रुपमा पानि महसुल संकलन (रु ५०) गरि पानि सुरक्षा योजना गतिविधि समेत सञ्चालन गरिएको छ । समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाँउपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

	<p>सरसफाई तथा स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सरसफाई तथा स्वच्छतामा सचेतिकरण र क्षमता विकासका लागि २५६ घरमा SDA को माध्यमबाट (१५६ घरमा पहिलो ८८ घरमा दोश्रो १२ घरमा तेश्रो) भेटघाट र अबलोकन गरिएको छ । ● २०० घरमा हात धुने स्टेसन र साबुन पानिको व्यवस्था सहित पक्कि चाड निमृण गरिएको छ । ● ९७ घरहरु पुर्ण सरसफाईका सुचक पुरा गरि सफा र स्वच्छ घर घोषणाका लागि तयार भएका छन । ● ३ वटा विद्यालयमा विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तालिम सञ्चालन गरि विद्यालय WASH योजना निर्माण गरिएको छ । ● पुर्ण सरसफाई महिनावारि स्वच्छता र षोषण सम्मेलन गरि १४ बुदे घोषणा पत्र तयारि पारि ३ वर्ष भित्र गांउपालिकालाई पुर्ण सरसफाई युक्त पालिका सुनिश्चितता गर्न गांउ सभा मार्फत आवश्यक योजना र बजेट को व्यवस्था गर्ने कार्यको थालनि गरिएको छ ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ४ जनालाई बहुद्वेसिय नर्सरि तालिम प्रदान गरि नर्सरिमा बिरुवा उत्पादन गर्ने कायूको थालनि गरिएको छ । ● २१ जना किसानलाई अगुवा किसान तालिम र २७ जना टनेल व्यवसाईलाई व्यवसाईक तरकारि खेति र मर्मत सम्भार तालिम प्रदान गरि ब्यवसायिकरुपमा तरकारि खेति गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । ● १५ वटा प्लाष्टिक टनेल घरमा सामग्रि सहयोग गरिएको छ । ● २ वटा सहकारिलाई तालिम प्रदान गरि खानेपानी योजनालाई सो संग आवद्ध गराईएको छ । ● १७ जनालाई आलु चिप्स तालिम प्रदान गरिएको छ ।

<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● २ वटा खानेपानी योजनाको संरचना निर्माण गर्दा प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन र न्युनिकरण गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको छ । ● पुर्ण सरसफाई , महिनावारि स्वच्छता व्यवस्थापन र पोषण सम्मेलनको घोषणापत्रमा प्रकोपजोखिम न्युनिकरण को समेत समावेश गरि सोको सचेतिकरणका लागि गांउ सभाबाट कार्यक्रम र अर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास तथा सुशासन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गांउपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ● आ.ब.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गांउपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट वृद्धि गरिएको छ । ● आ.ब.२०७५/७६ मा गा.पा.को WASH Plan निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ । ● दिगोबिकास लक्ष्य बमोजिम सुधारिएको खानेपानी (निजि धारा) निर्माण योजनाको सुरुवाट गरिएकोछ । ● समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच वृद्धिकालागि गांउपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमवाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/४/१२ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये सतप्रतिसत प्रतिशत निकास भै ९९.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फ सत प्रतिशत खर्च भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १३६९२३/अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित सबै रकम खर्च भएको छ।

तर्जुमा गरिएका २३ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ६ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १७ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा छबिस पाथिभेरा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ। जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ। जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँ पालिका स्तरिय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन र जिबिकोपार्जन सञ्चालन योजना तयारि गर्ने	४ वटा वार्ड को तथ्याडक संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ आगामि भाद्र महिना भित्र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्ने योजना बनाइएको छ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

१. खानेपानी तर्फ २ वटा योजना सम्पन्न र ५ वटा योजना क्रमागत रुपमा सञ्चालन मा रहेका छन्।

२. ५ वटा विद्यालय सरसफाई तथा स्वच्छता योजनाको ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

३. १६० वटा फलामे सुधारिएको र १० वटा रकेट धुवा रहित चुल्हो जडान भएको छ।

४. ४ वटा पानी घट्ट र २ वटा बहुउपयोगी (सिचाई र घट्ट) सञ्चालनमा रहेका छन्।

५. ४ वटा समुदायका २०० घरमा हात धुने स्टेसन सहित चाड जुठयान निर्माण गरिएको छ।

६. २ वटा सिचाई पोखरी - पैराडि र पनालेखोला खानेपानी योजना संगै) निर्माण भएका छन्।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	२		२		१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	०	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	९०	४९५	९०	४९५	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	३००	१८००	१७०	९३५	५६.६६	५१.९४
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०

७	हत्त धुने स्टेसन / चाड जुठयान निर्माण	२००	१२५०	२००	१२५०	१००	१००
८	सिचाई पोखरी - योजना संगै	२	१३७	२	१३७	१००	१००

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सुधारिएको चुलो निर्माण रकेट र माटोको स्टीमेट गरिएकोमा पछि फलामको बनाउने निर्णय भएको र समयमा सामग्री उपलब्ध नहुदा लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकेन ।	आगामि आ.ब.मा पहिलो चौमासिक मै सम्झौता गर्ने र पुर्ण सरसफाई सुनिश्चितता गर्ने टोल वा वडामा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास/सुसासन

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

सुसासन

- सबै वडामा वडा स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र गाउँपालिका स्तरिय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरि सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- आ.ब.२०७५/७६मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट आर्थिक श्रोतको व्यवस्था र कार्यक्रम समावेश गरि समपुरककोषमा समेत बजेट बृद्धि गरिएको छ ।
- आ.ब.२०७५/७६ मा गा.पा.को WASH Plan निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पारित गरिएको छ ।
- दिगोविकास लक्ष्य बमोजिम सुधारिएको खानेपानी (निजि धारा) निर्माण योजनाको सुरुवात गरिएकोछ ।
- समुदायलाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सुनिश्चितताको पहुच बृद्धिकालागि गाउँपालिकामा आधारभुत स्तरको पानि परिक्षण प्रयोगशाला सुरुवात गरिएको छ ।

क्षमता विकास

- २ जना सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वलकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- २ जनालाई स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान गरिएको छ ।

- ५ जनालाई पानिको गुणस्तर परिक्षण र प्रयोगशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- ३२ जना विद्यार्थी लाई सेनिटरि प्याड तयारि तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- १० जना उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलाई दिगोपना तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	16	12	0	0	331	249	347	261
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	108	76	0	0	565	277	673	353
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	3	2	0	0	130	36	133	38
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	0	0	0	0	7	5	7	5
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	81	99			441	442	522	541
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु					2	2	2	2
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	3	1	0	0	18	49	19	50
जम्मा	228	172			1489	1062	1717	1234

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी

- ३ समूहका १५० जनालाई घरवारी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

२. आयआर्जन

- २७ जनालाई बेमौसमि तरकारी खेती तालिम प्रदान गरिएको छ
- २१ जनालाई अगुवा किसान तालिम प्रदान गरिएको छ
- ४ जनालाई नर्सरी नाईके तालिम प्रदान गरिएको छ

३. सहकारी

- १२ जनालाई सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको छ

४. लघु उद्यम आदि

- १७ जनालाई आलु चिप्स तयारी तालिम प्रदान गरिएको छ

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

- १२ जनालाई (७ जना ग्रामिण मर्मत कार्यकर्ता २ जना लाई स्थानिय श्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान गरिएको छ ।

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
1	4	0	107	111	0	0	30	30	4	0	137	141
2	0	0	0	0								
3	0	0	0	0	0	0	57	57	0	0	57	57
जम्मा	4	0	107	111	0	0	87	87	4	0	194	198

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति				कैफियत
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती			१४	१४	
२	व्यवसायिक फलफूल खेती			१	१	
३	लघुउद्यम व्यवसाय					
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन			४	४	
५	एग्रोभेट			१	१	
६	प्लाष्टिक टनेल			२०	२०	
७						
जम्मा				४०	४०	

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		मटेला सहकारि सस्था लि

१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	०		
२	शेयर धनीहरुको संख्या	२२६		
३	कुल सम्पत्ती रु.	८८८,८४४		
४	कुल ऋण लगानी रु	७८१५१५		
५	असूली दर	१००		
६	खुद नाफा रु	३२४२२		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		
८	जगेडा कोष रु.	१२१८६		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१९०		

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध बमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	फुटाढुंगा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		२	२
२	पैराडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	२
३	पनालेखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२		२	२
४	पैराखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		२	१
५	बिद्यालय खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१		१	१
६	साना सिचाई योजना	१		१	१
७	सुधारियको घट्ट योजना	१		१	१
८	कुलो सिचाई योजना	१		१	१
९	बहुउपयोगी योजना	१		१	१
१०	सुधारियको चुलो	१		१	०
	जम्मा	१२		१४	१३

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्त.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्न पर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन - फाँटबारी)	१२	८	४
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१२	४

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अन'गमनको क्रममा दिइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अन'गमनमा औँलयाइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अन'गमन मिति	अन'गमन टोलीले दिएको स'भाव	स'भावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५/१०/२६	परियोजना को आर्थिक कारोबार दुरुस्त राख्ने साथै भौचार हरु नम्बर अनुसार सिरियल मिलाएर राख्ने	सबै सुझाबहरु कार्यान्वयन भएको

जलस्रोत विकास कोषको सम्प'र्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको स'चना पाटीमाटांस गरिने छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तज'मा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रम'ख छलफल तथा निर्णयहरू
१	१० भाद्र २०७४	आ.ब.२०७३/७४ को वार्षिक समीक्षा,सहयोगी व्यक्ति व्यवस्थापन
२	२३ भाद्र २०७४	प्रगति समीक्षा,योजना संचालन
३	२ आश्विन २०७४	योजना को प्रगति समीक्षा
४	१३ कार्तिक २०७४	सम्पुरक कोष / स्किम अनुगमन
५	४ मंसीर २०७४	निजि धारा पद्धति र प्रगति समीक्षा
६	४ पौष २०७४	संचार सहकार्य र प्रगति समीक्षा
७	३० पौष २०७४	सहयोगी कर्मचारी बिज्ञापन

८	११ माघ २०७५	बिबादित खानेपानी योजना र निजि धारा सम्बन्धमा
९	११ फागुन २०७४	सहयोगी कर्मचारी भर्ना र प्रगती समिक्षा
१०	२३ चैत्र २०७४	योजनाको प्रगती समिक्षा र बिद्यालय खानेपानी सम्बन्धमा
११	बैसाख २०७५	वार्षिक बजेट संसोधन
१२	जेष्ठ २०७५	जल उपयोग गुरुयोजना कार्य संचालन/ सम्पुरक कोष निकासी / सहयोगी सस्था छनौट
१३	१२ असार २०७५	आ.ब. २०७५ / ७६ को बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन
१४	२७ असार २०७५	आ.ब. २०७५/७६ को कर्मचारी व्यवस्थापन .

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- पुर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता र पोषण सम्मेलनबाट १४ बुदे घोषणा पत्र जारी र ३ वर्ष भित्रमा छाउ गोठ मुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता र पुर्ण सरसफाई महिनावारी स्वच्छता रणनीतिक कार्ययोजना तयार पार्ने ।
- खानेपानी योजनाहरुको सुचारुपना तथा दिगोपना कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई जवाफदेहि र सेवाग्राहीलाई जिम्मेवार बनाउन सरसफाइ प्रवर्द्धन अभियान जस्तै सामाजिक अभियान संचालन गरि समुदाय सचेतिकरण, उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास र उपभोक्ताहरुबाट कोषको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा दिनको एक रुपैया पार्ने गरि संकलन गर्ने
- आ.ब. २०७५/७६ मा गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तयारि गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	सुआहारा	सरसफाई अभियान र सम्मेलन	सहजिकरण तथा व्यवस्थापन	पोषण सामग्री र IEC
२	बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम	सरसफाई अभियान र सम्मेलन	सहजिकरण तथा व्यवस्थापन	

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	कुलिभान खानेपानी योजना सम्भौता हुन नसकिएको	वडा तथा गा.पा.बाट समेत पहल भएको तर समयमा समाधान हुन नसकेकोले समस्या समाधान भए पछि आगामि वर्ष मात्र सञ्चालनकालागि योजनामा राख्ने ।

तालिका ३ आयोजनाको बजेट तथा खर्च विवरण

क्र स	योजनाको नाम	वडा नं.	आ.ब. २०७४/७५ को लाभान्वीत जनसंख्या		जम्मा अनुमानित लागत	हाल सम्म भएको खर्च	यस आव मा भएको खर्च	परियोजना को लागत (नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकार)	गा पा को सम्पूरक लागत	समूदायको लागत	योजनाको सुरु वर्ष	योजनाको सम्पन्न वर्ष	आ.ब. २०७५ र ७६ को लागि आवश्यक बजेट
			समूदाय	विद्यालय									
१. खानेपानी													
१	पैराडी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	५९५	८४	४७९७२५२	४६३७९३२	२८६१५६६	११९६०४५	६९८४५	१५९५६७६	२०७३/०७४	२०७४/०७५	१६०१११।५५
२	पनालेखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना खानेपानी तथा सरसफाइ	१	४३३	६७	२८२१५९९	२७९२८५१	१५८२२१४	३९३०५७	१४९९०८	१०३९२४९	२०७३/०७४	२०७४/०७५	२८७४८।८२
३	पैराखोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१			४३८६९५३	२६१२९५६	२६१२९५६	२५८००००	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	१७७३९९।७५
४	फूटाढुंगा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१			२८०४१९९	१७५७७७२	१७५७७७२	१५९१८१४	१६०१२७		२०७४/०७५	२०७५/०७६	१०४६४२८
५	बान्नीचौर मावि खानेपानी तथा सरसफाइ योजना मावि खानेपानी	३			५३६२८१	३२१७६८	३२१७६८	३२१७६८	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	२१४५१३

६	सत्यवादी मावि खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२			५३८७२८	२८१५८०	२८१५८०	२८१५८०	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	२५७१४८	
			१०२८	१५१	११६३०७	१२४०४०५८	९४१७८५५१	५	६३६४२६४	३७९८८०	२६३४९२५	०	०	३४८०९५५

२. बहूउपयोगि योजना

७	घट्टेखोला बहूउपयोगि योजना	३			६४२६५०१७	४०३४८४१०	४०३४८४१०	३९८०००	४४९८५		२०७४/०७५	२०७५/०७६	२३९१६६६५
८	परिंगाल बहूउपयोगि योजना	१			२९८७९३५	९९५५००	९९५५००	८८३५००	११२०००		२०७४/०७५	२०७५/०७६	१९९२४३४५
			०	०	३६३०५८५	१३९८९८११	१३९८९८११	१२८१५००	१५६९८५	०	०	०	२२३१६०१

३. सूधारीएको पानी घट्ट

९	नाउतला सूधारीएको पानी घट्ट	२			२४६९५४१९	१५४५४५१८	१५४५४५१८	१२६०००	१३१२५	२८५४५१८	२०७४/०७५	२०७५/०७६	९२४०९१०९
१०	पानीमूल सूधारीएको पानी घट्ट	२			२२३८७२३	११०३०४१२	११०३०४१२	१०९०००	१३१२५		२०७४/०७५	२०७५/०७६	११३५६८१०३
११	बाहून डाडा सूधारीएको पानी घट्ट	३			२३५२५१६	१२३५२०१४२	१२३५२०१४२	१४६२९३	१३१२५		२०७४/०७५	२०७५/०७६	१११७३११६
१२	घोगाली खोला सूधारीएको पानी घट्ट	१			२५३१६०१२	१४३४०११६	१४३४०११६	१२९०००	१३१२५		२०७४/०७५	२०७५/०७६	१०९७५९१०३
			०	०	९५९२३९	५३१७७१६३	५३१७७१६३	५१०२९३	५२५००	२८५४५१८			४२७४६७३

४=सरसफाई संरचना हात धुने स्टेशन



१३	पैराखोला खानेपानी योजनामा चाड. जुठ्यान	१	२२०	४०	७५०००	३००००	३००००	३००००	४००००		२०७४/०७५	२०७४/०७५	४५०००
१४	सिल्का कोटसैन समदेउ खानेपानी योजनामा चाड. जुठ्यान	३	३३०	६०	१२४०००	१०१४८६	१०१४८६	५००००	१३३०००		२०७४/०७५	२०७४/०७५	२२५१४
१५	फूटाढंगा खानेपानी योजनामा चाड. जुठ्यान	१	१७६	३२	५३०००	४७३७५	४७३७५	२१२००	६११७५		२०७४/०७५	२०७४/०७५	५६२५
१६	पनालेखोला खानेपानी योजनामा चाड. जुठ्यान	१	३७४	६८	८२०००	३२८००	३२८००	३२८००	६५०००		२०७४/०७५	२०७४/०७५	४९२००
			११००	२००	३३४०००	२११६६१	२११६६१	१३४०००	२९९१७५	०			१२२३३९

५. विद्यालय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता

१७	चन्द्रोदय मावि शौचालय	५			१८५३०७२	८८०८८३९	८८०८८३९	७४१२२७९	१८००००१०	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	९७२१८७८१
१८	जनपृथ निमावि शौचालय	४			११६७९१६	७५६७७२५	७५६७७२५	५६०७५६१०	१८००००१०	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	४१११४३१९६
१९	सत्यवादी मावि शौचालय	२			१८८४७६८.२	५	७५३९०७	७५३९०७	१८००००१०	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	११३०८६१३
२०	जनजागृति आदर्स सामुदायीक प्रावि शौचालय	३			११५८२१०	६५१४६७९	६५१४६७९	५५५९४०१०	९१५७४१००	०		२०७४/०७५	२०७५/०७६	५०६७४२१०१
२१	बान्नीचौर मावि शौचालय	३			१८७४६८०	९३७५०६५	९३७५०६५	७४९८७२१०	१८००००१०	०	१९,२७३९।१	२०७४/०७५	२०७५/०७६	९३७५३११७

			०	०	७९३८६४६	३९८०५३७८	३९८०५३७८	३३६९७०३	८९९५७४	९९२७३९	०	०	३९५८९०८
६. सुधारिएको चुलो													
२२	सुधारीएको चुल्हो वडा नं २	३	४२०	८०	५७०८००	५७०८००	५७०८००	९०३९७०	२४०७३०		२०७४/०७५	२०७४/०७५	०
२३	सुधारीएको चुल्हो बान्नी मष्टा सहकारी		५९०	९०	५७०८००	५७०८००	५७०८००	९०३९७०	२४०७३०		२०७४/०७५	२०७४/०७५	०
	जम्मा		९३०	१७०	११४९६००	११४९६००	११४९६००	२०६३४०	४८१४६०	०			
	जम्मा पूजिगत		३०५८	५२९	२९८८९०८३	१९६६८६९२६	१६६८२४९	१९८५८९०	२१८१५७४	२८५६२९०	०	०	१०२२०४७०
	जम्मा चालू		९८९३		५२९६०००	५२९३८८९	५२९३८८९	४२६३८८९	९५००००	०	२०७४	२०७५	७८९५०००

नोट : बिस्तृत विवरण अनुसूची १ मा रहेको छ

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	१६	१२	०	०	३३१	२४९	३४७	२६१
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	१०८	७६	०	०	५६५	२७७	६७३	३५३
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	३	२	०	०	१३२	३८	१३५	४०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	२	७	२	७
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	९९	८१	०	०	४४१	४४२	५४०	५२३

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०		०	२	२	२	२
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	२	१	०	०	१६	४७	१८	४८
जम्मा	२२८	१७२	०	०	१४८९	१०६२	१७१७	१२३४

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : मटेला कृषि सहकारी संस्था लि छबिस पथिभेरा १

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	१	३	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या			
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	१३१	१६६	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	४९	६०	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	३२	३२	
	जनजाति	संख्या	०	०	
	अन्य	संख्या	१८०	२३४	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	२७७५००	२९००००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	२८४५८७	५१५३२३	

३	जगेडा कोष	रु.	४३७१	१२१८६	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.			वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	२५२७५	३२४२२	
६	कुल सम्पति	रु.	५९१७३३	८८८८४४	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	१५००००	२८००००	
२	पशुपालन	रु.	१२००००	२६५०००	
३	व्यापार	रु.	२१००००	१५५०००	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	३००००	१०५१५	
५	अन्य	रु.	४३२१५	७००००	
कुल जम्मा		रु.	५५३२१५	७८१५१५	

नगद मौज्जात रु ६०१९१

वैक मौज्जात रु..१००००

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	३८८०००	२९८२००	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	२९१६१	५७३४४	
३	अन्य आम्दानी	रु.			
४	पाउनु पर्ने व्याज बांकी	रु.			
५	भाखा नाघेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	५२३२१५	७८१५१५	

७	असूली दर	प्रतिशत	१००	१००	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	३१६५६	७०३४८	
८	संचालन खर्च	रु.	६१५	१५८१५	
९	व्याज खर्च	रु.	५७५६	१४२९६	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	४३७१	७८१५	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	१०७४२	३७९२६	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	२५२७	३२४२२	
			५		
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	२००	१९०	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	○	सहभागी संख्या	○	○	
२	○	सहभागी संख्या	○	○	
३	○	सहभागी संख्या	○	○	

६ बाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा		जम्मा
		महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
१	संचालक समिति	१	१			५	६	६	७	१३
२	लेखा समिति					२		२	१	३
३	कर्मचारीहरु					१	१	१		२

(८) सम्वन्ध र सर्म्पक विकास:

<u>निकाय</u>	<u>के काम</u>	<u>उपलब्धि</u>
सुआहारा	सरसफाई अभियान,सम्मेलन	सहभागिता राम्रो , बिषयवस्तुको राम्रो प्रभाव
बहुक्षेत्रीय पोषण	सरसफाई अभियान,सम्मेलन	सहभागिता राम्रो , बिषयवस्तुको राम्रो प्रभाव
गांउपालिका का विभिन्न शाखाहरु	जिविकोपार्जन, सरसफाई अभियान,सम्मेलन,	श्रोत, सहभागिता , सहजीकरण

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

तरकारी खेतीले ल्याएको परिवर्तन

छविपथिभेरा गाउँपालिका वडा नं ३ बस्ने विस्ना देवी सिंह एक सामान्य परिवारकी महिला हुन् । उनको घरमा आफु लगाएत सासु, ससुरा, श्रीमान र छोरा गरी जम्मा ५ जनाको परिवार रहेको छ ।

उहाँले सामान्य तरीकाले तरकारी खेती लगाएतका क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो भने सासुससुराले गाउँमै सामान्य सानो खुद्रा पसल राखेर आफ्नो व्यावसाय सञ्चालन गरी घरको दैनिक आधारभुत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै आएका थिए र घर नजिकको खेतमा खाद्यान्न बाली जस्तै धान, गहुँ, कोदो, मकै लगाउने गरेकी थिइन् तर सिजन अनुसारको तरकारी खेती गर्दैन थिइन् ।

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले अगुवा कृषक तालिमका लागि गाउँपालिकाभरीका ७ वटै वडाबाट ३/३ गरी जम्मा २१ जना अगुवा कृषकहरु छनौट गरी तालिम कृषि सामग्रीहरु वितरण गर्ने भन्ने गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार २१ जना अगुवा कृषक गरी ५ दिनको अगुवा कृषक तालिम सञ्चालन गरियो । तालिम विशेष गरी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विधिबाट



जना
तथा
छनौट

सञ्चालन गरिएको थियो । तरकारी खेती, फलफुल खेती, मसलाबाली, खेरगएको फोहोर पानी संकलन तथा व्यवस्थापन, मानव तथा पशु मुत्र संकलन, डालेघाँस रोपण, औषधिजन्य विरुवा रोपण तथा माहुरीपालन जस्ता घरवारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कुराहरुको जनाकारी गराउनुका साथै यि कुराहरुको उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि फलफुलका विरुवा रोप्ने, काटछाँट गर्ने, मलखाद राख्ने, तरीका र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने तरीकाको बारेका फिल्ड प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गरिएको थियो ।



हाल विस्ना देवी सिंहले आफ्नो घर नजिकको खाद्यान्न बाली लगाउने खेतवारीमा व्यावसायिक तरकारी गर्दै आएकी छन । उनले आफ्नो वारीमा दुइवटा स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन सुरु गरिरहेकी छन् । साथै फलफुल तथा घाँसको बेर्ना उत्पादनमा पनि निकै सक्रिय देखिएकी छन । २१ जना अगुवा कृषकहरु मध्ये तालिम पश्चात् छोटो अवधिमै प्रगति गर्ने कृषकहरुमा यि एक नमुना कृषक बनेकी छन् । हाल उनी आफुले उत्पादन गरेको तरकारी, मसला तथा फलफुल स्थानीय पसल, व्याँसी बजार तथा कहिलेकाँहि भाँडेबजार र चैनपुर सम्म पनि बिक्रिवितरण गरी सिजनमा ५०००० देखि ८०००० सम्म आमदानी गर्दै आएकी छन् । जसका कारणले उनको परिवारीक जिवन निर्वाहमा निकै सहजता भएको महशुस गरेकी छन् ।

तयार गर्ने ::

भेष राज पाध्या (फिल्ड संयोजक)
गगन धामी (जिविकोपार्जन प्रवर्द्धक)

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	बुलेटिन प्रकाशन	चौमासिक	कार्यक्रम, अन्तरबार्ता, तथा प्रगति
२	रेडियो	बैसाख देखि असार २०७५ सम्म	खानेपानी गुणस्तर, पूर्ण सरसफाई, स्वच्छता, योजना को दिगोपाना
३	प्रदर्शनी	२०७५ जेष्ठ ३ र ४	पूर्ण सरसफाई
४	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरू	विभिन्न समय मा	महिनावारी स्वच्छता, पूर्ण सरसफाई, पनि को गुणस्तर सम्बन्धि फ्लेक्स, बोर्ड

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	भेषराज पाध्य	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	सुभाष धामी	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	सब इन्जिनियर	४ महिना
३	मंदोदरी भण्डारी	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२ महिना
४	गगन धामी	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	जीविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२ महिना
५	राम बहादुर सार्की	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	जलस्रोत प्राबिधिक	१२ महिना
६	सरोजा कठाएत	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	
७	इश्वोरी सोती	गाउँपालिका/ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	

८	प्रकाश ऐडी	दलित सहयोग समाज	जलउपयोग गुरुयोजना सहजकर्ता सामाजिक	
९	राजेन्द्र पाध्य	दलित सहयोग समाज	जलउपयोग गुरुयोजना सहजकर्ता प्राबिधिक	
१०	कविता ऐडी	दलित सहयोग समाज	परिचालक प्राबिधिक	
११	सिता भट्ट	दलित सहयोग समाज	परिचालक सामाजिक	
१२	अखिल दमाई	दलित सहयोग समाज	परिचालक सामाजिक	
१३	सत्यराज थापा	दलित सहयोग समाज	परिचालक सामाजिक	
१४	सिर्जना नेपाली	दलित सहयोग समाज	परिचालक सामाजिक	
१५	रुपा धामी	दलित सहयोग समाज	परिचालक सामाजिक	
१६	भरत धामी	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	
१७	अनिल मन्डेल	गाउँपालिका /ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रज्वालक	