

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
नौगाड गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



नौगाड गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
होपरीगाड दाचुला
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
दाचुला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमि.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	11
५. नीति तर्जुमा	12
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु.....	12
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	14
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	16
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	19
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथा.....	22
थप आम्दानीको बाटो बन्दै बहुउद्देश्य नर्सरी	22
अनुसूची ५ : भिजिविलिटी	24
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	25

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट	पूँजीगत	२३,७७०,३८४	२३,९२२,७४५	२३,९२२,७४५	१०१%
तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	कार्यक्रम/चालु:	७,४७०,०००	७,४७०,०००	६,८०३,८४५	९१%
(दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	जम्मा	३१,२४०,३८४	३१,३९२,७४५	३०,७२६,५९०	९८%
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३,९५४,३८४	४,१०६,७४५	४,१०६,७४५	१०४%
	नेपाल सरकार	१०,९३३,०००	१०,९३३,०००	१०,९३३,०००	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१६,३५३,०००	१६,३५३,०००	१५,६८६,८४५	९६%
	जम्मा	३१,२४०,३८४	३१,३९२,७४५	३०,७२६,५९०	९८%

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> आ.व.२०७४।०७५ मा २ वटा क्रमागत खानेपानी योजना र ३ वटा नया खा.पा. योजना गरि जम्मा ५ वटा योजना सम्पन्न भई २३३ घरधुरीका १५८६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । जसमध्ये दलित घरधुरी १ र जनसंख्या ५ र अन्य २३२ घरधुरीका १६८१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । निर्माणाधीन २ वटा खानेपानी योजनाहरूको ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, उक्त योजनाहरूको निर्माण कार्य मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । निर्माणाधीन २ वटा खानेपानी योजनाहरूबाट जम्मा २१८ घरधुरीका ११०५ जनसंख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य रहेको छ । २ वटा बहुउपयोगी योजनाहरू निर्माणाधीन योजनाहरूम मंसिर महिना भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ ९४ घरधुरीका ६०५ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । नौगाड गाउँपालिका अन्तर्गत परियोजना कार्यरत वडा नं. १, ५ र ६ (साविका इयरकोट र धुलिगाडा) मा रहेका जम्मा घरधुरी ११९३ मध्ये सबै घरधुरीहरूमा चर्पीको उपलब्धता रहेको र सबै घरधुरीहरूले चर्पीको प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजना संचालित क्षेत्रका ११९३ घरधुरीहरूमा SDA कार्ड मार्फत् सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धन र व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरूको स्व:मूल्यांकन कार्य संचालन भईरहेको छ । ● स्व:मूल्यांकनको नतिजा अनुसार ५० प्रतिशत् भन्दा कम सूचक पुरा भएका घरधुरी संख्या : ४५०, ५०-७५ प्रतिशत् सूचक पुरा भएका : ६८६, ७६-९९ प्रतिशत् सूचक पूरा भएका : ५७ र सबै सूचक पूरा भई पूर्ण सरसफाइ तर्फ उन्मुख घरधुरी संख्या: २७ वटा रहेका छन् । ● नियमित रुपमा योजना र समुदायस्तरमा भएको छलफलबाट महिनावारी भएको अवस्थामा चर्पीको प्रयोग गर्ने ९७% र धाराको प्रयोग गर्ने घरधुरी ७५% रहेको देखिएको छ । ● योजना संचालित क्षेत्रका घरधुरीहरू मध्ये चाँग : ८३९, फोहर व्यवस्थापन खाल्डो: ७६६, गोठ र मल व्यवस्थापन : ५५५, सावुनपानीले हातधुने व्यवस्था : ७०१ , जूट्यान : ७११ घरधुरीहरूमा निर्माण भई प्रयोग भएको छ । ● कार्यरत वडा नं. १, ५ र ६ (साविकको इयरकोट र धुलिगडा गाविस) मा रहेका २५ वटा विद्यालयहरूमा चर्पी र खानेपानीको सुविधा उपलब्ध रहेको र ३ वटा माध्यमिक विद्यालयमा लैंगिकमैत्री चर्पीको सुविधा उपलब्ध रहेको छ जसबाट २८४७ जना (१४६६ छात्रा र १३८१ छात्र) लाभान्वित भएकाछन् ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● १ वटा बहुउपयोगी योजना निर्माण (खानेपानी योजना र आधुनिक सिचाइ) ● खानेपानी र बहुउपयोगी योजनाहरू निर्माण क्षेत्रमा १९ वटा घरवारी व्यवस्थापन समुहहरू गठन गरि उक्त समुहहरूमा ३ दिने आधारभुत घरवारी व्यवस्थापन तालिम तथा १ दिने पुर्नताजगी तालिम संचालन गरिएको । ● १९ वटा समुहहरूमा जम्मा ५५४ जना (महिला : ४९१, पुरुष : ६३) सदस्यहरू रहेको र उक्त ५५४ घरधुरीका २७७० जनसंख्या समेटिएको छ । ● १ वटा अगुवा कृषक तालिम बाट ३० जना लाभान्वित भएका छन् । ● यस गाउपालिकामा ३ वटा प्लाष्टिक घर परियोजना लगानीमा निर्माण भएका छन् ● बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम ४ जना (म : १ पू : ३) ● २ वटा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.लाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम संचालन गरिएको ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ४५० वटा सुधारिएको चुलो निर्माण भएको । ● १३ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण भएको । ● योजनाहरूमा श्रोत सुधार र संरक्षण कार्यहरू संचालन भएको । हालसम्म ३ वटा श्रोत सुधार कार्य सम्पन्न भएको । ● निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधिन योजनाहरूमा पानी पुनर्भरण खाल्डाहरू निर्माण ● निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी योजनाहरूमा पानी सुरक्षा योजना निर्माण र पानी परिक्षण गरिएको ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजनाहरूमा संचालन भएका चरणबद्ध तालिम/अनुशिक्षण मा सहभागी संख्या : १४७७ (दलित महिला:५१, दलित पुरुष :५५ अन्य महिला:७४४, अन्य पुरुष :६२७)

	<ul style="list-style-type: none">● सरसफाइ, स्वच्छता तथा जनचेतना सम्वन्धितालिम : २७०९ (म:१८०१, पू:९०८)● गापा तथा वडा स्तरीय जनचेतना मूलक तालिम तथा गोष्ठी : २४१९(म:१५७६, पू:८४३)● जीविकोपार्जन तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्वन्धि तालिम : ५९८ (म:५२२, पू:७६)● स्थानीय श्रोतव्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता : १३ (म :१, पू : १२)
--	---

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ श्रावण २३ गतेमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९८ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको सबै रकम खर्च भएको छ, भने दातृ निकाय तर्फको रु.६,६६,१५५,१०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु.१,५२,३६९,१०० वढि खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९८% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ५ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ५ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ४ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा नौगाड पालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
१. नौगाड गाउँपालिका अन्तरगत समायोजन भएका साविकका इयरकोट, खार, सिप्टी, धुलिगडाको गा.वि.स.स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना पहिले नै निर्माण भइसकेको छ ।	यो गापाको सम्पूर्ण वडाहरुको जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन भै गापा स्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना र जिविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना चालु आ.व.मा तयार भैसकेको छ ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

- २ वटा क्रमागत (खानेपनी) योजना र ३ वटा नया खा.पा. योजना सम्पन्न भएको ।
- १ वटा खानेपानी योजना ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
- २ वटा बहुउपयोगी (खापा तथा आधुनिक सिचाई) योजना ५० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- ४५० वटा आधुनिक चुल्हो (रकेट चुल्हो) जडान भएको ।
- १३ वटा सुधारिएको पानी घट्ट जडान भएको ।

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	१७४८	६	१७४८	१००%	१००%
२	सिँचाई योजनाहरु	०	०				
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	१	५७५	१	५७५	१००%	१००%
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) नया समुहलाई तालिम	१२	१८००	१२	१८००	१००%	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	६००	३०००	४५०	२२५०	७५%	७५%
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	१५	१८७५	१३	१६२५	८७%	८७%
७	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी) समुहलाई पुर्नताजगी तालिम	१५	२२५०	७	९७०	४७%	४३%

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सबै योजनहरु लक्ष्य बमोजिम सम्पन्न भएतापनि सुधारिएको आधुनिक चुल्हो र सुधारिएको पानी घट्ट जडान कार्यमा उपभोक्ताहरुले माग बमोजिम समयमा नगद जम्मा नगर्नु, तथा धनगढीको सप्लायर्सले समयमा बाजार सामग्री उपलब्ध गराउनु नसकेकाले लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हुन नसकेको ।	○ उपभोक्ताको सहलगानी अग्रिम लिएर सम्भौत गर्ने तथा सप्लायर्सलाई समयमा सामग्री उपलब्ध गराउन ताकेता गर्नुपर्ने ।
२	घरवारी व्यवस्थापन पुर्नताजगी तालिम एउटै जिविकोपार्जन भएकोले मारमा गापाको पनि नौगाड गापाको लक्ष्यमा जोडिन गएको वास्तविक ७ वटा समुहहरुमा पुर्नताजगी तालिम सम्पन्न भएको ।	○ वार्षिक कार्यक्रम बनाउदा ध्यान दिनुपर्ने ।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. १४७७ जनाले (दलित महिला:५१, दलित पुरुष :५५ अन्य महिला:७४४, अन्य पुरुष :६२७) खानेपानी योजनाहरुमा संचालन भएका चरणवद्ध तालिम/अनुशिक्षण लिएको ।
२. २७०९ जनाले (म:१८०१, पू:९०८) सरसफाइ, स्वच्छता तथा जनचेतना सम्बन्धि तालिम लिएको ।
३. २४१९ जनाले (म:१५७६, पू:८४३) गापा तथा वडा स्तरीय जनचेतना मूलक तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी ।
४. ५९८ जनाले (म:५२२, पू:७६) जीविकोपार्जन तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम लिएको ।
५. १३ जनाले(म :१, पू : १२) स्थानीय श्रोतव्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता, पोलीहाउस तालिम, बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम लिएको ।

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	५१	५५	०	०	७४४	६२७	७९५	६८२
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	३२९	७६	०	०	१४७२	८३२	१८०१	९०८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	३६	२	०	०	४८६	७४	५२२	७६
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	१	१२	१	१२
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	४७	२	०	०	२५०	५३	२९७	५५
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१६५	११७	१	०	१४१०	७२६	१५७६	८४३
जम्मा	६२८	२५२	१	०	४३६३	२३२४	४९९२	२५७६

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरवारी : नौगाड गापा १,३,५ र ६ मा चालु आ.व. सम्ममा जम्मा १४ वटा घरवारी समुह गठन भै गापाबाट ११ र परियोजनाबाट ५ वटा गरि १६ वटा पोलीहाउस स्थापन भएका छन् जसबाट तिनिहरुले आयआर्जन गरिरहेका छन् ।

२. आयआर्जन : मार्मा १ मा ७२ घरधुरीले व्यवसायिक रुपमा तरकारी र ५३ घरधुरीले फलफुल उत्पादन गर्ने गरेको ।

३. सहकारी : मार्मा १ मा दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई परियोजनाको तालिम पश्चात राम्रो काम गरि रहेकोछ ।

४. लघु उद्यम : यस गापामा ३३ वटा लघुउद्यम (अल्लो प्रशोधन, अल्लो कपडा उद्योग, होजीयारी उद्योग, चिउरी प्रशोधन, सिलाइ कटाइ, आदि) संचालनमा रहेको छन् ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन : परियोजनाबाट हालसम्म २० (१० जना चालु आवमा) ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता र ७ जना बहुउद्देश्य नर्सरी उत्पादक रहेका छन् । नौगाड गापामा २ वटा एग्रोभेट स्थापना भै सेवा दिइरहेका छन् ।

तालिका ५ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
नौगाड १	०	०	९२	९२	०	०	१७९	१७९	०	०	२७१	२७१
नौगाड ३	०	०	०	०	१३	०	११५	१२८	१३	०	११५	१२८
नौगाड ५,६	८	०	८८	९६	२७	०	२४६	२७३	३५	०	३३४	३९९
जम्मा	८	०	१८०	१८८	४०	०	५४०	५८०	४८	०	७२०	७६८

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	७	०	६५	७२
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	८	०	४५	५३
३	लघुउद्यम व्यवसाय	३	०	३०	३३
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	१	०	६	७
५	एग्रोभेट	०	०	२	२
६	पोलीहाउस स्थापना	२	०	१८	२०
जम्मा		२१	०	१६६	१८७

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
		समैजी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सुर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	७	१		
२	शेयर धनीहरूको संख्या	६६९	३४५		
३	कुल सम्पत्ती रु.	५५,६०,०६२।००	२१,११,७६४।००		
४	कुल ऋण लगानी रु.	४१,७९,५६५।००	२०,००,०००।००		
५	असूली दर	९९%	०		
६	खुद नाफा रु.	२,२८,१०६।००	०		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.	०	०		
८	जगेडा कोष रु.	०	१५,९६१।००		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	१.४५%	०		

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ। (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने) गापा स्तरीय अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको तर परियोजनाबाट संचालित योजनाहरूमा गापा तथा वडा प्रतिनिधिहरू अनुगमनमा सहभागी भएका।

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध वमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	बाटोमुनिगैरा खापा यो.	१	१	१	०
२	पनखाया गोफा खापा यो.	२	२	२	२

३	धौलोटे वशर खापा योजना	१	१	१
४	ओराड माझगाउ खापा यो.	२	२	१
५	माझथागलिंग खापा यो.	३	३	३
६	थांगलिंग खापा यो.	३	३	३
७	कसाड खापा यो.	२	२	२
८	दल्याण तल्लो कसाड बहुउपयोगी योजना	२	२	२
९	जामीर खापा योजना	२	२	२
१०	पारीपन्यार चोरपानी ढोलाया खापा योजना	३	३	२
११	पारीमा सल्याण खापा योजना	२	२	१
१२	जनहित मावि शौचालय	२	२	१
१३	सुधारिएको पानी घट्ट योजना	२	१	०
१४	सुधारिएको चुल्हो योजना	२	१	०
	जम्मा	२९	२७	२०

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुभावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुभावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुभाव	सुभावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४।१०।३१	<ul style="list-style-type: none"> ○ आम्दानी खर्च खाता (SuTRA) कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट प्राप्त पहिलो किस्ताको आम्दानी भौचर तयार गर्नुपर्ने । ○ बैंक नगदी खातामा आम्दानी खर्च अद्यावधि गर्नुपर्ने । ○ चालु र पूजीगत खर्च शिर्षकको छुट्टा छुट्टै राख्ने तथा प्रत्येक महिनाको रजिष्टर अध्यावधि गर्नुपर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल सम्म त्यो सफ्टवेयरमा खातापाता नराखिएको । ○ गा.पा.ले बैंक नगदी किताब तयार गरि सोहि अनुसार आम्दानी खर्च हिसाव राखेको छ । ○ चालु र पूजीगत खर्च शिर्षकको छुट्टा छुट्टै राख्ने र हाल रजिष्टर अध्यावधि भएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शिर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति मा प्रकाशित गरिएको छ । वा वेबसाइटमा राखिएको वा ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४।०५।०१	● गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन, वार्षिक कार्यक्रम वारे छलफल, वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन, सहयोगी संस्था SWS दार्चुला संग सम्झौता गर्ने ।
२	२०७४।०५।२५	● मासिक प्रगती समीक्षा, सहयोगी संस्थाको नियमित बैठकको समीक्षा, नया योजनाहरूको सर्वेक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने
३	२०७४।०६।२४	● मासिक प्रगती समीक्षा, सहयोगी संस्थाको नतिजमुखी कार्ययोजना अनुमोदन, धुलिगडा आधुनिक चुल्हो र पानी घट्ट योजनाको म्यादथप, परियोजनाका लागि गापाबाट सर्म्प व्यक्ति तोक्ने, विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने, यो आ.व.को वजेट माग गर्ने ।
४	२०७४।०८।१४	● मासिक प्रगती समीक्षा, सहयोगी संस्था SWS दार्चुलालाई नौगाड २ र ३ नं. वडामा संचालन हुने योजनाहरूका लागि थप जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्ने र साविक इयरकोट र धुलिगडाका लागि २ जना LRP का लागि गापाले विज्ञापन गर्ने, योजनाहरूको सम्झौता गर्ने ।
५	२०७४।०९।१६	● मासिक प्रगती समीक्षा, MIS प्रणालीको लागि PSU लाई आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने, योजनाको म्याद थप गर्ने ।
६	२०७४।०९।२६	● मासिक प्रगती समीक्षा, SWS बाट सिफारिस भै आएका १ जना फिल्ड संयोजक, २ जना जलश्रोत प्राविधिक काममा लगाउन अनुमति दिने र SWS सित थप सम्झौता गर्ने । राख्ने , योजनाहरूको म्याद थप गर्ने ।
७	२०७४।१०।१६	● मासिक प्रगती समीक्षा, LRP लाई गापाबाट करार नियुक्ति दिने , गापाको जलउपयोग गुरयोजना तथा जिविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना (WUMP/LIP) तयारीको लागि PSU सिलाइ अनुरोध गर्ने , योजनाको म्याद थप गर्ने, उ.स. व्यवस्थापन तालिमको लागि अपुग वजेट योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च शिर्षकबाट व्यहोर्ने ।
८	२०७४।१२।१५	● मासिक प्रगती समीक्षा, सम्झौता भएका योजनाहरूको अनुमोदन गर्ने, वार्षिक कार्यक्रम संसोधन गरि थप बजेट र गापा अधिकृत छनौट गरिदिनको लागि PSU डडेल्धुरालाई अनुरोध गर्ने । आ.व. २०७५।०७.६ को लागि विगत देखि परियोजनासित कार्यरत सहयोगी संस्था SWS-Darchula लाई थप प्रतिवद्धता सहित आगामी वर्षमा पनि सहयोगी संस्थाको रुपमा सम्झौता गर्ने अनुमतिका लागि PSU डडेल्धुरालाई अनुरोध गर्ने ।
९	२०७५।०१।२९	● मासिक प्रगती समीक्षा, आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि पसई डडेल्धुरा पठाउने सम्बन्धमा ।
१०	२०७५।०२।२८	● मासिक प्रगती समीक्षा, नौगाड गापामा नया आ.व.का लागि नया सहयोगी संस्था छनौट गर्ने सोको नेतृत्व PSU लाई दिने, सहयोगी संस्था छनौटका लागि गापा प्रतिनिधि छनौट गर्ने, सहयोगी संस्था छनौटको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने ।
११	२०७५।०३।१८	● मासिक प्रगती समीक्षा, योजनाहरूमा दोस्रो र तेस्रो अनुगमन, क्रमागत योजनाहरूका लागि ३ महिनाको लागि गापाबाट कार्यरत जलश्रोत प्राविधिकलाई करार नियुक्ति दिने, आगामी आ.व. २०७५।०७.६ को वार्षिक कार्यक्रम तयार गरि गाउसभा बाट पारित गराउने , गाउ सभाबाट विभिन्न ४ वटा नीति तथा रणनीति तयार गर्न सुझाव दिने ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलश्रोतसित सम्बन्धित योजनाहरूको संचालन तथा मर्मत सम्भार O&M Policy/Regulation तयार गर्न
२. गापाको जलउपयोग गुरुयोजना (WUMP), जिविकोपार्जन गुरुयोजना(LIP), लगानी रणनीति (Investment Plan) तयार गर्न
३. निर्णयमा महिला गोष्ठीबाट तयार गरिएको लैगिंक उत्तरदायी योजना अनुमोदन गर्ने ।
४. मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनको लागि गापा स्तरीय नीति तयार गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृषकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१.	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (हाल गा.पा. कृषि शाखा)	बहुउद्देश्य नर्सरी तालिम (जिल्ला स्तरमा)	तलिममा सहजीकरण सहयोग तथा हल उपलब्ध	रु. २०,०००।०० बराबरको
२.	गापा कृषि शाखा	घरवारी व्यवस्थापन समुह तालिम, अगुवा कृषक तालिम	तलिममा सहजीकरण सहयोग	रु. १०,०००।०० बराबरको
४.	सुआहारा	विभिन्न दिवश संचालन	संयुक्तरूपमा कार्यक्रम संचालन	रु. ३०,०००।००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	धुलिगडामा चुल्हो तथा आधुनिक पानी घट्ट जडान गर्न कठिनाई भएको ।	○ वडा नं. ५ र ६ कार्यालयसित सहकार्य गरि उक्त समस्या समाधान गरिएको ।
२.	मासिक रूपमा खर्चको फाटवारी भिडान गरि परियोजना सहयोग इकाइमा पठाउनु गाह्रो ।	○ गापाबाट आगामी दिनमा विशेष पहल गर्ने र लेखापालहरूलाई परियोजनाबाट तालिम दिनुपर्ने ।
३.	योजनाको वजार सामग्री समयमा हुवानी नभएको, योजनाको सामग्री हुवानी भएपछि यासा संकलन समयले योजना २ महिना ढिलो हुन गएको ।	○ योजनाहरूको समयमै कोटेशन प्रक्रिया थालिएतापनि नराम्रो सडकका कारण खच्चर र मान्छेबाट हुवान गरेको । ○ योजना क्षेत्रका केहि व्यक्तिहरूलाई सम्झाई ब'भाइ योजनालाई सम्भौता अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सफल

४.	आर्थिक अपारदर्शिताले योजनामा विवाद-माभ्रथांगलिंग खापा यो. इयरकोट	○ योजनाको अध्यक्षले उ.स.को निर्णय बिना बैकखाताबाट आफुखुशी रकम भिकेको देखिएकोले पछि सहमतिमा सबै कार्य गर्ने प्रतिवद्धता सहित योजनाको आर्थिक पारदर्शिता भै योजना सम्पन्न भएको ।
५.	योजनाहरु भौतिक रुपमा सम्पन्न भैसक्दा पनि बजेट अभावका कारण अन्तिम भूक्तान गर्न नसकिएको ।	○ योजनाहरु समयमा विस्तृत सर्वेक्षण गरि गापाको स्वीकृत बजेट सिर्लिंग तथा गापाको प्रतिवद्धता वमोजिम योजनाहरु लाई कार्यन्वयन चरणको सम्भौता गर्ने ।

मा संचालित योजनाहरूको विवरण

	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
योजना								
	३	१६,१८७,३१८	३,२५४,०००	२,१२०,८८८	१,१३३,११२	१	११,८००,२०६	९१८
	१	५,०१४,९२३	८२०,९५५	८२०,९५५	३५१,०४५	१	३,८४२,९२३	१८७
	६	६,०७०,९३६	३,५६५,५९४	१,८०१,३३८	३६४,२५६	०	०	३३७
लाया	६	६,४९८,०३६	४,५८१,१५०	४,१४८,०७२	४३३,०७८	०	०	३८२
ना	५	६,५०२,२८३	३,८९८,५८८	१,७०८,४५१	३९०,१३७	०	०	४४४
ोजना	१,२	४,६५४,६२१	३,१८२,४४७	२,१०३,१७०	२७९,२७७	०	०	२७८
	१	३,३८३,६७४	१,२५१,०००	१,०२४,०६५	२२६,९३६	०	१,९०५,७३९	२१५
गा	१	५,५७७,८२२	२,०६३,०००	१,६९८,९३५	३६४,०६५	०	३,१५०,७५७	३७४
जना	१	३,४१३,६४०	८४३,९६६	६३९,१६६	२०४,८००	०	०	२३५
							०	
	१	३,३१३,१६३	८७६,०००	७८०,४७४	९५,५२६		२,३४१,६३७	२२३
योगी	६	७,८३३,८९२	१,८४६,०००	१,८४६,०००	०		५,९८७,८९२	३८२
	६	१३५,०१५	५०१,०००	५०२,९८३	१८,०१६		३३५,०१५	५१५

१. धुलीगडा आधुनिक चुल्हो योजना (दोश्रो)	५,६	६७४,४१०	२६२,०००	२०४,७५३	५७,२४७		३५५,१६३	१२५०
२. इयरकोट चुल्हो	१	७०२,००४	३००,०००	२४०,६७१	५९,३२९		३४२,६७५	१०००
सुधारिएको पानी घट्ट								
१. धुलीगडा सुधारिएको पानी घट्ट दोश्रो	५,६	५२५,१४५	२३२,०००	१९८,०९४	३३,९०६		२५९,२३९	१४६५
२. इयरकोट सुधारिएको पानी घट्ट योजना	१	२१७,३५०	९४,०००	७८,७८६	१५,२१५		१०८,१३६	११२५

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र. सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्ता समिति अनुशिक्षण	१,३,५ र ६	१ दिन	१२	८	७	०	०	५३	६०
२	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	१,३,५ र ६	१ दिन	९	५	३	०	०	४०	४१
३	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापना	१,३,५ र ६	२ दिन	९	३	४	०	०	४२	४३
४	मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा योजना	१,३,५ र ६	३ दिन	१७	६	५	०	०	६०	६७
५	सामुदायीक कार्य योजना निर्माण तालिम	१,३,५ र ६	२ दिन	१७	११	१५	०	०	११७	१२१
६	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,३,५ र ६	१ दिन	७	३	१	०	०	३५	३१
७	निर्माण अवधिको तालिम	१,३,५ र ६	१ दिन	७	७	१४	०	०	५५	५४
८	सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि गोष्ठी	१,३,५ र ६	१ दिन	८	१	१	०	०	१२३	१२३
९	लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णताजगी	१,३,५ र ६	१ दिन	११	५	५	०	०	४८	६२
१०	निर्माण पश्चातको गोष्ठी	१,३,५ र ६	३ दिन	३	२	०	०	०	१५	१६
११	GESI/HRBA अभिमुखिकरण	१,३,५ र ६	१ दिन	२	०	०	०	०	११	९
१२	महिला धारा समुह	१,३,५ र ६	२ दिन	७	०	०	०	०	१४५	०
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू										
१	विद्यालय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	१	१ दिन	१	१०२	३	०	०	५०९	५१
२	समुदाय स्तरमा सरसफाइ कक्षा संचालन	१	१ दिन	२	१६१	२५	०	०	५७१	५५८
३	राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह कार्यक्रम संचालन	१	७ दिन	१	६४	४७	०	०	३१९	२०७
४	एच.आइ.भि.एडस जनचेतना अभिमुखिकरण	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२८	५
५	राष्ट्रिय महिला स्वयसेविका दिवस	१	१ दिन	१	२	१	०	०	१८	११
६	महनावारी स्वच्छताका लागि प्याड बनाउने सिलाइ कटाइ तालिम	१	२ दिन		०	०	०	०	२७	०
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	वशर घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	०	०	०	२५	२
२	धौलोटे घरवारी व्यवस्थापन समुह	५	१ दिन	१	०	०	०	०	२५	२
३	थागिलगाड घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	१ दिन	१	४	०	०	०	१७	४
४	माझगाड घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	१ दिन	१	१	०	०	०	१९	८

५	बाटोमुनि गैरा घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२५	३
६	पनखाया घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२३	६
७	ओराडघरवारी व्यवस्थापन समुह	६	१ दिन	१	०	०	०	०	२९	०
८	खालीडाडा घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	३ दिन	१	०	०	०	०	२६	३
९	इयरकोट घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	०	०	०	०	२२	३
१०	सिद्धनाथ घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	३ दिन	१	०	०	०	०	२०	८
११	लेक घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	३ दिन	१	०	०	०	०	२०	७
१२	डाडासिमार घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	३ दिन	१	४	१	०	०	१८	६
१३	छिलछिले घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	१	०	०	०	३०	०
१४	सल्याडी घरवारी व्यवस्थापन समुह	६	३ दिन	१	१४	०	०	०	१३	३
१५	थांगलिग रुइसानी घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	०	०	०	०	२८	३
१६	लामाडेरा घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	१०	०	०	०	२६	०
१७	समाज सुधार घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	२	०	०	०	२६	२
१८	कसाड घरवारी व्यवस्थापन समुह	१	३ दिन	१	०	०	०	०	३३	०
१९	बिलासौ घरवारी व्यवस्थापन समुह	३	३ दिन	१	०	०	०	०	३०	१
२०	अगुवा कृषक तालिम नौगाड ६	६	४ दिन	१	०	१	०	०	२४	५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकता तालिम दुहू	५	१२ दिन	१	०	१	०	०	०	९
२	वहु उद्देश्य नर्सरी तालिम दार्चुला		५ दिन	१	०	०	०	०	१	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुरोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	जलउपयोग गुरुरोजना तयारी तालिम (जिल्ला स्तरमा)		५ दिन	१	०	०	०	०	१	१६
२	जलउपयोग गुरुरोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी अभिमुखिकरण (गापा स्तरमा)	२,३,६	१ दिन	१	०	०	०	०	६	२०
३	जलउपयोग गुरुरोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी अभिमुखिकरण (वडा स्तरमा)	२,३,६	२ दिन	३	२८	१२	०	०	२८	८१
४	जलउपयोग गुरुरोजना तथा जिविकोपार्जन तयारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम (वडा स्तरमा)	३	२ दिन	३	२	१	०	०	१४	६३
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारिएको चुल्हो अभिमुखिकरण तालिम	१	१ दिन	१०	४७	२	०	०	२४३	४७

२	सुधारिएको पानी घट्ट अंभिमुखिकरण तालिम	१	२ दिन	२	०	०	०	०	०	१३
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू										
१	पुर्ण सरसफाइ अंभिमुखिकरण गोष्ठी	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२५	४
२	पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता कार्यशाला गोष्ठी (गापा स्तरमा)	३	२ दिन	१	५	०	१	०	३५	०
३	स्वस्थ क्षेत्रका लागि पुर्ण सरसफाइ कार्यशाला गोष्ठी	१	२ दिन	१	०	०	०	०	१४	१६
४	खुल्ला दिसा मुक्त दिवस मनाउने कार्यक्रम	१	१ दिन	२	२६	११	०	०	२३१	१२०
५	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान	१	१६ दिन	२	२७	३	०	०	२१६	३७
६	निर्णमा महिला कार्यशाला गोष्ठी (गापा स्तरमा)	१	२ दिन	१	७	०	०	०	२८	०
७	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस	१	१ दिन	१	४५	२८	०	०	३७४	१९०
८	शिक्षाक्षेत्रका लागि पुर्ण सरसफाइ अंभिमुखिकरण गोष्ठी	१	२ दिन	१	०	०	०	०	४	१५
९	विश्व पानी दिवस (वडा स्तरमा)	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२३	३०
१०	सहकारी दिवस (वडा स्तरमा)	१	१ दिन	१	८	१७	०	०	२२	२५
११	अन्तराष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता गोष्ठी (वडा स्तरमा)	१	१ दिन	१	०	०	०	०	२५५	१५५
१२	विश्व चर्पि दिवस (वडा स्तरमा)	१	२ दिन	१	२०	२२	०	०	७२	४१
१३	विश्व हातधुने दिवस (वडा स्तरमा)	१	१ दिन	१	११	२०	०	०	२७	३४
१४	उ.स. महिला पदाधिकारी कार्यशाला गोष्ठी (गापा स्तर)	१	२ दिन	१	६	०	०	०	३७	०
१५	उ.स. व्यवस्थापन तालिम गोकुलेश्वर		३ दिन	१	०	०	०	०	६	१३
१६	योजना दीगोपना कार्यशाला गोष्ठी दार्चुला		३ दिन	१	०	०	०	०	८	१०
१७	उ.स. व्यवस्थापन तालिम दार्चुला		३ दिन	१	०	०	०	०	६	१२

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : समैजी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नौगाड ६ धुलिगडा, दार्चुला

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	३३	३३	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	७	७	
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	बाल क्लब	संख्या	२	२	
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	२७७	२७७	
२	पुरुष सदस्य	संख्या	३७८	३८२	

ग. जातियताको आधारमा

१	दलित	संख्या	१५१	१६१	
	जनजाति	संख्या	०	०	
	अन्य	संख्या	५०४	५०८	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	३६२६००	३८४२००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	३२५७५२२	३७५६७८६	
३	जगेडा कोष	रु.	११५०७८६	११३६९७०	वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	०	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	१०२०६९	२२८१०६	
६	कुल सम्पति	रु.	४८७२९७७	५५०६०६२	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	१०६०६४५	९६०६५६	
२	पशुपालन	रु.	४०१०००	५७५९००	
३	व्यापार	रु.	९७८०००	१२८८६९०	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	१२९८०००	९२५९५५	
५	अन्य	रु.	२७५४८२	४०००००	
कुल जम्मा		रु.	४०१३१२७	४१५१२०१	

नगद मौज्जात रु. १,७०,६१९।००

वैक मौज्जात रु. ८०६४।३५

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.	९५९६६६	१२४१७६३	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	३२९९२३	४०१८२६	
३	अन्य आम्दानी	रु.	९५०	४००	
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	२६८५११	२४०२२	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.			
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	४०१३१२७	४१७९५६५	
७	असूली दर	प्रतिशत	८२.७७	९८.५६	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.	३३०८७३	४०५२९८	
८	संचालन खर्च	रु.	११९८७८	१७४११९	
९	व्याज खर्च	रु.	१०८९२६	१५५२३३	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	०	०	वार्षिक खातावन्दी मा मात्र

ख	कूल खर्च(ढ+९+१०)	रु.	२२८८०४	३२९३५२	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	१०२०६९	७५९४६	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	१.४५	१.२२	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सहकारी व्यवस्थापन तालिम (५ दिने)	सहभागी संख्या	१३	०	महिला ५, पुरुष ८ RVWRMP-Darchula
२	लेखा ऋण तथा कार्यालय व्यवस्थापन तालिम (६ दिने)	सहभागी संख्या	०	४	पुरुष ४ RVWRMP/PSUDadel dhura
	जम्मा		१३	४	

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम

(७) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र. सं.	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	६	५	२	०	९	११
२	लेखा समिति	२	१	०	०	३	३
३	कर्मचारीहरू	०	२	०	०	२	२

(८) सम्वन्ध र सर्म्पर्क विकास:

निकाय

के काम

उपलब्धि

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, दार्चुला आधुनिक चुल्हो र सुधारिएको पानी घट्ट योजनाको लागि सम्भौता गरिएको हो । यस समैजी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले नौगाड ५ र ६ (साविकको धुलिगडा गविस)मा २५० वटा चुल्हो र १० सुधारिएको पानी घट्ट जडान भै उपभोक्ताहरू लाभान्वित भैरहेका छन ।

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथा

थप आमदानीको बाटो बन्दै बहुउद्देश्य नर्सरी



जति जग्गा र सडकमै आफ्नै पौरखले बनाएको पसल, ८ जनाको परिवार धानेका शेरसिंह ज्यादै मिहिनेती नर्सरी नाइके हुन ।

“नौगाड जस्तो विकट गापामा नर्सरी स्थापना हुने र त्यसमा अनेक प्रकारका विरुवा उत्पादन भै घरबाट बिक्री वितरण हुने कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो, बाबुबाजेले स्थानीय रुपमा उमारेको चुख, जामीर, सून्तला र केरा बाहेक केहि देखेका थिएनौ आज अनेक किसिमका जात जातीका फलफुल तथा तरकारीका प्रजाती घरमै बसेर उत्पादन गरि आय आर्जन पनि गर्न सकिने भएको देख्दा अति खुशी लागेर आउछ ” शेरसिंह ठगुन्ना भनाइ हो यो । साच्चिकै शेरसिंहले नौगाड गापा ६ नं. वडामा रहेको कच्चि सडकको छेउमा शेरसिंहको एउटा सानो घर, मुनिमा १.५ रोपनी



उमेरले ५६ बसन्त पुरा गरेका नौगाड गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित मसने बगडमा बस्ने नर्सरी नाइके शेरसिंह ठगुन्ना एकदमै फुर्तिका साथ आफ्नो बहुउद्देश्य नर्सरीमा वडो मिहिनेतका साथ काम गरेका भेटिन्छन भने साथै आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको तरकारी ,सागपात, फलफुल नजीकै रहेको आफ्नै चिया नास्ता पसलमा बिक्री गर्नु शेरसिंहको दैनिकि हो । शेरसिंह सम्झिन्छन, “ सानो बारी परम्परागत रुपमा रोपेको मकैबालीले ३ महिनापनि खान नपुग्ने चियापसलमा पनि कुनै ग्राहक खासै नआउने कुनै उद्योगधन्दा नहुदा परिवार पाल्न अति धौ धौ भएको थियो” ।

२०७२/०७३ बाट साबिकको धुलिगडा गाविसमा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना पनि लागु भयो । जसले खानेपानी तथा सरसफाई योजना संचालन हुन थाले र जसको साथ साथै जिविकोपार्जन क्रियाकलापहरु पनि संचालन हुनथाले । जसमा घरवारी व्यवस्थापन समुह गठन गरि तिनिहरुलाई तालिम,अगुवा कृषक तालिम,व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम,जिल्ला स्तरमा बहुउद्देश्य नर्सरी नाइके तालिम संचालन भएको थियो । “ ति तालिमहरुमा भागलिने अवसर पाएपछि मलाइ महसुस भयो कि अब घरमै केहि गर्नपर्छ भन्न अठोटका नर्सरीका बेर्ना उत्पादन, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन बेर्ना उत्पादन शुरुगरेको हु ” शेरसिंह भन्छन ।



अहिले शेरसिंहको नर्सरीमा अमिलो जातको (सुन्तला,मौसम,कागती,चुक,अनार) विभिन्न तरकारी (प्याज,बन्दा,काउली,टमाटर,भेडेखुर्सानी)को नर्सरी र डालेघास (ईपिलिपिल, कोईराले, टाकी,बकाईनो र बास)का विरुवा उपलब्ध छन । “यस ठाउमा कुनै पनि फलफूल,तरकारी र डालेघासका विरुवा , बेर्ना रोप्ने चलन थिएन । तरकारी र फलफूल खाने चलन पनि थिएन, त्यसैले शुरुको पहिलो वर्ष भने फलफूल,तरकारी र डालेघासहरुको विरुवा विक्रिमा समस्या भएको थियो ” शेरसिंह भन्छन तर यस पटक भने घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुह सदस्य,खानेपानी योजनाको

मूल संरक्षणमा डाले घासका विरुवा रोप्न थालेका छन भने गाउपालिका र वडा कार्यालयले पनि बजेट छुटयाईको हुदा विरुवा विक्रि वितरणमा कुनै समस्या भएको छैन । भन विरुवा कम भएर माग पुर्ति गर्न गाह्रोछ । आ.ब.२०७४/०७५ असार मसान्त सम्म मैले सुन्तला-१०००,मौसम- ९००,कागती -७५०,चुक- २००,अनार- १५० गरि जम्मा ३००० विरुवा विक्रि वितरण गरि प्रति विरुवा २०१-का दरले ६००००१- आम्दानी गरेको छु । विभिन्न तरकारीको बेर्ना र तरकारी विक्रि बाट ३५०००१-र बासको विरुवा,डालेघासको विरुवा विक्रि बाट १५०००१-गरि जम्मा १,१०,०००१-(अक्षरेपी एकलाख दश हजार) वार्षिक आम्दानी गरेको छु ।

हाम्रो देशमा दिनानुदिन बेरोजगारीको समस्याले विदेश भौतारिदै हाड गल्ने खाडी मुलकमा कामगर्ने युवाहरुका लागि आफ्नै स्वदेशमै वसि केहि गर्न सकिन्छ भन्ने नौगाडका उदाहरणीय कृषक बनेका छन शेरसिंह । शेरसिंह थप्छन नर्सरीका कारण घरपरिवारका सदस्यहरुको फुर्सदको समयको सदुपयोग भएको छ । तरकारीले आय आम्दानीको साथै कुपोषणमा कमी भई स्वस्थ शरिरमा सुधार भएको छ । स्थानिय स्तरमा,आफ्नै गाउ टोलमा फलफूल, डालेघास र तरकारीका विरुवा तथा बेर्ना उपलब्ध हुदा स्थानिय मानिसलाई समेत फाईदा भएकोछ । मेरो घर परिवारका सदस्यहरुको थप रोजगारी,र आयआम्दानीको श्रोतको साथै जिबिकोपार्जनमा सुधार भएको छ । शेरसिंहले नर्सरीलाई जिल्ला कृषि तथा घरेलु साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता गराउने र प्यान र भ्यात न. लिएर व्यवसायिक रुपमा नर्सरी संचालन गरि नौगाड गापा मात्रैहैन अन्य गापाहरुमा पनि आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने सोच रहेको छ भन्नुहुन्छ शेरसिंह साथै थप आय आर्जनको बाटो देखाउने सस्था नेपाल सरकार, ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना,नौगाड गाउपालिका,सहयोगी सस्था समाज कल्याण समाज दार्चुलालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७४।१।३० र २०७४।१।१९ २०७५।३।१	उ.स.हरूको लागि कोटेशन प्रकाशन भएको दार्चुला सन्देश र मान सरोवर दार्चुला र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशित भएको । गापाहरूबाट सहयोगी संस्था छनौटका लागि सूचना प्रकाशन गरेको दार्चुला सन्देश र पश्चिम टुडे धनगढी बाट प्रकाशन भएको ।
२	रेडियो	२०७५।१।५ देखि २०७५।३।३२ सम्म	दार्चुला एफ.एम. दार्चुलबाट पुर्ण सरसफाइ, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि ३ महिना लगातार जिंजल प्रशारण गरेको ।
३	टेलिभिजन	२०७५।४।१९	टिभि. टुडेबाट नौगाड गापाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराएको
४	सामाजिक सञ्जाल	२०७४।१।३०, २०७४।१।२।१९ र २०७५।३।१	उ.स. कोटेशन, सहयोगी संस्था छनौटको सूचना र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि जानकारी फेसबुक तथा मेसेन्जरमा राखेको
५	प्रदर्शनी	२०७५।१।२५	परियोजनाले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूको दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्ता घोषणा कार्यक्रममा फोटो प्रदर्शन गरेको
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू	२०७५।१।२५	दार्चुला जिल्ला खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रममा जलस्रोत, जिबिकोपार्जन, पुर्ण सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि फ्ल्याक्स प्रदर्शनी ।
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू	२०७५।१।२९, २०७५।१।२९	नया नेपाल एफ.एम. दार्चुला एफ.एम तथा सारथी एफ.एम. बाट परियोजनाले खापा अनुगमन, तालिम को समाचार प्रशारण गरेको । छाउपडीका वेदना भन्ने सन्देशमुलक देउडा गीत “ महिनावारी स्वच्छता दिवश” को अवसरमा सबै कार्यक्रम संचालित गाउँपालिका र विभिन्न तालिम तथा सेमिनार गोष्ठीमा सुनाइएको ।

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
परियोजनाको तर्फबाट (अन्य गा.पा. मा समेत सहयोग गर्ने गरि				
१	पदमसिंह बिष्ट	RVWRMP/TSU दार्चुला	जलश्रोत सल्लाहकार	१२ महिना
२	हरिभक्त अधिकारी	RVWRMP/TSU दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५ महिना-फागुन २०७४ देखि
३	बुद्धिपल्लव जोशी	RVWRMP/TSU दार्चुला	सि. जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
सहयोगी संस्थाबाट परिचालित कर्मचारीहरुको विवरण				
१	हरिमलसिंह ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
२	खडकसिंह महर	SWS-दार्चुला	फिल्ड संयोजक	१२ महिना
३	अर्जुसिंह धामी	SWS-दार्चुला	फिल्ड संयोजक	६ महिना
४	नगेन्द्रसिंह ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	१२ महिना
५	उज्जलसिंह महता	SWS-दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	६ महिना
६	विरभद्र जोशी	SWS-दार्चुला	जलश्रोत प्राविधिक	६ महिना
७	ज्ञानेन्द्रसिंह धामी	SWS-दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	१२ महिना
८	धर्मवती बुढाथोकी	SWS-दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	७ महिना
९	धौली धामी	SWS-दार्चुला	सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धक	४.५ महिना
१०	मानसिंह ठगुन्ना	SWS-दार्चुला	जीविकोपार्जन प्रवर्द्धक	६ महिना
११	मोहनसिंह बडाल	SWS-दार्चुला	सव-ईन्जिनियर	६ महिना