

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुरा



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



आलिताल गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
आलिताल डडेल्धुरा
प्रदेश नं. ७



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन
परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
डडेल्धुरा

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	3
१. पृष्ठभूमि.....	6
२.१. भौतिक प्रगति.....	6
२.२. क्षमता विकास.....	7
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	9
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	11
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	12
५. नीति तर्जुमा.....	13
६. सहकार्य.....	14
७. आइपरेका समस्याहरु.....	14
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण.....	16
अनुसूची २ (क) : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण.....	17
अनुसूची २ (ख) : यस आ.व.मा संचालित जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको विवरण.....	18
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	19
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु.....	22
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	24
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	25

तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका ९ : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश					
स्थानीय तहको नाम:	.आलिताल गाउँपालिका				
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखी ३२ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)				
क. आर्थिक प्रगती सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत	२८,४३७.८७८	२८,९६४.२४५	२८,९६४.२४५	१०२%
	कार्यक्रम/चालु:	६,०६२.०००	६,०६२.०००	४८३.४८१	९०%
	जम्मा	३४,४९९.८७८	३५,०२६.२४५	३४,४४७.७२६	१००%
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	३,२४५.८७८	३,७७२.२४५	३,७७२.२४५	११६%
	नेपाल सरकार	१२,५७८.०००	१२,५७८.०००	१२,५७८.०००	१००%
	दातृ निकाय (GoF/EU)	१८,६७६.०००	१८,६७६.०००	१८,०९७.४८१	९७%
	जम्मा	३४,४९९.८७८	३५,०२६.२४५	३४,४४७.७२६	१००%
ख. भौतिक प्रगती सारांश					
नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी				
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> यस आ.व. मा सम्पन्न भएका ६ वटा खानेपानी र एक वटा बहुद्वेशिय योजना सम्पन्न भई ५९९ घरधुरीका ३१७९ जनसंख्या शुद्ध खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । सम्पन्न भएका १२ योजनामा हालसम्म रु. १२,०२,०८३ मर्मत संभार कोषमा रहेको छ जुन रकम योजना दिगोपनको लागि महत्वपूर्ण आधार हो । साथै योजनाको दिगोपनलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक योजनाहरुले महिनामा रु. २० देखि रु. १०० सम्म प्रति घरधुरी प्रति महिना पानी शुल्क वापत रकम जम्मा गर्ने र सो को रेकर्ड अद्यावधिक गर्दै गइरहेका छन् । सम्पन्न भएका १२ योजनाहरुमा योजनाको सेवालार्ई सूचारु गर्नको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्याउनको लागि १६ जना मर्मत संभार कार्यकर्ता नियमित रुपमा परिचालन भएका छन् । 				

	<ul style="list-style-type: none"> ● यस गाउँपालिकामा हालसम्म सम्पन्न भएका १२ योजनाहरू मध्ये ३ योजनाहरूले पानी सुरक्षा योजना तथा मर्मत संभार कार्यविधि लागू गर्दै आएका छन् । ● योजनाको दिगोपनको लागि यस गाउँपालिकामा गाउँपालिकास्तरीय सबै सरोकार राख्ने निकायहरू बीच ३ दिने योजना दिगोपन कार्यशाला गोष्ठी संचालन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● यस आ.व. मा ६ समूहका १४४ घरधुरीका ७४८ जना घरवारीबाट लाभान्वित भई मौसमी घरवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् जसले गर्दा घरायसी पोषणको साथै सानोतिनो आयआर्जनमा बृद्धि भएको छ । ● यस आ.व. मा २ समूहका ५० घरधुरीका ४० जनाले प्लाष्टिक घरमा र बारीमा ब्यवसायिक तरकारी खेतीबाट न्यूनतम रु. ३,००० देखि रु. २१,००० सम्म प्रति घरधुरीले आयआर्जन गर्दै आइरहेका छन् । ● यस गाउँपालिकामा यस आ.व.मा ६ जनाले अगुवा कृषक तालिम पाई समूहमा घरवारी व्यवस्थापनको लागि सहजिकरण गर्दै आइरहेका छन् । ● यस गाउँपालिकामा यस आ.व.मा २ जनाले स्थानीय श्रोत ब्यक्ति विकास तालिम प्राप्त गरी घरवारी व्यवस्थापन, ब्यवसायिक तरकारी खेती जस्ता प्रविधिकमा कृषकहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै अइरहेका छन् । ● यस गाउँपालिकामा यस आ.व.मा १४४ जना कृषकहरूले Low Cost Technolgy सम्बन्धि कृषि प्रविधिको ज्ञान हासिल गरी आफ्नो घरवारीमा उपयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● यस आ.व. मा यस गाउँपालिकामा ३३० वटा सुधारिएको चुल्हो निर्माण सम्पन्न भई ३३० घरधुरीका १,७९२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । यसरी हालसम्म यस गाउँपालिकामा ५०० घरधुरीका २,५९० जनसंख्या सुधारिएको चुल्होबाट लाभान्वित भएका छन् । ● रन्तोला नदिगडा खानेपानी योजनामा वातावरण मैत्री अनुकुलन योजना निर्माण भएको छ जहाँ पाईप प्रणली, आकासे घैटो, श्रोत सुधार तथा संरक्षण प्रविधि अपनाइएको छ ।
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● योजनाको दिगोपनको लागि यस गाउँपालिकामा गाउँपालिकास्तरीय सबै सरोकार राख्ने निकायहरू बीच ३ दिने योजना दिगोपन कार्यशाला गोष्ठी संचालन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।

	<ul style="list-style-type: none"> ● आर्थिक तथा सामाजिक कार्यका साथै विकास निर्माणको कार्यलाई टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले सहकारी विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि गाउँपालिकामा गाउँपालिकामा एक सबल सहकारी निर्माण गरी र सोको परिचालन गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर भएकोछ । ● जलस्रोत तथा जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न आलिताल गाउँपालिकाको समग्र गलउपयोग गुरुयोजना समायोजन तथा जीविकोपार्जन योजना निर्माण भएको छ । ● गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमणले सिकाईहरुलाई परियोजनाका क्रियाकलापहरुमा लागू गर्न र परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ । ● निर्माण सम्पन्न योजनाहरुको दिगोपन तथा मर्मत संभारको लागि यस वर्ष यस गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका १२ योजनाहरुमा १६ जना ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता विकास गरी परिचालन भएका छन् । ● सहकारी पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरुको सहकारी अध्ययन भ्रमणकार्य सम्पन्न भएको छ ।
--	---

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

आलिताल गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/१० मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र आलिताल गाउँपालिका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष बमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विश्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै १०० प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको कुनै पनि रकम फ्रिज नभएको र दातृ निकाय तर्फको रु. ५,७८,५१९ अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रकम रु. ३२,४५,८७८ भन्दा रु. ५,२६,३६७ थप खर्च भई गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा १००% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ७ भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ७ वटै योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने गत आ.व.मा नै भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न भएका २ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरूको अन्तिम किस्ता यस आ.व.मा निकास गरी फरफारक गरिएको छ। साथै यस आ.व.मा ३३० वटा घरधुरीहरूमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा आलिताल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।

- यस आ.व. मा सम्पन्न गरिएका ७ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भई ५९९ घरधुरीका ३,१७९ जनसंख्या शुद्ध खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । साथै बजेट अभावका कारण यस आ.व.मा २ वटा योजनाको तयारी चरणको कार्य अगाडी बढेको छ ।
- यस आ.व. मा यस गाउँपालिकामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिई प्रस्ताव गरिएका ३३० वटा सुधारिएको चुल्हो मध्ये ३३० वटा सुधारिएको चुल्हो निर्माण सम्पन्न भई ३३० घरधुरीका १,७१२ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
- यस आ.व. मा तालिम दिई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिई प्रस्ताव गरिएका ६ वटा घरवारी व्यवस्थापन समूह मध्ये ६ समूहका १४४ कृषकहरुलाई तालिम दिई १४४ घरधुरीका ७४८ जनसंख्या घरवारीबाट लाभान्वित भई मौसमी घरवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् जसले गर्दा घरायसी पोषणको साथै सानोतिनो आयआर्जनमा वृद्धि भएको छ ।

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु (एउटा खानेपानीमा आधारित बहुउपयोगी योजना समेत)	७	३,१७९	७	३,१७९	१००%	१००%
२	घरवारी व्यवस्थापन	६ समूह	७४८	६ समूह	७४८	१००%	१००%
३	सुधारिएको चुल्हो	३३०	१,९७२	३३०	१,९७२	१००%	१००%

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची अनुसूची १ मा दिइएको छ ।

२.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- यस आ.व.मा यस गाउँपालिकामा जम्मा लक्षित १२ वटा योजनामा चरणबद्ध कार्यतालिका अनुसारका क्रियाकलापहरु मध्ये १२ वटा योजनाहरुमा चरणबद्ध कार्यतालिका बमोजिमका सबै तालिमहरु सम्पन्न भई उपभोक्ता समितिको क्षमता विकास भएको छ ।
- योजना गरिएको योजना दीगोपन सम्बन्धि गाउँपालिकास्तरीय विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको ३ दिने गाउँपालिका स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी गाउँपालिका प्रतिनिधि, सम्पन्न खानेपानी योजनाका उपभोक्ता समिति प्रतिनिधि, सहकारी प्रतिनिधि, परियोजनाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु बीच बृहत छलफल गरी निर्माण

योजनाहरुको दिगो व्यवस्थापनका लागि खेल्नु पर्ने आ-आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बन्धि गाउँपालिकाको ९ बुँदे र उपभोक्ता समितिको १६ बुँदे संयुक्त प्रतिवद्धता सहित सम्पन्न भएको छ ।

- चेतना कृषि सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुका लागि सहकारीको व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापनलाई लक्षित गरी योजना गरिएको सहकारी व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालन गरी सहकारीको क्षमता विकास तथा लेखा व्यवस्थापनमा सुधार आएको छ र तालिमका १८ सहभागीहरुले सहकारीको व्यवस्थापन तथा लेखा राख्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ ।
- गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन समितिको अध्ययन अवलोकन भ्रमणले सिकाईहरुलाई परियोजनाका क्रियाकलापहरुमा लागू गर्न र परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिमा भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
- चेतना कृषि सहकारी संस्था लि. का पदाधिकारीहरुका लागि योजना गरिएको अध्ययन अवलोकन भ्रमणले सिकाईहरुलाई सहकारीमा लागू गर्न र सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
- यस आ.व. मा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएका १२ अगुवा कृषकहरु मध्ये ६ समूहबाट ६ अगुवा कृषकहरुलाई अगुवा कृषक तालिम संचालन गरी सम्बन्धित घरवारी समूहमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न परिचालन भएका छन् ।
- यस आ.व. मा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएका २ जना स्थानीय स्रोत व्यक्तिहरु मध्ये २ जना स्थानीय अगुवा कृषकहरुलाई स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकास गरी गाउँपालिकामा घरवारी समूहमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न परिचालन भएका छन् ।
- निर्माण सम्पन्न योजनाहरुको दिगोपन तथा मर्मत संभारको लागि यस वर्ष यस गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणधीन अवस्थामा रहेका ३ योजनाहरुमा ५ जना ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ताहरुलाई १२ दिनको प्राविधिक तालिम दिई सिप विकास गरी परिचालन भएका छन् ।
- जलस्रोत तथा जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न आलिताल गाउँपालिकाका गाउँपालिकास्तरका जनप्रतिनिधिहरु तथा समुदायको क्षमता विकासका साथै गाउँपालिकाको समग्र गलउपयोग गुरुयोजना समायोजन तथा जीविकोपार्जन योजना निर्माण भएको छ ।
- यस आ.व.मा सम्पन्न हुने गरी लक्ष्य लिइएको गाउँपालिकास्तरीय ब्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण सम्बन्धि गोष्ठीको आयोजना गरी एक घर कम्तिमा एक शेर को निति अवलम्बन गर्ने सहमति अनुरूप सरोकारवाला निकायहरुको बीच चेतना कृषि सहकारी संस्था लि. को नमूना ब्यवसायिक योजना निर्माणका लागि कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ र त्यसको लागि गाउँपालिकाको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय सदस्य रहेको ७ सदस्यीय ब्यवसायिक योजना निर्माण मस्यौदा समिति गठन भई परिचालन भएको छ ।

- सुधारिएको चुल्हो निर्माण तथा मर्मतका लागि २० जनालाई सुधारिएको चुल्हो निर्माण तथा मर्मत संभार तालिम संचालन गरेको र हाल तालिमप्राप्त व्यक्तिहरुले चुल्हो जडान गर्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	३०	१४	४०	४५	८५	१०४	१५५	१६३
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु								
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	११	३	६८	७	१०३	४५	१८२	५५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	१	०	१	०	३	०	५
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	४८	४७	३८	६४	१३६	४१४	२२२	५२५
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	१	१	४	१	५	८	१०	१०
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	२	३	१४	२०	१४	७१	३०	९४
जिविकोपार्जन सुधारका लागि व्यवसाय प्रवर्द्धन तालिम	०	३	९	८	१०	३८	१९	४९
जम्मा	९२	७२	१७३	१३८	३५३	६८३	६१८	९०१

क्षमता विकास तालिमको साथ साथै यस गाउँपालिकामा विभिन्न लक्षित वर्गको लागि विभिन्न जनचेतना जगाउने खालका जस्तै: अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस, विश्व पानी दिवस, महिनावारी स्वच्छता दिवस, राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह, विभिन्न स्कुलहरुमा स्वस्थ तथा सरसफाइ सम्बन्धि कक्षा संचालन, विभिन्न समुदाय तथा समूहमा पोषण थाली प्रदर्शन, बैठकहरु, आदि जस्ता क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएका छन् । यसरी यि क्रियाकलापहरुमा समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । यस गाउँपालिकामा विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका तालिम तथा कार्यक्रमहरुमा कुल ९,०६३ जनाको सहभागिता रहेको थियो जसमा ५८.५ प्रतिशत महिला तथा ३२.८ प्रतिशत दलित र जनजाती समुदायको सहभागिता रहेको थियो ।

तालिम तथा विभिन्न कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ (क) र (ख) मा दिइएको छ ।

२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

- यस आ.व. मा तालिम दिई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिई प्रस्ताव गरिएका ६ वटा घरवारी व्यवस्थापन समूह मध्ये ६ समूहका १४४ कृषकहरुलाई तालिम दिई १४४ घरधुरीका ७४८ जनसंख्या घरवारीबाट लाभान्वित भई मौसमी घरवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् जस्ले गर्दा घरायसी पोषणको साथै सानोतिनो आयआर्जनमा वृद्धि भएको छ ।
- यस आ.व. मा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएका १२ अगुवा कृषकहरु मध्ये ६ समूहबाट ६ अगुवा कृषकहरुलाई अगुवा कृषक तालिम संचालन गरी सम्बन्धित घरवारी समूहमा प्राविधिक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न परिचालन भएका छन् ।
- यस आ.व. मा तालिम दिई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिई प्रस्ताव गरिएका २ वटा ब्यवसायिक आय आर्जन समूह मध्ये २ समूहका ५० कृषकहरुलाई तालिम दिई ४० घरधुरी ब्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन् र उनिहरुको आयआर्जनमा यस आ.व.मा प्रति परिवार रु.३,००० देखि रु. २१,००० सम्म वृद्धि भएको छ ।
- चेतना कृषि सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुका लागि सहकारीको व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापनलाई लक्षित गरी योजना गरिएको सहकारी व्यवस्थापन तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम संचालन गरी सहकारीको क्षमता विकास तथा लेखा व्यवस्थापनमा सुधार आएको छ र तालिमका १८ जना सहभागीहरुले सहकारीको व्यवस्थापन तथा लेखा राख्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ ।
- चेतना कृषि सहकारी संस्था लि. का पदाधिकारीहरुका लागि योजना गरिएको अध्ययन अवलोकन भ्रमणले सिकाईहरुलाई सहकारीमा लागू गर्न र सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

तालिका ४ : घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	६	२७	५९	९२	१	०	३०	३१	७	२७	१२२	१५६
२	०	११	९०	१०१	७	२३	३९	६९	७	३४	१२९	१७०
३	१	३	७८	८२	४	९	१४	२७	५	१२	९२	१०९
४	०	०	३७	३७	०	०	०	०	०	०	३७	३७
५	०	११	८	१९	०	०	०	०	०	११	८	१९
६	०	०	२१	२१	०	०	०	०	०	०	२१	२१
७	१	२३	५२	७६	०	०	०	०	१	२३	७६	१००
८	०	१२१	६	१२७	०	०	०	०	०	१२१	६	१२७
जम्मा	८	१९६	३५१	५५५	१२	३२	८३	१२७	२०	२२८	४९१	७३९

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	४	२२	२५	५१

२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	१०	०	१०
३	बहुउद्देश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	३	३	६
४	एग्रीभेट	०	०	३	३
५	स्रोत व्यक्ति परिचालन	१	१६	२५	४२
जम्मा		५	५१	५६	११२

तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम	कैफियत
		चेतना कृषि सहकारी संस्था लि.	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	७	
२	शेयर धनीहरुको संख्या	१,३४९	
३	कुल सम्पत्ती रु.	४३,६०,८९२	
४	कुल ऋण लगानी रु	४८,२१,२७३	
५	असूली दर	९८.६३%	
६	खुद नाफा रु	२,६८,४१६	
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	१०,०६६	
८	जगेडा कोष रु.	१,९१,७१६	
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	२३१%	

चेतना कृषि सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्नको लागि गाउँपालिकाको अनुगमन संयन्त्रलाई परियोजनाको कार्यविधि अनुसार आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न अधिकार दिने र सोहि अनुसार आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।

तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	काफली तिम्तरा खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	१
२	कोलाडी खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	१
३	किमोडी खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	१
४	सेलालेकगाँउ खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	१

५	बण्डाले खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	२
६	डोला बहुउद्देश्यीय योजना	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	२
७	रन्तोला नदिगडा खापायो	३ पटक (यस आ.व. मा दुई पटक मात्र)	२	२
	जम्मा	१४ (यस आ.व.को)	१४	१०

तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	०
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	०
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	०
	जम्मा	१६	१६	०

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४/०७/३०	<ul style="list-style-type: none"> चालु र पूँजगतको भौचर नं. दिनु पर्ने फिल्ड संयोजकको सहयोगमा नेपाल सरकारको निकासको लागि पहल गर्नु पर्ने 	<ul style="list-style-type: none"> भौचर नं. छुट्टै छुट्टै दिइसकिएको पहल भएको
२	२०७५/०२/११	<ul style="list-style-type: none"> कुनै पनि सुझाव नभएको 	

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी र खर्च भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५।०४।२३ मा प्रकाशित गरिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४/०५/०७	गाउँपालिका स्तरिय परियोजना व्यवस्थापन समिति गठन, जि.स.स.बाट हस्तान्तरण भई

		आएका सहयोगी व्यक्ति परिचालन तथा सेवा सुविधा तोकेको, वार्षिक कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्य योजना निर्माण भई स्वीकृत भएको ।
२	२०७४/०६/०३	आलिताल गा .पा. अन्तरगत साउन र भदौ महिना मा ग्रा.ज.व्य.प.द्वारा विभिन्न कृयाकलापको समिक्षा, जलउपयोग गुरुयोजना पुनरावलोकन, फिल्ड कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा, ग्रा.ज.व्य.प.को लागि फोकल पर्सनको रुपमा गाउँपालिका अन्तरगत योजना शाखा प्रमुख लाई तोक्ने निर्णय भएको ।
३	२०७४/०७/२८	गत महिनाको निर्णयको कार्यान्वयन समिक्षा, यस आलिताल गा.पा.भित्र RVWRMP को असोज र कार्तिक महिनामा गरिएका क्रियाकलापको समिक्षा, RMPMC का पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण, PSU मा प्रगति विवरण पेश गर्ने सोलार लिफ्ट खापायोको बजार सोलार सामग्री खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा ,डिजाइन इस्टीमेट तथा भुक्तानी कागजातमा चेकजाँच सम्बन्धमा छलफल ।
४	२०७४/०८/२९	गत महिनाको निर्णयको कार्यान्वयन समिक्षा, यस आलिताल गा.पा.भित्र RVWRMP को मंसिर र पौष महिनामा गरिएका क्रियाकलापको समिक्षा र जिविकोपार्जन सुधार योजना सम्बन्धमा ,जलउपयोग गुरुयोजना समायोजना सम्बन्धमा ,सुधारीएको चुल्हो निर्माण सम्बन्धमा छलफल ।
५	२०७४/०९/१६	गत महिनाको निर्णयको कार्यान्वयन समिक्षा, यस आलिताल गा.पा.भित्र RVWRMP को असोज र कार्तिक महिनामा गरिएका क्रियाकलापको समिक्षा, जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन सम्बन्धमा
६	२०७४/१०/२८	गत महिनाको निर्णयको कार्यान्वयन समिक्षा, यस आलिताल गा.पा.भित्र RVWRMP को असोज र वार्षिक कार्यक्रम (पूँजगत मात्र) संसोधन सम्बन्धमा, आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा
७	२०७४/११/२४	प्रगति समिक्षा सम्बन्धि छलफल, निर्माणाधिन योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा, जिविकोपार्जन सुधारका लागि गा.पा. को योजना निर्माण सम्बन्धमा, RMPMC पदाधिकारीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धमा
८	२०७४/१२/३०	प्रगति समिक्षा सम्बन्धि छलफल, परियोजना अन्तरगत यस आ.व.मा सञ्चालित पुर्जगत तर्फका योजना संसोधन सम्बन्धमा ,योजनाको तेस्रो अनुगमन सम्बन्धमा
९	२०७५/०१/३१	प्रगति समिक्षा सम्बन्धि छलफल योजनाहरुको म्याद थप सम्बन्धमा तेस्रो अनुगमन सम्बन्धमा
१०	२०७५/०२/२८	प्रगति समिक्षा सम्बन्धि छलफल, सहयोगी संस्था छनोट सम्बन्धमा, सहयोगी संस्था छनोट समिति र सहजिकरणका लागि परियोजनालाई अनुरोध सम्बन्धमा
११	२०७५/०३/२१	सहयोगी व्यक्तिहरुको म्याद थप सम्बन्धमा, प्रगति समिक्षा सम्बन्धि छलफल

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न वमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. गाउँपालिकास्तरीय जलउपयोग गुरुयोजना समायोजन गरी गाउँपालिकाको जलउपयोग गुरुयोजना निर्माण भएको
२. गाउँपालिकास्तरीय जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना निर्माण हुने क्रममा रहेको (सबै वडाहरुको योजना गोष्ठी भैसकेको तर गाउँपालिकास्तरीय गोष्ठी हुन बाँकी) ।
३. गाउँपालिकास्तरीय सहकारी निति छलफलमा रहेको (एक घर कम्तिमा एक शेयर निति अवलम्बन गरी चेतना कृषि सहकारी संस्था लि.को ब्यवसायिक योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने) ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ।

तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	गाउँपालिका कृषि शाखा	प्लास्टिक घर निर्माण तथा विउ विजन वितरण	नगद र प्राविधिक सहजिकरण	३,००,०००
२	रेडियो परशुराम ९१.२ मेगाहर्ज, जोगबुडा	कार्यक्रम समृद्धि र सम्मान प्रसारणमा सहकार्य	नगद	१३,५००
३	आलिताल गाउँपालिका	नारी दिवस	नगद	२५,०००

७. आइपरेका समस्याहरू

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरू आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरूबाट गरिएको थियो।

तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१	बजार सामग्री समयमा अपूर्ति नभएको	सप्लायर्सलाई समयमा सचेत गराउने कार्य भएको
२	गोठेमल व्यवस्थापन	स्थान अभावका कारण र परम्परागत घर निर्माणको अवस्थाले गर्दा आशा गरे अनुसार परिवर्तन गर्न नसकिए पनि गोठ सुधार र गोठेमल व्यवस्थापनको लागि समूहहरूमा विशेष छलफल गरिएको।
३	महिनावारी भएको बेला धारा र चर्पीको प्रयोग	समुदायमा छलफल गरी महिनावारी भएको बेला धारा र चर्पीको प्रयोग गर्नमा जोड दिइएको र विभिन्न जनचेतना जगाउने कार्यहरू गरेको।

मा संचालित योजनाहरुको विवरण

वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिका को खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
योजना							
२	३००५८८१	२८७०६७८	४६५९७४	२०६०००	सम्पन्न		अघिल्लो आ.व.मा गणना भएको
२	५९३४०८२	५६३६८६५	९२४७२८	४१०८९५	सम्पन्न		
२	५५२३५३९	४८५५८५६	२१७३०२५	३८८८४९	सम्पन्न		५२४
२	३२३३५७२	२५७३७५६	१००६७५२	२४४९७९	सम्पन्न		३१८
३	३०६२८५०	२७०६७४८	२१९६६९१	२६६३३४	सम्पन्न		३३१
३	५०६०४४३	४२८५२२०	३६२४४८७	४४००३८	सम्पन्न		३९५
३	७११७८१५	५९६२५६१	५३८९३०३	६२८३१८	सम्पन्न		६९१
६ र ७	६७०५७००	५८६०५२९	२५०८५२९	४१२८३०	सम्पन्न		५३८
८	१०३३८६८५	९४९१२४०	१०३९०२५६	८९९०१६	सम्पन्न		९३४
जना							
४,५, ६, ७ र ८	२३९९३०	२३८८०७	२३८८०७	४५६९२	सम्पन्न		१९७२

वेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ (क) : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि (दिन)	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम										
१	उ.स अभिमुखिकरण गोष्ठी	५	१	१	२	१	१	०	२	३
२	GESI अभिमुखिकरण गोष्ठी	५	१	१	२	१	१	०	२	३
३	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण गोष्ठी	५	१	१	२	१	१	०	२	३
४	लेखा व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	५	१	१	२	१	१	०	२	३
५	WSP/O&M अभिमुखिकरण गोष्ठी	५	१	१	२	१	१	०	२	३
६	CAP तयारी गोष्ठी	५	१	१	२	१	१	०	२	३
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	२ र ३	१	४	४	२	६	६	१६	१८
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	२ र ३	१	४	४	२	६	६	१६	१८
९	लेखा पुनः ताजगी तालिम	२ र ३	१	४	४	२	६	६	१६	१८
१०	सार्वजनिक परिक्षण तयारी गोष्ठी	२ र ३	१	४	४	२	६	६	१६	१८
११	पानी सुरक्षा योजना तयारी तालिम	४,५ र ७	३	३	२	०	१०	२१	९	१४
सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१										
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	१ र २			१०	२	३०	६	६९	२७
२	बेमौसमी तरकारी खेती तालिम	३	३	१	१	१	२५	०	२१	३
३	अगुवा कृषक पुनर्ताजगी तालिम	सबै वडा	१	२	०	०	१३	१	१३	१५
४	सहकारी पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरुको भ्रमण		४	१	२	१	४	३	३	१०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	८	१२	१	०	१	०	१	०	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	वडा स्तरिय WUMP तथ्यांक अध्यावधिक गोष्ठी	सबै वडाहरु	१	८	२८	२१	१२	२४	७४	१९३
२	वडा स्तरिय WUMP योजना तर्जुमा	सबै	१	८	१६	२१	२१	३५	५८	१७८

गोष्ठी	वडाहरु									
३	गाँउपालिका स्तरीय गरुयोजना समायोजन कार्ययोजना तयारी गोष्ठी	गापामा	२	१	१	२	२	३	२	१४
४	गाँउपालिका स्तरीय गरुयोजना समायोजन गोष्ठी	गापामा	१	१	३	३	३	२	२	२९
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	सुधारीएको चुल्हो प्रवर्धक तालिम (निर्माण तथा मर्मत संभार)	८	२	१	१	१	४	१	५	८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
१	उ.स. तथा VMW तथा सरोकारवालाहरुको योजना दिगोपना सम्बन्धी गोष्ठी	गा.पा.	२	१	२	०	५	१२	४	३३
२	गाँउकार्यपालिका तथा सहयोगी व्यक्तिहरुको सिकाई आदान प्रदान भ्रमण				२	३	२	२	३	१९
३	व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा.	३	१	०	३	९	८	१०	३८

अनुसूची २ (ख) : यस आ.व.मा संचालित जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	अवधि (दिन)	संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
१	महिनावारी स्वच्छता दिवश	१ देखि ८ सम्म	१	३	१०७	०	१७३	१६	८५१	२८
२	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह	१ देखि ८ सम्म	७	८	९५	६८	२७५	९५	२०५	२८९
३	विश्व पानी दिवश	३ र ८	१	१	१	१	१२	७	५	१९
४	समुदायस्तरमा पुर्ण सरसफाई तथा छाउपडी सम्बन्धि छलफल	१ देखि ८			९७	८६	३०७	११४	७६३	५६७
५	समुदाय तथा समूहस्तरमा पोषण थाली प्रदर्शन तथा छलफल	१ देखि ८		६	१०	२	३०	६	६९	२७
६	विद्यालयस्तरमा सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धि कक्षा सञ्चालन	१ देखि ८	४९	४९	१४९	१२४	३७८	३४८	११५४	१०७४

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : चेतना कृषि सहकारी संस्था लि. आलिताल

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	३७	६४	
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	४	७	
३	अन्य संस्थाहरु (विपद जोखिम न्यूनिकरण समूह)	संख्या	२	२	

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	६७७	८८०	जम्मा: १,३४९
२	पुरुष सदस्य	संख्या	४१२	४६९	
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	१५७	२०३	
२	जनजाति	संख्या	१९५	२२२	
३	अन्य	संख्या	७३७	९२४	

२ पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाई	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	४,९७,७००	९,६६,०००	
२	निक्षेप (वचत)	रु.	१५,१५,८४९	३१,९३,१३२	
३	जगेडा कोष	रु.	१,८२,६०७	१,९१,७१६	वार्षिक रुपमा मात्र
४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	१०,०६६	वार्षिक नाफाबाट
५	खुद नाफा	रु.	३९,४०३	२,३८,५७८	
६	कुल सम्पति	रु.	१,१७,७३३	४३,६०,८९२	सन्तुलन परीक्षणबाट

३ पूँजी परिचालन (प्रत्येक आव को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
--------	---------------	------	---------------------	---------------------	------------------------

१	कृषि	रु.	२४,५०,९६८	३०,००,२७३	२०५
२	पशुपालन	रु.	०		
३	व्यापार	रु.	०	१०,००,०००	२०
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	०	२५,००,०००	६
५	अन्य	रु.	०	५७,१,०००	१८
कुल जम्मा		रु.	२४,५०,९६८	४८,२१,२७३	२४९

नगद मौज्दात रु. २८,९९६

वैक मौज्दात रु. ७०,८७७

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.		३४,५७,५६४	
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	१५०,९२४	३,८७,७२२	
३	अन्य आम्दानी	रु.	८३,६६५	८६,१५१	
४	पाउनु पर्ने व्याज बांकी	रु.	१,८५९	१८,२६२	
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	८५,०००	३५,०००	
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	२४,५०,९६८	४८,२१,२७३	
७	असूली दर	प्रतिशत	९७	९८.६३	सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)×100
क	कूल आम्दानी (२+३)	रु.	२,३४,५८९	४,७३,८७३	
८	संचालन खर्च	रु.	८५,४०५	१०८२०५	
९	व्याज खर्च	रु.	५२,८८५	८६,९१३	
१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	४६,७५२	१०,०४४	वार्षिक खातावन्दीमा मात्र
ख	कूल खर्च (८+९+१०)	रु.	१,८५,०४२	२,०५,४५७	
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	४९,५४७	२,६८,४१६	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	१२७	२३१	सूत्र=(२+३)/ख

(५) विभिन्न समितिहरूको विवरण

क्र.सं	समितिहरू	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
--------	----------	-------	-------	------	--------	------	-------

१	संचालक समिति	७	६	१	३	९	१३
२	लेखा समिति	२	१	१	१	१	३
३	कर्मचारीहरु	२	१	०	२	१	३

(६) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय	के काम	उपलब्धि
१) आलिताल गाउँपालिका	सहकारी भवन निर्माणका लागी	१) रु ५ लाख विनियोजन भएको
२) आलिताल गाउँपालिका RVWRMP	सुधारीएको चुल्हो निर्माण	१) ३३० वटा सुधारीएको चुल्हो निर्माण भएको
३) कृषि कार्यालय	फलफुलका विरुवा तथा विउ विजन वितरण	१) ३,००० जना कृषकलाई विरुवा वितरण २) २००० जना कृषक लाई विउ विजन वितरण
४) रुडुक पहल परियोजना	सहकारी शिक्षा	१५ वटा समुहलाई
५) आलिताल गा.पा.वार्ड नं. ८ र ३	सहकारी शिक्षा	२ ईभेन्ट सहकारी व्यवस्थापन र लेखा व्यवस्थापन तालिम

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

चेतना कृषि सहकारी, बन्दैछ आलितालका जनताको सहयात्री

२०६७ सालमा अक्सफामको सहयोगमा तत्कालीन आलिताल गाविसमा स्थापना भएको चेतना कृषि सहकारी संस्था लि. सोहि संस्थाको आर्थिक सहयोगमा रु १०,००० प्रति व्यक्ति प्रति महिना तलब भत्ता खान पाउने गरी दुई जना कर्मचारीको व्यवस्था गरी अगाडी बढी रहेको अवस्थामा २०७३ साल भाद्र महिनामा बसेको VWASHCC लगायत सरोकारवालाहरुको बैठकले उक्त सहकारीलाई नै परियोजनाले प्रविधिक सहयोग गर्ने गरी निर्णय भए पश्चात २०७३ साल मंसिरमा संचालक समितिलाई परियोजनाको सहयोगमा सहकारी व्यवस्थापन तालिम दिए पश्चात परियोजनाका विभिन्न सहयोगका कारण अहिले आलिताल गाउँपालिकाकै सबैभन्दा विश्वासिलो सहकारी बन्न सफल भएको कुरा बताउनुहुन्छ अध्यक्ष टेक बहादुर रोकामगर ।

उक्त सहकारीलाई ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा सहकारी व्यवस्थापन तालिम, कार्यालय ऋण तथा लेखा व्यवस्थापन तालिम, बाह्य सहकारी अबलोकन भ्रमण, स्टेसनरी सामग्री सहयोग तथा नियमित अनुगमन मुल्यांकन कार्यमा सहयोग रहेका कारण हाल आएर सहकारी आफ्नै श्रोतमा वाचन सक्ने भएको कुरा प्रबन्धक भवि थापामगरले बताउनु भयो । हाल १,३४९ सदस्य रहेको यो सहकारी आलितालका जनताको विश्वासको आधार बनेको छ । जसको हालको अवस्था यस प्रकार रहेको छ ।

क्र.स.	विवरण	सहयोग हुनु पूर्वको अवस्था	परियोजनाको सहयोग पश्चात हालको अवस्था
१	सेयर सदस्य	५२७	१,३४९
२	सेयरपूजि	८७,५००	९६,६००
३	निक्षेप	४,९२,३२०	३१,६२,११९
४	लगानीमा रहिरहेका रकम	५,६४,०००	४८,४०,१३३
५	असुलिदर	प्रयोगमा नल्याएको	९९%
६	सामुदायिक संस्था संख्या	२२	६४
७	खानेपानी उपभोक्ता समितिको खाता संख्या	०	७
८	ऋण संख्या	२३	२२४
९	नाफा	०	१९१,७१६ (असार मसान्तसम्मको)

हाल यस सहकारी संस्थाले ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा आफ्ना सदस्यहरुलाई धुवारहित सुधारीएको चुल्हो ५०० सेयर सदस्यहरुको घरमा जडान गरेको छ । साथै आलिताल गाउँपालिका, कृषि शाखा, प्रधानमन्त्रि जोन कार्यक्रम लगायतका विभिन्न निकायहरुको सहयोगमा यस सहकारीले फलफुलका बिरुवा वितरण, तरकारीका विउविजन वितरण, कृषि उपज खरीद तथा विक्रि वितरण लगायतका सामाजिक कार्यहरुको पनि सुरुवात गरेको छ ।

एक घर एक प्लाष्टिक घर रक्सौन गाउँबासीलाई गाउँघरमै रोजगार

आलिताल गाउँपालिका वार्ड नं. ३ का २५ जनजाती समेत ५१ घरधुरी श्रोत साधनको प्रयाप्तता हुँदाहुँदै पनि परम्परागत खेती तथा मुल्य मान्यता अंगालेको बस्ती तथा समुदाय हो । तरकारी खेतीका नाममा लसुन र प्याज मात्र त्यो पनि थोरै मात्रामा लगाउने प्रचलन रहेको यस समुदायका मानिसहरु काको र फर्सि मकैवारी तिर एक दुई बोट लगाउने चलन रहेको गरीब बस्ती रक्सौनमा पहिलोपटक तरकारी खेती तथा घरवारी व्यवस्थापनबारे अनविज्ञता रहेको थियो । ३ पटकको आमभेलामा छलफल भएपश्चात प्लाष्टिक घरमा काको र टमाटर खेती तथा तरकारी खेती गर्न सबै मध्ये ४० घर परिवार तयार भए ।

आलिताल गाउँपालिका ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको अगुवाईमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा कृषि शाखाले प्लाष्टिक घर उपलब्ध गराउने र उक्त प्लाष्टिक घरको बाँकी सम्पूर्ण संरचना समुदायले गर्ने र आवश्यक पर्ने तालिम तथा अन्य प्रविधिक सहयोग र विउविजन परियोजनाले व्यहोर्ने सहमति भए पश्चात सोहि अनुसार परियोजनाको तर्फबाट ५ दिने व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम र आवश्यक पर्ने विउविजन दिई परियोजनाको तर्फबाट लगातार प्रविधिक सहजिकरण पश्चात ४० घरधुरीले प्लाष्टिक घरमा तरकारी तथा काको खेती सुरु गरेका हुन ।

उक्त घर परिवार मध्ये सबै घरधुरीका किसानहरुले आफ्नै वारीमा उत्पादित काको तथा तरकारी सानो वा ठुलो परिमाणमा सबैले बिक्री गरी आयआर्जन गरेका छन जसमध्ये सबैभन्दा कम आम्दानी गर्ने कृषकले पहिलो सिजनमा रु ८,००० र सबैभन्दा बढि आम्दानी गर्ने कृषकले यो सिजनमा रु २०,००० सम्म कमाएको कुरा प्रविधिक सहयोगमा संलग्न स्थानीय श्रोत व्यक्ती ठगि सिंह भण्डारीले जानकारी दिए । तरकारी बेच्न थालेपछि आम्दानीको राम्रो श्रोत तरकारी खेती रहेको र चैत महिनामा काको बजारमा मात्र फल्छ भन्ने सोचेका थियो तर हाम्रो वारीमा पनि फल्दो रहेछ मैले त ढिलै भएपनि जागिर पाएको महसुस गरी रहेकी छु अब यसलाई निरन्तरता दिन्छु भन्नुहुन्छ इश्वरी रानामगर जस्ले यो समुदायमा सबैभन्दा बढी काका तथा तरकारी बिक्री गर्न सफल हुनु भयो ।

रन्तोला नदिगाडामा बन्यो हाइड्रिड खानेपानी योजना

आलिताल गाउँपालिका वार्ड नं. ६ र ७ मा पर्ने बलौचा रन्तोला गोमा १०० घरधुरी जो खानेपानी को समस्या बपै देखि खेपि रहेका थिए । गाउँको विचमा जनश्रमदान बाट बनाईएको सानो नाउलामा ताला लगाउने प्रविधि बनाई सुख्खा सिजनमा उक्त नाउला बाट प्रति परिवार २ देखि ५ लिटर पानी बाड्ने गरेको र बाकी पानी आपूर्तिको लागि एक जना परिवारको सदस्य ले दिनभर पानी बोक्ने कार्य मात्र गर्नु पर्ने अवस्था थियो जसका कारण स्वच्छ पानीको अभावमा यस गाउँका जनता कमजोर स्वस्थका साथै आधारभुत आवश्यकता समेत पूर्ति गर्न नसकेको जस्तै चर्पि प्रयोग गर्ने, हात धुने, नुहाउन लुगा धुन साह्रै समस्या रहेको थियो ।

यसै क्रममा आलिताल गाउँपालिका ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना को टिम उक्त गाउँमा जुनसुकै विकल्प अपनाएर खानेपानीको आपूर्ति गर्न अगाडी बढयो जस अर्न्तगत उक्त गाउँका ३२ परिवारका लागि आकासे घैटो ३५ परिवारका लागि ४ वटा श्रोत संरक्षण तथा सुधारर बाकी परिवारकालागी पाइप प्रणली द्वारा खानेपानीको आधारभुत सुविधा उपलब्ध गराई यस गाउँमा हाल जनताको जिवन शैली फेरीएको छ । सबै घरपरिवार सहकारीको सेयर सदस्य छन , सबै घरपरिवार घरवारी व्यवस्थापन कृषक समुहको सदस्य छन र सबै घरहरुमा परियोजनाको सहयोगमा ससुधारीएको धुवारहित चुल्हो जडान भएको ले पहिलेको अवस्था सम्भ्रदा गाउँ अहिले स्वर्ग जस्तै भएकाले सबै जनता खुसी भएको कुरा रन्तोला नदिगाडा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम बहादुर साउदले बताए ।

यस योजना लाइ दिगो रुपमा उपभोग गर्न प्रति महिना प्रति परिवार रु ५०। उठाउने गरेको , योजनामा प्राप्त सबै औजार हरु सुरक्षित राखेको , दुइ जना मर्मत संभार कार्यकर्ता नियुक्त गरेको र चेतना सहकारी संस्थमा रु ८६२८१। र समुदायमा व्यजमा लगानी गरेको रु १,१५,०००। मर्मत संभारकोष राखेका कारण योजनाले गुणस्तरीय सुविधा दिने कुरा मर्मत संभार कार्यकर्ता भास्कर साउद बताउछन । गाउँमा अतिराम्रा संरचना बनेका कारण सबै उपभोक्ता तथा गाउँबासी हरु आफ्नो गाउँ बिकसीत भएकोमहसुस भएको अध्यक्ष साउदले बताए ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७४/१०/२३ २०७४/०४/२४	<ul style="list-style-type: none"> परियोजनाको लागतमा खानेपानी निर्माण ३००० जना लाभान्वित (हिल टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक) काकाकूल सुदुरका पहाड शिर्षकमा नाउली खानेपानी योजनाको समाचार कान्तीपुर दैनिकमा
२	रेडियो परशुराम एफ एम रेडियो अमरगढी	२०७५/०२/१२ २०७५/०३/३२ २०७४/१०/२४	<ul style="list-style-type: none"> समृद्धि र सम्मान कार्यक्रम रेडियो परशुरामबाट प्रशारण परियोजनाका गतिविधि बारे अमरगढी एफ.एम. मा समाचार प्रशारण उपभोक्ता समितिसँग योजनाको बारेमा छलफल गरिएको इपिसोड प्रसारणका लागि । घरबारी समूहका सदस्यहरूलाई आयआर्जन सम्बन्धि अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको इपिसोड प्रसारणका लागि । सन्देशमूलक विभिन्न जिंगलहरू नियमित रूपमा प्रसारण गरिएको ।
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न समयमा अनुगमन कर्ताहरूले योजनाको अनुगमन तथा विभिन्न अनुगमनका दृष्यहरू facebook बाट share गरिएको ।
५	प्रदर्शनी		<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्तरमा पोषण प्रवर्द्धनका लागि पोषण सम्बन्धि थाली प्रदर्शनहरू विभिन्न समूह तथा समूदायमा गरिएको । स्थानीय विद्यालयहरूमा सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धनको लागि विभिन्न पोष्टरहरू र विधिहरू प्रदर्शन गरिएको ।
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू	२०७५	<ul style="list-style-type: none"> वार्षिक क्यालेन्डरमा डोला बहुद्वेशीय योजनाको पाइप लाइन अनुगमनको फोटो प्रकाशन
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१	पदमराज जोशी	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	फिल्ड सयोजक	१२
२	रामदत्त जोशी	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	फिल्ड सयोजक	१२
३	दलबहादुर दियाल	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	सब इन्जिनियर	९
४	गुणराज मिश्र	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	१२
५	शुसिला कुमारी देउवा	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२
६	सविना दमाई	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२
७	गंगादत्त जोशी	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	जलश्रोत प्रविधिक	१२
८	प्रकास बहादुर महर	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	जलश्रोत प्रविधिक	१२
९	गणेश प्रशाद ओझा	आलिताल गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डडेल्धुरा	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	३

गाउँपालिका तथा माथि उल्लेखित सहयोगी ब्यक्तिहरुलाई परियोजनाको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न, योजना तथा क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्न, तालिम लगायतका विषयहरुमा सहयोग गर्न प्राविधिक सहयोग इकाई र परियोजना सहयोग इकाईबाट पनि पटक पटक कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार परिचालन भएका थिए ।